Приложение 4 - 1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма КС -3

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Медицинский центр Ясин"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Automation Project Industrial Group"**

Наименование строительства: **"Строительство медицинского центра"**

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Апрель 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов.	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге, из графы 1: С начала строительства по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце, за без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете 20 г.	Дополн. затраты: на приобретение материалов	Дополн. затраты: другие дополнит.расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройк	**151 000 000**									151 000 000
в том числе за отчетный месяц		**151 000 000**		**151 000 000**					**0**	**151 000 000**
итого к оплате		**151 000 000**							**0**	**151 000 000**

М.П. Заказчик:

ТОО "Медицинский центр Ясин"

Директор _____ _____

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Automation Project Industrial Group" _____ _____

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. Подрядчик:

ТОО "Automation Project Industrial Group"

Директор _____ _____

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Qaz Techstroi" _____ _____

(подпись) (расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Медицинский центр Ясин"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Automation Project Industrial Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство медицинского центра**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **апрель 2022** (месяц, год) на **№ 1 общестроительные работы работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Фундаменты										
1	1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	44	21810,28	1209,96	959652	53238	826283	86893	1130269	
						1821,15	349	80131	15356		83724		
2	2	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015	Фундаменты стаканные из монолитного бетона Устройство	м3	225	28724,96	1954,68	6463116	439803	5025303	1016670	8078169	
						4435,6	529,82	998010	119209		598383		
3	3	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,067	349485		23415		23415		25288	
											1873		
4	4	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,022	349485		706659		706659		763192	
											56533		
5	5	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	650	1003,84	21,17	652496	13760	377468	245306	969626	
						401,95	3,85	261268	2502		71824		
			Итого по разделу 1: Фундаменты					8805338	506801	6959128	1348869	10966544	
								1339409	137067	0	812337		
			Раздел 2: Каркас										
6	6	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	13,6	39606,07	5127,95	538643	69740	353863	122711	714262	
						8458,75	1456,46	115039	19808		52908		
7	7	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,126	349485		44035		44035		47558	
											3523		
8	8	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3276	349485		114491		114491		123650	
											9159		
			Итого по разделу 2: Каркас					697169	69740	512389	122711	885470	
								115039	19808	0	65590		
			Раздел 3: Стены, перегородки										
9	9	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	57	41816,82	2798,74	2383559	159528	1365710	823697	3463836	
						15058,25	821,78	858320	46841		256580		
10	10	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3856	349485		134761		134761		145542	
											10781		
11	11	1116-0201-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	0,6	20525,63	100,47	12315	60	11204	1131	14522	
						1751,75	43,89	1051	26		1076		
12	12	241-211-0612 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	0,6	4374		2624		2624		2834	
											210		
13	13	241-211-0612 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	0,6	4374		2624		2624		2834	
											210		
14	14	1146-0303-0103 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,5	203854,71	1555,5	101927	778	46279	46439	160235	
						109742,16	827,75	54871	414		11869		
15	15	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0,4	31031,22	2197,81	12412	879	9077	2454	16055	
						6141,6	600,13	2457	240		1189		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	2,3988	1191,13	14,41	2857	34	1346	1391	4588	
						615,78	7,7	1477	18		340		
			Итого по разделу 3: Стены, перегородки					2653079	161279	1573625	875112	3810446	
								918176	47539	0	282255		
			Раздел 4: Перекрытие										
17	17	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	100	70315,03	2028,52	7031503	202852	4265571	2387711	10172751	
						25630,8	607,78	2563080	60778		753537		
18	18	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,294	349485		102749		102749		110969	
											8220		
19	19	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0471	104292,33	1632,33	4912	76		4435	10095	
						102660	816,75	4835	38		748		
20	20	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)	т	0,0471	96078		4525		4525		4887	
											362		
21	21	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,1	138610,94	876,6	13861	87	5764	6767	22278	
						80092,32	462	8009	46		1650		
			Итого по разделу 4: Перекрытие					7157550	203015	4378609	2398913	10320980	
								2575924	60862	0	764517		
			Раздел 5: Разные работы										
22	22	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	1.68	53705,05	6388,05	90224	10732	40380	39962	140601	
						23281,36	2858,11	39113	4802		10415		
23	23	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,06112	352092,33	1632,33	21520	100		19538	44343	
						350460	816,75	21420	50		3285		
24	24	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0.06112	96078		5872		5872		6342	
											470		
25	25	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	ических изделий	0,1264	933159,28	11078,04	117951	1400	107430	9046	137157	
						72163,8	4793,25	9122	606		10160		
26	26	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11.92	1003,84	21,17	11966	252	6922	4499	17782	
						401,95	3,85	4791	46		1317		
27	27	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.66	21810,28	1209,96	14395	798	12394	1303	16954	
						1821,15	349	1202	230		1256		
28	28	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	5,14	41816,82	2798,74	214938	14386	123154	74277	312352	
						15058,25	821,78	77399	4224		23137		
29	29	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09328	349485		32600		32600		35208	
											2608		
30	30	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,00384	295409,22	2457,79	1134	10	900	208	1449	
						58587	1022,5	225	4		107		
31	31	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10	1003,84	21,17	10038	211	5807	3774	14917	
						401,95	3,85	4020	38		1105		
32	32	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,36124	131133,57	24084,22	47371	8700	1065	28034	81437	
						104101,25	8371,13	37606	3024		6032		
33	33	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	ы в конструкции	0.048	172719	1634,01	8291	78	6937	1183	10232	
						26565	816,75	1275	39		758		
34	34	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	ы в конструкции	0.048	8992,98	52,18	432	2	278	137	615	
						3149	26,4	151	1		46		
35	35	1112-0101-0703 РСНБ РК 2015	Кровля из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам	м2 кровли	8,4	2099,6	64,62	17637	543	11325	5503	24991	
						686,77	25,3	5769	213		1851		
36	36	261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87		0.00384	526783		2023		2023		2185	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	37	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	т м3	3,36	66664,07 25630,8	2028,52 607,78	223991 86119	6816 2042	131056	162 80227 24337	328555	
38	38	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,05	73321,83 29574	3131,55 820,88	76988 31053	3288 862	42647	29042 8482	114512	
39	39	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00264	349485		923		923		997	
			Итого по разделу 5: Разные работы					898294 319265	47316 16181	531713 0	296733 95602	1290629	
			Надземная часть										
			Раздел 6: Каркас										
40	40	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	85,6	39606,07 8458,75	5127,95 1456,46	3390280 724069	438953 124673	2227258	772355 333011	4495646	
		РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,63	349485		220176		220176		237790	
42	42	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,8144	349485		634106		634106	17614	684834	
43	43	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,228	104292,33 102660	1632,33 816,75	23779 23406	372 186		50728 21469	48868	
44	44	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,228	96078		21906		21906	3620	23658	
45	45	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	117,94	48326,69 19024,8	5780,71 1711,85	5699650 2243785	681777 201896	2774088	2225569 634018	8559237	
46	46	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,566	349485		547294		547294		591077	
47	47	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,29274	352092,33 350460	1632,33 816,75	103072 102594	478 239		43783 93578 15732	212382	
48	48	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,474	104292,33 102660	1632,33 816,75	49435 48661	774 387		44634 7525	101594	
49	49	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,76674	96078		73667		73667		79560	
50	50	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	234,0925	16052,27 9281,83	3216,64 1031,8	3757716 2172807	752992 241537	831918	5893 2245339 480244	6483299	
51	51	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	264,52952	10720,28 6111,96	2928,64 847	2835831 1616794	774712 224057	444325	1711991 363826	4911648	
52	52	213-308-0101 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25	м3	264,52952	7296		1930007		1930007		2084408	
53	53	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	1,3368	34193,64 18523,28	12926,5 4644,27	45710 24762	17280 6208	3668	154401 21370	72446	
54	54	СТ11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката	т	1,252	167300		209460		209460	5366	226217	
55	55	261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,01296	526783		6827		6827	16757	7373	
56	56	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	260	1191,13 615,78	14,41 7,7	309694 160103	3747 2002	145844	546 150757 36836	497287	
57	57	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,3	63232,61 21523,3	4764,43 1299,46	18970 6457	1429 390	11083	6231 2016	27217	
58	58	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0132	349485		4613		4613		4982	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т							369		
59	59	1107-0516-0104 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков пенополистиролом	м шва	1190	253,06	8,29	301141	9865	209940	102198	435606	
						68,35	4,43	81336	5272		32267		
60	60	1107-0516-0105 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом	м шва	970	506	14,41	490820	13978	339083	171370	715165	
						142,02	7,7	137759	7469		52975		
61	61	1146-0303-0107 РСНБ РК 2015	Гнезда, борозды и концы балок. Заделка кирпичом	м3 заделки	1	47521,98	622,5	47522	622	4215	36130	90344	
						42684,64	327,25	42685	327		6692		
62	62	1106-0601-0110 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	6	36053,03	2395,33	216318	14372	146584	54165	292122	
						9227,09	693,3	55363	4160		21639		
63	63	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00144	349485		503		503		543	
											40		
64	64	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00522	349485		1824		1824		1970	
			Итого по разделу 6: Каркас								146		
								20940321	2711351	10788389	7657156	30885273	
								7440581	818803	0	2287796		
			Раздел 7: Перекрытие										
65	65	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,12	70315,03	2028,52	78753	2272	47774	26742	113935	
						25630,8	607,78	28706	681		8440		
66	66	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0768	349485		26840		26840		28987	
											2147		
67	67	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,47444	349485		864780		864780		933962	
											69182		
68	68	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,11024	104292,33	1632,33	11497	180		10381	23628	
						102660	816,75	11317	90		1750		
69	69	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,11024	96078		10592		10592		11439	
											847		
70	70	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,5	138610,94	876,6	69305	438	28821	33833	111389	
						80092,32	462	40046	231		8251		
			Итого по разделу 7: Перекрытие					1061767	2890	978807	70956	1223340	
								80069	1002	0	90617		
			Раздел 8: Кровля										
71	71	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка с изготовлением	ы в конструкции	18,468	192731,78	1739,64	3559371	32127	2902784	575908	4466101	
						33813	836	624458	15439		330822		
72	72	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,037296	647579		24152		24152		26084	
											1932		
73	73	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	ы в конструкции	18,468	9249,42	72,43	170818	1338	145813	21913	208150	
						1281,54	36,85	23667	681		15419		
74	74	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	ы в конструкции	3,28	172719	1634,01	566518	5360	474026	80831	699137	
						26565	816,75	87133	2679		51788		
75	75	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	ной поверхности	590	323,5	3,36	190865	1982	160220	26704	234975	
						48,58	1,71	28662	1009		17406		
76	76	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	590	11372,37	113,68	6709698	67071	4985004	1546687	8916896	
						2809,53	39,93	1657623	23559		660511		
77	77	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	70	5604,26	15,83	392298	1108	281510	101241	533022	
						1566,86	5,2	109680	364		39483		
			Итого по разделу 8: Кровля					11613720	108986	8973509	2353284	15084365	
								2531223	43731	0	1117361		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 9: Лестницы										
78	78	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	54	73321,83	3131,55	3959379	169104	2193279	1493604	5889222	
						29574	820,88	1596996	44328		436239		
79	79	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,66459	349485		232264		232264		250845	
											18581		
80	80	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,15552	352092,33	1632,33	54757	254		49714	112829	
						350460	816,75	54504	127		8358		
81	81	СТ12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,15552	96078		14942		14942		16137	
											1195		
82	82	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	5,94714	42306,11	11584,6	251600	68895	28203	124190	405853	
						25979,25	4284,92	154502	25483		30063		
83	83	222-519-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	5,94714	1004492		5973855		5973855		6451763	
											477908		
84	84	СТССЦ	Доплата за марку стали С 245 (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	т	5,94714	4445		26435		26435		28550	
											2115		
85	85	1115-0207-0102 РСНБ РК 2015	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	мой поверхности	60	2987,01	43,93	179221	2636	38268	111789	314291	
						2305,28	23,65	138317	1419		23281		
			Итого по разделу 9: Лестницы					10692453	240889	8507246	1779297	13469490	
								1944319	71357	0	997740		
			Раздел 10: Разные работы										
86	86	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	15,3564	16052,27	3216,64	246505	49396	54574	147294	425303	
						9281,83	1031,8	142535	15845		31504		
87	87	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	4,56	30175,28	1280,66	137599	5840	95741	34376	185733	
						7898,8	385,33	36019	1757		13758		
88	88	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0279	352092,33	1632,33	9823	46		8919	20241	
						350460	816,75	9778	23		1499		
89	89	241-102-0114 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м	15,3	744		11383		11383		12294	
											911		
90	90	1146-0303-0105 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,5	178703,41	1446,87	89352	723	34019	46196	146392	
						109219,44	770	54610	385		10844		
91	91	1112-0101-1705 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие сборные из плоских асбестоцементных листов. Устройство	м2 стяжки	130	2706,19	17,04	351805	2216	299883	46283	429935	
						382,36	4,62	49707	601		31847		
92	92	1106-0301-0301 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м2	113,75	2368,62	73,72	269431	8386	225889	35499	329324	
						309,06	33,88	35156	3854		24394		
93	93	1106-0301-0302 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	113,75	450,73	-14,49	-51271	-1648	-45131	-4778	-60533	
						-39,48	-6,68	-4491	-760		-4484		
94	94	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,25024	21547,7	1726,74	5392	432	8	4703	10903	
						19789,6	863,5	4952	216		808		
95	95	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00064	349485		224		224		242	
											18		
96	96	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	ьных элементов	2,36399	985969,16	7293,8	2330821	17243	2159627	187140	2719398	
						65123,6	1963,5	153952	4642		201437		
97	97	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	122,92748	111,16	2,76	13665	340	5398	5502	20700	
						64,49	0,38	7928	47		1533		
98	98	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	122,92748	181,5	3,97	22311	488	12555	6461	31074	
						75,4	0,77	9269	95		2302		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99	99	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	лчетом проемов)	111,26	3436,22	17,74	382314	1974	240010	127241	550319	
						1261,28	9,43	140330	1049		40764		
100	100	217-505-0105 РСНБ РК 2015	Лист хризотилцементный непрессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм	м2	114,0415	1710		195011		195011		210612	
											15601		
101	101	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	300	111,16	2,76	33348	828	13173	13428	50518	
						64,49	0,38	19347	114		3742		
102	102	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	300	181,5	3,97	54450	1191	30639	15767	75834	
						75,4	0,77	22620	231		5617		
			Итого по разделу 10: Разные работы					4102163	87455	3333003	674031	5158289	
								681712	28099	0	382095		
			Раздел 11: ПРОЕМЫ										
103	103	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	87,78	3423,05	614,58	300475	53948	104403	144048	480085	
						1619,1	204,24	142125	17928		35562		
104	104	СТ12063-4	Блоки дверные входные тамбурные с окрашенными двупольными полотнами (с двойным тамбуром 9шт)	м2	15,78	30000		473400		473400		511272	
											37872		
105	105	СТ12063-1	Блоки дверные входные с окрашенными однопольными полотнами	м2	72	26768		1927296		1927296		2081480	
											154184		
106	106	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленых стенах. Установка блоков	м2	292,8	4466,42	140,52	1307768	41144	681404	546483	2002591	
						1998,7	75,08	585219	21983		148340		
107	107	СТ121-090102-0111	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	м2	72	3640		262080		262080		283046	
											20966		
108	108	СТ121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	99	4010		396990		396990		428749	
											31759		
109	109	СТ121-090102-0110	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние	м2	44,8	3780		169344		169344		182892	
											13548		
110	110	СТ121-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	77	4250		327250		327250		353430	
											26180		
111	111	1115-0501-0201 РСНБ РК 2015	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке	щади остекления	47,8152	4160,34	38,54	198927	1843	132571	52193	271210	
						1349,24	15,21	64514	727		20090		
112	112	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	2,2	3267,1	165,67	7188	365	267	6065	14313	
						2980	83,05	6556	183		1060		
113	113	СТ12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами	м2	2,2	30000		66000		66000		71280	
											5280		
114	114	СТ11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами (для входных дверей в квартиры)	шт	40	585		23400		23400		25272	
											1872		
115	115	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	53,98	4357,12	222,92	235197	12033	105352	111735	374687	
						2182,52	117,4	117812	6337		27755		
116	116	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	63,35	3662,02	224,21	231989	14204	99779	112992	372579	
						1862,77	119,02	118006	7540		27598		
117	117	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	110	2769,9	220,98	304689	24308	129941	147179	488017	
						1367,64	119,02	150440	13092		36149		
118	118	223-102-0102 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	53,98	26088		1408230		1408230		1520888	
											112658		
119	119	223-102-0204 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	173,35	27127		4702465		4702465		5078662	
											376197		
120	120	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	135	1529,86	137,07	206531	18504	57606	126545	359722	
						966,08	75,44	130421	10184		26646		
121	121	223-501-0103 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не армированная шириной 250 мм		50,01	1282		64113		64113		69242	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ламинированная шириной 250 мм	м							5129		
122	122	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	57,6	4502,52 / 2156,73	231,47 / 122,89	259345 / 124228	13332 / 7078	121785	118176 / 30202	407723	
123	123	223-204-0101 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм. остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-7	м2	57,6	32552		1874995		1874995		2024995	
124	124	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	54,7	5604,26 / 1566,86	15,83 / 5,2	306553 / 85707	865 / 284	219980	150000 / 79112 / 30853	416518	
			Итого по разделу 11: ПРОЕМЫ					15054225	180546	13348651	1444528	17818653	
								1525028	85336	0	1319900		
			Раздел 12: ПОЛЫ										
125	125	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	815	1310,51 / 505,76	118,15 / 52,07	1068066 / 412194	96292 / 42437	559579	427354 / 119634	1615054	
126	126	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	815	5405,59 / 1775,5	94,07 / 49,4	4405556 / 1447032	76667 / 40261	2881856	1398056 / 464289	6267901	
127	127	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	1233,45	470,81 / 447,46	2,16 / 1,16	580721 / 551920	2664 / 1431	26137	520149 / 88070	1188940	
			Итого по разделу 12: ПОЛЫ					6054343	175623	3467572	2345559	9071895	
								2411146	84129	0	671993		
			Раздел 13: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
128	128	1115-0401-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска потолка водными составами клеевая улучшенная	мой поверхности	1978,949	408,42 / 351,08	3,44 / 1,86	808242 / 694769	6808 / 3681	42850	558760 / 109360	1476363	
129	129	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	мой поверхности	4130	1820,25 / 1379,36	107,14 / 89,3	7517632 / 5696757	442488 / 368809	1378388	4852453 / 989607	13359692	
			Итого по разделу 13:					7842326	445223	1421238	5076923	14836054,57	
								5975866	370288	0	1033540		
			Итого по надземной части					77361318	3952963	50818415	21401734	107547359,6	
								22589944	1502745	0	7901042		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, всего							32000000,00			
			ИТОГО по акту									134821428,57	
			НДС										
			Итого без НДС									151 000 000,00	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Automation Project Industrial Group"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Аликанов Н.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Qaz Techstroi"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Automation Project Industrial Group"

Принял (Заказчик)

ТОО "Медицинский центр Ясин"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Курбанбеков К.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №