Заказчик: **Бақытбекұлы Нұркен**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Р и А Сервис ЛТД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Қызылорда қаласы Сол жағалау ш.а 4 орам, 17 құрылыс мекенжайда орналасқан көп қабатты тұрғын үй құрылысы"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружное газоснабжение**

(наименование)

Договор: №30 от 6 декабря 2023 года

Акт выполненных работ №3

за декабрь 2023 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Газопровод стальной среднего давления										
1	1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	врезка		1	9747,20	1170,90	9747	1171	1343	7160	18260
						7232,50	--	7233	--		1353	
2	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода		0,065	710866,67	214263,91	46206	13927	567	37365	90257
						487872,00	92779,76	31712	6031		6686	
3	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода		0,05	937710,09	793439,45	46886	39672	419	12570	64212
						135897,00	140358,60	6795	7018		4756	
4	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода		0,04	937710,09	793439,45	37508	31738	334	10056	51369

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					135897,00	140358,60	5436	5614		3805	
5	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1574,94	81,66	3150	163	338	2701	6319
					1324,66	39,72	2649	79		468	
6	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	557,60	30,24	1115	60	43	1002	2287
					506,24	--	1012	--		169	
7	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0462	104262,70	6024,11	4817	278	401	2869	8301
					89571,20	419,85	4138	19		615	
8	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0694	710866,67	214263,91	49334	14870	606	39894	96367
					487872,00	92779,76	33858	6439		7138	
9	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м	3,8	89,50	2,41	340	9	163	117	494
					44,34	0,26	168	1		37	
10	1113-0301-1412 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	3,8	452,28	3,95	1719	15	1577	90	1953
					33,35	0,79	127	3		145	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				200822	101904	5791	113824	339819
							93128	25205	--	25172	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				196005				
	Материалы		Тенге				5390				
	Всего заработная плата		Тенге					114176			
		Накладные расходы	Тенге				110955				
		Сметная прибыль	Тенге				24557				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				331517				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге					114176			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4817				
	Материалы		Тенге				400				
	Всего заработная плата		Тенге					4158			
		Накладные расходы	Тенге				2869				
		Сметная прибыль	Тенге				615				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8301				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4158			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				339818				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					118333			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								339819
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				93128				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					101904			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					25205			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5791		
		- Накладные расходы	Тенге							113824	
		- Сметная прибыль	Тенге							25172	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				339 819				
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				3 058				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-8	Тенге				342 877				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,08%	Тенге				3 703				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				89 012				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-9	Тенге				435 592				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				6 932				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге				442 524				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				53 103				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге				**495 627**				

Заказчик: Бақытбекұлы Нұркен

Подрядчик: ТОО "Р и А Сервис ЛТД"
Директор **Алтынбекұлы А.**

Авторский надзор: ТОО "Сартөбе"
Алнарыстан Е.

Технадзор: ТОО "Мансур"
Директор **Әлденбаев Б.**

Заказчик: **Бақытбекұлы Нүркен**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Р и А Сервис ЛТД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Қызылорда қаласы Сол жағалау ш.а 4 орам, 17 құрылыс мекенжайда орналасқан көп қабатты тұрғын үй құрылысы"**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Договор: №30 от 6 декабря 2023 года

Акт выполненных работ №7

за декабрь 2023 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 3кв 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня		120	1853,38	31,41	222406	3769	127506	99985	348182
		НР - 108%; СП - 8%				759,42	12,06	91131	1448		25791	
		Мощение тротуарной плиткой Тип-2										
2	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см ТОЛЩ.10СМ. Устройство**	м2 основания или покрытия		21	189,54	144,80	3980	3041	4	1901	6352
		НР - 108%; СП - 8%				44,51	39,33	935	826		471	
3	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	м2 тротуара		21	426,62	37,82	8959	794	28	9135	19542
		НР - 108%, СП - 8%				387,48	15,30	8137	321		1448	
4	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при другихвидах покрытий**	м бортового камня		30	1426,16	31,41	42785	942	19060	24996	73203
		НР - 108%, СП - 8%				759,42	12,06	22783	362		5422	
		Грунтовое покрытие Тип-3 S=193м2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см ТОЛЩ.20СМ. Устройство**	м2 основания или покрытия	386	189,54	144,80	73161	55894	85	34951	116760
		НР - 108%, СП - 8%			44,51	39,33	17182	15180		8649	
		Отмостка вокруг здании									
6	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	13,5	23262,40	7,20	314042	97	263695	47235	390179
		НР - 94%, СП - 8%			3722,22	--	50250	--		28902	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								954218
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				190417				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					64537			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					18137			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						410378		
		- Накладные расходы	Тенге							218203	
		- Сметная прибыль	Тенге							70683	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	954 218
Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	8 588
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-8	Тенге	962 806
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,08%	Тенге	10 398
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	59 865
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-9	Тенге	1 033 069
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	19 464
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге	1 052 533
Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге	126 304
ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге	**1 178 837**

Заказчик: Бақытбекұлы Нұркен

Подрядчик: ТОО "Н и А Сервис ЛТД"
Директор **Алтынбекұлы А.**

Авторский надзор: ТОО "Сартөбе"
Алиарыстан Е.

Технадзор: ТОО "Мансур"
Директор **Әлденбаев Б.**

Заказчик: **Бақытбекұлы Нұркен**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Р и А Сервис ЛТД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Қызылорда қаласы Сол жағалау ш.а 4 орам, 17 құрылыс мекенжайда орналасқан көп қабатты тұрғын үй құрылысы"**

(наименование, адрес)

Объект : **Генеральный план**

(наименование)

Договор: №30 от 6 декабря 2023 года

Акт выполненных работ №6

за декабрь 2023 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 3кв 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/ВЫЕМКА/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	916,8		50,22	50,22	46042	46042	--	12260	62966
						--	18,57	--	17027		4664	
2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	916,8		85,94	85,94	78792	78792	--	20980	107754
						--	31,78	--	29139		7982	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпкабульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/НАСЫПЬ/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	832,2		18,46	18,46	15363	15363	--	4394	21338
						--	7,33	--	6103		1581	
4	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпкабульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	832,2		8,16	8,16	6792	6792	--	1943	9434
						--	3,24	--	2698		699	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшом вместимостью 0,5 м3/ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ/	м3 грунта	468	275,24	264,95	128814	123996	--	27922	169275
		НР - 72%; СП - 8%			10,30	72,57	4819	33962		12539	
6	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	748,8	80,00	--	59904	--		--	64696
		СП - 8%			--	--	--	--		4792	
7	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/НЕДОСТАТОК ГРУНТА/	м3 грунта	470,4	225,43	217,03	106041	102092	--	22976	139339
		НР - 72%; СП - 8%			8,40	59,44	3949	27962		10321	
8	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	564,48	80,00	--	45158	--		--	48771
		СП - 8%			--	--	--	--		3613	
9	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЕТЕРРИТОРИИ/	м3 грунта	223,2	50,22	50,22	11209	11209	--	2985	15329
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,57	--	4145		1136	
		Грунтовый лоток									
10	1101-0101-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	53,7	132,00	126,68	7088	6803	--	1729	9523
		НР - 72%; СП - 8%			5,31	39,41	285	2116		705	
11	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0108	11603072,80	702542,76	125313	7587	109659	10454	146628
		НР - 99%; СП - 8%			746928,00	230798,92	8067	2493		10861	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								795053
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				17120				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					398676			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					125646			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						109659		
		- Перевозка грузов	Тенге				105062				
		- Накладные расходы	Тенге							105643	
		- Сметная прибыль	Тенге							58893	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				795 053				
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				7 155				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-8	Тенге				802 208				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,08%	Тенге				8 664				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				51 256				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-9	Тенге				862 128				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				16 217				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге				878 346				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				105 401				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге				**983 747**				

Заказчик: Бақытбекұлы Нұркен

Подрядчик: ТОО ""Р и А Сервис ЛТД"
Директор **Алтынбекұлы А.**

Авторский надзор: ТОО "Сартөбе"
Алиарыстан Е.

Технадзор: ТОО "Мансур"
Директор **Әлденбаев Б.**

Заказчик: **Бақытбекұлы Нұркен**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Р и А Сервис ЛТД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Қызылорда қаласы Сол жағалау ш.а 4 орам, 17 құрылыс мекенжайда орналасқан көп қабатты тұрғын үй құрылысы"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор: №30 от 6 декабря 2023 года

Акт выполненных работ №4

за декабрь 2023 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 3кв 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. В1 Объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод										
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
		Разработка грунта, с погрузкой и вывозом в отвал										
1	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2**	м3 грунта		285,2355278	495,82	479,26	141426	136703	75	22647	177198
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				16,29	93,98	4648	26806		13126	
1.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00012	0,034228	2188,00				75		
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом**	м3 грунта		15,0123962	2273,96	--	34138	--	--	24579	63414

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2273,96	--	34138	--		4697	
		Разработка грунта, в местах пересечения с коммуникациями									
3	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	м3 грунта	19,05	3967,13	--	75574	--	--	54413	140386
					3967,13	--	75574	--		10399	
4	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	20,6268735	3509,39	--	72388	--	--	52119	134467
					3509,39	--	72388	--		9961	
		Погрузка и вывоз в отвал									
5	1101-0102-0331 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	69,7016659	271,09	261,96	18896	18259	16	3025	23674
					8,91	51,37	621	3580		1754	
6	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	339,9247974	19,62	16,67	6668	5668	14	2311	9698
					2,90	6,54	986	2224		718	
		Обратная засыпка									
7	1101-0102-0331 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	283,6022084	271,09	261,96	76882	74293	61	12308	96326
					8,91	51,37	2528	14567		7135	
8	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	269,4220979	38,36	38,36	10334	10334	--	2265	13607
					--	11,68	--	3146		1008	
9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	14,1801104	900,71	--	12772	--	--	9196	23726
					900,71	--	12772	--		1757	
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1 группы пневматическими трамбовками	м3	269,4220979	183,23	86,85	49366	23399	--	26449	81880
					96,38	39,97	25967	10768		6065	
		Песчаное основание									
11	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	5,784	4291,66	182,61	24823	1056	16867	7136	34516
					1192,94	53,29	6900	308		2557	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				523266	269712	17033	216448	798892
							236520	61400	--	59177	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				523266				
	Материалы		Тенге				17034				
	Всего заработная плата		Тенге					297921			
		Накладные расходы	Тенге				216449				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				59177				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				798892				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								261
		Сметная заработная плата	Тенге					297921			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				798892				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								261
		Сметная заработная плата	Тенге					297921			
		РАЗДЕЛ 2. по спецификации									
		Трубы									
12	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка	км трубопровода	0,12265	641420,67	223995,29	78670	27473	1257	57337	146887
					407178,20	65025,53	49940	7975		10881	
13	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км трубопровода	0,02195	356726,88	96282,16	7830	2113	24	6227	15182
					259371,00	27176,92	5693	597		1125	
		Запорная арматура									
14	1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	4	7224,21	2324,24	28897	9297	2288	19955	52760
					4328,05	711,15	17312	2845		3908	
15	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1391,46	31,30	5566	125	693	4761	11153
					1187,08	15,23	4748	61		826	
16	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,037088	1174943,73	587332,58	43576	21783	694	27164	76399
					568895,11	170910,22	21099	6339		5659	
17	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	17	2936,99	212,91	49929	3619	2083	44041	101488
					2601,60	15,23	44227	259		7518	
18	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	638,07	34,78	2552	139	84	2305	5246
					582,18	--	2329	--		389	
		Фитинги									
19	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,005958	1174943,73	587332,58	7000	3499	112	4364	12273
					568895,11	170910,22	3389	1018		909	
		Футляры									
20	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,001	913127,19	272096,95	913	272	40	687	1728
					601128,00	92959,10	601	93		128	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,002	2261533,99	1089051,87	4523	2178	134	2885	8000
					1105407,60	351454,23	2211	703		593	
		Фасонина полиэтилен									
22	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5	1634,53	1055,11	8173	5276	--	4297	13468
					579,41	288,76	2897	1444		998	
		Прочее									
23	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Упоры-столбы бетонные. Устройство	м3	0,15	26356,68	1320,05	3954	198	2819	894	5235
					6243,58	304,78	937	46		388	
24	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,2892	32435,56	22285,32	9380	6445	--	2671	13015
					10150,25	4990,00	2935	1443		964	
25	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2	96,51	2,77	193	6	85	71	285
					50,99	0,30	102	1		21	
26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2	170,81	3,92	342	8	215	83	459
					59,62	0,61	119	1		34	
27	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Упоры-столбы бетонные. Устройство	м3	0,8	26356,68	1320,05	21085	1056	15034	4767	27921
					6243,58	304,78	4995	244		2068	
28	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1634,53	1055,11	6538	4220	--	3438	10774
					579,41	288,76	2318	1155		798	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				279122	87708	25562	185947	502273
							165853	24222	--	37207	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				9380				
	Всего заработная плата		Тенге					4379			
		Накладные расходы	Тенге				2671				
		Сметная прибыль	Тенге				964				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				13015				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					4379			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				269741				
	Материалы		Тенге				25560				
	Всего заработная плата		Тенге					185697			
		Накладные расходы	Тенге				183276				
		Сметная прибыль	Тенге				36241				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				489258				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
		Сметная заработная плата	Тенге					185697			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				502274				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								139
		Сметная заработная плата	Тенге					190076			
		РАЗДЕЛ 3. по дополнительным работам									
29	1122-1101-0105 РСНБ РК 2015	**Штуцеры (патрубки), диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети**	врезка	1	18885,09	11012,72	18885	11013	1367	9759	30936
					6505,04	3352,43	6505	3352		2292	
30	1122-1101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Штуцеры (патрубки), диаметр 1400 мм. Врезка в существующие сети**	врезка	1	145162,72	103499,55	145163	103500	9316	60781	222420
					32346,51	29048,86	32347	29049		16476	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				164048	114512	10683	70540	253356
							38852	32401	--	18768	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				164048				
		Материалы	Тенге				10684				
		Всего заработная плата	Тенге					71253			
		Накладные расходы	Тенге				70540				
		Сметная прибыль	Тенге				18767				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				253355				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					71253			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				253355				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					71253			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				966436	471933	53278	472935	1554521
							441225	118024	--	115152	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				9380				
		Всего заработная плата	Тенге					4379			
		Накладные расходы	Тенге				2671				
		Сметная прибыль	Тенге				964				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				13015				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					4379			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				957055				
		Материалы	Тенге				53278				
		Всего заработная плата	Тенге					554871			
		Накладные расходы	Тенге				470265				
		Сметная прибыль	Тенге				114186				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1541506				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								437
		Сметная заработная плата	Тенге					554871			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				1554521				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								442
		Сметная заработная плата	Тенге					559249			
		ОТДЕЛ 2. К1 Канализация									
		РАЗДЕЛ 4. Земляные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разработка грунта, с погрузкой и вывозом в отвал									
31	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	10,9351311	495,82	479,26	5422	5241	3	868	6793
					16,29	93,98	178	1028		503	
32	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	0,5755332	2273,96	--	1309	--	--	942	2431
					2273,96	--	1309	--		180	
		Разработка грунта, в местах пересечения с коммуникациями									
33	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	м3 грунта	0,8542917	3967,13	--	3389	--	--	2440	6296
					3967,13	--	3389	--		466	
34	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	1,0985581	3509,39	--	3855	--	--	2776	7162
					3509,39	--	3855	--		530	
		Погрузка и вывоз в отвал									
35	1101-0102-0331 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	3,1039162	271,09	261,96	841	813	--	135	1054
					8,91	51,37	28	159		78	
36	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	13,463514	19,62	16,67	264	224	1	92	384
					2,90	6,54	39	88		28	
		Обратная засыпка									
37	1101-0102-0331 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	11,093476	271,09	261,96	3007	2906	2	481	3768
					8,91	51,37	99	570		279	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	10,5388022	38,36	38,36	404	404	--	89	532
					--	11,68	--	123		39	
39	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	0,5546738	900,71	--	500	--	--	360	928
					900,71	--	500	--		69	
40	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1 группы пневматическими трамбовками	м3	10,5388022	183,23	86,85	1931	915	--	1035	3203
					96,38	39,97	1016	421		237	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				20923	10504	6	9218	32551
							10412	2389	--	2409	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				20923				
	Материалы		Тенге				7				
	Всего заработная плата		Тенге					12801			
		Накладные расходы	Тенге				9217				
		Сметная прибыль	Тенге				2411				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32551				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					12801			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				32551				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					12801			
		РАЗДЕЛ 5. Колодцы канализационные, диаметр 1,5 м, 1 шт									
41	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	5,4943271	34817,37	8200,20	191298	45055	72000	91616	305547
					13512,66	3330,49	74243	18299		22633	
42	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0031	772588,68	7329,71	2395	23	2155	262	2869
					70023,73	1568,28	217	5		213	
43	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	245,0892208	175,56	3,08	43028	756	32724	6666	53669
					38,96	0,46	9548	112		3975	
44	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	245,0892208	201,61	3,92	49413	960	33841	10186	64366
					59,62	0,61	14612	149		4768	
45	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	1,2237522	914,73	22,65	1119	28	702	365	1603
					317,92	3,05	389	4		119	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				287253	46821	141422	109095	428054
							99010	18569	--	31708	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				287253				
	Материалы		Тенге				141422				
	Всего заработная плата		Тенге					117578			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				109095				
		Сметная прибыль	Тенге				31708				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				428056				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					117578			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				428056				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					117578			
		РАЗДЕЛ 6. по спецификации									
46	1123-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка**	км трубопровода	0,002311	780463,37	97019,68	1804	224	367	1261	3310
					524831,25	26450,51	1213	61		245	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1804	224	367	1261	3310
							1213	61	--	245	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1804				
	Материалы		Тенге				367				
	Всего заработная плата		Тенге					1274			
		Накладные расходы	Тенге				1261				
		Сметная прибыль	Тенге				245				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3310				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1274			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3310				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1274			
		РАЗДЕЛ 7. по дополнительным работам									
47	1123-1101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие**	врезка	1	25673,97	--	25674	--	2106	23333	52927
					23568,42	--	23568	--		3921	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				25674	--	2106	23333	52927
							23568	--	--	3921	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				25674				
	Материалы		Тенге				2106				
	Всего заработная плата		Тенге					23568			
		Накладные расходы	Тенге				23333				
		Сметная прибыль	Тенге				3921				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				52927				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					23568			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				52927				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					23568			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				335653	57549	143901	142907	516842
							134203	21019	--	38283	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				335653				
	Материалы		Тенге				143901				
	Всего заработная плата		Тенге					155222			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				142906				
		Сметная прибыль	Тенге				38285				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				516844				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	Тенге					155222			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				516844				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	Тенге					155222			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2071363**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				575428				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					529482			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					139043			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						197179		
		- Накладные расходы	Тенге							615842	
		- Сметная прибыль	Тенге							153435	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	2 071 363
Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	18 642
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-8	Тенге	2 090 005
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,08%	Тенге	22 572
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	100 965
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-9	Тенге	2 213 542
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	42 252
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге	2 255 794
Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге	270 695
ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге	**2 526 489**

Заказчик: Бақытбекұлы Нұркен

Подрядчик: ТОО ""Р и А Сервис ЛТД"
Директор **Алтынбекұлы А.**

Авторский надзор: ТОО "Сартобе"
Алиарыстан Е.

Технадзор: ТОО "Мансур"
Директор **Әлденбаев Б.**

Заказчик: **Бақытбекұлы Нұркен**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Р и А Сервис ЛТД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Қызылорда қаласы Сол жағалау ш.а 4 орам, 17 құрылыс мекенжайда орналасқан көп қабатты тұрғын үй құрылысы"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор: №30 от 6 декабря 2023 года

Акт выполненных работ №5

за декабрь 2023 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 3кв 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Сети 0,4кВ										
		Электроустановочные изделия										
1	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм 2. Монтаж оборудования**	шт.	6		1510,32	80,59	9062	484	634	5859	16114
		НР - 72%; СП - 8%				1324,00	32,15	7944	193		1194	
2	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Прокладка ленты сигнальной**	км кабеля	0,051		28204,84	19378,54	1438	988	--	410	1996
		НР - 61%; СП - 8%				8826,30	4339,13	450	221		148	
		Земляные работы										
3	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м 3**	м3 грунта	11,095		161,64	153,19	1793	1700	--	367	2333
		НР - 72%; СП - 8%				8,44	37,44	94	415		173	
4	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	4,455		1337,50	--	5959	--	--	4290	11069
		НР - 72%; СП - 8%				1337,50	--	5959	--		820	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	7,98	29,95	29,95	239	239	--	63	326
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,93	--	87		24	
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,42	783,23	--	2679	--	--	1929	4976
		НР - 72%; СП - 8%			783,23	--	2679	--		369	
7	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	74	481,58	402,14	35637	29759	--	12780	52291
		НР - 72%; СП - 8%			79,44	160,43	5879	11872		3873	
8	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	19	141,72	115,24	2693	2190	--	991	3979
		НР - 72%; СП - 8%			26,48	45,97	503	874		295	
		Кабели									
9	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	61	347,24	154,56	21181	9428	2869	8514	32071
		НР - 72%; СП - 8%			145,64	48,22	8884	2941		2376	
10	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	25	323,83	146,15	8096	3654	1132	3207	12207
		НР - 72%; СП - 8%			132,40	45,78	3310	1144		904	
11	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,439	119647,39	24061,57	52525	10563	23463	18258	76446
		НР - 80%; СП - 8%			42138,92	9847,74	18499	4323		5663	
		Трубы									
12	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	10	461,54	32,38	4615	324	573	2753	7958
		НР - 72%; СП - 8%			371,78	10,61	3718	106		589	
13	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,015	146397,92	--	2196	--	25	1650	4153
		НР - 76%; СП - 8%			144704,00	--	2171	--		308	
14	1308-0206-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	3	947,00	127,64	2841	383	266	1679	4882
		НР - 72%; СП - 8%			730,74	46,62	2192	140		362	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования**	м	70	468,03	16,54	32762	1158	17246	10565	46793
		НР - 72%; СП - 8%			205,12	4,50	14358	315		3466	
16	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	12	3280,06	155,50	39361	1866	26726	8142	51303
		НР - 72%; СП - 8%			897,40	45,01	10769	540		3800	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				223077	62735	72934	81457	328897
							87408	23172	--	24364	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				157687				
	Материалы		Тенге				49447				
	Всего заработная плата		Тенге					76353			
		Накладные расходы	Тенге				54901				
		Сметная прибыль	Тенге				17007				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				229594				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					76353			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				65391				
	Материалы		Тенге				23489				
	Всего заработная плата		Тенге					34226			
		Накладные расходы	Тенге				26555				
		Сметная прибыль	Тенге				7356				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				99302				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					34226			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				328896				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					110580			
		РАЗДЕЛ 2. Сети 10кВ									
17	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	1,0606667	163623,36	93385,55	173550	99051	3822	82078	276078
		НР - 80%; СП - 8%			66634,40	30094,52	70677	31920		20450	
		Опора ж/б концевая с установкой РЛНД Кр10-1.2с -1шт									
18	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	14715,84	7159,20	14716	7159	668	8355	24917
		НР - 80%; СП - 8%			6888,96	3555,20	6889	3555		1846	
19	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	2	2486,07	1378,60	4972	2757	--	2634	8215
		НР - 80%; СП - 8%			1107,47	538,95	2215	1078		609	
		РЛНД									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	комплект	1	14670,08	4147,72	14670	4148	127	9673	26291
		НР - 80%; СП - 8%			10395,42	1696,35	10395	1696		1947	
21	1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	1	6780,46	194,86	6780	195	1289	3860	11492
		НР - 72%; СП - 8%			5296,00	65,39	5296	65		851	
		ГРОЗАЗАЩИТА									
22	1308-0103-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Ограничитель перенапряжений, напряжение до 10 кВ	компл	1	5735,35	886,49	5735	886	877	3114	9558
		НР - 72%; СП - 8%			3972,00	353,65	3972	354		708	
		Опора ж/б промежуточная П10-1.2с -1шт									
23	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	7289,90	3097,10	7290	3097	668	4050	12247
		НР - 80%; СП - 8%			3525,12	1537,44	3525	1537		907	
		Установка разъединителя на ответвительной опоре ОАР-1 (1шт)									
24	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	комплект	1	14670,08	4147,72	14670	4148	127	9673	26291
		НР - 80%; СП - 8%			10395,42	1696,35	10395	1696		1947	
25	1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	1	6780,46	194,86	6780	195	1289	3860	11492
		НР - 72%; СП - 8%			5296,00	65,39	5296	65		851	
		Опора анкерная ответвительная ОА10-1.2с (1шт)									
26	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1	14715,84	7159,20	14716	7159	668	8355	24917
		НР - 80%; СП - 8%			6888,96	3555,20	6889	3555		1846	
27	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	шт	2	2486,07	1378,60	4972	2757	--	2634	8215
		НР - 80%; СП - 8%			1107,47	538,95	2215	1078		609	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				268852	131552	9535	138286	439713
							127765	46601	--	32571	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				19296				
	Материалы		Тенге				3456				
	Всего заработная плата		Тенге					15048			
		Накладные расходы	Тенге				10835				
		Сметная прибыль	Тенге				2410				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				32542				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					15048			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				249556				
	Материалы		Тенге				6079				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					159317			
		Накладные расходы	Тенге				127454				
		Сметная прибыль	Тенге				30161				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				407170				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120
		Сметная заработная плата	Тенге					159317			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				439712				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
		Сметная заработная плата	Тенге					174366			
		РАЗДЕЛ 3. Светильник наружного освещение-2шт									
		Тип1 (1шт)									
28	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2**	котлован	1	4668,84	3490,48	4669	3490	--	2334	7564
		НР - 80%; СП - 8%			1178,36	1739,72	1178	1740		560	
29	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой**	м3	0,45	22290,10	22,80	10031	10	9283	590	11471
		НР - 80%; СП - 8%			1639,84	--	738	--		850	
30	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка опоры освещения из стальных труб**	т	0,19914	25253,60	11376,58	5029	2266	458	2029	7623
		НР - 69%; СП - 8%			11575,30	3193,28	2305	636		565	
31	1133-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью**	т	0,19914	12888,98	8899,28	2567	1772	231	765	3598
		НР - 80%; СП - 8%			2833,36	1966,64	564	392		267	
32	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	10	98,09	1,61	981	16	196	558	1662
		НР - 72%; СП - 8%			76,92	0,64	769	6		123	
33	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	м	7,5	468,03	16,54	3510	124	1848	1132	5014
		НР - 72%; СП - 8%			205,12	4,50	1538	34		371	
34	1308-0305-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА**	шт	1	5235,89	1621,99	5236	1622	204	3268	9185
		НР - 72%; СП - 8%			3410,00	1129,27	3410	1129		680	
		Тип3(1шт)									
35	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2**	котлован	1	4668,84	3490,48	4669	3490	--	2334	7564

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			1178,36	1739,72	1178	1740		560	
36	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой**	м3	0,45	22290,10	22,80	10031	10	9283	590	11471
		НР - 80%; СП - 8%			1639,84	--	738	--		850	
37	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка опоры освещения из стальных труб**	т	0,19914	25253,60	11376,58	5029	2266	458	2029	7623
		НР - 69%; СП - 8%			11575,30	3193,28	2305	636		565	
38	1133-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные трубчатые. Окраскамасляной краской с очисткой поверхности ветошью**	т	0,19914	12888,98	8899,28	2567	1772	231	765	3598
		НР - 80%; СП - 8%			2833,36	1966,64	564	392		267	
39	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	10	98,09	1,61	981	16	196	558	1662
		НР - 72%; СП - 8%			76,92	0,64	769	6		123	
40	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	м	7,5	468,03	16,54	3510	124	1848	1132	5014
		НР - 72%; СП - 8%			205,12	4,50	1538	34		371	
41	1308-0305-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА**	шт	1	5235,89	1621,99	5236	1622	204	3268	9185
		НР - 72%; СП - 8%			3410,00	1129,27	3410	1129		680	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				64044	18601	24440	21352	92234
							21006	7873	--	6832	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				19454				
	Материалы		Тенге				4494				
	Всего заработная плата		Тенге					13774			
		Накладные расходы	Тенге				9917				
		Сметная прибыль	Тенге				2350				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				31721				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					13774			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				34532				
	Материалы		Тенге				19025				
	Всего заработная плата		Тенге					9224			
		Накладные расходы	Тенге				7379				
		Сметная прибыль	Тенге				3353				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				45264				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					9224			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10058				
	Материалы		Тенге				917				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					5882			
		Накладные расходы	Тенге				4059				
		Сметная прибыль	Тенге				1129				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				15246				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5882			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				92231				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					28880			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**860844**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				236179				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					212888			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					77646			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						106909		
		- Накладные расходы	Тенге							241095	
		- Сметная прибыль	Тенге							63767	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				860 844				
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				7 748				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-8	Тенге				868 592				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,08%	Тенге				9 381				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				75 896				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-9	Тенге				953 868				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				17 559				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге				971 428				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				116 571				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге				**1 087 999**				

Заказчик: Бақытбекұлы Нұркен

Подрядчик: ТОО ""Р и А Сервис ЛТД"
Директор **Алтынбекұлы А.**

Авторский надзор: ТОО "Сартөбе"
Алиарыстан Е.

Технадзор: ТОО "Мансур"
Директор **Әлденбаев Б.**