Приложение 1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"26" марта 2020 года

Заказчик - Государственное учреждение «Управление Строительства Атырауской области» город Атырау, ул.Айтеке-би 77, почтовый индекс - 060010.Руководитель управления - Аманов Малик Хайдарович.

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от 10.12.2019г. Товарищество с ограниченной ответственностью «Бекболатовтар Курылыс Компаниясы» г.Атырау, пр.Азаттық, 113

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 12.12.2019 г. Товарищество с ограниченной ответственностью «Инженерное бюро "NURTAU". Генеральный директор–Турсынбаева З.Д. Эксперт технического надзора – Бектілеуов Нурболат Тұрғанбайұлы, номер аттестатов KZ18VJE00011998; KZ88VJE00011999 дата выдачи 02.07.2015 год; KZ72VJE00027710 дата выдачи 15.06.2017 год

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от 13.12.2019 г. Директор Товарищество с ограниченной ответственностью «Шындау» Ешимкулов Наурызгали Таттигалиевич; №KZ10VJE0003328 от 13.12.2017г; KZ37VJE00033287 от 13.12.2017г; KZ63VJE00031655 от 24.10.2017 г;

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***«Строительство канализационно-очистных сооружений производительностью 3000м3/сут. в пос. Макат Макатского района Атырауской области», вид строительства (новое), II ур.ответственности, II нормальный технический сложный;***

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: ***Республика Казахстан, Атырауская область, Макатский район, пос. Макат.***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) ***Договор о государственных закупках работ №38 от 2018-02-19 между ГУ***

«Управление строительства Атырауской области» и ТОО «Бекболатовтар Курылыс Компаниясы»

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: ***ГУ «Управлением государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области» от 3 марта 2018 года;***

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО «Шындау» №32-225-1***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ***Государственное учреждение «Управление строительства Атырауской области» от 3 июля 2017 года №18-03-07/2979***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: ***март 2018 года*;**

окончание работ: ***декабрь 2019 года*;**

при продолжительности строительства, месяц: ***11 (одиннадцать)***

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***11 (одиннадцать);***

фактически, месяц: ***22 (двадцать два);***

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах

измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительство канализационно-очистных сооружений производительностью 3000м3/сут. в пос.	***м3/сут***	***3000***	***-***	***3000***	***-***

Макат Макатского района Атырауской области					
Административно-бытовой корпус	*м2*	*102,78*	-	*102,78*	-
Производственное здание	*м2*	*349,2*	-	*349,2*	-
Контрольно-пропускной пункт	*м2*	*76,2*	-	*76,2*	-
Котельная	*м2*	*31,36*	-	*31,36*	-
Трансформаторная подстанция	*м2*	*61,29*	-	*61,29*	-
Иловая площадка	*м2*	*2709,7*	-	*2709,7*	-
Комплекс сооружений биологической очистки	*м2*	*837,0*	-	*837,0*	-
Резервуары противопожарной воды	*м2*	*18,0*	-	*18,0*	-
Водомерный узел	*м2*	*7,5*	-	*7,5*	-
Колодец-гаситель	*м2*	*15,24*	-	*15,24*	-
КНС подачи и камера задвижек	*м2*	*37,33*	-	*37,33*	-
Распределительная камера	*м2*	*12,16*	-	*12,16*	-
Усреднительная емкость	*м2*	*329,56*	-	*329,56*	-
Камера очищенной воды	*м2*	*2,99*	-	*2,99*	-
Дизельная электростанция	*м2*	*5,4*	-	*5,4*	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____-_____факт начала выпуска продукции с указанием объема

В объем данного проекта входят:

1. ***Административно-бытовой корпус;***
2. ***Производственное здание;***
3. ***Контрольно-пропускной пункт;***
4. ***Котельная;***
5. ***Трансформаторная подстанция;***

6. ***Иловая площадка;***
7. ***Комплекс сооружений биологической очистки;***
8. ***Резервуары противопожарной воды;***
9. ***Водомерный узел;***
10. ***Колодец-гаситель;***
11. ***КНС подачи и камера задвижек;***
12. ***Распределительная камера;***
13. ***Усреднительная емкость;***
14. ***Камера очищенной воды;***
15. ***Дизельная электростанция;***

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Расположение объекта Республика Казахстан, Атырауская область, Макатский район, пос. Макат, в 120 км восточнее г.Атырау, севернее поселка на месте существующих прудов испарителей. Новые очистные разместятся в одной из карт существующих прудов, остальные пруды будут восстановлены для эксплуатации.

Площадь строительства ранее было отведено под аналогичное проектирование, но так и не было построено. Имеет существующие откосы, по размерам площади проектируемого КОС. Территория свободна от застройки (земли с/х назначения) и не находится в санитарно-защитных зонах; в зонах охраны памятников истории и культуры. В пределах территории не проходят подземные и наземные инженерные сети.

Расстояния между зданиями и сооружениями приняты, согласно технологических норм и требований, отвечающих противопожарным нормам.

На чертежах генерального плана разработана разбивка проектируемых объектов и благоустройство прилегающей территории согласно СН РК 3.01-01-2011 «Генеральные планы промышленных предприятий».

1. Административно-бытовой корпус

Административно-бытовой корпус- здание с размерами в осях 13,0 х 9,0 м на плане. Под здания предусмотрена фундаментная плита с размерами 14,0 х 10,0 м толщиной 400 мм. Фундаментная плита из монолитного бетона кл. В20. по водонепроницаемости W6, по морозостойкости F100, армирован арматурой по ГОСТ 34028-2016.

Под фундаментной плитой устраивается подготовка из щебня мелкой фракции с пропиткой битумом до полного насыщения.

Наружные стены- Ракушечник толщиной 390 мм ГОСТ 4001- 2013.

Перегородки - кирпичные толщиной 120 мм по ГОСТ 530-2002.

Обвязочный пояс - монолитный железобетон сечением 400х300 мм.

Перекрытие - многопустотные плиты по серии 1.141-1, монолитные железобетонные.

Перемычки - сборные железобетонные по серии 1.038.1-1.

Окна - металлопластиковые по ГОСТ 30674-99.

Подоконные доски - металлопластиковые.

Двери - наружные: Блоки дверные стальные по ГОСТ 31173-2016. внутренние - деревянные по ГОСТ 6629-88*.

Внутренняя отделка потолка - Затирка Бетонитом. Окраска водоэмульсионными составами.

Подвесной потолок "Армстронг"

Внутренняя отделка стены - отделка керамической плиткой.

Штукатурка. Покраска водоэмульсионной краской. Наружная отделка стены - Кирпич облицованный.

Полы - керамическая плитка. Линолеум.

Основания под полы - фундаментная плита.

Кровля - односкатная.

Объемно-планировочные показатели:

Площадь застройки - 140,0 м2. Общая площадь - 102,78 м2

Полезная площадь - 102,78м2. Строительный объем- 534,38 м3

Производственное здание

Производственное здание - здание с размерами в осях 38,0 х 9,0 м на плане.
Фундаменты под стены - монолитные ленточные из бетона кл. В20, по водонепроницаемости W6, по морозостойкости F100, армирован арматурой по СТ РК 2591-2014.
Наружные стены- Ракушечник толщиной 390 мм ГОСТ 4001- 2013.
Перегородки - кирпичные толщиной 120 мм по ГОСТ 530-2002.
Обвязочный пояс - монолитный железобетон сечением 400х300 мм.
Перекрытие - многопустотные плиты по серии 1.141-1, монолитные железобетонные.
Перемычки - сборные железобетонные по серии 1.038.1-1.
Окна - металлопластиковые по ГОСТ 30674-99.
Подоконные доски - металлопластиковые.
Двери - наружные: Блоки дверные стальные по ГОСТ 31173-2016. внутренние - деревянные по ГОСТ 6629-88*.
Внутренняя отделка потолка - Затирка ветонитом. Окраска водоэмульсионными составами.
Подвесной потолок "Армстронг"
Внутренняя отделка стены - отделка керамической плиткой.
Штукатурка. Покраска водоэмульсионной краской Наружная отделка стены - Кирпич облицовачный.
Полы - керамическая плитка. Линолеум.
Основания под полы - фундаментная плита.
Кровля - односкатная.
Утепление - минераловатная плита М125. толщиной 150 мм.
Вокруг здания выполнена бетонная отмостка по щебеночному основанию, шириной 1000 мм.

Объемно-планировочные показатели:

Площадь застройки - 349.2 м2. Общая площадь - 349,2 м2
Полезная площадь - 314.63 м2. Строительный объем- 1047,6 м3

2. ***Контрольно-пропускной пункт***

Контрольно-пропускной пункт расположен в западной части территории, на северо- западной стороне проектируемой котельной, на расстоянии 17,8 м. Здание контрольно-пропускного пункта одноэтажное, имеет размеры в плане 11,4х6,0 м с высотой помещении 2,55м, от уровня чистого пола, открытый навес над турникетом имеет высоту 2,97м от уровня земли.
Фундамент выполнен из сборных железобетонных блоков по ГОСТ 13579-78*.
Наружные стены выполнены из блоков ракушечного камня по ГОСТ 4001-2013 на цементно-песчаном растворе с внутренним армированием.
Гидроизоляция стен цоколя и фундамента - обмазка горячим битумом за два раза по грунтовке из 40% р-ра битума в керосине.
Кровля скатная совмещенная. сборная. Покрытие кровли -оцинкованный металлопрофилированный лист по обрешетке.

Водосточная система частично неорганизованна.
Материал утеплителя: стен - минераловатные плиты ПТЭ-125; фундамент и цоколь - экструдированный пенополистерол ISOVER STYROFOAM: покрытия - минераловатные плиты ПТЭ-175.
Ветрозащита - супердиффузионная мембрана "Ютадах".
Наружная отделка - металлический сайдинг МП СК-14х226 (корабельная доска) по навесной вентилируемой системе ВФ МП СК (вертикальные направляющие).
Оконные блоки из ПВХ профиля (металлопластик)
Двери наружные алюминиевые (утепленные). Двери межкомнатные деревянные.
Внутренние перегородки - ГКЛ, ГКЛВО

Основные технико-экономические показатели:

- строительный объем - 23 8,2м^3
- площадь застройки - 76,2м^2
- полезная площадь - 24,74м^2

3. ***Котельная***

Котельная - одноэтажное, имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях 6,0х6,0 м. Высота здания 3.0 м от уровня пола до низа покрытия.
Фундамент под стены: монолитные железобетонные ленточные из бетона кл. В20 F100 W6.
Фундамент под дымовую трубу монолитные железобетонные из бетона кл. В20 F100 W6 с размерами 1500х1500х800(h).
Стены - из ракушеблоков толщиной 390 мм по ГОСТ 4001-2013. Утеплитель стены - мин. Плита.
Полы - бетонные
Перемычки - сборные железобетонные по серии 1.038.1-1.
Кровля - односкатная из металлочерепицы.
Утеплитель кровли - мин. плита П125-1000.500.100 ГОСТ 9573-96 Окна - деревянные по ГОСТ 24700-99.
Двери - металлические по индивидуальному изготовлению.
Наружная отделка: Стена - металлосайдинг.
Внутренняя отделка стены - штукатурка цементно-песчаным раствором с последующей окраской водоэмульсионными составами.
Отмостка -бетонная

Объемно-танировочные показатели:

Площадь застройки -51,6 м^2
Полезная площадь -31.36 м^2
Строительный объем -180,2 м^3

4. ***Трансформаторная подстанция.***

Трансформаторная подстанция расположена в северо-западной части территории, на восточной стороне проектируемой площадки под ДЭС, на расстоянии 3,9 м.

Трансформаторная предусмотрена по типовому проекту 407- 3 - 672.04 «Трансформаторная подстанция 10(6)/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 630 кВА на базе оборудования Старооскольского завода электромонтажных изделий К-42-1000 СОЭМИ»

Основные технико-экономические показатели:

строительный объем - 257,4 $м^3$

площадь застройки - 61.29 $м^2$

полезная площадь - 45,9 $м^2$

5. ***Иловая площадка***

Иловая площадка расположена в южной части территории, на южной части территории, на расстоянии 23,6м от комплекс сооружений биологической очистки. Сооружение крытой иловой площадки представляет собой открытый навес с стенами из склонов высотой 2м. углубленных в грунт, имеет размеры в плане 72,0х33,0 м. в осях, с переменой высотой до низа несущей конструкции 10.1; 7,7; 5,5 м.

Фундаменты под несущие колонны - монолитный железобетонный, стаканного типа из бетона кл. В30, W8.

Покрытие площадки - армированная сеткой монолитная бетонная стяжка толщ. - 120мм, также из бетона кл. В30.

Гидроизоляция фундаментов и покрытия площадки - добавка «Пенетрон Адмикс» во время бетонирование.

Конструкция навеса - металлическая.

Колонны - из двутавра по ГОСТ 26020-83.

Ферма - металлическая из спаренных уголков по ГОСТ 8509-93.

Прогоны - из швеллера по ГОСТ 8240-97. Связи - из угольков по ГОСТ 8509-93.

Основные технико-экономические показатели:

Строительный объем V=26207,7$м^3$

Площадь застройки S=2709,7$м^2$

6. ***Комплекс сооружений биологической очистки***

Комплекс сооружений биологической очистки расположен в центральной части территории, на восточной стороне проектируемого производственного здания, на расстоянии 18,0 м. Ёмкость биологической очистки- модульная с размерами 30,0 х 26,0 м на плане, состоит из 24 отсеков.

Под ёмкость предусмотрена фундаментная плита с размерами 31,0 х 27,0 м толщиной 600 мм. Фундаментная плита из монолитного бетона кл. В20, по водонепроницаемости W6, по морозостойкости F100, армирован арматурой по ГОСТ 34028-2016.

Под фундаментной плитой устраивается подготовка из щебня мелкой фракции с пропиткой битумом до полного насыщения.

Объемно-планировочные показатели:

Площадь застройки - 837,0 м2

7. ***Резервуары противопожарной воды.***

Резервуары противопожарной воды расположены в восточной части территории, на восточной стороне проектируемой усреднительной емкости, на расстоянии 19,7 м. Резервуар противопожарной воды - представляет собой полностью заглубленный железобетонный резервуар с размерами в плане 6,0х3,0 м. в осях, с рабочей глубиной 2,2 м. Фундаменты - монолитная железобетонная плита из бетона класса В20 толщиной 200мм. армированные арматурой по ГОСТ 5781-94.

Гидроизоляция фундаментов и лотков - добавка «Пенетрон Адмикс» во время бетонирование.

Под фундаментной плитой предусмотрена подбетонка из бетона кл. В7,5 толщиной 100 мм.

Стены - монолитные железобетонные толщиной 200 мм нз бетона класса В20 армированные арматурой по ГОСТ 5781-94.

Плита покрытия - монолитные железобетонные толщиной 200 мм из бетона класса В15 армирован арматурой по ГОСТ 5781-94.

8. ***Водомерный узел***

Водомерный узел - подземное железобетонное сооружение с размерами в плане 4,5х1.5 м. в осях, с рабочей глубиной 2.0 м.

Фундаменты - монолитная железобетонная плита из бетона класса В20 толщиной 500мм. армированные арматурой по ГОСТ 5781-94.

Гидроизоляция фундаментов и лотков - добавка «Пенетрон Адмикс» во время бетонирование.

Под фундаментной плитой устраивается подготовка из щебня мелкой фракции с пропиткой битумом до полного насыщения толщиной 100 мм.

Стены - монолитные железобетонные толщиной 250 мм из бетона класса В20 армированные арматурой по ГОСТ 5781-94.

Плита покрытия - монолитные железобетонные толщиной 200 мм из бетона класса В20 армирован арматурой по ГОСТ 5781-94.

9. ***Колодец-гаситель.***

Колодец-гаситель расположен в северо-западной части территории, на западной стороне проектируемого производственного здания, на расстоянии 25,6 м. Колодец-гаситель имеет прямоугольную форму в плане, подземное, имеет размер 3,7х3,7 м в осях. Рабочая высота - 2.1 м.

Стены - монолитные железобетонные толщиной 200 мм из бетона кл.В20 армированные арматурой по ГОСТ 34028-2016.

Днище - монолитные железобетонные толщиной 200 мм из бетона кл.В20 армированные арматурой по ГОСТ 34028-2016. Гидроизоляция - добавка «Пенетрон Адмикс» во время бетонирование.

Объемно-планировочные показатели:

Площадь застройки - 15,21 м2

10.КНС подачи и камера задвижек

КНС подачи и камера задвижек имеет прямоугольную форму в плане, подземное, имеет размер 11,2х3,0 м. в осях. Рабочая высота -5,5 м.

Стены - монолитные железобетонные толщиной 200 мм из бетона кл. В20 армированные арматурой по ГОСТ 34028-2016

Днище - монолитные железобетонные толщиной 250 мм из бетона кл. В20 армированные арматурой по ГОСТ 34028-2016.

Гидроизоляция - добавка «Пенетрон Адмикс» во время бетонирование

Объемно-планировочные показатели:

Площадь застройки - 39,44 м2

11.Распределительная камера

Распределительная камера расположены в восточной части территории, с северной стороны проектируемого комплекса биологической очистки, на расстоянии 4,9 м. Распределительная камера имеет прямоугольную форму в плане, подземное, имеет размер 1.5х6.0 м. в осях. Рабочая высота -1,65 м.

Стены - монолитные железобетонные толщиной 200 мм из бетона кл. В20 армированные арматурой по ГОСТ 34028-2016

Днище - монолитные железобетонные толщиной 200 мм из бетона кл. В20 армированные арматурой по ГОСТ 34028-2016.

Гидроизоляция - добавка «Пенетрон Адмикс» во время бетонирование.

Объемно-планировочные показатели:

Площадь застройки - 12,16 м2

12.Усреднителъная емкость

Усреднительная емкость представляет собой железобетонный резервуар с размерами в плане 21,0х15.0 м. в осях, с рабочей высотой 5.40 м.

Стены и днище - монолитные железобетонные толщиной 400 мм из бетона кл. В20 армированные арматурой по ГОСТ 34028-2016. Гидроизоляция - добавка «Пенетрон Адмикс» во время бетонирование.

Объемно-планировочные показатели:

Площадь застройки - 329,56 м2.

13.Камера очищенной воды

Камера очищенной воды имеет прямоугольную форму в плане, подземное, имеет размер 2,0х1,0 м. в осях. Рабочая высота -2,4 м. Камера очищенной воды имеет прямоугольную форму в плане, подземное, имеет размер 2,0х1.0 м. в осях. Рабочая высота -2,4 м.

Стены - монолитные железобетонные толщиной 150 мм из бетона кл. В20 армированные арматурой по ГОСТ 34028-2016
Днище - монолитные железобетонные толщиной 200 мм из бетона кл. В20 армированные арматурой по ГОСТ 34028-2016.
Гидроизоляция - добавка «Пенетрон Адмикс» во время бетонирование.

Объемно-планировочные показатели:

Площадь застройки - 2,99 м2

14.Площадка под ДЭС.

Площадка под ДЭС расположена в северо-западной части территории, на западной стороне проектируемой трансформаторной подстанции, на расстоянии 3,9 м. Фундамент под ДЭС предусмотрено из монолитного бетона кл. В15 размером 3,7х1.31 м., армирован арматурой по ГОСТ 5781-82.
Ограждения предусмотрена из сетки по металлическому каркасу. Каркас ограждения из уголков по ГОСТ 8509-93.
Стойки из труб по ГОСТ 10704-91.
Фундамент под сток ограждения предусмотрено из монолитного бетона кл. В15 размером 300х300х600 мм.
Предусмотрена резервная территория площадью 10512,6 м2, для расширение и увеличение мощностей.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 3993246,42 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 2224791,62 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 1047164,21 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 3734940,24 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 2224791,62 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 1047164,21 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство канализационно-очистных сооружений производительностью 3000 м3/сут. в пос. Макат Макатского района Атырауской области» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Атырауской области». Руководитель Аманов М.Х.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью Инженерное бюро «NURTAU». Генеральный директор Турсынбаева З.Д.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью «Шындау». Директор Ешимкулов Н.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью «Бекболатовтар Курылыс Компаниясы». Директор Болатов А.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)