Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

« 10 » 12 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «Бекболатовтар Курылыс Компаниясы» г.Атырау, пр.Азаттык, 113

наименование организации, юридический адрес

в лице директора – Болатов Аслан Болатович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство канализационно-очистных сооружений производительностью 3000м3/сут. в пос. Макат Макатского района Атырауской области»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: Государственное учреждение «Управление строительства Атырауской области» в лице руководителя Аманова Малик Хайдарович.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности:

2. Субподрядные организации: ТОО«Гранд-Мастер». Бин: 011040003791

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Шындау» -

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) руководителем Государственное учреждение «Управление строительства Атырауской области» от 3 июля 2017 года №18-03-07/2979

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах

измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительство канализационно-очистных сооружений производительностью 3000м3/сут. в пос. Макат Макатского района Атырауской области	м3/сут	3000	-	3000	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Расположение объекта Республика Казахстан, Атырауская область, Макатский район, пос. Макат, в 120 км восточнее г.Атырау, севернее поселка на месте существующих прудов испарителей. Новые очистные разместятся в одной из карт существующих прудов, остальные пруды будут восстановлены для эксплуатации.

Площадь строительства ранее было отведено под аналогичное проектирование, но так и не было построено. Имеет существующие откосы, по размерам площади проектируемого КОС. Территория свободна от застройки (земли с/х назначения) и не находится в санитарно-защитных зонах; в зонах охраны памятников истории и культуры. В пределах территории не проходят подземные и наземные инженерные сети.

Расстояния между зданиями и сооружениями приняты, согласно технологических норм и требований, отвечающих противопожарным нормам.

На чертежах генерального плана разработана разбивка проектируемых объектов и благоустройство прилегающей территории согласно СН РК 3.01-01-2011 «Генеральные планы промышленных предприятий».

Здание механической очистки расположено в северной части территории, на западной стороне проектируемой интегрированный биологический реактора, на расстоянии 13,0 м.

Здание мехобезвоживание ила, воздуходувок и бытовых помещений расположено в центральной части территории, на южной стороне проектируемой интегрированный биологический реактора, на расстоянии 16,0 м.

Здание третичной доочистки и обеззараживания расположено в центральной части территории, на северной стороне проектируемой здании мехобезвоживание ила, на расстоянии 10,6 м.

Иловая площадка расположена в южной части территории, на южной стороне проектируемой здании мехобезвоживание ила, на расстоянии 30,2 м.

Интегрированный биологический реактор расположен в северной части территории, на восточной стороне проектируемой здании механической очистки, на расстоянии 13,0 м.

Котельная расположена в западной части территории, на южной стороне проектируемой трансформаторной подстанции, на расстоянии 38,7 м.

Контрольно-пропускной пункт расположен в западной части территории, на северо-западной стороне проектируемой котельной, на расстоянии 17,8 м.

Трансформаторная подстанция расположена в северо-западной части территории, на восточной стороне проектируемой площадки под ДЭС, на расстоянии 3,9 м.

Приемная камера расположена в северо-западной части территории, на западной стороне проектируемой здании механической очистки, на расстоянии 2,6 м.

Распределительная камера расположена в северной части территории, на восточной стороне проектируемой здании механической очистки, на расстоянии 1,5 м.

Резервуары противопожарной воды расположены в восточной части территории, на северо-восточной стороне проектируемой здании третичной доочистки, на расстоянии 11,8 м.

Площадка под ДЭС расположена в северо-западной части территории, на западной стороне проектируемой трансформаторной подстанции, на расстоянии 3,9 м.

Регулирующая емкость расположена за территорией КОС, на западной стороне на расстоянии 4,3 м.

Предусмотрена резервная территория площадью 10512,6 м2, для расширение и увеличение мощностей.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: март 2018 года;
окончание работ: декабрь 2019 года
при продолжительности строительства, месяц: 11 (одиннадцать)
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 11 (одиннадцать);
фактически, месяц: 22 (двадцать два)

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

Водоснабжение и канализация
Технические условия на водоснабжение выданные КГП «Атырау Су Арнасы» №03/6943 от 6.10.2016 г.

Электроснабжение
Технические условия на электроснабжение выданное АО «Атырау Жарык» № 27-11083 от 22.09.2017 г.

Телефонизация
Технические условия на телефонизацию выданное Макатский районный узел телекоммуникаций АО «Казактелеком» №3-6-09/164 от 26.09.2017 г.

Газоснабжение
Технические условия на газоснабжение выданное АО «КазТрансГазАймак» № 03558 от 07.10.2019 г.

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Строительство канализационно-очистных сооружений производительностью 3000м3/сут. в пос. Макат Макатского района Атырауской области» готовым к приемке в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Директор
ТОО «Бекболатовтар Курылыс Компаниясы» _____ **Болатов А.Б.**