Наименование объекта: Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 3000 м3/сут в пос. Макат, Макатского района, Атырауской области

Полная сметная стоимость	3 734 940 242,88	тенге
Лимит финансирования на 2018 год	100 000 000,00	тенге
Лимит финансирования на 2019 год	3 634 940 242,88	тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с нач.стр-ства	97 332 000,00	в т.ч. НДС	10.428 428,57	тенге
в) за отчетный месяц	97 332 000,00	в т.ч. НДС	10 428 428,57	тенге

Программа 030-431 Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 3000 м3/сут в пос. Макат, Макатского района, Атырауской области

Подпрограмма 030 "Развитие коммунального хозяйства"

Специфика 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

Исполнитель: ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

БИН: 940340000858

ИИК: KZ14926010119N674000

БИК: KZKOKZKX

АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2018 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источники финансирования		Организационно -правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		38	19.02.2018			Местный бюджет			

	Наименование и виды	Ед.	Стоимость работ	Аванс (тенге)				ранее заактивированная сумма	стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
				сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 3000 м3/сут в пос.Макат, Макатского района, Атырауской области	тенге	3 734 940 242,88					0,00	97 332 000,0	97 332 000,00	97 332 000,00

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Управление строительства Атырауской области"

_____ М.Х. АМАНОВ

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

_____ А.Б. БОЛАТОВ

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"
Наименование стройки: "Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 3000 м3/сут в пос.Макат, Макатского района, Атырауской области"
Договор подряда (контракт) № 38 от 19.02.2018 г.

РЕЕСТР № 1
принятых актов выполненных работ за апрель 2018 г.

№ п/п	Наименование объекта	Общая стоимость по смете	Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС)	Освоено средств	Выполнено за 2018 г.				Процентное отношение (%) с начало строительство (по смете)
					апрель	май	июнь	июль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 3000 м3/сут в пос.Макат, Макатского района, Атырауской области"**	**3 772 666 910,00**	**3 734 940 242,88**	**97 332 000,00**	**97 332 000,00**				**2,58**
	в том числе:								
1	Демонтажные работы	4 908 687,00	4 859 600,13	4 908 687,00	4 908 687,00				**100,00**
2	Приемная камера	8 332 108,04	8 248 786,96	0,00					**0,00**
3	Здание механической очистки	195 043 787,67	193 093 349,89	0,00					**0,00**
4	Распределительная камера	25 318 687,09	25 065 500,23	0,00					**0,00**
5	Интегрированный биологический реактор	764 356 009,92	756 712 450,22	0,00					**0,00**
6	Здание третичной доочистки и обеззараживания	134 501 265,44	133 156 252,86	0,00					**0,00**
7	Здание мехобезвоживания ила, воздуходувок и бытовых помещений	321 020 979,47	317 810 769,84	0,00					**0,00**
8	Пруд испаритель (геомембрана)	1 498 756 968,18	1 483 769 399,28	0,00					**0,00**
9	Иловая площадка	119 485 094,08	118 290 243,20	0,00					**0,00**
10	Технология производства	272 520 789,88	269 795 582,13	0,00					**0,00**
11	Контрольно-пропускной пункт	12 184 706,82	12 062 859,76	0,00					**0,00**
12	Трансформаторная подстанция	21 343 176,43	21 129 744,67	0,00					**0,00**
13	Внеплощадочные сети электроснабжение ВЛ	47 580 858,13	47 105 049,57	11 437 269,00	11 437 269,00				**24,04**
14	Внутриплощадочные сети электроснабжения	10 082 554,36	9 981 728,82	0,00					**0,00**
15	Внеплощадочные инженерные сети связи	9 831 266,19	9 732 953,53	0,00					**0,00**
16	Котельная	24 327 419,99	24 084 145,80	0,00					**0,00**
17	Противопожарные резервуары	8 888 317,98	8 799 434,80	0,00					**0,00**
18	Внутриплощадочные сети водопровода и канализации	8 989 072,78	8 899 182,06	0,00					**0,00**
19	Внутриплощадочные сети теплоснабжения	8 258 712,73	8 176 125,60	0,00					**0,00**
20	Внеплощадочные сети газопровода	2 721 839,42	2 694 621,03	0,00					**0,00**
21	Внеплощадочные сети водопровода и канализации	113 250 310,35	112 117 807,31	80 986 044,00	80 986 044,00				**71,51**
22	КНС	38 074 874,26	37 694 125,54	0,00					**0,00**
23	Резервуар для воды на 150м3	7 909 476,81	7 830 382,04	0,00					**0,00**

24	Генплан. Благоустройство	76 066 884,07	75 306 215,26	0,00					0,00
25	Автодорога	38 913 062,92	38 523 932,32	0,00					0,00
	ИТОГО:	**3 772 666 910,00**	**3 734 940 242,88**	**97 332 000,00**	**97 332 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,58**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя управления ГУ "Управление строительства Атырауской области"

_____ М.Ж. ЖАНТУРЕЕВ

ТЕХНАДЗОР:

Руководитель группы ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"

_____ К.Н. ЕРМУХАНОВ

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

_____ А.Б. БОЛАТОВ

Заказчик ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

Наименование строительства и его адрес: 32-225 Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 3000 м3/сут в пос.Макат, Макатского района, Атырауской области

А К Т
приемки выполненных работ
за апрель 2018 года

на 01-01 Демонтажные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	1	Е0146-34-3	Разборка железобетонных стен	30	4330,04	2095,79	129901	62874	90709	13,32	400		
			м3		2234,25	789,37	67028	23681	100	3,86	116		
2	2	Е0146-35-2	Разборка монолитных железобетонных плит	12,1	3437,46	1725,21	41593	20875	28613	10,48	127		
			м3		1712,25	652,5	20718	7895	100	3,18	38		
3	3	Е0146-35-2	Разборка монолитных железобетонных колонн	4,5	3437,46	1725,21	15469	7763	10641	10,48	47		
			м3		1712,25	652,5	7705	2936	100	3,18	14		
4	4	Е0146-34-2	Разборка бетонных плит	164	2430,59	1082,84	398617	177586	299997	8,27	1356		
			м3		1347,75	481,5	221031	78966	100	1,95	320		
5	5	Е0111-13-3К=0,6	Разборка щебеночной подготовки толщ.150мм	1638,66	38,63	14,73	63298	24137	59293	0,16	259		
			м2		23,9	5,52	39161	9045	123	0,04	74		
6	6	Е0133-253-1#т.ч. п-1.4 и п-3.122 К=1,5	Демонтаж железобетонных опор массой до 1,5 т /одной опоры/	14	1203,38	815,25	16847	11414	8881	2,31	32		
			опора		388,13	216	5434	3024	105	0,75	11		
7	7	Е0133-109-6	Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,75	41504,56	31105,06	31128	23329	12263	15,33	11		
			1 км		9157,5	6414,57	6868	4811	105	6,82	5		
			ИТОГО:				696 853,00	327 978,00			2 232,00		
							367 945,00	130 358,00			578,00		
			Накладные расходы :										
			На монтажные работы				12 263,00						
			На общестроительные работы				498 135,00						
			Всего накладных расходов:				510 398,00						
			Итого с накладными				1 207 251,00						

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- заработная плата				76 560,00				
			- трудоемкость				255,00				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				72 435,00				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 279 686,00				
			Итого с временными, 4,3 %				1 334 712,00				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %				1 365 944,00				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 371 283,00				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1 384 630,00				
			ИТОГО:				1 384 630,00				
			Сметная заработная плата				574 863,00				
			Нормативная трудоемкость				3 065,00				
			Итого в текущих ценах, к = 3,10323				4 296 820,00				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				85 936,00				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4 382 756,00				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				525 931,00				
			Итого с НДС				4 908 687,00				
			Всего:				4 908 687,00				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя управления ГУ "Управление строительства Атырауской области"

М.Ж. ЖАНТУРЕЕВ

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

А.Б. БОЛАТОВ

ТЕХНАДЗОР:

Инж. технадзор ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"

Н.Т. БЕКТІЛЕУОВ

Заказчик ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"
Наименование строительства и его адрес: 32-225 Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 3000 м3/сут в пос.Макат, Макатского района, Атырауской области

А К Т
приемки выполненных работ
за апрель 2018 года

на 06-06-01 Внеплощадочные сети водопровода и канализации

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Земляные работы								
1	**1**	**Е0101-12-8#т.ч. п-3.37#К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях**	**16490,39**	**28,03**	**26,5**	**462243**	**436914**	**131262**	**0,01**	**176**
			м3		**1,54**	**6,67**	**25329**	**109992**	**97**	**0,02**	**382**
2	**5**	**Е0101-162-2**	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**42,26**	**294,75**	**0**	**12456**	**0**	**14075**	**1,89**	**80**
			м3		**294,75**	**0**	**12456**	**0**	**113**	**0**	**0**
			Итого по разделу: Земляные работы				**474699**				
			Раздел: Напорная хоз-бытовая канализация К1Н и безнапорная канализация К1								
3	**55**	**Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.250 мм**	**0,85**	**104944,76**	**54237,13**	**89203**	**46102**	**71136**	**296**	**252**
			км		**49950**	**14426,1**	**42458**	**12262**	**130**	**56,71**	**48**
4	**56**	**С130804-953 Изм. и доп. вып. 29**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250Х14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**858,5**	**2502**		**2147967**				
			м								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	57	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.300 мм	5,621	112791,01	60473,38	633998	339921	492990	306	1720
			км		51300	16165,35	288357	90865	130	63,72	358
6	58	С130804-867 Изм. и доп. вып. 29	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315X12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	5677,21	2650		15044607				
			м								
7	59	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.300 мм	0,0077	112791,01	60473,38	868	466	675	306	2
			км		51300	16165,35	395	124	130	63,72	0
8	60	С130804-813 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 315X7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	7,777	1968		15305				
			м								
9	61	Е0122-11-10 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.400 мм	0,013	164866,67	87601,64	2143	1139	1673	444	6
			км		75702	23316,58	984	303	130	91,61	1
10	62	С130804-816 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450X11 питьевая ГОСТ 18599-2001	13,13	3978		52231				
			м								
11	67	С130804-1019 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 560X50,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	34,207	20448		699465				
			м								
12	74	Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15к=0,6	Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.250 мм	0,404	62512,28	32542,28	25255	13147	20286	177,6	72
			км		29970	8655,66	12108	3497	130	34,03	14
			Итого по разделу: Напорная хоз-бытовая канализация К1Н и безнапорная канализация К1				18 711 043				
			ИТОГО:				19 185 740	837 685			2307
							382 087	217 043			804
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				732 097				
			Всего накладных расходов:				732 097				
			Итого с накладными				19 917 837				
			- заработная плата				109 815				
			- трудоемкость				366				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				1 195 070				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				21 112 907				
			Итого с временными, 4,3 %				22 020 762				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %				22 536 048				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				22 624 131				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				22 844 338				
			ИТОГО:				22 844 338				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная заработная плата				**708 945**				
			Нормативная трудоемкость				**3 477**				
			Итого в текущих ценах, к = 3,10323				**70 891 145**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**1 417 823**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**72 308 968**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**8 677 076**				
			Итого с НДС				**80 986 044**				
			Всего:				**80 986 044**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя управления ГУ "Управление строительства Атырауской области"

М.Ж. ЖАНТУРЕЕВ

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

А.Б. БОЛАТОВ

ТЕХНАДЗОР:
Инж. технадзор ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"

Н.Т. БЕКТІЛЕУОВ

Заказчик ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"
Наименование строительства и его адрес: 32-225 Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 3000 м3/сут в пос.Макат, Макатского района, Атырауской области

А К Т
приемки выполненных работ
за апрель 2018 года

на 04-02-01 Внешнее электроснабжение

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			Раздел: Земляные работы										
1	1	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручнуюв траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	147,4	218,93	0	32270	0	36465	1,54	227		
			м3		218,93	0	32270	0	113	0	0		
2	2	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	81,5	134,1	0	10929	0	12350	0,97	79		
			м3		134,1	0	10929	0	113	0	0		
3	3	Е0101-166-2	**Распланировка лишнего грунта**	65,9	134,1	0	8837	0	9986	0,97	64		
			м3		134,1	0	8837	0	113	0	0		
			Итого по разделу: Земляные работы				52037						
			Раздел: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОБОРУДОВАНИЯ										
4	8	Ц0108-142-1	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	100	36,7	27,8	3670	2780	1491	0,06	6		
			м		8,8	6,9	880	690	95	0,04	4		
5	9	Ц0108-142-2	**На каждый последующий кабель добавлять к расц.8-142-1**	100	11,2	7,9	1120	790	503	0,02	2		
			м		3,3	2	330	200	95	0,01	1		
6	10	С143008-92 Изм. и доп. вып. 29	**Песок природный**	67,5	607		40973						
			м3										
7	11	Ц0108-143-1	**Покрытие кирпичом одного кабеля,проложенного в траншее**	100	32,4	23,7	3240	2370	1378	0,06	6		
			м		8,6	5,9	860	590	95	0,03	3		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	12	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля,проложенного в траншее,добавлять к расц.8-143-1	100	18,8	14,2	1880	1420	760	0,03	3
			м		4,5	3,5	450	350	95	0,02	2
9	13	С143006-8 Изм. и доп. вып. 29	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125,размерами 250Х120Х65 мм ГОСТ 530-2012	3	22896		68688				
			1000шт								
10	14	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты	0,1	6469,41	5158,75	647	516	271	6,3	1
			км		1310,66	724,68	131	72	133	4,2	0
11	15	С11011-333	Лента сигнальная	0,1	214000		21400				
			1000м								
12	16	Ц0108-141-6	Кабель до 35 кВ,прокладываемый в готовых траншеях без покрытий,масса 1 м до 13 кг	750	54,9	19,9	41175	14925	25080	0,19	143
			м		30,6	4,6	22950	3450	95	0,03	20
13	17	С151601-227	Кабели силовые на напряжение 10000 В,марка АСБ,число жил и сечение,3Х240 мм2	0,75	1756000		1317000				
			1000м								
14	18	Ц0108-141-6	Кабель до 35 кВ,прокладываемый в готовых траншеях без покрытий,масса 1 м до 13 кг	105	54,9	19,9	5765	2090	3511	0,19	20
			м		30,6	4,6	3213	483	95	0,03	3
15	19	С151601-7341 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые,не распространяющие горение секторные АВВГнг 4Х240 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	0,105	1221277		128234				
			км								
16	20	Ц0108-165-9	Муфта концевая эпоксидная для кабеля,напряжение до 10 кВ,сечение до 240 мм2	22	4757,7	2963	104669	65186	50557	9	198
			шт		1764	655	38808	14410	95	3,8	84
17	21	С151610-26	Муфты концевые для четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, трехжильные, типа К НЭЛ1-11У1, для сечения 150-240 мм2	16	19400		310400				
			шт								
18	22	С151610-22	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, эпоксидные,с лентой ЛЭТСАР ЛПМ,типа КВЭЛ-3Х240-10УЗ	6	11100		66600				
			шт								
19	23	Е0133-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	60	53,87	12,24	3232	734	1985	0,18	11
			м шин		29,25	2,25	1755	135	105	0,01	1
20	24	С12041-7 Изм. и доп. вып. 29	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-20 14	0,0266	43925		1170				
			т								
21	25	С12041-9 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0474	49195		2332				
			т								
			Итого по разделу: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОБОРУДОВАНИЯ				2122195				
			Раздел: СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ-6кВ								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	26	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ	6	1534,11	878,23	9205	5269	4742	3,06	18
			опора		506,25	246,42	3038	1479	105	1,03	6
23	27	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	4	3155,76	1990,26	12623	7961	6449	5,98	24
			опора		985,5	549,9	3942	2200	105	2,29	9
24	28	С143019-91 Изм. и доп. вып. 25	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	14	9451		132314				
			шт.								
25	29	Е0113-55-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Гидроизоляция бетонных поверхностей смазкой ЗЭС,первый слой	26,32	344,99	97,17	9080	2558	3752	0,66	17
			м2		122	36,38	3211	958	90	0,18	5
26	30	Е0113-55-4 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Гидроизоляция бетонных поверхностей смазкой ЗЭС,последующий слой	26,32	385,65	97,1	10150	2556	3560	0,62	16
			м2		113,94	36,36	2999	957	90	0,18	5
27	31	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	8	459,29	301,79	3674	2414	2022	0,91	7
			шт		157,5	83,25	1260	666	105	0,3	2
28	32	С143014-3 Изм. и доп. вып. 26	ПЛИТА П-3И	0,4	14240		5696				
			м3								
29	33	С12021-259 Изм. и доп. вып. 25	Стальные конструкции-металлоконструкции траверс, кронштейнов и хомутов	0,3308	134929		44635				
			т								
30	34	С151804-342 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	40	363		14520				
			шт.								
31	35	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 25	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РКГОСТ Р 51204-2004	40	14		560				
			шт.								
32	36	С151804-1334 Изм. и доп. вып. 25	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	24	14		336				
			шт.								
33	37	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 25прим	Крепление проводов	40	183		7320				
			шт.								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	38	С151804-1997 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	14	105		1470				
			шт.								
35	39	С151804-2000 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	48	132		6336				
			шт.								
36	40	С151804-1082 Изм. и доп. вып. 25	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	24	653		15672				
			шт.								
37	41	С151804-1373 Изм. и доп. вып. 25	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р51177-98	12	283		3396				
			шт.								
38	42	С151804-1629 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	12	150		1800				
			шт.								
39	43	С151804-1369 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	12	142		1704				
			шт.								
40	44	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 25	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	12	183		2196				
			шт								
41	45	С151804-1839 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6А ГОСТР 51177-98	12	465		5580				
			шт.								
42	46	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	0,136	1100,25	0	150	0	157	6,71	1
			1т		1100,25	0	150	0	105	0	0
43	47	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,44	41504,56	31105,06	18262	13686	7194	51,1	22
			1км		9157,5	6414,57	4029	2822	105	22,72	10
44	48	С151607-29 Изм. и доп. вып. 24	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80	0,374	206110		77085				
			т								
45	49	С12021-259 Изм. и доп. вып. 25	Стальные конструкции-металлоконструкции траверс, кронштейнов и хомутов	0,2296	134929		30980				
			т								
46	50	С151804-342 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	4	363		1452				
			шт.								
47	51	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 25	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	4	14		56				
			шт.								
48	52	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 25прим	Крепление проводов	4	183		732				
			шт.								
49	53	С151804-2000 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2ГОСТ Р 51177-98	6	132		792				
			шт.								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	54	Ц0108-165-2	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ,сечение до 70 мм2	2	2300,7	1439	4601	2878	2206	5	10
			шт		844	317	1688	634	95	1,84	4
51	55	С151610-17	Муфты	2	6990		13980				
			компл								
52	58	С151804-2448 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-2ГОСТ Р 51177-98	6	333		1998				
			шт.								
53	59	С151803-201	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80,ГОСТ 7386-80/ 70-10-13-М УХЛЗ	4	84		336				
			шт								
54	60	С151607-1311 Изм. и доп. вып. 25	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 70 мм2 ГОСТ 839-80	0,002	634560		1269				
			км								
55	61	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0003	149300		41				
			т								
			Итого по разделу: СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ-6кВ				440001				
			Раздел: Строительные работы								
56	62	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты ТОЛЩ.100ММ	0,59	2265,77	100,89	1337	60	113	0,85	1
			м3		123,75	38,25	73	23	118	0,18	0
57	63	Е0113-49-1	Пропитка щебня БИТУМОМ	0,59	4448,52	462,96	2625	273	1119	11	6
			м3		1935	173,25	1142	102	90	0,85	1
58	64	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,97	10292,04	196,62	9983	191	353	1,79	2
			м3		272,25	74,27	264	72	105	0,36	0
59	65	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III,d 14м м	0,0603	61300		3695				
			т								
60	66	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумнаяв 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2	245,44	3,82	491	8	92	0,21	0
			м2		37,35	1,44	75	3	118	0,01	0
61	67	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до О,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,54	402,75	0	217	0	246	2,8	2
			м3		402,75	0	217	0	113	0	0
62	68	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов бетон В15 с/с,W6	0,3231	11469,08	95,97	3706	31	274	4,9	2
			м3		771,75	36,25	249	12	105	0,18	0
			Итого по разделу: Строительные работы				22 053				
			ИТОГО:				2 636 284	128 695			888
							143 750	30 308			160
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				92 952				
			На общестроительные работы				83 664				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего накладных расходов:				176 616				
			Итого с накладными				2 812 900				
			- заработная плата				26 492				
			- трудоемкость				88				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				168 774				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2 981 674				
			Итого с временными, 4,3 %				3 109 886				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %				3 182 657				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3 195 097				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3 226 196				
			ИТОГО:				3 226 196				
			Сметная заработная плата				200 550				
			Нормативная трудоемкость				1 136				
			Итого в текущих ценах, к = 3,10323				10 011 615				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				200 232				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				10 211 847				
			Налоги на добавленную стоимость, 12 %				1 225 422				
			Итого с НДС				11 437 269				
			Всего:				11 437 269				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя управления ГУ "Управление строительства Атырауской области"

М.Ж. ЖАНТУРЕЕВ

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

А.Б. БОЛАТОВ

ТЕХНАДЗОР:

Инж. технадзор ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"

Н.Т. БЕКТІЛЕУОВ