1 экз. заказчик

Наименование объекта: Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 3000 м3/сут в пос. Макат, Макатского района, Атырауской области

Полная сметная стоимость	3 734 940 242,88	тенге
Лимит финансирования на 2018 год	1 000 000 000,00	тенге
Лимит финансирования на 2019 год	2 734 940 242,88	тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с нач.стр-ства	417 332 000,00	в т.ч. НДС	44 714 142,86	тенге
в) за отчетный месяц	70 000 000,00	в т.ч. НДС	7 500 000,00	тенге

Программа 030-431 Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 3000 м3/сут в пос. Макат, Макатского района, Атырауской области

Подпрограмма 030 "Развитие коммунального хозяйства"

Специфика 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

Исполнитель: ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

БИН: 940340000858

ИИК: KZ14926010119N674000

БИК: KZKOKZKX

АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

С П Р А В К А № 3

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2018 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источники финансирования		Организационно -правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		38	19.02.2018			Местный бюджет			

	Наименование и виды	Ед.	Стоимость работ	Аванс (тенге)				ранее заактивированная сумма	стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
				сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 3000 м3/сут в пос.Макат, Макатского района, Атырауской области	тенге	3 734 940 242,88					250 000 000,00	417 332 000,0	70 000 000,00	70 000 000,00

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Управление строительства Атырауской области"

_____ М.Х. АМАНОВ

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

_____ А.Б. БОЛАТОВ

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"
Наименование стройки: "Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 3000 м3/сут в пос.Макат, Макатского района, Атырауской области"
Договор подряда (контракт) № 38 от 19.02.2018 г.

РЕЕСТР № 3
принятых актов выполненных работ за август 2018 г.

№ п/п	Наименование объекта	Общая стоимость по смете	Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС)	Освоено средств	Выполнено за 2018 г.							Процентное отношение (%) с начало строительство (по смете)
					апрель	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8					9
1	**"Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 3000 м3/сут в пос.Макат, Макатского района, Атырауской области"**	**3 772 666 910,00**	**3 734 940 242,88**	**417 332 000,00**	**97 332 000,00**	**250 000 000,00**	**70 000 000,00**					**11,06**
	в том числе:											
1	Демонтажные работы	4 908 687,00	4 859 600,13	4 908 687,00	4 908 687,00							**100,00**
2	Приемная камера	8 332 108,04	8 248 786,96	0,00								**0,00**
3	Здание механической очистки	195 043 787,67	193 093 349,89	0,00								**0,00**
4	Распределительная камера	25 318 687,09	25 065 500,23	0,00								**0,00**
5	Интегрированный биологический реактор	764 356 009,92	756 712 450,22	46 647 296,00		46 647 296,00						**6,10**
6	Здание третичной доочистки и обеззараживания	134 501 265,44	133 156 252,86	0,00								**0,00**
7	Здание мехобезвоживания ила, воздуходувок и бытовых помещений	321 020 979,47	317 810 769,84	0,00								**0,00**
8	Пруд испаритель (геомембрана)	1 498 756 968,18	1 483 769 399,28	95 442 411,00		79 203 055,00	16 239 356,00					**6,37**
9	Иловая площадка	119 485 094,08	118 290 243,20	94 092 334,00		61 424 480,00	32 667 854,00					**78,75**
10	Технология производства	272 520 789,88	269 795 582,13	0,00		0,00						**0,00**
11	Контрольно-пропускной пункт	12 184 706,82	12 062 859,76	6 560 104,00		3 670 785,00	2 889 319,00					**53,84**
12	Трансформаторная подстанция+Эл.снабжения	21 343 176,43	21 129 744,67	0,00								**0,00**
13	Внеплощадочные сети электроснабжение ВЛ	47 580 858,13	47 105 049,57	11 437 269,00	11 437 269,00							**24,04**
14	Внутриплощадочные сети электроснабжения	10 082 554,36	9 981 728,82	0,00		0,00						**0,00**
15	Внеплощадочные инженерные сети связи	9 831 266,19	9 732 953,53	0,00		0,00						**0,00**
16	Котельная	24 327 419,99	24 084 145,80	6 312 748,00		6 312 748,00						**25,95**
17	Противопожарные резервуары	8 888 317,98	8 799 434,80	8 438 540,00		8 438 540,00						**94,94**
18	Внутриплощадочные сети водопровода и канализации	8 989 072,78	8 899 182,06	0,00		0,00						**0,00**
19	Внутриплощадочные сети теплоснабжения	8 258 712,73	8 176 125,60	0,00		0,00						**0,00**
20	Внеплощадочные сети газопровода	2 721 839,42	2 694 621,03	2 104 915,00		0,00	2 104 915,00					**77,33**
21	Внеплощадочные сети водопровода и канализации	113 250 310,35	112 117 807,31	113 191 251,00	80 986 044,00	17 239 152,00	14 966 055,00					**99,95**
22	КНС	38 074 874,26	37 694 125,54	0,00		0,00						**0,00**
23	Резервуар для воды на 150м3	7 909 476,81	7 830 382,04	0,00								**0,00**
24	Генплан. Благоустройство	76 066 884,07	75 306 215,26	11 043 718,00		9 911 217,00	1 132 501,00					**14,52**
25	Автодорога	38 913 062,92	38 523 932,32	17 152 727,00		17 152 727,00						**44,08**
	ИТОГО:	**3 772 666 910,00**	**3 734 940 242,88**	**417 332 000,00**	**97 332 000,00**	**250 000 000,00**	**70 000 000,00**					**11,06**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя управления ГУ "Управление строительства Атырауской области"
М.Ж. ЖАНТУРЕЕВ

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела строительства ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Н.К. САКПАРОВ

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель групп ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"
К.Н. ЕРМУХАНОВ

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"
А.Б. БОЛАТОВ

Заказчик ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"
Наименование строительства и его адрес: 32-225 Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 3000 м3/сут в пос. Макат, Макатского района, Атырауской области

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2018 года

на 02-07-01 Пруд испаритель

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-17-2	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**5481**	**29,64**	**28,58**	**162434**	**156620**	**56103**	**0,01**	**38**
		м3		**0,99**	**9,56**	**5426**	**52412**	**97**	**0,04**	**192**
2	C010333-A10-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1**	**9865,8**	**76,6**		**755720**				
		т								
3	E0101-73-7	**Устройство земляных вал одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 в грунтах 2 группы**	**10195,5**	**30,16**	**29,2**	**307496**	**297709**	**91362**	**0,01**	**68**
		м3		**0,96**	**8,28**	**9788**	**84400**	**97**	**0,03**	**298**
4	E0142-2-1	**Устройство подстилающего и защитного слоев (под геомембрану)**	**31274,04**	**51,8**	**28,28**	**1619977**	**884411**	**591749**	**0,08**	**2374**
		м3		**11,45**	**9,81**	**358088**	**306798**	**89**	**0,03**	**1010**
5	E0101-24-5	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м снятие плодородного слоя**	**31548,66**	**4,85**	**4,85**	**153043**	**153043**	**51504**	**0**	**0**
		м3		**0**	**1,68**	**0**	**53096**	**97**	**0,01**	**174**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м насыпь плодородного слоя	31548,66	4,85	4,85	153043	153043	51504	0	0
		м3		0	1,68	0	53096	97	0,01	174
		ИТОГО:				3 151 713	1 644 823			2 480
						524 446	549 802			1 847
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				842 221				
		Всего накладных расходов:				842 221				
		Итого с накладными				3 993 934				
		- заработная плата				126 333				
		- трудоемкость				421				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				239 636				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4 233 570				
		Итого с временными, 4,3 %				4 415 614				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %				4 518 939				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4 536 601				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4 580 757				
		ИТОГО:				4 580 757				
		Сметная заработная плата				1 200 581				
		Нормативная трудоемкость				4 748				
		Итого в текущих ценах, к = 3,10323				14 215 123				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				284 302				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				14 499 425				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 739 931				
		Итого с НДС				16 239 356				
		Всего:				16 239 356				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя управления ГУ "Управление строительства Атырауской
_____ М.Ж. ЖАНТУРЕЕВ

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"
_____ А.Б. БОЛАТОВ

ТЕХНАДЗОР:
Инж. технадзор ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"
_____ Н.Т. БЕКТІЛЕУОВ

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела строительства ГУ "Управление строительства Атырауской области"
_____ Н.К. САКПАРОВ

Заказчик ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"
Наименование строительства и его адрес: 32-225 Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 3000 м3/сут в пос. Макат, Макатского района, Атырауской области

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2018 года

на 02-08-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ИЛОВАЯ ПЛОЩАДКА

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Земляные работы								
			Раздел: Фундаменты								
1	7	Е0106-1-5	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны-В30, W8**	48,44	13524,73	112,36	655138	5443	54114	6,34	307
			м3		1021,5	42,44	49481	2056	105	0,21	10
2	8	С143001-64	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2**	49,167	876		43070				
			м3								
3	11	Е0106-11-2	**Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой**	1,06848	156751,29	477,54	167486	510	38319	207	221
			1т		33975	180	36302	192	105	0,88	1
4	13	Е0106-1-5	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны-В30 W8**	27,28	13524,73	112,36	368955	3065	30475	6,34	173
			м3		1021,5	42,44	27867	1158	105	0,21	6
5	14	С143001-64	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2**	27,689	876		24256				
			м3								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	17	Е0106-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,4198	156751,29	477,54	65798	200	15054	207	87
			1т		33975	180	14261	76	105	0,88	0
7	20	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки-В7,5, W4	191,3740206	9114,19	66,01	1744219	12633	44344	1,35	258
			м3		195,75	24,93	37461	4771	105	0,12	23
			Итого по разделу: Фундаменты				3068921				
			Раздел: Стены								
8	25	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм-В30, W8	46,41	15281,94	341,75	709235	15861	85454	9,8	455
			м3		1624,5	129,11	75393	5992	105	0,63	29
9	26	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	47,106	876		41265				
			м3								
			Итого по разделу: Стены				750500				
			Раздел: Каркас								
10	43	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,09	525600		47295				
			т								
11	44	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	3277,233	1190		3899907				
			м2								
			Итого по разделу: Каркас				3 947 202,00				
			ИТОГО:				7 766 624,00	37 713,00			1 501,00
							240 765,00	14 245,00			70,00
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				267 760,00				
			Всего накладных расходов:				267 760,00				
			Итого с накладными				8 034 384,00				
			- заработная плата				40 164,00				
			- трудоемкость				134,00				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				482 063,00				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				8 516 447,00				
			Итого с временными, 4,3 %				8 882 654,00				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %				9 090 508,00				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				9 126 039,00				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				9 214 866,00				
			ИТОГО:				9 214 866,00				
			Сметная заработная плата				295 174,00				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Нормативная трудоемкость				**1 705,00**				
			Итого в текущих ценах, к = 3,10323				**28 595 811**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**571 916**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**29 167 727**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**3 500 127**				
			Итого с НДС				**32 667 854,00**				
			Всего:				**32 667 854,00**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя управления ГУ "Управление строительства Атырауской области"

_____ М.Ж. ЖАНТУРЕЕВ

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

_____ А.Б. БОЛАТОВ

ТЕХНАДЗОР:
Инж. технадзор ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"

_____ Н.Т. БЕКТІЛЕУОВ

ЗАК.СТЕТИК:
Руководитель отдела строительства ГУ "Управление строительства Атырауской области"

_____ Н.К. САКПАРОВ

Заказчик ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"
Наименование строительства и его адрес: 32-225 Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 3000 м3/сут в пос. Макат, Макатского района, Атырауской области

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2018 года

на 03-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. КПП

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Фундаменты								
1	25	Е0108-12-3	**Установка металлических решеток приямков-крышка Кр1**	0,0092	152124,6	1941,97	1393	18	83	42,3	0
			т		6975	726,75	64	7	118	3,55	0
			Итого по разделу: Фундаменты				1393				
			Раздел: Каркас								
2	29	Е0109-1-1	**Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м,высотой до 15 м, без кранов**	0,702	8368,9	3350,04	5875	2352	2856	20	14
			т		3690	830,84	2590	583	90	2,92	2
3	30	Е0109-48-1	**Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий**	0,702	1333,5	312,12	936	219	429	2,96	2
			т		679,5	0	477	0	90	0	0
			Итого по разделу: Каркас				6811				
			Раздел: Стены и перегородки								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	37	Е0110-86-5 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм плиты ГКЛ	43	2232,18	17,05	95984	733	22275	2,46	106
			м2		425,25	6,44	18286	277	120	0,03	1
5	38	Е0110-86-5 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм плиты ГКЛВО	37,72	2349,78	17,05	88634	643	19540	2,46	93
			м2		425,25	6,44	16040	243	120	0,03	1
6	39	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	62,66	383,03	34,24	24000	2146	3357	0,32	20
			м2		51,08	8,45	3201	529	90	0,03	2
7	40	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7,Н57-825-0,7	69,302	1190		82469				
			м2								
8	41	Е0113-37-3	Оклейка из Геотекстиля ИП 250гр/м2 толщиной 1,2мм	62,66	437,75	5,38	27429	337	10024	0,89	56
			м2		175,5	2,25	10997	141	90	0,01	1
9	42	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из ПТЭ-175	50,7	148,03	4,93	7505	250	1876	0,19	9
			м2		29,25	1,85	1483	94	119	0,01	0
10	44	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	50,7	103,08	0,99	5226	50	722	0,07	4
			м2		11,59	0,38	588	19	119	0	0
11	45	Е0112-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой	50,7	72,27	0,42	3664	21	910	0,09	5
			м2		14,92	0,16	756	8	119	0	0
12	46	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых-ПЛИТА OSB-3	50,7	14,9	4,37	755	222	759	0,07	4
			м2		10,53	1,64	534	83	123	0,01	0
			Итого по разделу: Стены и перегородки				335667				
			Раздел: Проемы								
13	50	Е0110-91-8#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных,поворотно-откидных/,трехстворчатых /в т.ч.при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	15	348,93	18,88	5234	283	3197	1,02	15
			м2		171,01	6,57	2565	99	120	0,03	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	51	Е0110-91-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	8,64	378,28	18,53	3268	160	1682	0,93	8
			м2		156,07	6,18	1348	53	120	0,03	0
15	52	С12061-188 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	23,64	5131		121297				
			м2								
16	55	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоковв наружных и внутренних дверных проемах в каменны х стенах,площадь проема до 3 м2	7,14	397,39	102,53	2837	732	1605	0,9	6
			м2		151,65	35,67	1083	255	120	0,14	1
17	56	С12062-3 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные однопольные с глухимиполотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	4,2	1761		7396				
			м2								
18	57	С12062-2 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	2,94	2039		5995				
			м2								
19	58	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	4	1380		5520				
			комплект								
			Итого по разделу: Проемы				151547				
			Раздел: Полы								
20	61	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	21,6	103,46	2,62	2235	57	306	0,07	1
			м2		10,51	0,99	227	21	123	0	0
21	62	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	1,728	11152,76	196,62	19272	340	629	1,79	3
			м3		272,25	74,27	470	128	105	0,36	1
22	64	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	21,6	340,45	18,42	7354	398	2467	0,42	9
			м2		85,95	6,91	1857	149	123	0,03	1
23	65	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	21,6	232,19	9,05	5015	195	1441	0,25	5
			м2		50,85	3,4	1098	73	123	0,02	0
24	66	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	21,6	270,21	9,95	5837	215	1486	0,36	8
			м2		52,2	3,74	1128	81	123	0,02	0
25	69	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	21,71	103,46	2,62	2246	57	307	0,07	1
			м2		10,51	0,99	228	21	123	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	70	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	1,7368	11152,76	196,62	19370	341	632	1,79	3
			м3		272,25	74,27	473	129	105	0,36	1
27	72	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	21,71	340,45	18,42	7391	400	2480	0,42	9
			м2		85,95	6,91	1866	150	123	0,03	1
28	73	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	21,71	232,19	9,05	5041	196	1449	0,25	5
			м2		50,85	3,4	1104	74	123	0,02	0
29	74	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	21,71	270,21	9,95	5866	216	1494	0,36	8
			м2		52,2	3,74	1133	81	123	0,02	0
30	77	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем (150 мм)	19,26	284	2,62	5470	50	272	0,07	1
			м2		10,51	0,99	202	19	123	0	0
31	78	Е0111-14-1 Изм. и доп. вып.12	Устройство полов бетонных толщиной 10 0 мм	19,26	1051,73	27,98	20256	539	1330	0,3	6
			м2		54,45	1,71	1049	33	123	0,01	0
32	79	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,259	5239,08	327,33	1357	85	548	11,6	3
			1т		1890	123,75	490	32	105	0,6	0
			Итого по разделу: Полы				106710				
			Раздел: Отделка								
33	89	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм стен	107,77	146,88	3,43	15829	370	8491	0,46	49
			м2		73,73	1,31	7946	141	105	0,01	1
			Итого по разделу: Отделка				15 829				
			ИТОГО:				617 956	11 620			455
							79 283	3 523			15
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				86 005				
			На металломонтажные работы				6 643				
			Всего накладных расходов:				92 648				
			Итого с накладными				710 604				
			- заработная плата				13 897				
			- трудоемкость				46				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				42 636				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				753 240				
			Итого с временными, 4,3 %				785 629				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %				804 013				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				807 156				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				815 012				
			ИТОГО:				815 012				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная заработная плата				**96 703**				
			Нормативная трудоемкость				**516**				
			Итого в текущих ценах, к = 3,10323				**2 529 166**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**50 583**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2 579 749**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**309 570**				
			Итого с НДС				**2 889 319**				
			Всего:				**2 889 319**				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя управления ГУ "Управление строительства Атырауской области"

_____ М.Ж. ЖАНТУРЕЕВ

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

_____ А.Б. БОЛАТОВ

ТЕХНАДЗОР:

Инж. технадзор ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"

_____ Н.Т. БЕКТІЛЕУОВ

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела строительства ГУ "Управление строительства Атырауской области"

_____ П.К. САКПАРОВ

Заказчик ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"
Наименование строительства и его адрес: 32-225 Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 3000 м3/сут в пос. Макат, Макатского района, Атырауской области

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2018 года

на 06-05-01 Наружное газоснабжение

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е0119-4-1**	**Устройство установки для редуцирования давления газа**	**1**	**5655,02**	**286,52**	**5655**	**287**	**2592**	**11,2**	**11**
		установк		**1917**	**108**	**1917**	**108**	**128**	**0,52**	**1**
2	**Ценов.предл."Газинвест"**	**Газорегуляторный пункт ГРПШ-07-1У1 с РДНК-1000**	**1**	**48912,24**		**48912**				
		шт								
		Сметная стоимость оборудования				***48912***				
3	**Е0124-13-2**	**Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара**	**1**	**1222,18**	**640,55**	**1222**	**641**	**853**	**2,76**	**3**
		компл		**501,75**	**154,35**	**502**	**154**	**130**	**0,63**	**1**
4	**С130902-11**	**Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, DУ 80 мм**	**1**	**10400**		**10400**				
		шт								
5	**С130809-74 Изм. и доп. вып. 25**	**Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**1**	**1852**		**1852**				
		компл								
6	**Е0124-13-3**	**Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара**	**1**	**1317,43**	**664,93**	**1317**	**665**	**929**	**3,05**	**3**
		компл		**558**	**156,6**	**558**	**157**	**130**	**0,65**	**1**
7	**С130902-12**	**Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, DУ 100 мм**	**1**	**11800**		**11800**				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С130809-75 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	1	2198		2198				
		компл								
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,8	973,9	152,52	779	122	219	1,02	1
		м3		153,68	57,15	123	46	130	0,28	0
10	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,225	8461,39	66,01	1904	15	52	1,35	0
		м3		195,75	24,93	44	6	105	0,12	0
11	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам.100 мм	1	497,61	28,48	498	28	459	2,03	2
		шт		342	11,25	342	11	130	0,05	0
12	С130904-1924 Изм. и доп. вып. 25	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа BOEHMEr, Тмакс 200°С, PN 25, DN 100, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление Т-образным ключом, А 562 мм ГОСТ 21345-2005	1	118383		118383				
		шт.								
13	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	1	1626,18	290,34	1626	290	775	2,74	3
		шт		486	110,25	486	110	130	0,53	1
14	С131101-62 Изм. и доп. вып. 25прим	Ковер	1	2747		2747				
		шт								
15	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	0
16	С130804-5376 Изм. и доп. вып. 24	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	927		1854				
		шт.								
17	Е0101-12-8#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группыв отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	86,4	28,03	26,5	2422	2289	688	0,01	1
		м3		1,54	6,67	133	576	97	0,02	2
18	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2м	6	294,75	0	1769	0	1998	1,89	11
		м3		294,75	0	1769	0	113	0	0
19	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.110 мм	0,072	58881,69	25695,31	4239	1850	3734	194	14
		км		33075	6813,45	2381	491	130	26,38	2
20	С130804-5664 Изм. и доп. вып. 27	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ИСО 4437-2004	72,72	851		61885				
		м								
21	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
22	С130804-5376 Изм. и доп. вып. 24	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	927		2781				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
23	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
		шт		102,38	86,87	102	87	130	0,33	0
24	С130804-2909 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 225X110X225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	5454		5454				
		шт.								
25	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	0,072	6469,41	5158,75	466	371	195	6,3	0
		км		1310,66	724,68	94	52	133	4,2	0
26	С11011-333	Сигнальная лента с логотипом "ГАЗ" с медной проволокой	0,072	214000		15408				
		1000м								
27	Е0122-34-1	Установка патрубков	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	0
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	0
28	С130806-79 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	0,5	661		331				
		м								
29	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам.200 мм -футляр	0,0006	154577,68	66009,8	90	38	72	376	0
		км		70200	24936,75	41	14	130	121,79	0
30	С130806-99 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	0,58	1422		825				
		м								
31	Е0109-53-2	Монтаж металлоконструкции	0,0465	9850,48	1162,95	458	54	313	46,6	2
		т		7357,5	108	342	5	90	0,53	0
32	С12021-256 Изм. и доп. вып. 25	Металлоконструкции узла выхода	0,0332	128303		4260				
		т								
33	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
34	С130804-5304 Изм. и доп. вып. 26	Неразъемное соединение, SDR 11, DN110/108, ПЭ/СТ	1	4057		4057				
		шт.								
35	С130804-3317 Изм. и доп. вып. 26	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11,DN 140X160,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2463		2463				
		шт.								
36	С130804-2786 Изм. и доп. вып. 26	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 11,DN 110,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	534		534				
		шт.								
37	С130804-3385 Изм. и доп. вып. 26	Диск Д/д паронит ПМБ 210/114	1	999		999				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С11011-2158 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Герметик силиконовый /картридж 310 мл/	1	126,98		127				
		шт								
39	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,05	9114,19	66,01	456	3	12	1,35	0
		м3		195,75	24,93	10	1	105	0,12	0
40	Е0122-11-9 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.350 мм	0,016	144502,36	73847,83	2312	1182	1878	413	7
		км		70416,5	19866,11	1127	318	130	78,05	1
41	С130804-1182 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17-355X21,1 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	16	5800		92800				
		м								
42	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.32 мм	0,004	47586,09	17877,09	190	72	179	173	1
		км		29700	4698,68	119	19	130	18,1	0
43	С130804-1221 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32X3 СТ РК ИСО 4437-2004	4	66		264				
		м								
44	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	16	300,57	225,64	4809	3610	2673	0,41	7
		шт		69,53	58,98	1112	944	130	0,23	4
45	С130804-3235 Изм. и доп.вып.18	Седловой патрубок,DN 355X32	4	13423		53692				
		шт.								
46	С130804-5370 Изм. и доп. вып. 26	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	222		1776				
		шт.								
47	С130804-5460 Изм. и доп. вып. 26	Переходник, DN 32/32X3 ПЭ/СТ	4	872		3488				
		шт.								
48	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	4	1171,77	290,34	4687	1161	3100	2,74	11
		шт		486	110,25	1944	441	130	0,53	2
49	С131101-62 Изм. и доп. вып. 25прим	Ковер	4	2747		10988				
		шт								
50	С130804-1577 Изм. и доп. вып. 24	Колпак	4	790		3160				
		шт.								
		ИТОГО:				501 481	15 042			81
						13 772	4 071			16
		Всего прямые затраты:				501 481				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				423 755				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- оборудования				**48 912**				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				**195**				
		На общестроительные работы				**19 371**				
		На металломонтажные работы				**313**				
		На сантехнические работы				**2 592**				
		Всего накладных расходов:				**22 470**				
		Итого с накладными				**523 952**				
		- заработная плата				**3 371**				
		- трудоемкость				**11**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				**28 502**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**552 454**				
		Итого с временными, 4,3 %				**574 106**				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %				**586 396**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**588 497**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**593 749**				
		ИТОГО:				**593 749**				
		Сметная заработная плата				**21 214**				
		Нормативная трудоемкость				**108**				
		Итого в текущих ценах, к = 3,10323				**1 842 537**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**36 851**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1 879 388**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**225 527**				
		Итого с НДС				**2 104 915**				
		Всего:				**2 104 915**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя управления ГУ "Управление строительства Атырауской
_____ М.Ж. ЖАНТУРЕЕВ

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"
_____ А.Б. БОЛАТОВ

ТЕХНАДЗОР:
Инж. технадзор ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"
_____ Н.Т. БЕКТІЛЕУОВ

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела строительства ГУ "Управление строительства Атырауской области"
_____ Н.К. САКПАРОВ

Заказчик ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"
Наименование строительства и его адрес: 32-225 Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 3000 м3/сут в пос.Макат, Макатского района, Атырауской области

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2018 года

на 06-06-01 Внеплощадочные сети водопровода и канализации

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1	E0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**15252,8**	**6,48**	**6,48**	**98830**	**98830**	**31124**	**0**	**0**
		м3		**0**	**2,1**	**0**	**32087**	**97**	**0,01**	**123**
2	E0101-130-1	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу,25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**5879,07**	**14,01**	**14,01**	**82340**	**82340**	**27345**	**0**	**0**
		м3		**0**	**4,8**	**0**	**28190**	**97**	**0,02**	**92**
3	E0101-130-7	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу,массой 25 т, при толщине слоя 25 см**	**5879,07**	**1,39**	**1,39**	**8190**	**8190**	**2391**	**0**	**0**
		м3		**0**	**0,42**	**0**	**2465**	**97**	**0**	**8**
4	E0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**711,18**	**134,1**	**0**	**95369**	**0**	**107767**	**0,97**	**691**
		м3		**134,1**	**0**	**95369**	**0**	**113**	**0**	**0**
5	E0101-27-2#т.ч. п-3.70 К=0,85	**Распланировка лишнего грунта**	**568,67**	**5,51**	**5,51**	**3132**	**3132**	**986**	**0**	**0**
		м3		**0**	**1,79**	**0**	**1017**	**97**	**0,01**	**4**
		Итого по разделу: Земляные работы				**287860**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой В1								
6	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.150 мм	0,0483	78245	36133,62	3779	1745	3231	247	12
		км		41850	9612,9	2021	464	130	37,3	2
7	Е0122-11-10 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.400 мм	0,012	164866,67	87601,64	1978	1051	1545	444	5
		км		75702	23316,58	908	280	130	91,61	1
8	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов	5	300,57	225,64	1503	1128	835	0,41	2
		шт		69,53	58,98	348	295	130	0,23	1
9	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	3	530		1590				
		шт								
10	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	0,0483	6469,41	5158,75	312	249	131	6,3	0
		км		1310,66	724,68	63	35	133	4,2	0
11	С11011-333	Сигнальная лента,ширина 200 мм	0,0483	214000		10336				
		1000м								
		Итого по разделу: Водопровод хозяйственно-питьевой В1				19499				
		Раздел: Узел учета воды								
12	Е0116-26-4	Установка счетчиков /водомеров/диам.до 100 мм	1	2041,1	68,6	2041	69	469	1,98	2
		1счетчик		342	24,75	342	25	128	0,13	0
13	С131102-13 Изм. и доп. вып. 24прим	Счетчики (водомеры) холодной воды турбинные ВСХН-100	1	16610		16610				
		шт.								
14	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек иликлапанов обратных диам.150 мм	4	585,99	36,99	2344	148	1720	1,93	8
		шт		317,25	13,5	1269	54	130	0,07	0
15	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	6	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2
		шт		69,53	58,98	417	354	130	0,23	1
16	Е0118-21-9	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 150 мм	1	14133,41	284,03	14133	284	1175	4,99	5
		1фильтр		811,13	106,6	811	107	128	0,52	1
17	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.100 мм	0,5	1240,75	20,8	620	10	89	0,72	0
		м		130,5	7,79	65	4	128	0,04	0
18	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам.до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	0
		Итого по разделу: Узел учета воды				**38026**				
		Раздел: Колодец ПГ-19								
19	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	0
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	0
20	E0122-34-2	Установка тройников	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
		шт		102,38	86,87	102	87	130	0,33	0
21	E0122-36-3	Установка стальных задвижек иликлапанов обратных диам.150 мм	1	991,58	375,08	992	375	702	2,46	2
		шт		398,25	141,75	398	142	130	0,69	1
22	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
		Итого по разделу: Колодец ПГ-19				**2634**				
		Раздел: Напорная хоз-бытовая канализация К1Н и безнапорная канализация К1								
23	E0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.560 мм	2	4618,68	559,8	9237	1120	3458	7,99	16
		футляр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	0
24	E0125-121-6	Гидравлическое испытание давлением до 10 МПа /100 кгс/см2/ трубопровода диаметром до 300 мм -существующие трубопроводы	7,072	186039,26	138160,38	1315670	977070	423690	118	834
		км		22275	27650,82	157529	195547	120	111	785
		Итого по разделу: Напорная хоз-бытовая канализация К1Н и безнапорная канализация К1				**1324907**				
25	E0122-11-12 Изм. и доп.вып.15	Укладка футляров из полиэтиленовых труб диам.600 мм	0,012	262087,64	147580,6	3145	1771	2397	669	8
		км		114064,5	39588,94	1369	475	130	155,26	2
26	E0122-11-11 Изм. и доп.вып.15	Укладка футляров из полиэтиленовых труб диам.500 мм	0,188	202269,88	103921,15	38027	19537	30758	575	108
		км		98037,5	27815,01	18431	5229	130	108,82	20
27	C130804-1019 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 560X50,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	23,433	20448		479165				
		м								
28	C130804-1020 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 630X57,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	12	25804		309648				
		м								
29	C130804-959 Изм. и доп. вып. 29	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 500X29,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	54	9922		535788				
		м								
		Итого по разделу				**1 365 773**				
		ИТОГО:				**3 038 698**	**1 199 680**			**1 701**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						282 617	267 128			1 043
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				131				
		На общестроительные работы				639 867				
		На сантехнические работы				2 078				
		Всего накладных расходов:				642 076				
		Итого с накладными				3 680 774				
		- заработная плата				96 311				
		- трудоемкость				321				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУММНЗ				220 847				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3 901 621				
		Итого с временными, 4,3 %				4 069 391				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %				4 164 615				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4 180 893				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4 221 587				
		ИТОГО:				4 221 587				
		Сметная заработная плата				646 056				
		Нормативная трудоемкость				3 065				
		Итого в текущих ценах, к = 3,10323				13 100 538				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				262 011				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				13 362 549				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 603 506				
		Итого с НДС				14 966 055				
		Всего:				14 966 055				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя управления ГУ "Управление строительства Атырауской
_____ М.Ж. ЖАНТУРЕЕВ

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"
_____ А.Б. БОЛАТОВ

ТЕХНАДЗОР:
Инж. технадзор ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"
_____ Н.Т. БЕКТІЛЕУОВ

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела строительства ГУ "Управление строительства Атырауской области"
_____ Н.К. САКПАРОВ

Заказчик ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"
Наименование строительства и его адрес: 32-225 Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 3000 м3/сут в пос. Макат, Макатского района, Атырауской области

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2018 года

на 07-01-01 Генплан

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Вертикальная планировка								
1	Е0101-24-6	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м избыточный грунт от устройства фундаментов**	5096,472	6,01	6,01	30612	30612	10302	0	0
		м3		0	2,08	0	10620	97	0,01	35
2	Е0101-24-10	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	20385,888	7,91	7,91	161260	161260	50785	0	0
		м3		0	2,57	0	52356	97	0,01	201
3	Е0101-24-5	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м снятие плодородного слоя почвы для озеленения**	798,4	4,85	4,85	3873	3873	1303	0	0
		м3		0	1,68	0	1344	97	0,01	4
4	Е0101-24-5	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м насыпь плодородного слоя**	798,4	4,85	4,85	3873	3873	1303	0	0
		м3		0	1,68	0	1344	97	0,01	4
		Итого по разделу: Вертикальная планировка				199618				
		Раздел: Покрытие								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-136-1	Уплотнение грунта оснований	2503,046	4,31	4,31	10796	10796	4422	0	0
		м2		0	1,82	0	4558	97	0,01	18
		Итого по разделу: Покрытие				10 796				
		ИТОГО:				210 414	210 413			0
						0	70 222			262
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				68 115				
		Всего накладных расходов:				68 115				
		Итого с накладными				278 529				
		- заработная плата				10 217				
		- трудоемкость				34				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				16 712				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				295 241				
		Итого с временными, 4,3 %				307 936				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %				315 142				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				316 374				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				319 453				
		ИТОГО:				319 453				
		Сметная заработная плата				80 439				
		Нормативная трудоемкость				296				
		Итого в текущих ценах, к = 3,10323				991 335				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				19 827				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1 011 162				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				121 339				
		Итого с НДС				1 132 501				
		Всего:				1 132 501				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя управления ГУ "Управление строительства Атырауской
_____ М.Ж. ЖАНТУРЕЕВ

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"
_____ А.Б. БОЛАТОВ

ТЕХНАДЗОР:
Инж. технадзор ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"
_____ Н.Т. БЕКТІЛЕУОВ

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела строительства ГУ "Управление строительства Атырауской области"
_____ Н.К. САКПАРОВ