Наименование объекта: Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 3000 м3/сут в пос. Макат, Макатского района, Атырауской области

Полная сметная стоимость	3 734 940 242,88	тенге
Лимит финансирования на 2018 год	704 746 000,00	тенге
Лимит финансирования на 2019 год	3 030 194 242,88	тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с нач.стр-ства	704 746 000,00	в т.ч. НДС	75 508 500,00	тенге
в) за отчетный месяц	198 520 000,00	в т.ч. НДС	21 270 000,00	тенге

Исполнитель: ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

БИН: 940340000858

ИИК: KZ14926010119N674000

БИК: KZKOKZKX

АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

С П Р А В К А № 5

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2018 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источники финансирования		Организационно -правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		38	19.02.2018						

	Наименование и виды	Ед.	Стоимость работ	Аванс (тенге)				ранее заактивированная сумма	стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
				сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 3000 м3/сут в пос.Макат, Макатского района, Атырауской области	тенге	3 734 940 242,88					88 894 000,00	704 746 000,0	198 520 000,00	198 520 000,00

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Управление строительства Атырауской области"

_____ М.Х. АМАНОВ

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

_____ А.Б. БОЛАТОВ

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"
Наименование стройки: "Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 3000 м3/сут в пос.Макат, Макатского района, Атырауской области"
Договор подряда (контракт) № 38 от 19.02.2018 г.

РЕЕСТР № 5
принятых актов выполненных работ за декабрь 2018 г.

№ п/п	Наименование объекта	Общая стоимость по смете	Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС)	Освоено средств	Выполнено за 2018 г.							Процентное отношение (%) с начало строительство (по смете)
					апрель	июль	август	сентябрь	ноябрь	декабрь	январь	
1	2	3	4	5	6	7	8					9
1	**"Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 3000 м3/сут в пос.Макат, Макатского района, Атырауской области"**	**3 772 666 910,00**	**3 734 940 242,88**	**506 226 000,00**	**97 332 000,00**	**250 000 000,00**	**70 000 000,00**	**88 894 000,00**		**198 520 000,00**		**18,68**
	в том числе:											
1	Демонтажные работы	4 908 687,00	4 859 600,13	4 908 687,00	4 908 687,00							**100,00**
2	Приемная камера	8 332 108,04	8 248 786,96	0,00								**0,00**
3	Здание механической очистки	195 043 787,67	193 093 349,89	0,00								**0,00**
4	Распределительная камера	25 318 687,09	25 065 500,23	0,00								**0,00**
5	Интегрированный биологический реактор	764 356 009,92	756 712 450,22	46 647 296,00		**46 647 296,00**						**6,10**
6	Здание третичной доочистки и обеззараживания	134 501 265,44	133 156 252,86	0,00								**0,00**
7	Здание мехобезвоживания ила, воздуходувок и бытовых помещений	321 020 979,47	317 810 769,84	0,00								**0,00**
8	Пруд испаритель (геомембрана)	1 498 756 968,18	1 483 769 399,28	110 876 934,00		79 203 055,00	16 239 356,00	15 434 523,00		198 520 000,00		**20,64**
9	Иловая площадка	119 485 094,08	118 290 243,20	122 457 419,00		61 424 480,00	32 667 854,00	28 365 085,00				**100,00**
10	Технология производства	272 520 789,88	269 795 582,13	0,00		0,00						**0,00**
11	Контрольно-пропускной пункт	12 184 706,82	12 062 859,76	6 560 104,00		3 670 785,00	2 889 319,00					**53,84**
12	Трансформаторная подстанция. Общестроительные работы	7 474 056,00	7 399 315,44	7 474 056,00				7 474 056,00				**100,00**
12а	Трансформаторная подстанция. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.	13 869 120,43	13 730 429,23	12 572 102,00				12 572 102,00				**90,65**
13	Внеплощадочные сети электроснабжение ВЛ	47 580 858,13	47 105 049,57	23 880 417,00	11 437 269,00			12 443 148,00				**50,19**
14	Внутриплощадочные сети электроснабжения	10 082 554,36	9 981 728,82	0,00		0,00						**0,00**
15	Внеплощадочные инженерные сети связи	9 831 266,19	9 732 953,53	0,00		0,00						**0,00**
16	Котельная. Общестроительные работы	24 327 419,99	24 084 145,80	7 072 621,00		6 312 748,00		759 873,00				**29,07**
16а	Котельная. Тепломеханические оборудования			11 845 213,00				11 845 213,00				
17	Противопожарные резервуары	8 888 317,98	8 799 434,80	8 438 540,00		8 438 540,00						**94,94**
18	Внутриплощадочные сети водопровода и канализации	8 989 072,78	8 899 182,06	0,00		0,00						**0,00**
19	Внутриплощадочные сети теплоснабжения	8 258 712,73	8 176 125,60	0,00		0,00						**0,00**
20	Внеплощадочные сети газопровода	2 721 839,42	2 694 621,03	2 104 915,00		0,00	2 104 915,00					**77,33**
21	Внеплощадочные сети водопровода и канализации	113 250 310,35	112 117 807,31	113 191 251,00	80 986 044,00	17 239 152,00	14 966 055,00					**99,95**
22	КНС	38 074 874,26	37 694 125,54	0,00		0,00						**0,00**
23	Резервуар для воды на 150м3	7 909 476,81	7 830 382,04	0,00								**0,00**
24	Генплан. Благоустройство	76 066 884,07	75 306 215,26	11 043 718,00		9 911 217,00	1 132 501,00					**14,52**
25	Автодорога	38 913 062,92	38 523 932,32	17 152 727,00		17 152 727,00						**44,08**
	ИТОГО:	**3 772 666 910,00**	**3 734 940 242,88**	**506 226 000,00**	**97 332 000,00**	**250 000 000,00**	**70 000 000,00**	**88 894 000,00**	**0,00**	**198 520 000,00**		**18,68**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя управления ГУ "Управление строительства Атырауской области"
_____ **М.Ж. ЖАНТУРЕЕВ**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела строительства ГУ "Управление строительства Атырауской области"
_____ **Н.К. САКПАРОВ**

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель групп ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"
_____ **К.Н. ЕРМУХАНОВ**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"
_____ **А.В. БОЛАТОВ**

Заказчик ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

Наименование строительства и его адрес: 32-225 Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 3000 м3/сут в пос.Макат, Макатского района, Атырауской области

А К Т
приемки выполненных работ
за декабрь 2018 года

на 02-07-01 Пруд испаритель

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	54,81	29,64	28,58	1624	1566	561	0,01	0
		м3		0,99	9,56	54	524	97	0,04	2
2	C010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	98,658	76,6		7557				
		т								
3	E0101-73-7	Устройство земляных вал одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 в грунтах 2 группы	101,955	30,16	29,2	3075	2977	914	0,01	1
		м3		0,96	8,28	98	844	97	0,03	3
4	E0142-2-1	Устройство подстилающего и защитного слоев (под геомембрану)	312,7404	51,8	28,28	16200	8844	5917	0,08	24
		м3		11,45	9,81	3581	3068	89	0,03	10
5	C11011-1392 Изм. и доп. вып. 20	Геомембрана /СТО ТОО 50404263-03-2008/,ГМ KGS 1,0	182046,577	268		48788483				
		м2								
		ИТОГО:				48 816 937	13 387			25
						5 244	4 436			15
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				7 392				
		Всего накладных расходов:				7 392				
		Итого с накладными				48 824 329				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- заработная плата				1 109				
		- трудоемкость				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				2 929 460				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				51 753 789				
		Итого с временными, 4,3 %				53 979 202				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %				55 242 315				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				55 458 232				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				55 998 019				
		ИТОГО:				55 998 019				
		Сметная заработная плата				10 789				
		Нормативная трудоемкость				44				
		Итого в текущих ценах, к = 3,10323				173 774 510				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				3 475 490				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				177 250 000				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				21 270 000				
		Итого с НДС				198 520 000				
		Всего:				198 520 000				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя управления ГУ "Управление строительства Атырауской

_____ М.Ж. ЖАНТУРЕЕВ

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Бекболатовтар құрылыс компаниясы"

_____ А.Б. БОЛАТОВ

ТЕХНАДЗОР:

Инж. технадзор ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"

_____ Н.Т. БЕКТІЛЕУОВ

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела строительства ГУ "Управление строительства Атырауской области"

_____ Н.К. САКПАРОВ