Наименование объекта: Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 3000 м3/сут в пос. Макат, Макатского района, Атырауской области

Полная сметная стоимость	3 734 940 242,88	тенге
Лимит финансирования на 2018 год	704 746 000,00	тенге
Лимит финансирования на 2019 год	3 030 194 242,88	тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с нач.стр-ства	1 404 746 000,00	в т.ч. НДС	150 508 500,00	тенге
в) за отчетный месяц	700 000 000,00	в т.ч. НДС	75 000 000,00	тенге

Исполнитель: ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

БИН: 940340000858

ИИК: KZ14926010119N674000

БИК: KZKOKZKX

АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

С П Р А В К А № 6

о стоимости выполненных работ и затрат за февраль месяц 2019 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источники финансирования		Организационно -правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		38	19.02.2018						

	Наименование и виды	Ед.	Стоимость работ	Аванс (тенге)				ранее заактивированная сумма	стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
				сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 3000 м3/сут в пос.Макат, Макатского района, Атырауской области	тенге	3 734 940 242,88					198 520 000,00	700 000 000,0	700 000 000,00	700 000 000,00

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Управление строительства Атырауской области"

_____ М.Х. АМАНОВ

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

_____ А.Б. БОЛАТОВ

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"
Наименование стройки: "Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 3000 м3/сут в пос.Макат, Макатского района, Атырауской области"
Договор подряда (контракт) № 38 от 19.02.2018 г.

РЕЕСТР № 6
принятых актов выполненных работ за февраль 2019 г.

№ п/п	Наименование объекта	Общая стоимость по смете	Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС)	Освоено средств	Выполнено за 2018 г.					2019 год		Процентное отношение (%) с начало строительство (по смете)
					апрель	июль	август	сентябрь	декабрь	февраль	март	
1	2	3	4	5	6	7	8					9
1	**"Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 3000 м3/сут в пос.Макат, Макатского района, Атырауской области"**	**3 772 666 910,00**	**3 734 940 242,88**	**704 746 000,00**	**97 332 000,00**	**250 000 000,00**	**70 000 000,00**	**88 894 000,00**	**198 520 000,00**	**700 000 000,00**		**37,23**
	в том числе:											
1	Демонтажные работы	4 908 687,00	4 859 600,13	4 908 687,00	4 908 687,00							**100,00**
2	Приемная камера	8 332 108,04	8 248 786,96	0,00								**0,00**
3	Здание механической очистки	195 043 787,67	193 093 349,89	0,00								**0,00**
4	Распределительная камера	25 318 687,09	25 065 500,23	0,00								**0,00**
5	Интегрированный биологический реактор	764 356 009,92	756 712 450,22	46 647 296,00		**46 647 296,00**						**6,10**
6	Здание третичной доочистки и обеззараживания	134 501 265,44	133 156 252,86	0,00								**0,00**
7	Здание мехобезвоживания ила, воздуходувок и бытовых помещений	321 020 979,47	317 810 769,84	0,00								**0,00**
8	Пруд испаритель (геомембрана)	1 498 756 968,18	1 483 769 399,28	309 396 934,00		79 203 055,00	16 239 356,00	15 434 523,00	198 520 000,00	700 000 000,00		**67,35**
9	Иловая площадка	119 485 094,08	118 290 243,20	122 457 419,00		61 424 480,00	32 667 854,00	28 365 085,00				**100,00**
10	Технология производства	272 520 789,88	269 795 582,13	0,00		0,00						**0,00**
11	Контрольно-пропускной пункт	12 184 706,82	12 062 859,76	6 560 104,00		3 670 785,00	2 889 319,00					**53,84**
12	Трансформаторная подстанция. Общестроительные работы	7 474 056,00	7 399 315,44	7 474 056,00				7 474 056,00				**100,00**
12а	Трансформаторная подстанция. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.	13 869 120,43	13 730 429,23	12 572 102,00				12 572 102,00				**90,65**
13	Внеплощадочные сети электроснабжение ВЛ	47 580 858,13	47 105 049,57	23 880 417,00	11 437 269,00			12 443 148,00				**50,19**
14	Внутриплощадочные сети электроснабжения	10 082 554,36	9 981 728,82	0,00		0,00						**0,00**
15	Внеплощадочные инженерные сети связи	9 831 266,19	9 732 953,53	0,00		0,00						**0,00**
16	Котельная. Общестроительные работы	24 327 419,99	24 084 145,80	7 072 621,00		6 312 748,00		759 873,00				**29,07**
16а	Котельная. Тепломеханические оборудования			11 845 213,00				11 845 213,00				
17	Противопожарные резервуары	8 888 317,98	8 799 434,80	8 438 540,00		8 438 540,00						**94,94**
18	Внутриплощадочные сети водопровода и канализации	8 989 072,78	8 899 182,06	0,00		0,00						**0,00**
19	Внутриплощадочные сети теплоснабжения	8 258 712,73	8 176 125,60	0,00		0,00						**0,00**
20	Внеплощадочные сети газопровода	2 721 839,42	2 694 621,03	2 104 915,00		0,00	2 104 915,00					**77,33**
21	Внеплощадочные сети водопровода и канализации	113 250 310,35	112 117 807,31	113 191 251,00	80 986 044,00	17 239 152,00	14 966 055,00					**99,95**
22	КНС	38 074 874,26	37 694 125,54	0,00		0,00						**0,00**
23	Резервуар для воды на 150м3	7 909 476,81	7 830 382,04	0,00								**0,00**
24	Генплан. Благоустройство	76 066 884,07	75 306 215,26	11 043 718,00		9 911 217,00	1 132 501,00					**14,52**
25	Автодорога	38 913 062,92	38 523 932,32	17 152 727,00		17 152 727,00						**44,08**
	ИТОГО:	**3 772 666 910,00**	**3 734 940 242,88**	**704 746 000,00**	**97 332 000,00**	**250 000 000,00**	**70 000 000,00**	**88 894 000,00**	**198 520 000,00**	**700 000 000,00**		**37,23**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя управления ГУ "Управление строительства Атырауской области"
_____ **М.Ж. ЖАНТУРЕЕВ**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела строительства ГУ "Управление строительства Атырауской области"
_____ **Н.К. САКПАРОВ**

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель групп ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"
_____ **К.Н. ЕРМУХАНОВ**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"
_____ **А.БЕКБОЛАТОВ**

Заказчик ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"
Наименование строительства и его адрес: 32-225 Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 3000 м3/сут в пос.Макат, Макатского района, Атырауской области

А К Т
приемки выполненных работ
за февраль 2019 года

на 02-07-01 Пруд испаритель

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	**Е0101-17-2**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**73,08**	**29,64**	**28,58**	**2166**	**2088**	**748**	**0,01**	**1**
			м3		**0,99**	**9,56**	**72**	**699**	**97**	**0,04**	**3**
2	2	**С010333-А10-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1**	**131,544**	**76,6**		**10076**				
			т								
3	3	**Е0101-73-7**	**Устройство земляных вал одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 в грунтах 2 группы**	**135,94**	**30,16**	**29,2**	**4100**	**3969**	**1218**	**0,01**	**1**
			м3		**0,96**	**8,28**	**131**	**1125**	**97**	**0,03**	**4**
4	6	**С11011-1392 Изм. и доп. вып. 20**	**Геомембрана /СТО ТОО 50404263-03-2008/,ГМ KGS 1,0**	**642316,485**	**268**		**172140818**				
			м2								
			ИТОГО:				**172 157 160**	**6 057**			**1**
							2 218	**1 824**			**7**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**1 966**				
			Всего накладных расходов:				**1 966**				
			Итого с накладными				**172 159 126**				
			- заработная плата				**295**				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- трудоемкость				**1**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**10 329 548**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**182 488 674**				
			Итого с временными, 4,3 %				**190 335 687**				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %				**194 789 542**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**195 550 885**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**197 454 242**				
			ИТОГО:				**197 454 242**				
			Сметная заработная плата				**4 337**				
			Нормативная трудоемкость				**9**				
			Итого в текущих ценах, к = 3,10323				**612 745 098,04**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**12 254 901,96**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**625 000 000,00**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**75 000 000,00**				
			Итого с НДС				**700 000 000,00**				
			Всего:				**700 000 000,00**				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя управления ГУ "Управление строительства Атырауской области"

_____ М.Ж. ЖАНТУРЕЕВ

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Бекболатұлы жол курылыс компаниясы"

_____ А.Б. БОЛАТОВ

ТЕХНАДЗОР:

Инж. технадзор ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"

_____ Н.Т. БЕКТІЛЕУОВ

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела строительства ГУ "Управление строительства Атырауской области"

_____ Н.К. САКПАРОВ