2 экз

**Наименование объекта: Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 3000 м3/сут в пос. Макат, Макатского района, Атырауской области**

| | | |
|---|---|---|
| Полная сметная стоимость | 3 734 940 242,88 | тенге |
| Лимит финансирования на 2018 год | 704 746 000,00 | тенге |
| Лимит финансирования на 2019 год | 3 030 194 242,88 | тенге |

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| а) с нач.стр-ства | 2 397 346 000,00 | в т.ч. НДС | 256 858 500,00 | тенге |
| | | | | |
| в) за отчетный месяц | 700 000 000,00 | в т.ч. НДС | 75 000 000,00 | тенге |

**Исполнитель: ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"**

БИН: 940340000858

ИИК: KZ14926010119N674000

БИК: KZKOKZKX

АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

**С П Р А В К А № 8**

**о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2019 года**

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Дополнительное соглашение | | Источники финансирования | | Организационно -правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 38 | 19.02.2018 | | | | | | |

| | Наименование и виды | Ед. | Стоимость работ | Аванс (тенге) | | | | ранее заактивированная сумма | стоимость выполненных работ с начала года | Стоимость выполненных работ за текущий месяц | Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | сумма аванса | Сумма погашения до текущего месяца | Сумма погашения за текущий месяц | остаток | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 3000 м3/сут в пос.Макат, Макатского района, Атырауской области | тенге | 3 734 940 242,88 | | | | | 292 600 000,00 | 1 692 600 000,0 | 700 000 000,00 | 700 000 000,00 |

**ЗАКАЗЧИК:**

Руководитель ГУ "Управление строительства Атырауской области"

_____ М.Х. АМАНОВ

**ПОДРЯДЧИК:**

Директор ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

_____ А.Б. БОЛАТОВ

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"
Наименование стройки: "Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 3000 м3/сут в пос.Макат, Макатского района, Атырауской области"
Договор подряда (контракт) № 38 от 19.02.2018 г.

**РЕЕСТР № 8**

**принятых актов выполненных работ за апрель 2019 г.**

Нургалиев А.С.

| № п/п | Наименование объекта | Общая стоимость по смете | Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС) | Освоено средств | Выполнено за 2018 г. | | | | | 2019 год | | | Процентное отношение (%) с начало строительство (по смете) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | апрель | июль | август | сентябрь | декабрь | февраль | март | апрель | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | **"Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 3000 м3/сут в пос.Макат, Макатского района, Атырауской области"** | **3 772 666 910,00** | **3 734 940 242,88** | **2 397 346 000,00** | **97 332 000,00** | **250 000 000,00** | **70 000 000,00** | **88 894 000,00** | **198 520 000,00** | **700 000 000,00** | **292 600 000,00** | **700 000 000,00** | **63,55** |
| | **в том числе:** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Демонтажные работы | 4 908 687,00 | 4 859 600,13 | 4 908 687,00 | 4 908 687,00 | | | | | | | | **100,00** |
| 2 | Приемная камера | 8 332 108,04 | 8 248 786,96 | 0,00 | | | | | | | | | **0,00** |
| 3 | Здание механической очистки | 195 043 787,67 | 193 093 349,89 | 0,00 | | | | | | | | | **0,00** |
| 4 | Распределительная камера | 25 318 687,09 | 25 065 500,23 | 0,00 | | | | | | | | | **0,00** |
| 5 | Интегрированный биологический реактор | 764 356 009,92 | 756 712 450,22 | 46 647 296,00 | | **46 647 296,00** | | | | | | | **6,10** |
| 6 | Здание третичной доочистки и обеззараживания | 134 501 265,44 | 133 156 252,86 | 0,00 | | | | | | | | | **0,00** |
| 7 | Здание мехобезвоживания ила, воздуходувок и бытовых помещений | 321 020 979,47 | 317 810 769,84 | 0,00 | | | | | | | | | **0,00** |
| 8 | Пруд испаритель (геомембрана) | 1 498 756 968,18 | 1 483 769 399,28 | 1 301 996 934,00 | | 79 203 055,00 | 16 239 356,00 | 15 434 523,00 | 198 520 000,00 | 700 000 000,00 | 292 600 000,00 | | **86,87** |
| 9 | Иловая площадка | 119 485 094,08 | 118 290 243,20 | 122 457 419,00 | | 61 424 480,00 | 32 667 854,00 | 28 365 085,00 | | | | | **100,00** |
| 10 | Технология производства | 272 520 789,88 | 269 795 582,13 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | **0,00** |
| 11 | Контрольно-пропускной пункт | 12 184 706,82 | 12 062 859,76 | 6 560 104,00 | | 3 670 785,00 | 2 889 319,00 | | | | | | **53,84** |
| 12 | Трансформаторная подстанция. Общестроительные работы | 7 474 056,00 | 7 399 315,44 | 7 474 056,00 | | | | 7 474 056,00 | | | | | **100,00** |
| 12а | Трансформаторная подстанция. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | 13 869 120,43 | 13 730 429,23 | 12 572 102,00 | | | | 12 572 102,00 | | | | | **90,65** |
| 13 | Внеплощадочные сети электроснабжение ВЛ | 47 580 858,13 | 47 105 049,57 | 23 880 417,00 | 11 437 269,00 | | | 12 443 148,00 | | | | | **50,19** |
| 14 | Внутриплощадочные сети электроснабжения | 10 082 554,36 | 9 981 728,82 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | **0,00** |
| 15 | Внеплощадочные инженерные сети связи | 9 831 266,19 | 9 732 953,53 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | **0,00** |
| 16 | Котельная. Общестроительные работы | 24 327 419,99 | 24 084 145,80 | 7 072 621,00 | | 6 312 748,00 | | 759 873,00 | | | | | **29,07** |
| 16а | Котельная. Тепломеханические оборудования | | | 11 845 213,00 | | | | 11 845 213,00 | | | | | |
| 17 | Противопожарные резервуары | 8 888 317,98 | 8 799 434,80 | 8 438 540,00 | | 8 438 540,00 | | | | | | | **94,94** |
| 18 | Внутриплощадочные сети водопровода и канализации | 8 989 072,78 | 8 899 182,06 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | **0,00** |
| 19 | Внутриплощадочные сети теплоснабжения | 8 258 712,73 | 8 176 125,60 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | **0,00** |
| 20 | Внеплощадочные сети газопровода | 2 721 839,42 | 2 694 621,03 | 2 104 915,00 | | 0,00 | 2 104 915,00 | | | | | | **77,33** |
| 21 | Внеплощадочные сети водопровода и канализации | 113 250 310,35 | 112 117 807,31 | 113 191 251,00 | 80 986 044,00 | 17 239 152,00 | 14 966 055,00 | | | | | | **99,95** |
| 22 | КНС | 38 074 874,26 | 37 694 125,54 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | **0,00** |
| 23 | Резервуар для воды на 150м3 | 7 909 476,81 | 7 830 382,04 | 0,00 | | | | | | | | | **0,00** |
| 24 | Генплан. Благоустройство | 76 066 884,07 | 75 306 215,26 | 11 043 718,00 | | 9 911 217,00 | 1 132 501,00 | | | | | | **14,52** |
| 25 | Автодорога | 38 913 062,92 | 38 523 932,32 | 17 152 727,00 | | 17 152 727,00 | | | | | | | **44,08** |
| | **ИТОГО:** | **3 772 666 910,00** | **3 734 940 242,88** | **1 697 346 000,00** | **97 332 000,00** | **250 000 000,00** | **70 000 000,00** | **88 894 000,00** | **198 520 000,00** | **700 000 000,00** | **292 600 000,00** | **700 000 000,00** | **63,55** |

**ЗАКАЗЧИК:**

**Руководитель отдела строительства ГУ "Управление строительства Атырауской области"**

_____ **Н.К. САКПАРОВ**

**ТЕХНАДЗОР:**

**Руководитель групп ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"**

_____ **К.Н. ЕРМУХАНОВ**

**ПОДРЯДЧИК:**

**Директор ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"**

_____ **А.Б. БОЛАТОВ**

Заказчик ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"
Наименование строительства и его адрес: 32-225 Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 3000 м3/сут в пос.Макат, Макатского района, Атырауской области

# А К Т
## приемки выполненных работ
за апрель 2019 года

на 02-01-01 КНС подачи и камера задвижки. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | **Раздел: Днища** | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е0106-11-10 | **Армирование подстилающих слоев и набетонок** | 0,5011 | 5239,08 | 327,33 | 2625 | 164 | 1060 | 11,6 | 6 |
| | | | 1т | | 1890 | 123,75 | 947 | 62 | 105 | 0,6 | 0 |
| 2 | 2 | С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм** | 0,2846 | 61300 | | 17446 | | | | |
| | | | т | | | | | | | | |
| 3 | 3 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм** | 0,209 | 65900 | | 13773 | | | | |
| | | | т | | | | | | | | |
| 4 | 4 | С12041-5 Изм. и доп. вып. 27 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014** | 0,0075 | 53577 | | 402 | | | | |
| | | | т | | | | | | | | |
| 5 | 5 | Е0106-1-1 | **Устройство бетонной подготовки** | 8,8 | 10384,09 | 66,01 | 91380 | 581 | 2039 | 1,35 | 12 |
| | | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 1723 | 219 | 105 | 0,12 | 1 |
| 6 | 6 | Е0108-3-2 | **Устройство щебеночного основания под фундаменты** | 4,4 | 2265,77 | 100,89 | 9969 | 444 | 841 | 0,85 | 4 |
| | | | м3 | | 123,75 | 38,25 | 545 | 168 | 118 | 0,18 | 1 |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | Е0113-49-1 | Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой "Битуминоль Н-2" | 4,4 | 5652,57 | 462,96 | 24871 | 2037 | 8349 | 11 | 48 |
| | | | м3 | | 1935 | 173,25 | 8514 | 762 | 90 | 0,85 | 4 |
| | | | Итого по разделу: Днища | | | | 160467 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: Стена | | | | | | | | |
| 8 | 8 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1,9277 | 5239,08 | 327,33 | 10099 | 631 | 4076 | 11,6 | 22 |
| | | | 1т | | 1890 | 123,75 | 3643 | 239 | 105 | 0,6 | 1 |
| 9 | 9 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 1,9 | 65900 | | 125210 | | | | |
| | | | т | | | | | | | | |
| 10 | 10 | С12041-5 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0277 | 53577 | | 1484 | | | | |
| | | | т | | | | | | | | |
| 11 | 11 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 30,5 | 10384,09 | 66,01 | 316715 | 2013 | 7067 | 1,35 | 41 |
| | | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 5970 | 760 | 105 | 0,12 | 4 |
| | | | Итого по разделу: Стена | | | | 453508 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: Перекрытие П6 | | | | | | | | |
| 12 | 12 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,5973 | 5239,08 | 327,33 | 3129 | 196 | 1263 | 11,6 | 7 |
| | | | 1т | | 1890 | 123,75 | 1129 | 74 | 105 | 0,6 | 0 |
| 13 | 13 | С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 0,3341 | 61300 | | 20480 | | | | |
| | | | т | | | | | | | | |
| 14 | 14 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,2452 | 65900 | | 16159 | | | | |
| | | | т | | | | | | | | |
| 15 | 15 | С12041-5 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | 0,018 | 53577 | | 964 | | | | |
| | | | т | | | | | | | | |
| 16 | 16 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 7,9 | 10384,09 | 66,01 | 82034 | 521 | 1831 | 1,35 | 11 |
| | | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 1546 | 197 | 105 | 0,12 | 1 |
| | | | Итого по разделу: Перекрытие П6 | | | | 122 767,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 736 740,00 | 6 588,00 | | | 151,00 |
| | | | | | | | 24 016,00 | 2 481,00 | | | 12,00 |
| | | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | | На общестроительные работы | | | | 26 525,00 | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 26 525,00 | | | | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого с накладными** | | | | **763 265,00** | | | | |
| | | | **- заработная плата** | | | | **3 979,00** | | | | |
| | | | **- трудоемкость** | | | | **13,00** | | | | |
| | | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты :** | | | | | | | | |
| | | | **СУМННЗ** | | | | **45 796,00** | | | | |
| | | | **Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами** | | | | **809 061,00** | | | | |
| | | | **Итого с временными, 4,3 %** | | | | **843 851,00** | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %** | | | | **863 597,00** | | | | |
| | | | **Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %** | | | | **866 972,00** | | | | |
| | | | **Итого с затратами на выслугу лет, 1 %** | | | | **875 411,00** | | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **875 411,00** | | | | |
| | | | **Сметная заработная плата** | | | | **30 476,00** | | | | |
| | | | **Нормативная трудоемкость** | | | | **176,00** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах, к = 3,10323** | | | | **2 716 602,00** | | | | |
| | | | **Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %** | | | | **54 332,00** | | | | |
| | | | **Всего с налогами, сборами, обязательными платежами** | | | | **2 770 934,00** | | | | |
| | | | **Налог на добавленную стоимость, 12 %** | | | | **332 512,00** | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | **3 103 446,00** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **Всего:** | | | | **3 103 446,00** | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**

**Руководитель отдела строительства ГУ "Управление строительства Атырауской области"**

_____ **Н.К. САКПАРОВ**

**ТЕХНАДЗОР:**

**Руководитель групп ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"**

_____ **К.Н. ЕРМУХАНОВ**

**ПОДРЯДЧИК:**

**Директор ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"**

_____ **А.Б. БОЛАТОВ**

Заказчик ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

Наименование строительства и его адрес: 32-225 Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 3000 м3/сут в пос.Макат, Макатского района, Атырауской области

# А К Т
## приемки выполненных работ

за апрель 2019 года

на 02-02-01 Усреднительная емкость. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | **Раздел: Ригель** | | | | | | | | |
| 1 | 1 | **Е0106-11-10** | **Армирование подстилающих слоев и набетонок** | **9,39856** | **5239,08** | **327,33** | **49240** | **3076** | **19873** | **11,6** | **109** |
| | | | **1т** | | **1890** | **123,75** | **17763** | **1163** | **105** | **0,6** | **6** |
| 2 | 2 | **С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм** | **5,856** | **61200** | | **358409** | | | | |
| | | | **т** | | | | | | | | |
| 3 | 3 | **С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм** | **3,291** | **65900** | | **216905** | | | | |
| | | | **т** | | | | | | | | |
| 4 | 4 | **С12041-24 Изм. и доп. вып. 27** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014** | **0,0171** | **52241** | | **891** | | | | |
| | | | **т** | | | | | | | | |
| 5 | 5 | **С12041-26 Изм. и доп. вып. 27** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014** | **0,0544** | **52154** | | **2837** | | | | |
| | | | **т** | | | | | | | | |
| 6 | 6 | **С12041-5 Изм. и доп. вып. 27** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014** | **0,1793** | **53577** | | **9607** | | | | |
| | | | **т** | | | | | | | | |
| 7 | 7 | **Е0106-1-1** | **Устройство бетонной подготовки** | **141,52** | **10914,49** | **66,01** | **1544619** | **9342** | **32792** | **1,35** | **191** |
| | | | **м3** | | **195,75** | **24,93** | **27703** | **3528** | **105** | **0,12** | **17** |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 11,46458 | 5239,08 | 327,33 | 60064 | 3753 | 24241 | 11,6 | 133 |
| | | | 1т | | 1890 | 123,75 | 21668 | 1419 | 105 | 0,6 | 7 |
| 9 | 9 | С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 10,458 | 61300 | | 641104 | | | | |
| | | | т | | | | | | | | |
| 10 | 10 | С12041-5 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | 0,7819 | 53577 | | 41892 | | | | |
| | | | т | | | | | | | | |
| 11 | 11 | С12041-25 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 | 0,2242 | 51575 | | 11564 | | | | |
| | | | т | | | | | | | | |
| 12 | 12 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 165 | 10914,49 | 66,01 | 1800891 | 10892 | 38233 | 1,35 | 223 |
| | | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 32299 | 4113 | 105 | 0,12 | 20 |
| 13 | 13 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 9,27331 | 5239,08 | 327,33 | 48584 | 3035 | 19608 | 11,6 | 108 |
| | | | 1т | | 1890 | 123,75 | 17527 | 1148 | 105 | 0,6 | 6 |
| 14 | 14 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 5,856 | 61200 | | 358409 | | | | |
| | | | т | | | | | | | | |
| 15 | 15 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 3,291 | 65900 | | 216905 | | | | |
| | | | т | | | | | | | | |
| 16 | 16 | С12041-5 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1255 | 53577 | | 6725 | | | | |
| | | | т | | | | | | | | |
| 17 | 17 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 67,4 | 10914,49 | 66,01 | 735637 | 4449 | 15618 | 1,35 | 91 |
| | | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 13194 | 1680 | 105 | 0,12 | 8 |
| 18 | 18 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 126,63 | 10914,49 | 66,01 | 1382102 | 8359 | 29342 | 1,35 | 171 |
| | | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 24788 | 3157 | 105 | 0,12 | 15 |
| 19 | 19 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,9116 | 5239,08 | 327,33 | 4776 | 298 | 1928 | 11,6 | 11 |
| | | | 1т | | 1890 | 123,75 | 1723 | 113 | 105 | 0,6 | 1 |
| 20 | 20 | С12041-4 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | 0,9116 | 53577 | | 48841 | | | | |
| | | | т | | | | | | | | |
| 21 | 21 | Е0111-4-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой | 1200 | 323,65 | 18,42 | 388379 | 22104 | 137061 | 0,42 | 499 |
| | | | м2 | | 85,95 | 6,91 | 103140 | 8292 | 123 | 0,03 | 40 |
| 22 | 22 | Е0111-4-2 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой | 1200 | 215,39 | 9,05 | 258466 | 10860 | 80073 | 0,25 | 301 |
| | | | м2 | | 50,85 | 3,4 | 61020 | 4080 | 123 | 0,02 | 20 |
| 23 | 23 | Е0108-3-2 | Устройство щебеночного основания под фундаменты | 35,45 | 2265,77 | 100,89 | 80322 | 3577 | 6777 | 0,85 | 30 |
| | | | м3 | | 123,75 | 38,25 | 4387 | 1356 | 118 | 0,18 | 6 |
| 24 | 24 | Е0113-49-1 | Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой "Битуминоль Н-2" | 35,45 | 5652,57 | 462,96 | 200384 | 16412 | 67264 | 11 | 390 |
| | | | м3 | | 1935 | 173,25 | 68596 | 6142 | 90 | 0,85 | 30 |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого по разделу: Ригель** | | | | **8467551** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: Колонна К-1 (4шт)** | | | | | | | | |
| **25** | **25** | **Е0106-15-1** | **Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке** | **4** | **17316,56** | **4467,45** | **69266** | **17870** | **13790** | **12,43** | **50** |
| | | | **м3** | | **2074,5** | **1208,95** | **8298** | **4836** | **105** | **4,63** | **19** |
| **26** | **26** | **С12041-27 Изм. и доп. вып. 27** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014** | **0,205** | **52235** | | **10710** | | | | |
| | | | **т** | | | | | | | | |
| **27** | **27** | **С12041-26 Изм. и доп. вып. 27** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014** | **0,1376** | **52154** | | **7176** | | | | |
| | | | **т** | | | | | | | | |
| **28** | **28** | **С12041-5 Изм. и доп. вып. 27** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014** | **0,0618** | **53577** | | **3311** | | | | |
| | | | **т** | | | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу: Колонна К-1 (4шт)** | | | | **90464** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: Ригель Р-1 (2шт)** | | | | | | | | |
| **29** | **29** | **Е0106-21-1** | **Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке** | **1,7** | **16538,26** | **3768,94** | **28115** | **6407** | **5463** | **12,53** | **21** |
| | | | **м3** | | **2040,75** | **1019,84** | **3469** | **1734** | **105** | **3,9** | **7** |
| **30** | **30** | **С12041-25 Изм. и доп. вып. 27** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014** | **0,051** | **51575** | | **2631** | | | | |
| | | | **т** | | | | | | | | |
| **31** | **31** | **С12041-26 Изм. и доп. вып. 27** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014** | **0,1265** | **52154** | | **6596** | | | | |
| | | | **т** | | | | | | | | |
| **32** | **32** | **С12041-5 Изм. и доп. вып. 27** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014** | **0,0624** | **53577** | | **3343** | | | | |
| | | | **т** | | | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу: Ригель Р-1 (2шт)** | | | | **40686** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: Стремянка Ст-1** | | | | | | | | |
| **33** | **33** | **Е0109-29-1** | **Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением** | **0,0439** | **13686,56** | **5475,87** | **601** | **240** | **260** | **28,9** | **1** |
| | | | **т** | | **5040** | **1552,87** | **221** | **68** | **90** | **5,46** | **0** |
| **34** | **34** | **С130806-60 Изм. и доп. вып. 24** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 1,6 мм ГОСТ 10705-80** | **13,6** | **146** | | **1986** | | | | |
| | | | **м** | | | | | | | | |
| **35** | **35** | **С12041-9 Изм. и доп. вып. 27** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014** | **0,0143** | **49195** | | **701** | | | | |
| | | | **т** | | | | | | | | |
| **36** | **36** | **С11011-4472 Изм. и доп. вып. 26** | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)** | **0,0033** | **57246** | | **188** | | | | |
| | | | **т** | | | | | | | | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 37 | С11041-81 Изм. и доп. вып. 26 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 100 мм, толщиной 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006) | 0,0057 | 68385 | | 388 | | | | |
| | | | т | | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: Стремянка Ст-1 | | | | 3863 | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 8 602 565,00 | 120 675,00 | | | 2 329,00 |
| | | | | | | | 405 796,00 | 42 829,00 | | | 202,00 |
| | | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | | На общестроительные работы | | | | 492 062,00 | | | | |
| | | | На металломонтажные работы | | | | 260,00 | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 492 322,00 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 9 094 887,00 | | | | |
| | | | - заработная плата | | | | 73 848,00 | | | | |
| | | | - трудоемкость | | | | 246,00 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | | СУМННЗ | | | | 545 693,00 | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 9 640 580,00 | | | | |
| | | | Итого с временными, 4,3 % | | | | 10 055 125,00 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 2,34 % | | | | 10 290 415,00 | | | | |
| | | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 10 330 636,00 | | | | |
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 10 431 187,00 | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 10 431 187,00 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | | | | 522 473,00 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | | | | 2 777,00 | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах, к = 3,10323 | | | | 32 370 372,00 | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 647 407,00 | | | | |
| | | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 33 017 779,00 | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 3 962 133,00 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | 36 979 912,00 | | | | |
| | | | Всего: | | | | 36 979 912,00 | | | | |

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела строительства ГУ "Управление строительства Атырауской области"

_____ Н.К. САКПАРОВ

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

_____ А.Б. БОЛАТОВ

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель групп ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"

_____ К.Н. ЕРМУХАНОВ

Заказчик ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

Наименование строительства и его адрес: 32-225 Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 3000 м3/сут в пос.Макат, Макатского района, Атырауской области

# А К Т
## приемки выполненных работ

за апрель 2019 года

на 02-05-01 Комплекс биологической очистки. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | **Раздел: Фундамент под блок биологической очистки** | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 502,2 | 10914,49 | 66,01 | 5481257 | 33150 | 116367 | 1,35 | 678 |
| | | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 98306 | 12520 | 105 | 0,12 | 61 |
| 2 | 2 | Е0108-3-2 | Устройство щебеночного основания под фундаменты | 84,9 | 2265,77 | 100,89 | 192364 | 8566 | 16229 | 0,85 | 72 |
| | | | м3 | | 123,75 | 38,25 | 10506 | 3247 | 118 | 0,18 | 15 |
| 3 | 3 | Е0113-49-1 | Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой "Битуминоль Н-2" | 84,9 | 5652,57 | 462,96 | 479904 | 39305 | 161091 | 11 | 934 |
| | | | м3 | | 1935 | 173,25 | 164282 | 14709 | 90 | 0,85 | 72 |
| 4 | 4 | Е0111-4-5 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | 69,6 | 121,68 | 9,38 | 8469 | 653 | 4481 | 0,24 | 17 |
| | | | м2 | | 48,83 | 3,51 | 3399 | 244 | 123 | 0,02 | 1 |
| 5 | 5 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 35,2966 | 5239,08 | 327,33 | 184922 | 11554 | 74632 | 11,6 | 409 |
| | | | 1т | | 1890 | 123,75 | 66711 | 4368 | 105 | 0,6 | 21 |
| 6 | 6 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014 | 20,632 | 52235 | | 1077713 | | | | |
| | | | т | | | | | | | | |
| 7 | 7 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 | 13,198 | 52154 | | 688328 | | | | |
| | | | т | | | | | | | | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | С12041-5 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | 1,467 | 53577 | | 78576 | | | | |
| | | | т | | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: Фундамент под блок биологической очистки | | | | 8191532 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: Двутавры | | | | | | | | |
| 9 | 9 | Е0109-17-13 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 50 м | 25,3415 | 8647,73 | 5544,67 | 219146 | 140510 | 91151 | 17,03 | 432 |
| | | | т | | 3090,95 | 905,63 | 78329 | 22950 | 90 | 2,65 | 67 |
| 10 | 10 | С11011-4763 Изм. и доп. вып. 26 | Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная № 20Ш1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83) | 2,387 | 100414 | | 239668 | | | | |
| | | | т | | | | | | | | |
| 11 | 11 | С11011-4732 Изм. и доп. вып. 26 | Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83) | 22,131 | 91221 | | 2018830 | | | | |
| | | | т | | | | | | | | |
| 12 | 12 | С11011-4478 Изм. и доп. вып. 26 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) | 0,8235 | 58235 | | 47957 | | | | |
| | | | т | | | | | | | | |
| 13 | 13 | С11041-81 Изм. и доп. вып. 26 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 100 мм, толщиной 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006) | 0,0027 | 68385 | | 185 | | | | |
| | | | т | | | | | | | | |
| 14 | 14 | С11011-54 | Болты высокопрочные, номинальный диаметр резьбы 3 мм, длина 16 мм, из стали 30ХГСА, 16ХСН | 0,0978 | 319700 | | 31267 | | | | |
| | | | т | | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: Двутавры | | | | 2557053 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 10 748 586,00 | 233 737,00 | | | 2 542,00 |
| | | | | | | | 421 533,00 | 58 038,00 | | | 238,00 |
| | | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | | На общестроительные работы | | | | 372 801,00 | | | | |
| | | | На металломонтажные работы | | | | 91 151,00 | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 463 952,00 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 11 212 538,00 | | | | |
| | | | - заработная плата | | | | 69 593,00 | | | | |
| | | | - трудоемкость | | | | 232,00 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | | СУМННЗ | | | | 672 752,00 | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 11 885 290,00 | | | | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого с временными, 4,3 %** | | | | **12 396 357,00** | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %** | | | | **12 686 432,00** | | | | |
| | | | **Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %** | | | | **12 736 017,00** | | | | |
| | | | **Итого с затратами на выслугу лет, 1 %** | | | | **12 859 981,00** | | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **12 859 981,00** | | | | |
| | | | **Сметная заработная плата** | | | | **549 164,00** | | | | |
| | | | **Нормативная трудоемкость** | | | | **3 012,00** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах, к = 3,10323** | | | | **39 907 479,00** | | | | |
| | | | **Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %** | | | | **798 150,00** | | | | |
| | | | **Всего с налогами, сборами, обязательными платежами** | | | | **40 705 629,00** | | | | |
| | | | **Налог на добавленную стоимость, 12 %** | | | | **4 884 675,00** | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | **45 590 304,00** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **Всего:** | | | | **45 590 304,00** | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Руководитель отдела строительства ГУ "Управление строительства Атырауской области"**

**_____Н.К. САКПАРОВ**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Директор ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"**

**_____А.Б. БОЛАТОВ**

**ТЕХНАДЗОР:**
**Руководитель групп ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"**

**_____ К.Н. ЕРМУХАНОВ**

Заказчик ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"
Наименование строительства и его адрес: 32-225 Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 3000 м3/сут в пос.Макат, Макатского района, Атырауской области

# А К Т
## приемки выполненных работ
за апрель 2019 года

на 02-04-01 Производственное здание. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | **Раздел: Фундаменты ФМ-1, ФМ-2** | | | | | | | | |
| 1 | 1 | E0106-1-20 | **Устройство ленточных фундаментов бетонных** | 94,15 | 11837,49 | 311,32 | 1114500 | 29311 | 55223 | 2,82 | 266 |
| | | | м3 | | 441 | 117,61 | 41520 | 11073 | 105 | 0,57 | 54 |
| 2 | 2 | E0106-1-20 | **Устройство ленточных фундаментов бетонных** | 5,95 | 11837,49 | 311,32 | 70433 | 1852 | 3490 | 2,82 | 17 |
| | | | м3 | | 441 | 117,61 | 2624 | 700 | 105 | 0,57 | 3 |
| 3 | 3 | E0106-1-1 | **Устройство бетонной подготовки** | 7,1 | 10914,49 | 66,01 | 77493 | 469 | 1645 | 1,35 | 10 |
| | | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 1390 | 177 | 105 | 0,12 | 1 |
| 4 | 4 | E0108-3-2 | **Устройство щебеночного основания под фундаменты** | 10,3 | 2265,77 | 100,89 | 23337 | 1039 | 1969 | 0,85 | 9 |
| | | | м3 | | 123,75 | 38,25 | 1275 | 394 | 118 | 0,18 | 2 |
| 5 | 5 | E0113-49-1 | **Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой "Битуминоль Н-2"** | 10,3 | 5652,57 | 462,96 | 58222 | 4768 | 19543 | 11 | 113 |
| | | | м3 | | 1935 | 173,25 | 19931 | 1784 | 90 | 0,85 | 9 |
| 6 | 6 | E0111-4-5 | **Боковая обмазка первый слой** | 282 | 121,68 | 9,38 | 34313 | 2645 | 18155 | 0,24 | 69 |
| | | | м2 | | 48,83 | 3,51 | 13770 | 990 | 123 | 0,02 | 5 |
| 7 | 7 | E0111-4-6 | **Боковая обмазка второй слой** | 282 | 45,49 | 4,86 | 12829 | 1371 | 6625 | 0,08 | 23 |
| | | | м2 | | 17,28 | 1,82 | 4873 | 513 | 123 | 0,01 | 3 |
| 8 | 8 | E0111-4-1 | **Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами первый слой** | 76,47 | 244,42 | 18,42 | 18690 | 1409 | 8734 | 0,42 | 32 |
| | | | м2 | | 85,95 | 6,91 | 6573 | 528 | 123 | 0,03 | 3 |
| 9 | 9 | E0106-11-10 | **Армирование подстилающих слоев и набетонок** | 1,9644 | 5239,08 | 327,33 | 10292 | 643 | 4154 | 11,6 | 23 |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1т | | 1890 | 123,75 | 3713 | 243 | 105 | 0,6 | 1 |
| 10 | 10 | С12041-25 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 | 1,592 | 51575 | | 82128 | | | | |
| | | | т | | | | | | | | |
| 11 | 11 | С12041-5 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | 0,372 | 53577 | | 19931 | | | | |
| | | | т | | | | | | | | |
| 12 | 12 | Е0108-3-2 | Устройство щебеночного основания под фундаменты | 13,3 | 2265,77 | 100,89 | 30135 | 1342 | 2542 | 0,85 | 11 |
| | | | м3 | | 123,75 | 38,25 | 1646 | 509 | 118 | 0,18 | 2 |
| 13 | 13 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,0689 | 5239,08 | 327,33 | 361 | 23 | 146 | 11,6 | 1 |
| | | | 1т | | 1890 | 123,75 | 130 | 9 | 105 | 0,6 | 0 |
| 14 | 14 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0633 | 53999 | | 3418 | | | | |
| | | | т | | | | | | | | |
| 15 | 15 | С12041-5 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0056 | 53577 | | 300 | | | | |
| | | | т | | | | | | | | |
| 16 | 16 | Е0108-3-2 | Устройство щебеночного основания под фундаменты | 3,4 | 2265,77 | 100,89 | 7704 | 343 | 650 | 0,85 | 3 |
| | | | м3 | | 123,75 | 38,25 | 421 | 130 | 118 | 0,18 | 1 |
| | | | Итого по разделу: Фундаменты ФМ-1, ФМ-2 | | | | 1564085 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: Плиты перекрытия | | | | | | | | |
| | | | Раздел: Проемы | | | | | | | | |
| | | | Раздел: Стены | | | | | | | | |
| 17 | 29 | С143003-58 | Шлакоблоки, 400х200х200 мм | 318,558 | 43 | | 13698 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| 18 | 31 | С143007-4 Изм. и доп. вып. 27 | Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015 | 15,094 | 11997 | | 181083 | | | | |
| | | | 1000 шт. | | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: Стены | | | | 194 781 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: Кровля | | | | | | | | |
| | | | Раздел: Полы | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 1 758 867 | 45 214 | | | 575 |
| | | | | | | | 97 865 | 17 050 | | | 83 |
| | | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | | На общестроительные работы | | | | 122 876 | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 122 876 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 1 881 743 | | | | |
| | | | - заработная плата | | | | 18 431 | | | | |
| | | | - трудоемкость | | | | 61 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | | СУМННЗ | | | | 112 904 | | | | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами** | | | | **1 994 647** | | | | |
| | | | **Итого с временными, 4,3 %** | | | | **2 080 417** | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %** | | | | **2 129 099** | | | | |
| | | | **Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %** | | | | **2 137 421** | | | | |
| | | | **Итого с затратами на выслугу лет, 1 %** | | | | **2 158 225** | | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **2 158 225** | | | | |
| | | | **Сметная заработная плата** | | | | **133 346** | | | | |
| | | | **Нормативная трудоемкость** | | | | **719** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах, к = 3,10323** | | | | **6 697 469** | | | | |
| | | | **Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %** | | | | **133 949** | | | | |
| | | | **Всего с налогами, сборами, обязательными платежами** | | | | **6 831 413** | | | | |
| | | | **Налог на добавленную стоимость, 12 %** | | | | **819 770** | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | **7 651 182** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **Всего:** | | | | **7 651 182** | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Руководитель отдела строительства ГУ "Управление строительства Атырауской области"**

_____ **Н.К. САКПАРОВ**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Директор ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"**

_____ **А.Б. БОЛАТОВ**

**ТЕХНАДЗОР:**
**Руководитель групп ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"**

_____ **К.Н. ЕРМУХАНОВ**

Заказчик ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"
Наименование строительства и его адрес: 32-225 Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 3000 м3/сут в пос.Макат, Макатского района, Атырауской области

# А К Т
## приемки выполненных работ
за апрель 2019 года

на 02-05-02 . Комплекс биологической очистки. Технологическое оборудование

Составлен(а) в ценах 2001 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един. | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1** | **1** | **Цен.предлож.ТОО "Эколос Сервис"** | **Биореактор-денитрификатор. Стоимость технологического оборудования.** **комплект** | **1** | **16427714,54** | | **16427715** | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | ***16427715*** | | | | |
| **2** | **2** | **Цен.предлож.ТОО "Эколос Сервис"** | **Биореактор-нитрификатор. Стоимость технологического оборудования.** **комплект** | **1** | **26497803,88** | | **26497804** | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | ***26497804*** | | | | |
| **3** | **3** | **Цен.предлож.ТОО "Эколос Сервис"** | **Вторичный тонкослойний отстойник. Стоимость технологического оборудования.** **комплект** | **1** | **45781830,56** | | **45781831** | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | ***45781831*** | | | | |
| **4** | **4** | **Цен.предлож.ТОО "Эколос Сервис"** | **Блок доочистки. Стоимость технологического оборудования.** **комплект** | **1** | **9164774,46** | | **9164774** | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | ***9164774*** | | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **97 872 124,00** | **0,00** | | | **0,00** |
| | | | | | | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** |
| | | | **Всего прямые затраты:** | | | | **97 872 124,00** | | | | |
| | | | **в том числе стоимость:** | | | | | | | | |
| | | | **- материалов, изделий и конструкций** | | | | **0,00** | | | | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **- оборудования** | | | | **97 872 124,00** | | | | |
| | | | **Накладные расходы :** | | | | | | | | |
| | | | **Всего накладных расходов:** | | | | **0,00** | | | | |
| | | | **Итого с накладными** | | | | **97 872 124,00** | | | | |
| | | | **- заработная плата** | | | | **0,00** | | | | |
| | | | **- трудоемкость** | | | | **0,00** | | | | |
| | | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты :** | | | | | | | | |
| | | | **СУМННЗ** | | | | **0,00** | | | | |
| | | | **Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами** | | | | **97 872 124,00** | | | | |
| | | | **Итого с временными, 4,3 %** | | | | **97 872 124,00** | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %** | | | | **97 872 124,00** | | | | |
| | | | **Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %** | | | | **97 872 124,00** | | | | |
| | | | **Итого с затратами на выслугу лет, 1 %** | | | | **97 872 124,00** | | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **97 872 124,00** | | | | |
| | | | **Сметная заработная плата** | | | | **0,00** | | | | |
| | | | **Нормативная трудоемкость** | | | | **0,00** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах, к = 3,10323** | | | | **303 719 711,00** | | | | |
| | | | **Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %** | | | | **6 074 394,00** | | | | |
| | | | **Всего с налогами, сборами, обязательными платежами** | | | | **309 794 105,00** | | | | |
| | | | **Налог на добавленную стоимость, 12 %** | | | | **37 175 293,00** | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | **346 969 398,00** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **Всего:** | | | | **346 969 398,00** | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Руководитель отдела строительства ГУ "Управление строительства Атырауской области"**

**_____ Н.К. САКПАРОВ**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Директор ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"**

**_____ А.Б. БОЛАТОВ**

**ТЕХНАДЗОР:**
**Руководитель групп ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"**

**_____ К.Н. ЕРМУХАНОВ**

Заказчик ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"
Наименование строительства и его адрес: 32-225 Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 3000 м3/сут в пос.Макат, Макатского района, Атырауской области

# А К Т
## приемки выполненных работ
за апрель 2019 года

на 02-04-03 Производственное здание. Технологическое оборудование

Составлен(а) в ценах 2001 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един. | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1 | Цен.предлож.ТОО "Эколос Сервис" | Производственного здание. Стоимость технологического оборудования. комплект | 1 | 46264883,51 | | 46264884 | | | | |
| 2 | 2 | Цен.предлож.ТОО "Эколос Сервис" | Шнековый обезвоживатель СО-Ш 200/1. Стоимость технологического оборудования. комплект | 1 | 4772099,48 | | 4772099 | | | | |
| 3 | 3 | Цен.предлож.ТОО "Эколос Сервис" | Илоуплотнитель ЛОС-Ем-М/3-1,9-1,25. Стоимость технологического оборудования. комплект | 1 | 19987917,79 | | 19987918 | | | | |
| 4 | 5 | Цен.предлож.ТОО "Эколос Сервис" | Стоимость технологического оборудования. Прочее оборудование. комплект | 1 | 2232148,21 | | 2232148 | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 73 257 049,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | Всего прямые затраты: | | | | 73 257 049,00 | | | | |
| | | | в том числе стоимость: | | | | | | | | |
| | | | - материалов, изделий и конструкций | | | | 0,00 | | | | |
| | | | - оборудования | | | | 73 257 049,00 | | | | |
| | | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 0,00 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 73 257 049,00 | | | | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **- заработная плата** | | | | **0,00** | | | | |
| | | | **- трудоемкость** | | | | **0,00** | | | | |
| | | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты :** | | | | | | | | |
| | | | **СУМННЗ** | | | | **0,00** | | | | |
| | | | **Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами** | | | | **73 257 049,00** | | | | |
| | | | **Итого с временными, 4,3 %** | | | | **73 257 049,00** | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %** | | | | **73 257 049,00** | | | | |
| | | | **Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %** | | | | **73 257 049,00** | | | | |
| | | | **Итого с затратами на выслугу лет, 1 %** | | | | **73 257 049,00** | | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **73 257 049,00** | | | | |
| | | | **Сметная заработная плата** | | | | **0,00** | | | | |
| | | | **Нормативная трудоемкость** | | | | **0,00** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах, к = 3,10323** | | | | **227 333 472,00** | | | | |
| | | | **Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %** | | | | **4 546 669,00** | | | | |
| | | | **Всего с налогами, сборами, обязательными платежами** | | | | **231 880 141,00** | | | | |
| | | | **Налог на добавленную стоимость, 12 %** | | | | **27 825 617,00** | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | **259 705 758,00** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **Всего:** | | | | **259 705 758,00** | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**

**Руководитель отдела строительства ГУ "Управление строительства Атырауской области"**

**_____ Н.К. САКПАРОВ**

**ТЕХНАДЗОР:**

**Руководитель групп ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"**

**_____ К.Н. ЕРМУХАНОВ**

**ПОДРЯДЧИК:**

**Директор ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"**

**_____ А.Б. БОЛАТОВ**