Наименование объекта: Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 3000 м3/сут в пос. Макат, Макатского района, Атырауской области

Полная сметная стоимость 3 734 940 242,88 тенге
Лимит финансирования на 2018 год 704 746 000,00 тенге
Лимит финансирования на 2019 год 3 030 194 242,88 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с нач.стр-ства	3 186 246 000,00	в т.ч. НДС	341 383 500,00	тенге
в) за отчетный месяц	288 900 000,00	в т.ч. НДС	30 953 571,43	тенге

Исполнитель: ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"
БИН: 940340000858
ИИК: KZ14926010119N674000
БИК: KZKOKZKX
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

С П Р А В К А № 10

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2019 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источники финансирования		Организационно -правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		38	19.02.2018						

	Наименование и виды	Ед.	Стоимость работ	Аванс (тенге)				ранее заактивированная сумма	стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
				сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 3000 м3/сут в пос.Макат, Макатского района, Атырауской области	тенге	3 734 940 242,88					500 000 000,00	2 481 500 000,0	288 900 000,00	288 900 000,00

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление строительства Атырауской области"
_____ М.Х. АМАНОВ

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"
_____ А.Б. БОЛАТОВ

Заказчик ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

Наименование строительства и его адрес: Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 3000 м3/сут в пос.Макат, Макатского района, Атырауской области

А К Т
приемки выполненных работ

за июль 2019 года

на 02-04-01 Производственный корпус. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Земляные работы								
1	1	Е0101-17-15	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	392,2486	50,86	48,38	19949	18977	6262	0,02	7
			м3		2,39	14,07	937	5518	97	0,05	19
2	2	Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**	12,1314	467,1	0	5667	0	6403	2,98	36
			м3		467,1	0	5667	0	113	0	0
3	3	С010333-А1-1	**Перевозка грунта во временный отвал, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	816,848	19,7		16092				
			т								
4	4	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2 группы грунтов**	404,38	3,79	3,24	1535	1312	628	0	1
			м3		0,48	1,12	194	453	97	0	2
5	5	Е0101-17-14	**Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки**	312,74	39,76	37,82	12434	11827	3904	0,01	4
			м3		1,87	11	585	3440	97	0,04	12
6	6	С010333-А1-1	**Перевозка грунта для обратной засыпки, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	631,735	19,7		12445				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	218,918	6,48	6,48	1418	1418	447	0	0
			м3		0	2,1	0	461	97	0,01	2
8	8	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	93,822	167,18	0	15685	0	17724	1,21	114
			м3		167,18	0	15685	0	113	0	0
9	9	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	218,918	25,65	5,38	5614	1177	4304	0,13	28
			м3		20,27	0	4437	0	97	0	0
			Итого по разделу: Земляные работы				90839				
			Раздел: Фундаменты ФМ-1, ФМ-2								
			Раздел: Плиты перекрытия								
10	27	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0266	52241		1390				
			т								
			Итого по разделу: Плиты перекрытия				1390				
			Раздел: Проемы								
			Раздел: Стены								
11	37	Е0108-23-3	Кладка рядовая из ракушечника стен, при высоте этажа до 4 м	209,72	1358,53	321,26	284911	67375	178735	4,1	860
			м3		603	119,25	126461	25009	118	0,59	124
12	38	С143003-58	Шлакоблоки, 400х200х200 мм	14781,39	43		635600				
			шт								
13	39	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м	245,73	337,55	27,64	82946	6792	59239	1,25	307
			м2		193,95	10,35	47659	2543	118	0,05	12
			Итого по разделу: Стены				1003457				
			Раздел: Кровля								
14	49	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	52	111,74	66,43	5810	3455	3473	0,15	8
			шт		23,85	23,85	1240	1240	140	0,11	5
15	50	С143015-64 Изм. и доп. вып. 25	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	2,441	19905		48588				
			м3								
			Итого по разделу: Кровля				54399				
			Раздел: Полы								
16	51	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	12,639	14,01	14,01	177	177	59	0	0
			м3		0	4,8	0	61	97	0,02	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	52	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	12,639	1252,68	0	15833	0	7380	3,1	39
			м3		474,75	0	6000	0	123	0	0
18	53	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	50,4	12264,09	0	618110	0	35149	3,66	184
			м3		567	0	28577	0	123	0	0
19	54	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	2,494934	5239,08	327,33	13071	817	5275	11,6	29
			1т		1890	123,75	4715	309	105	0,6	1
20	55	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,477	68800		170434				
			т								
21	56	С12041-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0177	77000		1362				
			т								
			Итого по разделу: Полы				818987				
			Раздел: Помещение обеззараживания, тамбур, коридор и т.д.								
22	58	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	18,915	14,01	14,01	265	265	88	0	0
			м3		0	4,8	0	91	97	0,02	0
23	59	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий	189,15	171,97	24,55	32528	4644	11407	0,26	50
			м2		39,83	9,2	7534	1740	123	0,04	8
24	60	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 150 мм	189,15	376,53	14,76	71220	2792	13487	0,36	68
			м2		52,43	5,54	9917	1048	123	0,03	5
25	61	Е0111-15-2 К=24	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	189,15	1215,52	16,08	229916	3042	10832	0,25	47
			м2		40,56	6	7672	1135	123	0	0
26	62	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	189,15	568,79	2,07	107586	392	60383	1,38	261
			м2		258,75	0,79	48943	149	123	0	1
27	63	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	9,4575	11561,31	0	109341	0	6596	3,66	35
			м3		567	0	5362	0	123	0	0
			Итого по разделу: Помещение обеззараживания, тамбур, коридор и т.д.				550 856				
			ИТОГО:				2 519 927	124 460			2 078
							327 292	43 197			192
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				431 776				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего накладных расходов:				**431 776**				
			Итого с накладными				**2 951 703**				
			- заработная плата				**64 766**				
			- трудоемкость				**216**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**177 102**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**3 128 805**				
			Итого с временными, 4,3 %				**3 263 344**				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %				**3 339 706**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**3 352 759**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**3 385 392**				
			ИТОГО:				**3 385 392**				
			Сметная заработная плата				**435 255**				
			Нормативная трудоемкость				**2 486**				
			Итого в текущих ценах, к = 3,10323				**10 505 636**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**210 113**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**10 715 749**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1 285 890**				
			Итого с НДС				**12 001 639**				
			Всего:				**12 001 639**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя управления ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Н.М. НУДИН

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

А.Б. БОЛАТОВ

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель группы ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"

К.Н. ЕРМУХАНОВ

Заказчик ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

Наименование строительства и его адрес: Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 3000 м3/сут в пос.Макат, Макатского района, Атырауской области

А К Т
приемки выполненных работ

за июль 2019 года

на Внутриплощадочные сети водопровода, канализации и пожаротушения, НВК

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1	Е0101-12-8#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	98,6672	28,03	26,5	2766	2614	785	0,01	1
		м3		1,54	6,67	152	658	97	0,02	2
		Итого по разделу: Земляные работы				2766				
		Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой В1								
2	С130804-949 Изм. и доп. вып. 29	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160Х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4,242	1034		4386				
		м								
3	С130804-948 Изм. и доп. вып. 29	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 140Х8,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	15,958	813		12974				
		м								
4	С130804-947 Изм. и доп. вып. 29	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 125Х7,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	17,17	641		11006				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
5	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63Х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	55,651	163		9071				
		м								
6	С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 50Х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	24,644	105		2588				
		м								
7	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32Х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	23,836	49		1168				
		м								
8	С130804-1013 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 280Х25,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	7,777	5088		39569				
		м								
9	С130804-1014 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 315Х28,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	14,443	6444		93071				
		м								
10	С130804-1015 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 355Х32,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	39,239	8224		322697				
		м								
		Итого по разделу: Водопровод хозяйственно-питьевой В1				496530				
		Раздел: Водопровод противопожарный В2								
11	С130806-100 Изм. и доп. вып. 29	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	28,915	1741		50341				
		м								
		Итого по разделу: Водопровод противопожарный В2				50341				
		Раздел: Водопровод технический В3								
12	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая дляводоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63Х3,8 питьевая СТ Р К ИСО 4427-2004	113,625	163		18521				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С130804-944 Изм. и доп. вып. 29	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 75Х4,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	43,228	235		10159				
		Итого по разделу: Водопровод технический В3				28679				
		Раздел: Резервуары противопожарной воды								
14	С130806-90 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм м	3,213	1067		3428				
15	С130806-100 Изм. и доп. вып. 29	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм м	1,004	1741		1748				
		Итого по разделу: Резервуары противопожарной воды				5176				
		Раздел: Колодцы водопроводные ВК1, ВК2, ВК3, ВК4, ВК5, ВК6								
16	СПРАЙС лист "Пенетрон-Казахстан"	Пенетрон для гидроизоляции бетона кг	108,63	474,74		51571				
17	СПРАЙС лист "Пенетрон-Казахстан"	Пенетрон Адмикс для гидроизоляции бетона кг	15,22	474,74		7225				
18	СПРАЙС лист "Пенетрон-Казахстан"	Пенекрит для гидроизоляции бетона кг	6,06	460,35		2790				
19	С11011-418ПРИМ	Мастика тиоколовая строительного назначения(лепта 12) кг	16,642	655		10901				
20	С130806-127 Изм. и доп. вып. 29	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 9,0 мм м	1,05	6637		6969				
21	С130806-121 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм м	0,6	5657		3394				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С130806-107 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм м	0,6	3343		2006				
23	С130902-186 Изм. и доп. вып. 26	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90 °С, PN 16, DN 200, типа FAF ГОСТ 13547-79 шт.	2	10484		20968				
24	С130902-364 Изм. и доп. вып. 26	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 200, типа AVK ГОСТ 5762-2002 шт.	1	40767		40767				
25	С130905-1915 Изм. и доп. вып. 25	Удлинительный шток телескопический DN 200, длиной от 1,05 м до 1,75 м типа AVK шт.	1	5858		5858				
26	С130809-78 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, DУ 200мм компл	2	6275		12550				
27	С130902-341 Изм. и доп. вып. 26	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002 шт.	1	13990		13990				
		Итого по разделу: Колодцы водопроводные ВК1, ВК2, ВК3, ВК4, ВК5, ВК6				178 988				
		ИТОГО:				762 482	2 614			1
						152	658			2
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				785				
		Всего накладных расходов:				785				
		Итого с накладными				763 267				
		- заработная плата				118				
		- трудоемкость				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				45 796				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				809 063				
		Итого с временными, 4,3 %				843 853				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %				863 599				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				866 974				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				875 412				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				**875 412**				
		Сметная заработная плата				**928**				
		Нормативная трудоемкость				**3**				
		Итого в текущих ценах, к = 3,10323				**2 716 602**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**54 332**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2 770 934**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**332 512**				
		Итого с НДС				**3 103 446**				
		Всего:				**3 103 446**				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя управления ГУ "Управление строительства Атырауской

_____ **Н.М. НУДИН**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

_____ **А.Б. БОЛАТОВ**

ТЕХНАДЗОР:

Руководитель групп ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"

_____ **К.Н. ЕРМУХАНОВ**

Заказчик — ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик — ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

Наименование строительства и его адрес: Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 3000 м3/сут в пос.Макат, Макатского района, Атырауской области

А К Т
приемки выполненных работ

за июль 2019 года

на 02-07-01 Пруд испаритель

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5	Е0142-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из геомембраны	792275,68	7,58	1,43	6005450	1132954	3857035	0,03	24877
			м2		4,93	0,54	3905919	427828	89	0	2139
2	6	С11011-1392 Изм. и доп. вып. 20	Геомембрана /СТО ТОО 50404263-03-2008/,ГМ KGS 1,0	118788,14	268		31835222				
			м2								
3	7	Е0142-2-1	Устройство подстилающего и защитного слоев (по верху геомембраны)	72972,76	51,8	28,28	3779945	2063626	1380747	0,08	5539
			м3		11,45	9,81	835538	715863	89	0,03	2357
4	8	Е0122-11-11 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.500 мм	0,4109	205061,83	105048,1	84250	43159	67218	575	236
			км		98037,5	27815,01	40279	11428	130	108,82	45
			ИТОГО:				**41 704 865**	**3 239 739**			**30 652**
							4 781 736	**1 155 119**			**4 541**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**5 305 001**				
			Всего накладных расходов:				**5 305 001**				
			Итого с накладными				**47 009 866**				
			- заработная плата				**795 750**				
			- трудоемкость				**2 653**				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**2 820 592**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**49 830 458**				
			Итого с временными, 4,3 %				**51 973 168**				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %				**53 189 340**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**53 397 233**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**53 916 965**				
			ИТОГО:				**53 916 965**				
			Сметная заработная плата				**6 732 605**				
			Нормативная трудоемкость				**37 846**				
			Итого в текущих ценах, к = 3,10323				**167 316 517**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**3 346 330**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**170 662 847**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**20 479 542**				
			Итого с НДС				**191 142 389**				
			Всего:				**191 142 389**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя управления ГУ "Управление строительства Атырауской области"

_____ **Н.М. НУДИН**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

_____ **А.Б. БОЛАТОВ**

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель групп ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"

_____ **К.Н. ЕРМУХАНОВ**

Заказчик ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

Наименование строительства и его адрес: Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 3000 м3/сут в пос.Макат, Макатского района, Атырауской области

А К Т
приемки выполненных работ

за июль 2019 года

на 02-04-02 Технологическое оборудование

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	4	Цен.предлож.ТОО "Эколос Сервис"	Трубная обвязка в пределах производственного здания. Стоимость технологического оборудования. комплект	1	21855645,37		21855645				
2	7	Цен.предлож.ТОО "Эколос Сервис"	Комплекс реагентоного хозяйства флокулянта. Стоимость технологического оборудования. комплект	1	1458771,6		1458772				
			ИТОГО:				23 314 417	0			0
							0	0			0
			Всего прямые затраты:				23 314 417				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				0				
			- оборудования				23 314 417				
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				0				
			Итого с накладными				23 314 417				
			- заработная плата				0				
			- трудоемкость				0				
			Непормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				0				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				23 314 417				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с временными, 4,3 %				**23 314 417**				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %				**23 314 417**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**23 314 417**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**23 314 417**				
			ИТОГО:				**23 314 417**				
			Сметная заработная плата				**0**				
			Нормативная трудоемкость				**0**				
			Итого в текущих ценах, к = 3,10323				**72 349 900**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**1 446 998**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**73 796 898**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**8 855 628**				
			Итого с НДС				**82 652 526**				
			Всего:				**82 652 526**				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя управления ГУ "Управление строительства Атырауской области"

_____ **Н.М. НУДИН**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

_____ **А.Б. БОЛАТОВ**

ТЕХНАДЗОР:

Руководитель группы ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"

_____ **К.Н. ЕРМУХАНОВ**