Форма 3

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "СтройСервис-7"
Технический надзор: ТОО "KazStroyMagnat"
Авторский надзор: ТОО "МПК-ПРОЕКТ"
Объект: "Строительство внутриквартальной инженерной инфраструктуры 7-и этажных жилых домов в АДЦ. города Туркестана, Туркестанской области (благоустройство. наружные сети водоснабжения, канализации, связи, газ и электричества)" **(12-участок)"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

от 19.03.2021 г.

за счет внутренних займов

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Итого к оплате	
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Налог на добавленную стоимость (НДС) с начала строительства	Строительно-монтажные работы в базовых ценах 2020 года	Строительно-монтажные работы за отчетный месяц	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительных работ	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (НДС) (тенге)	ВСЕГО к оплате с учетом НДС (тенге)
						С начала года	За отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Затраты подрядчика**	**15 204 000**	**1 629 000**	**12 524 533**	**15 204 000**	-	-				**1 629 000**	**15 204 000**
	в том числе оборудование											
2	**Услуги технического надзора**	**437 500**	**46 875**								**46 875**	**437 500**
3	**Услуги авторского надзора**	**171 000**	**18 321**								**18 321**	**171 000**
4	**ВСЕГО по стройке**	**15 812 500**	**1 694 196**	**12 524 533**	**15 204 000**						**1 694 196**	**15 812 500**

ЗАКАЗЧИК:
Зам.руководителя
ГУ "Управление строительства ТО"
_____ Шайкенов А.Б.
Главный специалист
_____ Ватырша К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Строй Сервис-7"
_____ Исламов Е.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "KazStroyMagnat"
_____ Биходжаев С.Н.
Инженер эксперт
_____ Сапахов А.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "МПК-ПРОЕКТ"
_____ Жамбаев А.Б.
Инженер по авторскому надзору
_____ Саулембаев К.Б.

подрядчику

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "СтройСервис-7"
Тех.надзор: ТОО "KazStroyMagnat"
Автор.надзор: ТОО "МПК-ПРОЕКТ"
Объект: "Строительство внутриквартальной инженерной инфраструктуры 7-и этажных жилых домов в АДЦ, города Туркестана, Туркестанской области (благоустройство, наружные сети водоснабжения, канализации, связи, газ и электричества)" **(12-участок)"**
Договор: № 77 от 12.03.2021 г.

АКТ
приемки выполненных работ
№ 01 от 19.03.2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Э17300 Локальная смета 4-1 Внутриплощадочные электрические сети КЛ-0,4кВ										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м 3	м3 грунта	406,98		162,59	153,96	66171	62659	--	13725	86288
		НР - 72%; СП - 8%				8,63	38,21	3512	15551		6392	
2	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	174,42		1365,00	--	238083	--	--	171420	442263
		НР - 72%; СП - 8%				1365,00	--	238083	--		32760	
		МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ										
9	2306-0137-0677 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х240+1х 120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,531		4758886,00	--	7285480	--	7285480	--	7868318
		СП - 8%				--	--	--	--		582838	
10	2306-0137-0670 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х150+1х 70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,924		3201968,00	--	2958618	--	2958618	--	3195307
		СП - 8%				--	--	--	--		236689	
11	2306-0137-0652 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х16+1х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,054		567393,00	--	598032	--	598032	--	645875
		СП - 8%				--	--	--	--		47843	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					11146384	62659	10842130	185145	12238051

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость монтажных работ	Тенге				241595	15551	--	906522	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10842130				
		Сметная прибыль	Тенге				10842130				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				867370				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				11709500				
		Всего заработная плата	Тенге				304254				
		Накладные расходы	Тенге					257146			
		Сметная прибыль	Тенге				185145				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				39152				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				528551				
		Сметная заработная плата	Тенге								230
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					257146			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12238051				
		Сметная заработная плата	Тенге								230
								257146			
		РАЗДЕЛ 2. Э17320 Локальная смета 6-1 Наружные сети водопровода и канализации									
		ВОДОПРОВОД В1									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами 1:1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	374,614	162,59	153,96	60908	57676	--	12634	79425
					8,63	38,21	3233	14314		5883	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	11,586	1546,27	--	17915	--	--	12899	33279
					1546,27	--	17915	--		2465	
		КАНАЛИЗАЦИЯ									
		Земляные работы									
72	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами 1:1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	607,511	162,59	153,96	98775	93532	--	20488	128804
					8,63	38,21	5243	23213		9541	
73	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	18,789	1288,56	--	24211	--	--	17432	44974
					1288,56	--	24211	--		3331	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				201809	151208	--	63453	286482
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				50602	37527	--	21220	
		Всего заработная плата	Тенге				201809				
		Накладные расходы	Тенге					88129			
							63453				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				21220				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				286482				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					88129			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				286482				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					88129			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								12524533
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				292197				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					213867			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					53078			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10842130		
		- Накладные расходы	Тенге							248598	
		- Сметная прибыль	Тенге							927742	
	НДЗ РК 8.04-05-2015	**Временные здания и сооружения 1%**	**Тенге**				125 245				
		Итого с временными	**Тенге**				12 649 778				
	НДЗ РК 8.04-06-2015	**Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 0,7%**	**Тенге**				88 548				
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**				12 738 327				
	ГН ОССС	**Непредвиденные работы и затраты-2%**	**Тенге**				254 767				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**				12 993 093				
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	**Тенге**				13 643 216				
		Коэфицент понижения -0,5%	**Тенге**				68 216				
		Итого с учетом коэф.понижения К=0,995	**Тенге**				13 575 000				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	**Тенге**				1 629 000				
		Итого с НДС	**Тенге**				15 204 000				
		ВСЕГО по Акту:	**Тенге**				15 204 000				

Подрядчик:
ТОО "СтройСервис-7"
Директор
_____ Исламов Е.С.

Технический надзор:
ТОО "KazStroyMagnat"
Директор
_____ Биходжаев С.Н.
Инженер эксперт
_____ Сапахов А.К.

Авторский надзор:
ТОО "МПК-ПРОЕКТ"
Директор
_____ Жамбаев А.Б.
Инженер по авторскому надзору
_____ Саулембаев К.Б.