Форма 3

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "СтройСервис-7"
Технический надзор: ТОО "KazStroyMagnat"
Авторский надзор: ТОО "МПК-ПРОЕКТ"
Объект: "Строительство внутриквартальной инженерной инфраструктуры 7-и этажных жилых домов в АДЦ, города Туркестана, Туркестанской области (благоустройство, наружные сети водоснабжения, канализации, связи, газ и электричества)" **(12-участок)"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

от 26.05.2021 г.

за счет внутренних займов

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Итого к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Налог на добавленную стоимость (НДС) с начала года	Строительно-монтажные работы в базовых ценах 2020 года	Строительно-монтажные работы за отчетный месяц	По монтажу оборудования		Каз.содержание, %	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (НДС) (тенге)	ВСЕГО к оплате с учетом НДС (тенге)
						С начала года	За отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Затраты подрядчика**	**30 408 000**	**3 258 000**	**12 524 533**	**15 204 000**	-	-	**100**			**1 629 000**	**15 204 000**
	в том числе оборудование											
2	**Услуги технического надзора**	**875 000**	**93 750**								**46 875**	**437 500**
3	**Услуги авторского надзора**	**342 000**	**36 643**								**18 321**	**171 000**
4	**ВСЕГО по стройке**	**31 625 000**	**3 388 393**	**12 524 533**	**15 204 000**						**1 694 196**	**15 812 500**

ЗАКАЗЧИК:
Зам.руководителя
ГУ "Управление строительства ТО"
_____ Кенесханулы С.

Главный специалист
_____ Батырша К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Строй Сервис-7"
_____ Исламов Е.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "KazStroyMagnat"
_____ Төнірберген Р.М.

Инженер эксперт
_____ Сапахов А.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "МПК-ПРОЕКТ"
_____ Жамбаев А.Б.

Инженер по авторскому надзору
_____ Саулембаев К.Б.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "СтройСервис-7"
Тех.надзор: ТОО "KazStroyMagnat"
Автор.надзор: ТОО "МПК-ПРОЕКТ"
Объект: "Строительство внутриквартальной инженерной инфраструктуры 7-и этажных жилых домов в АДЦ, города Туркестана, Туркестанской области (благоустройство, наружные сети водоснабжения, канализации, связи, газ и электричества)" **(12-участок)"**
Договор: № 77 от 12.03.2021 г.

АКТ
приемки выполненных работ
№ 02 от 26.05.2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Э17300 Локальная смета 4-1 Внутриплощадочные электрические сети КЛ-0,4кВ										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	137,655		30,18	30,18	4154	4154	--	1106	5681
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,16	--	1536		421	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	58,995		799,15	--	47146	--	--	33945	87578
		НР - 72%; СП - 8%				799,15	--	47146	--		6487	
5	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	1420,9		486,50	405,44	691268	576090	--	250422	1017025
		НР - 72%; СП - 8%				81,06	163,72	115178	232630		75335	
6	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	2036,45		143,21	116,19	291640	236615	--	108414	432058
		НР - 72%; СП - 8%				27,02	46,92	55025	95550		32004	
		МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ										
9	2306-0137-0677 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х240+1х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0892		4758886,00	--	424567	--	424567	--	458532
		СП - 8%				--	--	--	--		33965	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1458775	816859	424567	393887	2000874
								217349	329716	--	148212	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1407475				
	Всего заработная плата		Тенге					498383			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				424567				
		Накладные расходы	Тенге				358836				
		Сметная прибыль	Тенге				141304				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1907615				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								326
		Сметная заработная плата	Тенге					498383			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				51300				
	Всего заработная плата		Тенге					48682			
		Накладные расходы	Тенге				35051				
		Сметная прибыль	Тенге				6908				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				93259				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					48682			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2000874				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								379
		Сметная заработная плата	Тенге					547065			
		РАЗДЕЛ 2. Э17310 Локальная смета 5-1 Сети связи									
		Земляные работы									
3	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	258,908	170,41	163,55	44120	42345	–	10762	59272
		НР - 72%; СП - 8%			6,86	50,87	1776	13171		4391	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8,0075	2018,02	–	16159	–	–	11635	30017
		НР - 72%; СП - 8%			2018,02	–	16159	–		2224	
5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	217,44	18,46	18,46	4014	4014	–	1148	5574
		НР - 72%; СП - 8%			–	7,33	–	1594		413	
6	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	49,475	50,22	50,22	2485	2485	–	662	3398
		НР - 72%; СП - 8%			–	18,57	–	919		252	
		Кабельная линия									
		Устройство колодцев 11шт									
11	1134-0201-0603 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонныесборные типовые ККС-3, собранные в заводских условиях. Устройство	колодец	11	7845,90	3356,03	86305	36916	–	48346	145423
		НР - 76%; СП - 8%			4489,87	1293,10	49389	14224		10772	
13	2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	Колодцы и коробки железобетонные телефонные из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	13,58	43185,00	–	586452	–	586452	–	633368
		СП - 8%			–	–	–	–		46916	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. ПНД Ду=110мм	канало-километр трубопровода	0,752		149452,92	--	112389	--	1271	84450	212586
		НР - 76%; СП - 8%				147763,00	--	111118	--		15747	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	2107-0202-0301	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08	0,06016	19314,00				1162		
22	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	752		546,00	--	410592	--	410592	--	443439
		СП - 8%				--	--	--	--		32847	
		Переход через а/дороги										
25	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	16		162,59	153,96	2601	2463	--	540	3392
		НР - 72%; СП - 8%				8,63	38,21	138	611		251	
26	1125-0204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кожухи стальные диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	70		57064,75	21535,10	3994532	1507457	1730007	1040716	5438068
		НР - 91%; СП - 8%				10815,26	5522,51	757068	386576		402820	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	2301-0201-0246	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,01	70,7	21884,00				1547199		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					5259649	1595680	2728322	1198259	6974537
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					935648	417095	--	516633	
	Материалы		Тенге					4849057				
	Всего заработная плата		Тенге					1731278				
	Местные материалы		Тенге						1352743			
		Накладные расходы	Тенге					586452				
		Сметная прибыль	Тенге					1198259				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					483786				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6531102				
		Сметная заработная плата	Тенге									985
	Стоимость сантехнических работ		Тенге						1352743			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					410592				
		Сметная прибыль	Тенге					410592				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					32847				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					443439				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6974541				
		Сметная заработная плата	Тенге									985
									1352743			
		РАЗДЕЛ 3. Э17320 Локальная смета 6-1 Наружные сети водопровода и канализации										
		КАНАЛИЗАЦИЯ										
		Земляные работы										
78	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	5,61		5600,90	159,74	31421	896	24585	6143	40569
		НР - 99%; СП - 8%				1058,76	47,28	5940	265		3005	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	6,171	3984,00				24585		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Трубопроводы										
79	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	0,2915		470549,92	151186,48	137169	44072	2086	102872	259245
		НР - 99%; СП - 8%				312208,00	44253,52	91011	12900		19203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	2113-0703-1404	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	48	13,992408	147,00				2057		
80	2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	м	294,42		1149,00	--	338293	--	338293	--	365356
		СП - 8%				--	--	--	--		27063	
		Канализационные колодцы Д-1000мм-(23шт, из них выполн 21шт)										
81	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	м3 конструкций колодца	6,3		38322,89	10839,82	241434	68291	64624	134323	405818
		НР - 99%; СП - 8%				17225,30	4311,23	108519	27161		30061	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	2102-0101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,41	2,583	16801,00				43397		
81.2	2106-0510-1802	**Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017**	т	0,0017	0,01071	901890,00				9659		
82	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В 7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	10,29		13036,00	--	134140	--	134140	--	144871
		СП - 8%				--	--	--	--		10731	
83	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10**	шт.	21		8993,00	--	188853	--	188853	--	203961
		СП - 8%				--	--	--	--		15108	
87	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт.	21		2460,00	--	51660	--	51660	--	55793
		СП - 8%				--	--	--	--		4133	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					1122970	113259	804241	243338	1475613
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					205470	40326	--	109304	
	Материалы		Тенге					784677				
	Всего заработная плата		Тенге					91295				
	Местные материалы		Тенге						245796			
		Накладные расходы	Тенге					374653				
		Сметная прибыль	Тенге					243338				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					82241				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1110256				
		Сметная заработная плата	Тенге									191
	Стоимость сантехнических работ		Тенге						245796			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					338293				
		Сметная прибыль	Тенге					338293				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					27063				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					365356				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1475612				
		Сметная заработная плата	Тенге									191
									245796			

РАЗДЕЛ 4. Э17330 Локальная смета 6-2 Газопровод среднего и низкого давления

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	20,565	205,29	194,40	4222	3998	--	876	5505
		НР - 72%; СП - 8%			10,89	48,25	224	992		408	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,03	2018,02	--	2079	--	--	1497	3862
		НР - 72%; СП - 8%			2018,02	--	2079	--		286	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2	1681,68	--	3363	--	--	2422	6247
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	3363	--		463	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ МЯГКИЙ ГРУНТ	м3 грунта	5,14	799,15	--	4108	--	--	2957	7631
		НР - 72%; СП - 8%			799,15	--	4108	--		565	
5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	18,455	18,46	18,46	341	340	--	97	473
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,33	--	135		35	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	18,455	161,77	76,23	2985	1406	--	1608	4960
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	1579	654		367	
		Прокладка сигнальной ленты									
62	2113-0809-1603 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	47	15,00	--	705	--	705	--	761
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
64	2306-0112-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 1х2,5-0,66 ГОСТ 24334-80	км	0,05	140581,00	--	7029	--	7029	--	7591
		СП - 8%			--	--	--	--		562	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				24832	5744	7734	9457	37030
		Стоимость монтажных работ	Тенге				11353	1781	--	2742	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7029				
		Сметная прибыль	Тенге				7029				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				562				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7591				
		Всего заработная плата	Тенге				17803				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					13134			
		Накладные расходы	Тенге				705				
		Сметная прибыль	Тенге				9457				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2180				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				29440				
			чел.-ч								13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					13134			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				37031				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					13134			

РАЗДЕЛ 5. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

108	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	222,69	205,29	194,40	45716	43291	--	9482	59614
		НР - 72%; СП - 8%			10,89	48,25	2425	10745		4416	
109	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	11,135	2018,02	--	22471	--	--	16179	41742
		НР - 72%; СП - 8%			2018,02	--	22471	--		3092	
110	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ МЯГКИЙ ГРУНТ	м3 грунта	55,67	799,15	--	44489	--	--	32032	82642
		НР - 72%; СП - 8%			799,15	--	44489	--		6122	
111	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	178,155	18,46	18,46	3289	3289	--	940	4568
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,33	--	1306		338	
112	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	178,155	161,77	76,23	28820	13580	--	15521	47888
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	15239	6317		3547	

ТРУБОПРОВОДЫ

113	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,2545	356372,56	106789,12	90697	27178	25	70649	174254
		НР - 99%; СП - 8%			249484,00	30919,81	63494	7869		12908	
114	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110 x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	194,93	2409,00	--	469586	--	469586	--	507153
		СП - 8%			--	--	--	--		37567	
115	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x 8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	319,16	1623,00	--	517997	--	517997	--	559437
		СП - 8%			--	--	--	--		41440	
116	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/	шт	8	1436,89	922,70	11495	7381	--	6102	19005
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	4114	2050		1408	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	2302-0304-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	3	4750,00	--	14250	--	14250	--	15390
		СП - 8%			--	--	--	--		1140	
118	2302-0304-1009 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	3	3766,00	--	11298	--	11298	--	12202
		СП - 8%			--	--	--	--		904	
119	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	3	2117,53	1358,67	6353	4076	--	3375	10506
		НР - 99%; СП - 8%			758,86	377,55	2277	1133		778	
120	2302-0304-1620 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90x110, PN 16	шт.	3	11359,00	--	34077	--	34077	--	36803
		СП - 8%			--	--	--	--		2726	
121	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход/	шт.	3	1436,89	922,70	4311	2768	--	2288	7127
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	1543	769		528	
122	2302-0304-2022 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90, PN 16	шт.	3	5567,00	--	16701	--	16701	--	18037
		СП - 8%			--	--	--	--		1336	
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов D110/108-3шт.(Пр.лист.8353.05СБ)									
130	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0033	356372,56	106789,12	1176	352	1	916	2259
		НР - 99%; СП - 8%			249484,00	30919,81	823	102		167	
131	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3,3	2409,00	--	7950	--	7950	--	8586
		СП - 8%			--	--	--	--		636	
135	2302-0304-2220 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x108, PN 16	шт.	3	8661,00	--	25983	--	25983	--	28062
		СП - 8%			--	--	--	--		2079	
137	Прайс-лист	Муфта с закладными электронагревателем ПЭ 100 SDR 11, DN 110	шт	3	4781,25	--	14344	--	14344	--	15492
		СП - 8%			--	--	--	--		1148	
139	2302-0304-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	3	4750,00	--	14250	--	14250	--	15390
		СП - 8%			--	--	--	--		1140	
		Ковер под сигнальный провод = 10шт									
151	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство ковера	шт.	1	6313,71	2146,62	6314	2146	581	4336	11502
		НР - 99%; СП - 8%			3586,66	793,23	3587	793		852	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
151.1	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5 3,5	136,00				476		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	2305-1204-0101 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	1	404,00	--	404	--	404	--	436
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
153	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000043	633858,00	--	27	--	27	--	29
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
154	2102-0101-2614 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,014	17596,00	--	246	--	246	--	266
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
		Прокладка сигнальной ленты									
155	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	0,4581	28476,60	19467,60	13045	8919	--	3755	18144
		НР - 61%; СП - 8%			9009,00	4428,19	4127	2029		1344	
156	2113-0809-1603 РСНЬ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х 0,2	м	509	15,00	--	7635	--	7635	--	8246
		СП - 8%			--	--	--	--		611	
157	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	471,6	352,61	157,81	166291	74423	21784	67170	252138
		НР - 72%; СП - 8%			148,61	49,21	70084	23207		18677	
158	2306-0112-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 1х2,5-0,66 ГОСТ 24334-80	км	0,524	140581,00	--	73664	--	73664	--	79557
		СП - 8%			--	--	--	--		5893	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1652879	187403	1230803	232745	2036475
	Стоимость монтажных работ		Тенге				234673	56320	--	150851	
	Материалы		Тенге				253000				
	Всего заработная плата		Тенге				21783				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					99447			
		Накладные расходы	Тенге				73664				
		Сметная прибыль	Тенге				70925				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				25914				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				349839				
		Сметная заработная плата	Тенге								75
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					99447			
	Материалы		Тенге				273039				
	Всего заработная плата		Тенге				605				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					191546			
	Местные материалы		Тенге				7662				
		Накладные расходы	Тенге				246				
		Сметная прибыль	Тенге				161820				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				34789				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				469648				
		Сметная заработная плата	Тенге								174
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					191546			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1126840				
		Сметная прибыль	Тенге				1126840				
							90148				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1216988				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2036475				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								253
		Сметная заработная плата	Тенге					290993			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								12524533
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1604493				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2718945			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					845238			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5195667		
		- Накладные расходы	Тенге							2077686	
		- Сметная прибыль	Тенге							927742	
	НДЗ РК 8.04-05-2015	**Временные здания и сооружения 1%**	**Тенге**				125 245				
		Итого с временными	**Тенге**				12 649 778				
	НДЗ РК 8.04-06-2015	**Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 0,7%**	**Тенге**				88 543				
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**				12 738 327				
	ГН ОССС	**Непредвиденные работы и затраты-2%**	**Тенге**				254 767				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**				12 993 093				
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	**Тенге**				13 643 216				
		Коэфицент понижения -0,5%	**Тенге**				68 216				
		Итого с учетом коэф.понижения К=0,995	**Тенге**				13 575 000				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	**Тенге**				1 629 000				
		Итого с НДС	**Тенге**				15 204 000				
		ВСЕГО по Акту:	**Тенге**				15 204 000				

Подрядчик:
ТОО "СтройСервис-7"
Директор
_____ Исламов Е.С.

Технический надзор:
ТОО "KazStroyMagnat"
Директор
_____ Тәңірберген Р.М.
Инженер эксперт
_____ Сапахов А.К.

Авторский надзор:
ТОО "МПК-ПРОЕКТ"
Директор
_____ Жамбаев А.Б.
Инженер по авторскому надзору
_____ Саулембаев К.Б.