Форма 3

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "СтройСервис-7"
Технический надзор: ТОО "KazStroyMagnat"
Авторский надзор: ТОО "МПК-ПРОЕКТ"
Объект: "Строительство внутриквартальной инженерной инфраструктуры 7-и этажных жилых домов в АДЦ, города Туркестана, Туркестанской области (благоустройство, наружные сети водоснабжения, канализации, связи, газ и электричества)" (12-участок)"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

от 24.08.2021 г.

по подпрограмме 032

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Итого к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Налог на добавленную стоимость (НДС) с начала года	Строительно-монтажные работы в базовых ценах 2020 года	Строительно-монтажные работы за отчетный месяц	По монтажу оборудования		Казахстанское содержание, %	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (НДС) (тенге)	ВСЕГО к оплате с учетом НДС (тенге)
						С начала года	За отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Затраты подрядчика**	**96 150 148**	**10 301 802**	**39 602 596**	**48 075 074**			**98,4**			**5 150 901**	**48 075 074**
	в том числе оборудование					**1 875 814**	-					
2	**Услуги технического надзора**	**2 767 202**	**296 486**								**148 243**	**1 383 601**
3	**Услуги авторского надзора**	**1 082 650**	**115 998**								**57 999**	**541 325**
4	**ВСЕГО по стройке**	**100 000 000**	**10 714 286**	**39 602 596**	**48 075 074**						**5 357 143**	**50 000 000**

ЗАКАЗЧИК:
Зам.руководителя
ГУ "Управление строительства ТО"
_____ Кеңесханұлы С.

Главный специалист
_____ Батырша К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "СтройСервис-7"
_____ Исламов Е.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "KazStroyMagnat"
_____ Тәңірберген Р.М.

Инженер эксперт
_____ Сапахов А.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "МПК-ПРОЕКТ"
_____ Жамбаев А.Б.

Инженер по авторскому надзору
_____ Саулембаев К.Б.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "СтройСервис-7"
Тех.надзор: ТОО "KazStroyMagnat"
Автор.надзор: ТОО "МПК-ПРОЕКТ"
Объект: "Строительство внутриквартальной инженерной инфраструктуры 7-и этажных жилых домов в АДЦ, города Туркестана, Туркестанской области (благоустройство, наружные сети водоснабжения, канализации, связи, газ и электричества)" **(12-участок)**"
Договор: доп.согл. №1 от 16.07.2021 г. к дог № 77 от 12.03.2021 г.

АКТ
приемки выполненных работ
№ 04 от 24.08.2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Э17410 Локальная смета 7-1 Благоустройство территории										
		Вертикальная планировка										
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	12087,6		42,97	42,97	519404	519404	--	138292	710311
						--	15,89	--	192072		52616	
2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	12087,6		159,13	159,13	1923500	1923500	--	512176	2630530
						--	58,85	--	711355		194854	
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5698		50,22	50,22	286154	286154	--	76185	391326
						--	18,57	--	105812		28987	
4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5698		171,89	171,89	979429	979429	--	260800	1339447
						--	63,57	--	362222		99218	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	7884,55		275,33	264,95	2170853	2089012	630	470443	2852599
		НР - 72%; СП - 8%				10,30	72,57	81211	572182		211304	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	2101-0202-0105	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция свыше 40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,315382	2104,00				664		
6	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	201056,03		35,00	–	7036961	–		–	7599918
		СП - 8%				–	–	–	–		562957	
7	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	7884,55		50,22	50,22	395962	395962	–	105420	541492
		НР - 72%; СП - 8%				–	18,57	–	146416		40111	
8	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	7884,55		171,89	171,89	1355275	1355275	–	360879	1853446
		НР - 72%; СП - 8%				–	63,57	–	501221		137292	
		Асфальтобетонные покрытие Тип-1		Покрытие								
9	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1057,76		5569,32	1042,08	5891026	1102274	4636286	431182	6827984
		НР - 108%; СП - 8%				144,14	233,30	152466	246776		505777	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	1163,54033	3984,00				4635545		
9.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,05	52,888197	14,00				740		
10	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	7051,76		714,44	248,84	5038059	1754760	3041776	816120	6322513
		НР - 108%; СП - 8%				34,25	72,91	241523	514144		468334	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2101-0202-0105	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция свыше 40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	1332,78256	2104,00				2804174		
10.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,03	211,552787	14,00				2962		
16	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1372,5		1771,61	31,65	2431535	43439	1323750	1167741	3887218
		НР - 108%; СП - 8%				775,48	12,31	1064346	16895		287942	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,055	75,4875	16801,00				1268265		
17	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	59,018		41347,00	–	2440197	–	2440197	–	2635413

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				–	–	–	–		195216	
		Плиточные покрытие Тип-2										
18	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	110,01		5569,32	1042,08	612672	114638	482177	44843	710117
		НР - 108%; СП - 8%				144,14	233,30	15857	25665		52601	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	2101-0401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	1,1	121,00928	3984,00				482101		
18.2	2113-0703-1405	**Вода техническая**	м3	0,05	5,500422	14,00				77		
19	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	м2 покрытия	1100,08		756,55	145,26	832269	159799	375480	371694	1300280
		НР - 108%; СП - 8%				269,97	42,88	296990	47172		96317	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	2101-0202-0202	**Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,174	191,414679	1960,00				375173		
19.2	2113-0703-1405	**Вода техническая**	м3	0,02	22,001687	14,00				308		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					31913296	10723646	12300296	4755775	39602594
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1852393	3441932	–	2933526	
	Материалы		Тенге					31913296				
	Всего заработная плата		Тенге					9860100				
	Местные материалы		Тенге						5294325			
	Транспортные расходы		Тенге					2440197				
		Накладные расходы	Тенге					7036961				
		Сметная прибыль	Тенге					4755775				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2933526				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					39602597				
		Сметная заработная плата	Тенге						5294325			3760
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					39602597				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3760
		Сметная заработная плата	Тенге						5294325			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									39602596
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1852393				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						10723646			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						3441932			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							12300296		
		- Перевозка грузов	Тенге					7036961				
		- Накладные расходы	Тенге								4755775	
		- Сметная прибыль	Тенге								2933526	
	НДЗ РК 8.04-05-2015	**Временные здания и сооружения 1%**	Тенге					396 026				
		Итого с временными	Тенге					39 998 622				
	НДЗ РК 8.04-06-2015	**Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 0,7%**	Тенге					279 990				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге					40 278 612				
	ГН ОССС	**Непредвиденные работы и затраты-2%**	Тенге					805 572				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге					41 084 185				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	Тенге					43 139 873				
		Коэфицент понижения -0,5%	Тенге					215 699				
		Итого с учетом коэф.понижения К=0,995	Тенге					42 924 173				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге					5 150 901				
		Итого с НДС	Тенге					48 075 074				
		ВСЕГО по Акту:	Тенге					48 075 074				

Подрядчик:
ТОО "СтройСервис-7"
Директор
_____ Исламов Е.С.

Технический надзор:
ТОО "KazStroyMagnat"
Директор
_____ Тенірберген Р.М.
Инженер эксперт
_____ Сапахов А.К.

Авторский надзор:
ТОО "МПК-ПРОЕКТ"
Директор
_____ Жамбаев А.Б.
Инженер по авторскому надзору
_____ Саулембаев К.Б.