Форма 3

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "СтройСервис-7"
Технический надзор: ТОО "KazStroyMagnat"
Авторский надзор: ТОО "МПК-ПРОЕКТ"
Объект: "Строительство внутриквартальной инженерной инфраструктуры 7-и этажных жилых домов в АДЦ, города Туркестана, Туркестанской области (благоустройство, наружные сети водоснабжения, канализации, связи, газ и электричества)" **(12-участок)"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

от 22.12.2021 г.

по подпрограмме 032

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Итого к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Налог на добавленную стоимость (НДС) с начала года	Строительно-монтажные работы в базовых ценах 2020 года	Строительно-монтажные работы за отчетный месяц	По монтажу оборудования		Казахстанское содержание, %	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (НДС) (тенге)	ВСЕГО к оплате с учетом НДС (тенге)
						С начала года	За отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Затраты подрядчика**	**240 958 000**	**25 816 929**	**36 902 519**	**44 797 350**			**98,2**			**4 799 716**	**44 797 350**
	в том числе оборудование					**1 875 814**	-					
2	**Услуги технического надзора**	**6 936 000**	**743 143**								**138 267**	**1 290 496**
3	**Услуги авторского надзора**	**2 713 000**	**290 679**								**54 025**	**504 232**
4	**ВСЕГО по стройке**	**250 607 000**	**26 850 751**	**36 902 519**	**44 797 350**						**4 992 008**	**46 592 078**

ЗАКАЗЧИК:
Зам.руководителя
ГУ "Управление строительства ТО"
_____ Кенесханулы С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "СтройСервис-7"
_____ Исламов Е.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "KazStroyMagnat"
_____ Тәнірберген Р.М.
Инженер эксперт
_____ Сапахов А.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "МПК-ПРОЕКТ"
_____ Жембаев А.Б.
Инженер по авторскому надзору
_____ Саулембаев К.Б.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "СтройСервис-7"
Тех.надзор: ТОО "KazStroyMagnat"
Автор.надзор: ТОО "МПК-ПРОЕКТ"
Объект: "Строительство внутриквартальной инженерной инфраструктуры 7-и этажных жилых домов в АДЦ, города Туркестана, Туркестанской области (благоустройство, наружные сети водоснабжения, канализации, связи, газ и электричества)" **(12-участок)"**
Договор: доп.согл. №1 от 16.07.2021 г. к дог № 77 от 12.03.2021 г.

АКТ
приемки выполненных работ
№ 06 от 22.12.2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Э17330 Локальная смета 6-2 Газопровод среднего и низкого давления										
		НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ										
203	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,006		791428,50	256807,84	4749	1541	78	3756	9185
		НР - 99%; СП - 8%				521664,00	110641,24	3130	664		680	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
203.1	2107-0201-0301	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,18	0,00108	**25051,00**				27		
203.2	2113-0812-1035	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,04	0,00024	**211187,00**				51		
204	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	6,024		2723,00	--	16403	--	16403	--	17715
		СП - 8%				--	--	--	--		1312	
205	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	3		1437,00	--	4311	--	4311	--	4656
		СП - 8%				--	--	--	--		345	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	2304-0902-1309 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные фланцевые ART 2036, T до +200°C, PN 16, DN 100, типа Genebre ГОСТ 21345-2005									
		СП - 8%	шт.	3	135462,00	--	406386	--	406386	--	438897
207	2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 33259-2015			--	--	--	--		32511	
		СП - 8%	шт.	6	2221,00	--	13326	--	13326	--	14392
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	--	--		1066	
							445175	1541	440504	3756	484845
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3130	664	--	35914	
	Материалы		Тенге				4749				
	Всего заработная плата		Тенге				78				
		Накладные расходы	Тенге					3794			
		Сметная прибыль	Тенге				3756				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				680				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9185				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					3794			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				440426				
		Сметная прибыль	Тенге				440426				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				35234				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				475660				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				484845				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
								3794			
	РАЗДЕЛ 2. Э17410 Локальная смета 7-1 Благоустройство территории										
		Покрытие									
		Покрытие игровых площадок Тип-4									
28	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание									
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	917,96	20877,22	23,89	19164412	21930	18532609	666832	21417743
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			664,38	8,24	609873	7564		1586499	
28.1	2206-0105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	1,02 936,31718	16254,00				15218899		
		Озеленение									
29	1147-0104-0106 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественно мгрунте									
		НР - 88%; СП - 8%	яма	218	638,28	--	139145	--	--	122448	282520
30	1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м			638,28	--	139145	--		20927	
		НР - 88%; СП - 8%	шт.	218	1372,95	154,33	299303	33644	23860	219781	560611
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1109,17	36,48	241799	7953		41527	
30.1	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015 3,27	6931,00				22664		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	ПРАЙС	Сосна обыкновенная высота 2,0 м	шт	51	16000,00	--	816000	--	--	--	881280
		СП - 8%			--	--	--	--		65280	
32	ПРАЙС	Тутовое дерево (шелковица), высота 1,5 м	шт	47	10000,00	--	470000	--	--	--	507600
		СП - 8%			--	--	--	--		37600	
33	ПРАЙС	Айлант высочайший, лиственное, высота 1,5-2,0 м	шт	45	4000,00	--	180000	--	--	--	194400
		СП - 8%			--	--	--	--		14400	
34	ПРАЙС	Слива Писсарди возраст 4 года	шт	75	5000,00	--	375000	--	--	--	405000
		СП - 8%			--	--	--	--		30000	
35	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	9225,59	529,41	14,86	4884120	137092	1119525	3220698	8753204
		НР - 88%; СП - 8%			393,20	3,51	3627503	32382		648386	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1	2101-0101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,15 1383,83874	809,00				1119526		
36	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	9225,59	258,87	156,62	2388229	1444912	405188	774101	3415316
		НР - 88%; СП - 8%			58,33	37,02	538129	341531		252986	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1	2503-0201-0201	Семена многолетних трав	кг	0,02 184,511832	2126,00				392272		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				28716209	1637578	20081182	5003860	36417674
							5156449	389430	--	2697605	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				28716209				
	Материалы		Тенге				20081183				
	Всего заработная плата		Тенге					5545879			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1841000				
		Накладные расходы	Тенге				5003860				
		Сметная прибыль	Тенге				2697605				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				36417674				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5338
		Сметная заработная плата	Тенге					5545879			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				36417674				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5338
		Сметная заработная плата	Тенге					5545879			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								36902519
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5159579				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1639119			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					390094			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						20521686		
		- Накладные расходы	Тенге							5007616	
		- Сметная прибыль	Тенге							2733519	
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1%	Тенге				369 025				
		Итого с временными	Тенге				37 271 544				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 0,7%	Тенге				260 901				
		Итого с зимними удорожаннями	Тенге				37 532 445				
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				750 649				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				38 283 094				
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	Тенге				40 198 627				
		Коэффициент понижения -0,5%	Тенге				200 993				
		Итого с учетом коэф.понижения К=0,995	Тенге				39 997 634				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				4 799 716				
		Итого с НДС	Тенге				44 797 350				
		ВСЕГО по Акту:	Тенге				44 797 350				

Подрядчик:
ТОО "СтройСервис-7"
Директор
_____ Исламов Е.С.

Технический надзор:
ТОО "KazStroyMagnat"
Директор
_____ Тәңірберген Р.М.

Инженер эксперт
_____ Салахов А.К.

Авторский надзор:
ТОО "МПК-ПРОЕКТ"
Директор
_____ Жамбаев А.Б.

Инженер по авторскому надзору
_____ Саулембаев К.Б.