Форма № 3-КС

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Авторский надзор: ТОО "МПК-ПРОЕКТ"
Технический надзор: ТОО "KazStroyMagnat"
Подрядчик: ТОО "СтройСервис-7"
Наименование объекта: "Строительство внутриквартальной инженерной инфраструктуры 7-и этажных жилых домов в АДЦ, города Туркестана, Туркестанской области (благоустройство, наружные сети водоснабжения, канализации, связи, газ и электричества)" (12-участок)"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат от 19.06.2023г.

по подпрограмме 015

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**15 076 763**	1 615 367	15 076 763	122 181	122 181	98,7			1 615 367	**15 076 763**
Затраты инжиниринг-овых услуг	**429 182**	45 984							45 984	**429 182**
Затраты авторского надзора	**169 280**	18 137							18 137	**169 280**
Всего по стройке	**15 675 225**	**1 679 488**	**15 076 763**						**1 679 488**	**15 675 225**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства ТО"
Зам.руководителя
_____ Кенесханулы С.

Главный специалист
_____ Батырша К.

Авторский надзор:
ТОО "МПК-ПРОЕКТ"
Директор
_____ Жамбаев А.Б.

Инженер по авторскому надзору
_____ Саулембаев К.Б.

Технический надзор:
ТОО "KazStroyMagnat"
Директор
_____ Тәнірберген Р.М.

Инженер по техническому надзору
_____ Сапахов А.К.

Подрядчик:
ТОО "СтройСервис-7"
Директор
_____ Исламов Е.С.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "СтройСервис-7"
Тех.надзор: ТОО "KazStroyMagnat"
Автор.надзор: ТОО "МПК-ПРОЕКТ"
Объект: "Строительство внутриквартальной инженерной инфраструктуры 7-и этажных жилых домов в АДЦ, города Туркестана, Туркестанской области (благоустройство, наружные сети водоснабжения, канализации, связи, газ и электричества)" (12-участок)"
Договор: доп.согл. №5 от 11.04.2023г. к дог №77 от 12.03.2021г.

АКТ
приемки выполненных работ
№ 07 от 19.06.2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Э17350 Локальная смета 6-3-1 Насосная станция 1-подьема на водозаборной скважине. Общестроительные работы /Добавить/										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта		31,685625	205,29	194,40	6505	6160	--	1349	8483
		НР - 72%; СП - 8%				10,89	48,25	345	1529		628	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта		0,564375	1546,27	--	873	--	--	628	1621
		НР - 72%; СП - 8%				1546,27	--	873	--		120	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		14,22	35,20	35,20	501	500	--	133	685
		НР - 72%; СП - 8%				--	13,02	--	185		51	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с уплотнением (с учетом засыпки верха камеры)**	м3		5,655	877,72	--	4964	--	--	3574	9221
		НР - 72%; СП - 8%				877,72	--	4964	--		683	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта		14,22	161,77	76,23	2300	1084	--	1239	3822

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				85,54	35,46	1216	504		283	
6	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	14,22		80,80	69,74	1149	991	21	268	1530
		НР - 72%; СП - 8%				9,66	16,48	137	234		113	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1	1,422	14,00				20		
		Лишний грунт 33м3										
		ПОДЗЕМНАЯ КАМЕРА										
		ДНИЩЕ										
7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,6		16120,00	1111,53	9672	667	8238	832	11344
		НР - 91%; СП - 8%				1278,45	244,94	767	147		840	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,612	11762,00				7198		
8	1106-1301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство днищ толщиной до 400 мм подземной камеры из бетона В20	м3	4		26921,81	1147,38	107687	4590	84169	18666	136461
		НР - 91%; СП - 8%				4732,02	395,96	18928	1584		10108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2102-0101-2808	Бетон тяжелый класса В20, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,06	18709,00				75959		
9	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	1,77		712,67	29,75	1261	52	590	606	2017
		НР - 94%; СП - 8%				349,95	14,36	619	25		149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,036108	16298,00				588		
		КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ										
10	1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,61		8490,48	4398,07	5179	2682	226	3872	9776
		НР - 118%; СП - 8%				3723,52	1656,35	2271	1010		724	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,017	0,01037	15342,00				159		
10.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,000305	216144,00				66		
11	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1		21404,00	--	21404	--	21404	--	23116
		СП - 8%				--	--	--	--		1712	
12	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1		2460,00	--	2460	--	2460	--	2657
		СП - 8%				--	--	--	--		197	
13	1106-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	0,8		26645,03	2253,79	21316	1804	16065	3636	26948
		НР - 91%; СП - 8%				4309,11	685,65	3447	549		1996	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	2102-0101-2808	Бетон тяжелый класса В20, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,812	18709,00				15192		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурныеплоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,143		20391,27	1011,99	2916	145	41	2527	5878
		НР - 91%; СП - 8%				19091,28	328,10	2730	47		435	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,429	96,00				41		
15	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0969		221796,00	–	21492	–	21492	–	23211
		СП - 8%				–	–	–	–		1719	
16	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01425		228894,00	–	3262	–	3262	–	3523
		СП - 8%				–	–	–	–		261	
17	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1		1825,60	192,43	1826	193	123	1589	3688
		НР - 99%; СП - 8%				1510,43	94,57	1510	95		273	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,008	15342,00				123		
18	2303-0101-0309 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1		23307,00	–	23307	–	23307	–	25172
		СП - 8%				–	–	–	–		1865	
19	1146-0303-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заделка отверстий бетоном кл.В15	м3 заделки	0,5		111766,87	1190,19	55883	595	24152	26398	88863
		НР - 84%; СП - 8%				62271,09	580,93	31136	290		6583	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,04	0,52	16801,00				8737		
19.2	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,09	50389,00				4535		
19.3	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06	0,03	228894,00				6867		
20	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,03314		728127,64	1328,64	24130	44	21699	2190	28425
		НР - 91%; СП - 8%				72036,00	573,21	2387	19		2106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,03314	654763,00				21699		
21	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,03314		108290,00	–	3589	–	3589	–	3876
		СП - 8%				–	–	–	–		287	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	19,8	875,55	19,75	17336	391	11358	5246	24388
		НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	5587	53		1807	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4 47,52	223,00				10597		
23	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	1,65	8100,14	1732,04	13365	2858	4958	6369	21312
		НР - 94%; СП - 8%			3363,12	743,05	5549	1226		1579	
24	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	11	2055,89	151,53	22615	1667	17893	3406	28102
		НР - 94%; СП - 8%			277,73	51,65	3055	568		2082	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0124 0,1364	121107,00				16519		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				374992	24423	265047	82528	494119
							85521	8065	--	36601	
		РАЗДЕЛ 2. Э17380 Локальная смета 6-3-4 Насосная станция 1-подьема на водозаборной скважине. Электрооборудование /Добавить/									
1	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	6	329,58	149,20	1977	895	271	786	2984
		НР - 72%; СП - 8%			135,10	46,73	811	280		221	
2	2306-0201-0102 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,006	175902,00	--	1055	--	1055	--	1139
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
3	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм.Прокладка	м	9	700,17	55,41	6302	499	2387	2507	9513
		НР - 72%; СП - 8%			379,61	7,22	3416	65		705	
4	2306-1705-0105 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 22	м	4	182,00	--	728	--	728	--	786
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
5	2306-1705-0107 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 32	м	5	311,00	--	1555	--	1555	--	1679
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
6	1308-0206-1705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 100 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенамс креплением скобами	м	3	1275,96	166,72	3828	500	265	2339	6661
		НР - 72%; СП - 8%			1021,02	62,01	3063	186		493	
7	2301-0103-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие,DN 100,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	3	4204,00	--	12612	--	12612	--	13621
		СП - 8%			--	--	--	--		1009	
8	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	8	265,42	24,29	2123	195	462	1097	3478

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				183,26	7,22	1466	58		258	
9	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,ширинойот 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,011		247135,00	--	2718	--	2718	--	2935
		СП - 8%				--	--	--	--		217	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					32898	2089	22053	6729	42796
								8756	589	--	3169	
РАЗДЕЛ 3. Э17390 Локальная смета 6-3-5 Насосная станция 1-подьема на водозаборной скважине. Бурение скважин /Добавить/												
1	1104-0101-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кзм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2	м бурения	12		5131,91	2549,32	61583	30592	17299	20712	88878
		НР - 85%; СП - 8%				1141,00	889,58	13692	10675		6584	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2403-0101-0164	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2	шт.	0,0071	0,085197	198758,00				16934		
1.2	2603-0101-0106	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 89 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75	м	0,00714	0,08568	2610,00				224		
1.3	2603-0101-0302	Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах из стали группы Д, D 146 мм, толщина стенки 36 мм	м	0,000648	0,007776	18258,00				142		
2	1104-0101-0205 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кзм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2	м бурения	26		17827,61	9208,52	463518	239422	108180	164311	678055
		НР - 85%; СП - 8%				4458,30	2976,57	115916	77391		50226	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	2403-0101-0164	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2	шт.	0,020499	0,532979	198758,00				105934		
2.2	2603-0101-0106	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 89 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75	м	0,018	0,468	2610,00				1221		
2.3	2603-0101-0302	Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах из стали группы Д, D 146 мм, толщина стенки 36 мм	м	0,00216	0,05616	18258,00				1025		
3	1104-0101-0207 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кзм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2	м бурения	22		36022,01	17669,78	792484	388735	209010	261981	1138822
		НР - 85%; СП - 8%				8851,75	5157,91	194739	113474		84357	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2403-0101-0164	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2	шт.	0,046898	1,031759	198758,00				205070		
3.2	2603-0101-0106	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 89 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75	м	0,0384	0,8448	2610,00				2205		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.3	2603-0101-0302	Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах из стали группы Д, D 146 мм, толщина стенки 36 мм	м	0,00432	0,09504	18258,00				1735		
4	1104-0201-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0	Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0	м закрепленной скважины	31		1512,41	793,27	46885	24591	432	24217	76790
		НР - 85%; СП - 8%				705,22	213,84	21862	6629		5688	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00003	0,00093	216144,00				201		
4.2	2113-0812-1038	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00003	0,00093	247704,00				230		
5	1104-0201-0104 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0	Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0	м закрепленной скважины	29		2415,97	1384,98	70063	40164	476	34039	112431
		НР - 85%; СП - 8%				1014,60	366,31	29423	10623		8328	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00003	0,00087	216144,00				188		
5.2	2113-0812-1038	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,00116	247704,00				287		
6	1104-0401-0101 РСНБ РК 2015	Фильтры.Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м труб	18		1127,48	715,09	20295	12871	591	8749	31368
		НР - 85%; СП - 8%				379,61	192,23	6833	3460		2324	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00006	0,00108	216144,00				233		
6.2	2113-0812-1038	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,00144	247704,00				357		
7	1104-0501-0101 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	3		348570,88	260672,68	1045713	782018	--	421478	1584566
		НР - 85%; СП - 8%				87898,20	77387,21	263695	232162		117375	
8	1104-0201-0401 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательномбурении буровыми установками и агрегатами на базеавтомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м спуска или подъема труб	60,5		457,98	287,58	27708	17398	992	11671	42530
		НР - 85%; СП - 8%				154,01	72,95	9318	4413		3150	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00003	0,001815	216144,00				392		
8.2	2113-0812-1038	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,00242	247704,00				599		
9	2301-0303-0140 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 7,7 мм	м	60,5		16883,00	--	1021422	--	1021422	--	1103136
		СП - 8%				--	--	--	--		81714	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2301-0201-0146 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	25,5	1365,00	–	34808	–	34808	–	37593
		СП - 8%			–	–	–	–		2785	
11	2301-0201-0233 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18	9929,00	–	178722	–	178722	–	193020
		СП - 8%			–	–	–	–		14298	
12	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка/пьезометр/	м трубопровода	23,5	2267,44	20,87	53285	491	42095	10678	69080
		НР - 98%; СП - 8%			455,29	8,38	10699	197		5117	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	2301-1306-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1 23,5	1780,00				41830		
13	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты,заглушка/	кг	4	537,00	–	2148	–	2148	–	2320
		СП - 8%			–	–	–	–		172	
14	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	1,25	16110,42	1200,47	20138	1501	17266	1561	23435
		НР - 91%; СП - 8%			1097,07	275,06	1371	344		1736	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02 1,275	13264,00				16912		
15	1104-0301-0203 РСНБ РК 2015	Скважины. Тампонаж подбашмачный глиной буровыми станками ударно-канатного бурения	м тампонажа	142	6562,26	3970,44	931841	563802	–	460757	1504005
		НР - 85%; СП - 8%			2591,82	1225,55	368038	174028		111408	
16	2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	4,23	43539,00	–	184170	–	184170	–	198904
		СП - 8%			–	–	–	–		14734	
17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	85,08	14,00	–	1191	–	1191	–	1286
		СП - 8%			–	–	–	–		95	
18	1104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Скважины.Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	колонна	1	592781,68	353654,68	592782	353655	–	297349	961341
		НР - 85%; СП - 8%			239127,00	110695,11	239127	110695		71210	
19	2113-0101-1502 РСНБ РК 2015	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками ГОСТ 1581-96	т	0,258	22722,00	–	5862	–	5862	–	6331
		СП - 8%			–	–	–	–		469	
20	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,016	96447,48	1047,21	1543	17	1133	361	2056
		НР - 90%; СП - 8%			24570,00	486,36	393	8		152	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм. 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,01488	56086,00				835		
20.2	2113-0201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	7,5	0,12	1052,00				126		
21	1311-0203-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Преобразователь уровнемер первичный. Установка на резервуаре, работающем под давлением до 20 МПа	шт.	1		17294,93	4956,25	17295	4956	4463	7408	26680
		НР - 75%; СП - 8%				7876,44	2001,41	7876	2001		1976	
22	ПРАЙС"ИМПЕРИЯ"	ЭЛЕКТРОУРОВНЕМЕР	шт	1		122180,93	--	122181	--		--	122181
						--	--	--	--	122181	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					5695637	2460213	1830260	1725272	8004808
								1282982	746100	122181	583898	
		Стоимость оборудования	Тенге					122181				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					122181				
		РАЗДЕЛ 4. Э17400 Локальная смета 6-3-6 Насосная станция 1-подьема на водозаборной скважине. Резервуар V=20 м3 /Добавить/										
1	1328-1104-0306 РСНБ РК 2015 прим.	Резервуар стальной горизонтальный на стальных опорах, объем 20 м3. Монтаж оборудования	шт.	1		53503,52	7890,78	53504	7891	373	29226	89348
		НР - 61%; СП - 8%				45240,00	2671,12	45240	2671		6618	
2	Прайс КазСтройСервис	Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические V=20м3 с антикоррозийным покрытием с комплектом металлоконструкций для монтажа	шт	1		2826112,96	--	2826113	--	2826113	--	3052202
		СП - 8%				--	--	--	--		226089	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					2879617	7891	2826486	29226	3141550
								45240	2671	--	232707	
		РАЗДЕЛ 5. Э17410 Локальная смета 7-1 Благоустройство территории										
		Озеленение										
35	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	559,89		529,41	14,86	296413	8320	67943	195461	531224
		НР - 88%; СП - 8%				393,20	3,51	220150	1965		39350	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	2101-0101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,15	83,984	809,00				67943		
36	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	559,89		258,87	156,62	144939	87690	24590	46980	207272
		НР - 88%; СП - 8%				58,33	37,02	32659	20727		15354	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	2503-0201-0201	Семена многолетних трав	кг	0,02	11,198	2126,00				23807		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					441352	96010	92533	242441	738496
								252809	22692	--	54704	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									12421770
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1675308				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2590626			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					780117			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5036379		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						122181		
		- Накладные расходы	Тенге							2086196	
		- Сметная прибыль	Тенге							911079	
	НДЗ РК 8.04-05-2015	**Временные здания и сооружения 1%**	**Тенге**				**122 996**				
		Итого с временными	**Тенге**				**12 544 766**				
	НДЗ РК 8.04-06-2015	**Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 0,7%**	**Тенге**				**86 958**				
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**				**12 631 724**				
	ГН ОССС	**Непредвиденные работы и затраты-2%**	**Тенге**				**252 634**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**				**12 884 359**				
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	**Тенге**				**13 529 040**				
		Коэффициент понижения -0,5%	**Тенге**				**67 645**				
		Итого с учетом коэф.понижения К=0,995	**Тенге**				**13 461 395**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	**Тенге**				**1 615 367**				
		Итого с НДС	**Тенге**				**15 076 763**				
		ВСЕГО по Акту:	**Тенге**				**15 076 763**				

Подрядчик:
ТОО "СтройСервис-7"
Директор
_____ Исламов Е.С.

Технический надзор:
ТОО "KazStroyMagnat"
Директор
_____ Тәнірберген Р.М.

Инженер эксперт
_____ Сапахов А.К.

Авторский надзор:
ТОО "МПК-ПРОЕКТ"
Директор
_____ Жамбаев А.Б.

Инженер по авторскому надзору
_____ Саулембаев К.Б.