Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "СтройСервис-7"
Технический надзор: ТОО "KazStroyMagnat"
Авторский надзор: ТОО "МПК-ПРОЕКТ"
Объект: "Строительство внутриквартальной инженерной инфраструктуры 7-и этажных жилых домов в АДЦ, города Туркестана, Туркестанской области (благоустройство, наружные сети водоснабжения, канализации, связи, газ и электричества)" **(13-участок)**"

Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 19.03.2021 г.

за счет внутренних займов

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Итого к оплате	
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Налог на добавленную стоимость (НДС) с начала строительства	Строительно-монтажные работы в базовых ценах 2020 года	Строительно-монтажные работы за отчетный месяц	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительных работ	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (НДС) (тенге)	ВСЕГО к оплате с учетом НДС (тенге)
						С начала года	За отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Затраты подрядчика**	**5 122 500**	**548 839**	**4 219 740**	**5 122 500**	-	-				**548 839**	**5 122 500**
	в том числе оборудование											
2	**Услуги технического надзора**	**147 500**	**15 804**								**15 804**	**147 500**
3	**Услуги авторского надзора**	**57 500**	**6 161**								**6 161**	**57 500**
4	**ВСЕГО по стройке**	**5 327 500**	**570 804**	**4 219 740**	**5 122 500**						**570 804**	**5 327 500**

ЗАКАЗЧИК:
Зам.руководителя
ГУ "Управление строительства ТО"
_____ Шайкенов А.Б.
Главный специалист
_____ Батырша К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Строй Сервис-7"
_____ Исламов Е.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "KazStroyMagnat"
_____ Биходжаев С.Н.
Инженер эксперт
_____ Сарсеев Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "МПК-ПРОЕКТ"
_____ Жамбаев А.Б.
Инженер по авторскому надзору
_____ Саулембаев К.Б.

Подрядчик

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "СтройСервис-7"
Тех.надзор: ТОО "KazStroyMagnat"
Автор.надзор: ТОО "МПК-ПРОЕКТ"
Объект: "Строительство внутриквартальной инженерной инфраструктуры 7-и этажных жилых домов в АДЦ, города Туркестана, Туркестанской области (благоустройство, наружные сети водоснабжения, канализации, связи, газ и электричества)" **(13-участок)"**
Договор: № 80 от 12.03.2021 г.

АКТ
приемки выполненных работ
№ 01 от 19.03.2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Э17200 Локальная смета 4-1 Внутриплощадочные электрические сети КЛ-0,4кВ										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
12	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	87,71		162,59	153,96	14261	13503	--	2958	18597
						8,63	38,21	757	3351		1378	
13	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	37,59		1365,00	--	51310	--	--	36943	95314
						1365,00	--	51310	--		7060	
21	2306-0137-0677 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 3х240+1х 120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,27		4758886,00	--	1284899	--	1284899	--	1387691
						--	--	--	--		102792	
22	2306-0137-0670 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 3х150+1х 70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,464		3201968,00	--	1485713	--	1485713	--	1604570
						--	--	--	--		118857	
23	2306-0137-0652 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 3х16+1х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,095		567393,00	--	53919	--	53919	--	58233
						--	--	--	--		4314	
		ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ СТ-6-3 С ОДНИМ СВЕТИЛЬНИКОМ=17ШТ										
34	2307-0405-0103 РСНБ РК 2015	**Стойка стальная граненная коническая типа СТ 6-3** *СП - 8%*	шт.	17		52056,00	--	884952	--	884952	--	955748
						--	--	--	--		70796	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3775054**	**13503**	**3709483**	**39901**	**4120153**
							52067	**3351**	**--**	**305197**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**3709483**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3709483**				
		Сметная прибыль	Тенге				**296759**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**4006242**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**65571**				
	Всего заработная плата		Тенге					**55418**			
		Накладные расходы	Тенге				**39901**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8438**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**113910**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**50**
		Сметная заработная плата	Тенге					**55418**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4120152**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**50**
		Сметная заработная плата	Тенге					**55418**			
		РАЗДЕЛ 2. Э17220 Локальная смета 6-1 Наружные сети водопровода и канализации									
		ВОДОПРОВОД В1									
		Земляные работы									
1	**1101-0101-0313 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами 1:1**	**м3**	**251,424**	**162,59**	**153,96**	**40879**	**38709**	**--**	**8479**	**53307**
		НР - 72%; СП - 8%			**8,63**	**38,21**	**2170**	**9607**		**3949**	
2	**1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**7,776**	**1546,27**	**--**	**12024**	**--**	**--**	**8657**	**22336**
		НР - 72%; СП - 8%			**1546,27**	**--**	**12024**	**--**		**1654**	
		КАНАЛИЗАЦИЯ									
		Земляные работы									
53	**1101-0101-0313 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами 1:1**	**м3**	**83,711**	**162,59**	**153,96**	**13611**	**12889**	**--**	**2823**	**17749**
		НР - 72%; СП - 8%			**8,63**	**38,21**	**722**	**3199**		**1315**	
54	**1101-0205-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**2,589**	**1288,56**	**--**	**3336**	**--**	**--**	**2402**	**6197**
		НР - 72%; СП - 8%			**1288,56**	**--**	**3336**	**--**		**459**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**69850**	**51598**	**--**	**22361**	**99589**
							18252	**12806**	**--**	**7377**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**69850**				
	Всего заработная плата		Тенге					**31058**			
		Накладные расходы	Тенге				**22361**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7377**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				99588				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					31058			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				99588				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					31058			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4219740**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				70319				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					65101			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					16157			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3709483		
		- Накладные расходы	Тенге							62262	
		- Сметная прибыль	Тенге							312574	
	НДЗ РК 8.04-05-2015	**Временные здания и сооружения 1%**	**Тенге**				42 197				
		Итого с временными	**Тенге**				4 261 937				
	НДЗ РК 8.04-06-2015	**Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 0,7%**	**Тенге**				29 834				
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**				4 291 771				
	ГН ОССС	**Непредвиденные работы и затраты-2%**	**Тенге**				85 835				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**				4 377 606				
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	**Тенге**				4 596 644				
		Коэфицент понижения -0,5%	**Тенге**				22 983				
		Итого с учетом коэф.понижения К=0,995	**Тенге**				4 573 661				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	**Тенге**				548 839				
		Итого с НДС	**Тенге**				5 122 500				
		ВСЕГО по Акту:	**Тенге**				5 122 500				

Подрядчик:
ТОО "СтройСервис-7"
Директор
_____ Исламов Е.С.

Технический надзор:
ТОО "KazStroyMagnat"
Директор
_____ Биходжаев С.Н.
Инженер эксперт
_____ Сарсеев Т.

Авторский надзор:
ТОО "МПК-ПРОЕКТ"
Директор
_____ Жамбаев А.Б.
Инженер по авторскому надзору
_____ Саулембаев К.Б.