Форма 3

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "СтройСервис-7"
Технический надзор: ТОО "KazStroyMagnat"
Авторский надзор: ТОО "МПК-ПРОЕКТ"
Объект: "Строительство внутриквартальной инженерной инфраструктуры 7-и этажных жилых домов в АДЦ, города Туркестана, Туркестанской области (благоустройство, наружные сети водоснабжения, канализации, связи, газ и электричества)" **(13-участок)"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

от 24.08.2021 г.

по подпрограмме 032

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Итого к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Налог на добавленную стоимость (НДС) с начала года	Строительно-монтажные работы в базовых ценах 2020 года	Строительно-монтажные работы за отчетный месяц	По монтажу оборудования		Казахстанское содержание, %	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (НДС) (тенге)	ВСЕГО к оплате с учетом НДС (тенге)
						С начала года	За отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Затраты подрядчика**	**57 690 088**	**6 181 080**	**23 761 557**	**28 845 044**			**98,2**			**3 090 540**	**28 845 044**
	в том числе оборудование					**1 971 963**	-					
2	**Услуги технического надзора**	**1 660 320**	**177 892**								**88 946**	**830 160**
3	**Услуги авторского надзора**	**649 592**	**69 600**								**34 800**	**324 796**
4	**ВСЕГО по стройке**	**60 000 000**	**6 428 572**	**23 761 557**	**28 845 044**						**3 214 286**	**30 000 000**

ЗАКАЗЧИК:
Зам.руководителя
ГУ "Управление строительства ТО"
_____ Кенесханулы С.

Главный специалист
_____ Батырша К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "СтройСервис-7"
_____ Исламов Е.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "KazStroyMagnat"
_____ Тәнірберген Р.М.

Инженер эксперт
_____ Сапахов А.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "МПК-ПРОЕКТ"
_____ Жамбаев А.Б.

Инженер по авторскому надзору
_____ Саулембаев К.Б.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "СтройСервис-7"
Тех.надзор: ТОО "KazStroyMagnat"
Автор.надзор: ТОО "МПК-ПРОЕКТ"
Объект: "Строительство внутриквартальной инженерной инфраструктуры 7-и этажных жилых домов в АДЦ, города Туркестана, Туркестанской области (благоустройство, наружные сети водоснабжения, канализации, связи, газ и электричества)" (13-участок)"
Договор: доп.согл. №1 от 16.07.2021 г. к дог № 80 от 12.03.2021 г.

АКТ
приемки выполненных работ
№ 04 от 24.08.2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Э17240 Локальная смета 7-1 Благоустройство территории										
		Покрытие										
		Асфальтобетонные покрытие Тип-1										
11	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		226,764	5569,32	1042,08	1262922	236306	993930	92437	1463788
		НР - 108%; СП - 8%				144,14	233,30	32686	52904		108429	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	249,44051	3984,00				993771		
11.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,05	11,338205	14,00				159		
12	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		1511,761	714,44	248,84	1080062	376186	652098	174960	1355424
		НР - 108%; СП - 8%				34,25	72,91	51778	110222		100402	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	2101-0202-0105	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция свыше 40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	285,722766	2104,00				601161		
12.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,03	45,35282	14,00				635		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,488132	126544,59	1804,38	61770	881	60889	494	67245
		НР - 108%; СП - 8%				--	936,70	--	457		4981	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,03	0,502776	121107,00				60890		
14	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4/6/ см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		2440,66	1278,10	126,23	3119408	308084	2700542	201726	3586825
		НР - 108%; СП - 8%				45,39	31,14	110782	76002		265691	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	2102-0501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0958	233,815228	11483,00				2684900		
14.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,015132	216144,00				3271		
14.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,366099	25051,00				9171		
14.4	2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000011	0,026359	121107,00				3192		
15	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия		2440,66	552,42	0,08	1348269	195	1346902	1265	1457497
		НР - 108%; СП - 8%				0,48	--	1172	--		107963	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	2102-0501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,048	117,15168	11483,00				1345253		
15.2	2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000006	0,013668	121107,00				1655		
16	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,976264	126544,59	1804,38	123541	1761	121780	988	134491
		НР - 108%; СП - 8%				--	936,70	--	914		9962	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,03	1,005552	121107,00				121779		
17	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		2440,66	1473,72	126,23	3596849	308084	3177983	201726	4102461
		НР - 108%; СП - 8%				45,39	31,14	110782	76002		303886	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	235,767756	13413,00				3162353		
17.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,015132	216144,00				3271		
17.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,366099	25051,00				9171		
17.4	2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000011	0,026359	121107,00				3192		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	561,8		1771,61	31,65	995290	17781	541844	477987	1591139
		НР - 108%; СП - 8%				775,48	12,31	435665	6916		117862	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,055	30,899	16801,00				519134		
19	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	24,1574		41347,00	--	998836	–	998836	--	1078743
		СП - 8%				–	–	–	–		79907	
		Плиточные покрытие Тип-2										
20	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	69,537		5569,32	1042,08	387274	72463	304788	28346	448869
		НР - 108%; СП - 8%				144,14	233,30	10023	16223		33250	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	76,4907	3984,00				304739		
20.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,05	3,47685	14,00				49		
21	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	695,37		756,55	145,26	526082	101009	237344	234950	821915
		НР - 108%; СП - 8%				269,97	42,88	187729	29817		60883	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	2101-0202-0202	Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,174	120,99438	1960,00				237149		
21.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,02	13,9074	14,00				195		
22	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	486,76		634,80	38,13	308995	18560	97932	216110	567113
		НР - 108%; СП - 8%				395,48	15,61	192503	7598		42008	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0505	24,58133	3984,00				97932		
23	2104-0509-0106 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-2017	м2	486,76		2189,00	–	1065515	–	1065515	–	1150756
		СП - 8%				–	–	–	–		85241	
24	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней сечением 100/20/8 мм при других видах покрытий	м	502,6		1385,18	31,65	696191	15907	290528	427619	1213715
		НР - 108%; СП - 8%				775,48	12,31	389756	6187		89905	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,032	16,0832	16801,00				270214		
25	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	8,042		41347,00	--	332496	–	332496	--	359096
		СП - 8%				–	–	–	–		26600	
		Покрытие игровых площадок Тип-4										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,83	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см /10 см/. Устройство	м2 основания или покрытия	263,71		325,03	120,86	85712	31872	43896	20226	114413
		НР - 108%; СП - 8%				37,71	33,31	9944	8784		8475	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,12367	32,612883	1345,00				43864		
26.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,008715	2,298223	14,00				32		
27	1127-0601-0401 РСНБ РК 2015 К=0,25	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см /5 см, бетон В20/. Устройство	м2 покрытия	263,71		858,06	15,08	226279	3977	220266	3079	247707
		НР - 108%; СП - 8%				7,72	3,09	2036	815		13349	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	2102-0102-0701	Бетон дорожный класса В20 ГОСТ 26633-2012	м3	0,051	13,449155	15851,00				213183		
28	1127-0601-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия	263,71		14,76	0,60	3892	159	--	4107	8639
		НР - 108%; СП - 8%				14,16	0,26	3734	69		640	
29	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	141,12		20877,22	23,89	2946193	3372	2849064	102514	3292603
		НР - 108%; СП - 8%				664,38	8,24	93757	1163		243897	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	2206-0105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	1,02	143,9424	16254,00				2339640		
30	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,099		308407,00	--	647330	--	647330	--	699116
		СП - 8%				--	--	--	--		51786	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					19812906	1496597	16683963	2188534	23761557
								1632347	394073	--	1760117	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					19812906				
	Материалы		Тенге					13639788				
	Всего заработная плата		Тенге						2026420			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					647330				
	Местные материалы		Тенге					2396847				
		Накладные расходы	Тенге					2188534				
		Сметная прибыль	Тенге					1760117				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					23761557				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1676
		Сметная заработная плата	Тенге						2026420			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					23761557				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1676
		Сметная заработная плата	Тенге						2026420			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									23761557
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1632347				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1496597			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					394073			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16683963		
		- Накладные расходы	Тенге							2188534	
		- Сметная прибыль	Тенге							1760117	
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1%	Тенге				237 616				
		Итого с временными	Тенге				23 999 173				
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 0,7%	Тенге				167 994				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге				24 167 167				
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				483 343				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				24 650 510				
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	Тенге				25 883 923				
		Коэфицент понижения -0,5%	Тенге				129 420				
		Итого с учетом коэф.понижения К=0,995	Тенге				25 754 503				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				3 090 540				
		Итого с НДС	Тенге				28 845 044				
		ВСЕГО по Акту:	Тенге				28 845 044				

Подрядчик:
ТОО "СтройСервис-7"
Директор
_____ Исламов Е.С.

Технический надзор:
ТОО "KazStroyMagnat"
Директор
_____ Теңірберген Р.М.
Инженер эксперт
_____ Сапахов А.К.

Авторский надзор:
ТОО "МПК-ПРОЕКТ"
Директор
_____ Жамбаев А.Б.
Инженер по авторскому надзору
_____ Саулембаев К.Б.