Форма 3

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "СтройСервис-7"
Технический надзор: ТОО "KazStroyMagnat"
Авторский надзор: ТОО "МПК-ПРОЕКТ"
Объект: "Строительство внутриквартальной инженерной инфраструктуры 7-и этажных жилых домов в АДЦ. города Туркестана, Туркестанской области (благоустройство, наружные сети водоснабжения, канализации, связи, газ и электричества)" **(13-участок)"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

от 11.10.2021 г.

по подпрограмме 032

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Итого к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Налог на добавленную стоимость (НДС) с начала года	Строительно-монтажные работы в базовых ценах 2020 года	Строительно-монтажные работы за отчетный месяц	По монтажу оборудования		Казахстанское содержание, %	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (НДС) (тенге)	ВСЕГО к оплате с учетом НДС (тенге)
						С начала года	За отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Затраты подрядчика**	**81 100 684,29**	**8 689 358**	**19 284 845,6**	**23 410 596,29**			**98,2**			**2 508 278**	**23 410 596,29**
	в том числе оборудование					1 971 963	-					
2	**Услуги технического надзора**	**2 334 105,58**	**250 083**								**72 191**	**673 785,58**
3	**Услуги авторского надзора**	**913 533,44**	**97 879**								**28 279**	**263 941,44**
4	**ВСЕГО по стройке**	**84 348 323,31**	**9 037 320**	**19 284 845,6**	**23 410 596**						**2 608 748**	**24 348 323,31**

ЗАКАЗЧИК:
Зам.руководителя
ГУ "Управление строительства ТО"
_____ Кенескапулы С.

Главный специалист
_____ Затынша

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "СтройСервис-7"
_____ Исламов Е.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "KazStroyMagnat"
_____ Танирберген Р.М.

Инженер эксперт
_____ Салахов А.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "МПК-ПРОЕКТ"
_____ Жамбаев А.Б.

Инженер по авторскому надзору
_____ Саулембаев К.Б.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "СтройСервис-7"
Тех.надзор: ТОО "KazStroyMagnat"
Автор.надзор: ТОО "МПК-ПРОЕКТ"
Объект: "Строительство внутриквартальной инженерной инфраструктуры 7-и этажных жилых домов в АДЦ, города Туркестана, Туркестанской области (благоустройство, наружные сети водоснабжения, канализации, связи, газ и электричества)" **(13-участок)**"
Договор: доп.согл. №1 от 16.07.2021 г. к дог № 80 от 12.03.2021 г.

АКТ
приемки выполненных работ
№ 05 от 11.10.2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Э17230 Локальная смета 6-2 Газопровод среднего и низкого давления										
		ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ										
		Опознавательный знак подземного газопровода-1шт.(Пр.лист 5.905-25.05СБ)										
49	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,176625		1458,38	--	258	--	--	185	479
		НР - 72%; СП - 8%				1458,38	--	258	--		35	
50	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	м3	0,176625		799,15	--	141	--	--	102	262
		НР - 72%; СП - 8%				799,15	--	141	--		19	
51	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В15**	м3	0,07		25984,65	1760,25	1819	124	1346	343	2335
		НР - 91%; СП - 8%				4987,71	394,61	349	28		173	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	2102-0101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	0,0714	16801,00				1200		
52	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка**	шт.	1		1818,65	869,39	1819	870	238	1164	3222
		НР - 108%; СП - 8%				711,04	366,70	711	367		239	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	2113-0816-2707	Смола эпоксидная, марка ЭД-20 ГОСТ 10587-93	т	0,000036	0,000036	2152494,00				77		
52.2	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,2784	0,2784	458,00				128		
53	2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	0,05		70485,00	--	3524	--	3524	--	3806
		СП - 8%				--	--	--	--		282	
54	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	1		884,14	--	884	--	104	843	1865
		НР - 108%; СП - 8%				780,39	--	780	--		138	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00048	0,00048	216144,00				104		
55	2401-0107-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Таблички эмалированные для углового указателя	100 шт.	0,01		115328,00	--	1153	--	1153	--	1245
		СП - 8%				--	--	--	--		92	
		Ковер под сигнальный провод = 2шт										
56	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство ковера	шт.	1		6313,71	2146,62	6314	2146	581	4336	11502
		НР - 99%; СП - 8%				3586,66	793,23	3587	793		852	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5	3,5	136,00				476		
57	2305-1204-0101 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	1		404,00	--	404	--	404	--	436
		СП - 8%				--	--	--	--		32	
58	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000043		633858,00	--	27	--	27	--	29
		СП - 8%				--	--	--	--		2	
59	2102-0101-2614 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,014		17596,00	--	246	--	246	--	266
		СП - 8%				--	--	--	--		20	
		Прокладка сигнальной ленты										
60	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	0,005		28476,60	19467,60	142	97	--	41	198
		НР - 61%; СП - 8%				9009,00	4428,19	45	22		15	
61	2113-0809-1603 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	5		15,00	--	75	--	75	--	81
		СП - 8%				--	--	--	--		6	
62	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	5		352,61	157,81	1763	789	231	712	2673
		НР - 72%; СП - 8%				148,61	49,21	743	246		198	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	2306-0112-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 1х2,5-0,66 ГОСТ 24334-80	км	0,005	140581,00	–	703	–	703	–	759
		СП - 8%			–	–	–	–		56	
		Испытание и контроль сварных стыков									
83	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное/63 х5,8/	стык	1	683,30	20,60	683	21	38	381	1149
		НР - 61%; СП - 8%			624,00	–	624	–		85	
84	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	5	561,89	–	2809	–	67	2687	5936
		НР - 98%; СП - 8%			548,45	–	2742	–		440	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,01 0,05	756,00				38		
84.2	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,009 0,045	458,00				21		
85	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,005	943360,30	796353,80	4717	3981	42	1283	6480
		НР - 91%; СП - 8%			138710,00	143272,95	694	716		480	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85.1	2301-0202-0707	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 159 мм, толщина стенки 6.0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	2,7 0,0135	2567,00				35		
		НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
		Молниезащита и заземление ГРПШ /ГСН-9/									
106	1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,07622	162405,30	108193,12	12379	8246	275	4665	18408
		НР - 80%; СП - 8%			50622,00	25889,02	3858	1973		1364	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,017 0,001296	211187,00				274		
107	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5	1225,00	–	3062	–	3062	–	3307
		СП - 8%			–	–	–	–		245	
108	2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	1883,00	–	5649	–	5649	–	6101
		СП - 8%			–	–	–	–		452	
109	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	2723,00	–	10892	–	10892	–	11763
		СП - 8%			–	–	–	–		871	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00212	314349,00	–	666	–	666	–	719
		СП - 8%			–	–	–	–		53	
111	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	5	586,69	24,29	2933	121	1896	686	3908
		НР - 72%; СП - 8%			183,26	7,22	916	36		290	
112	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3	16801,00	–	5040	–	5040	–	5443
		СП - 8%			–	–	–	–		403	
		Ограждение для ГРПШ /ГСН-8/									
113	1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м огряд	13	3011,31	1087,22	39147	14134	443	35242	80340
		НР - 118%; СП - 8%			1890,02	407,35	24570	5296		5951	
114	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	877,73	33,13	878	34	41	953	1977
		НР - 118%; СП - 8%			803,01	4,59	803	5		146	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114.1	2113-0812-2046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002 0,0002	207965,00				42		
115	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3	16801,00	–	5040	–	5040	–	5443
		СП - 8%			–	–	–	–		403	
116	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	13,8	1225,00	–	16905	–	16905	–	18257
		СП - 8%			–	–	–	–		1352	
117	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2258	497904,00	–	112427	–	112427	–	121421
		СП - 8%			–	–	–	–		8994	
118	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 /поз.7/	т	0,00738	247115,00	–	1824	–	1824	–	1970
		СП - 8%			–	–	–	–		146	
119	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 /МС-11,МС-12/	т	0,0044	654763,00	–	2881	–	2881	–	3111
		СП - 8%			–	–	–	–		230	
120	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3	1,2	8511,62	1732,04	10214	2079	4274	4468	15856
		НР - 94%; СП - 8%			3217,80	743,05	3861	892		1175	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
120.1	2101-0301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,28	1,536	2781,00				4272		
		Испытание и контроль										
121	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. ЗК=0,1425	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категорий диаметром 57х3,5 мм	стык	1		4685,52	4310,11	4686	4310	–	1156	6309
		НР - 91%; СП - 8%				375,41	894,66	375	895		467	
122	2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	1,2768		318,00	–	406	–	406	–	438
		СП - 8%				–	–	–	–		32	
123	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,002		943360,30	796353,80	1887	1593	17	513	2592
		НР - 91%; СП - 8%				138710,00	143272,95	277	287		192	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
123.1	2301-0202-0707	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 159 мм, толщина стенки 6.0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	2,7	0,0054	2567,00				14		
		Защита от коррозии										
124	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раза газопровода и опор	м2	0,72		192,45	4,87	139	3	71	45	199
		НР - 69%; СП - 8%				90,50	0,54	65	–		15	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
124.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,00013	491397,00				64		
125	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115за 2 раза газопровода и опор	м2	0,72		159,22	3,44	115	2	75	27	153
		НР - 69%; СП - 8%				52,90	0,54	38	–		11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00013	503480,00				65		
		ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ										
		Ковер под сигнальный провод = 3шт										
163	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство ковера	шт.	1		6313,71	2146,62	6314	2146	581	4336	11502
		НР - 99%; СП - 8%				3586,66	793,23	3587	793		852	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
163.1	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5	3,5	136,00				476		
164	2305-1204-0101 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	1		404,00	–	404	–	404	–	436
		СП - 8%				–	–	–	–		32	
165	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000043		633858,00	–	27	–	27	–	29
		СП - 8%				–	–	–	–		2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	2102-0101-2614 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	0,014	17596,00 –	– –	246 –	– –	246	– 20	266
		Прокладка сигнальной ленты									
167	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной *НР - 61%; СП - 8%*	км кабеля	0,105	28476,60 9009,00	19467,60 4428,19	2990 946	2044 465	–	861 308	4159
168	2113-0809-1603 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х 0,2 *СП - 8%*	м	105	15,00 –	– –	1575 –	– –	1575	– 126	1701
169	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	110	352,61 148,61	157,81 49,21	38787 16347	17359 5413	5081	15667 4356	58811
170	2306-0112-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 1х2,5-0,66 ГОСТ 24334-80 *СП - 8%*	км	0,11	140581,00 –	– –	15464 –	– –	15464	– 1237	16701
		Испытание и контроль сварных стыков									
191	1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89/90 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное *НР - 61%; СП - 8%*	стык	9	854,60 780,00	24,72 –	7691 7020	222 –	449	4282 958	12931
192	1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114/110 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное *НР - 61%; СП - 8%*	стык	1	1186,96 1092,00	38,11 –	1187 1092	38 –	57	666 148	2001
193	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м газопровода	353	561,89 548,45	– –	198347 193603	– –	4744	189731 31046	419124
193.1	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,01 3,53	756,00				2669		
193.2	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,009 3,177	458,00				1455		
194	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,353	943360,30 138710,00	796353,80 143272,95	333006 48965	281113 50575	2928	90581 33887	457474

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
194.1	2301-0202-0707	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 159 мм, толщина стенки 6.0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	2,7	0,9531	2567,00				2447		
		НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ										
		Испытание и контроль										
206	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015 К=0,1425	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление средыдо 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1		2995,16	2808,93	2995	2809	1	699	3989
		НР - 91%; СП - 8%				184,82	583,05	185	583		296	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
206.1	2113-0816-3518	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	0,007125	0,007125	198,00				1		
207	2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	1,2768		318,00	--	406	--	406	--	438
		СП - 8%				--	--	--	--		32	
208	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 160 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,002		943360,30	796353,80	1887	1593	17	513	2592
		НР - 91%; СП - 8%				138710,00	143272,95	277	287		192	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
208.1	2301-0202-0707	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 159 мм, толщина стенки 6.0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	2,7	0,0054	2567,00				14		
		Защита от коррозии										
209	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раза газопровода и опор	м2	1,68		192,45	4,87	323	8	163	106	463
		НР - 69%; СП - 8%				90,50	0,54	152	1		34	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
209.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,000302	491397,00				149		
210	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115за 2 раза газопровода и опор	м2	1,68		159,22	3,44	267	6	172	62	355
		НР - 69%; СП - 8%				52,90	0,54	89	1		26	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
210.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000302	503480,00				152		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					876567	345888	212978	367336	1343410
								317700	69674	--	99508	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1343411				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									249
		Сметная заработная плата	Тенге						387374			

РАЗДЕЛ 2. Э17290 Локальная смета 6-3-5 Бурение скважин

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1104-0101-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кзм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2	м бурения	12		4801,88	2360,16	57623	28322	16539	19023	82778
		НР - 85%; СП - 8%				1063,51	801,50	12762	9618		6132	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2403-0101-0164	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2	шт.	0,0068	0,081597	198758,00				16218		
1.2	2603-0101-0106	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 89 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75	м	0,0057	0,0684	2610,00				179		
1.3	2603-0101-0302	Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах из стали группы Д, D 146 мм, толщина стенки 36 мм	м	0,000648	0,007776	18258,00				142		
2	1104-0101-0105 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кзм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2	м бурения	18		16840,40	8702,55	303127	156646	70784	106344	442228
		НР - 85%; СП - 8%				4205,39	2745,17	75697	49413		32758	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	2403-0101-0164	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2	шт.	0,019399	0,349186	198758,00				69404		
2.2	2603-0101-0106	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 89 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75	м	0,01428	0,25704	2610,00				671		
2.3	2603-0101-0302	Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах из стали группы Д, D 146 мм, толщина стенки 36 мм	м	0,00216	0,03888	18258,00				710		
3	1104-0201-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кзм=1,0	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0	м закрепленной скважины	16		1078,35	512,69	17254	8203	188	9386	28772
		НР - 85%; СП - 8%				553,91	136,26	8863	2180		2131	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00002	0,00032	216144,00				69		
3.2	2113-0812-1038	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00003	0,00048	247704,00				119		
4	1104-0201-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кзм=1,0	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0	м закрепленной скважины	14		1764,06	947,11	24697	13260	164	12535	40211
		НР - 85%; СП - 8%				805,20	248,20	11273	3475		2979	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00002	0,00028	216144,00				61		
4.2	2113-0812-1038	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00003	0,00042	247704,00				104		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	1104-0401-0101 РСНБ РК 2015	Фильтры.Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м труб	11		1127,48	715,09	12402	7866	360	5347	19169
		НР - 85%; СП - 8%				379,61	192,23	4176	2115		1420	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00006	0,00066	216144,00				143		
5.2	2113-0812-1038	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,00088	247704,00				218		
6	1104-0501-0101 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	2		348570,88	260672,68	697142	521345	–	280985	1056377
		НР - 85%; СП - 8%				87898,20	77387,21	175796	154774		78250	
7	1104-0201-0401 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м спуска или подъема труб	30,2		457,98	287,58	13831	8685	495	5826	21230
		НР - 85%; СП - 8%				154,01	72,95	4651	2203		1573	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00003	0,000906	216144,00				196		
7.2	2113-0812-1038	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,001208	247704,00				299		
8	2301-0303-0122 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм	м	30,2		11664,00	–	352253	–	352253	–	380433
		СП - 8%				–	–	–	–		28180	
9	2301-0201-0146 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,7		1365,00	–	17336	–	17336	–	18723
		СП - 8%				–	–	–	–		1387	
10	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка/пьезометр/	м трубопровода	11,7		2267,44	20,87	26529	244	20958	5316	34393
		НР - 98%; СП - 8%				455,29	8,38	5327	98		2548	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2301-1306-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	11,7	1780,00				20826		
11	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты,заглушка/	кг	2		537,00	–	1074	–	1074	–	1160
		СП - 8%				–	–	–	–		86	
12	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	1,25		16110,42	1200,47	20138	1501	17266	1561	23435
		НР - 91%; СП - 8%				1097,07	275,06	1371	344		1736	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12.1	2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,275	13264,00				16912		
13	1104-0301-0203 РСНБ РК 2015	Скважины. Тампонаж подбашмачный глиной буровыми станками ударно-канатного бурения	м тампонажа	70		6562,26	3970,44	459358	277930	--	227134	741411
		НР - 85%; СП - 8%				2591,82	1225,55	181427	85788		54919	
14	2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	2,12		43539,00	--	92303	--	92303	--	99687
		СП - 8%				--	--	--	--		7384	
15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	45,06		14,00	--	631	--	631	--	681
		СП - 8%				--	--	--	--		50	
16	1104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	колонна	1		592781,68	353654,68	592782	353655	--	297349	961341
		НР - 85%; СП - 8%				239127,00	110695,11	239127	110695		71210	
17	2113-0101-1502 РСНБ РК 2015	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками ГОСТ 1581-96	т	0,129		22722,00	--	2931	--	2931	--	3165
		СП - 8%				--	--	--	--		234	
18	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,009		96447,48	1047,21	868	9	638	203	1157
		НР - 90%; СП - 8%				24570,00	486,36	221	4		86	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм. 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,00837	56086,00				469		
18.2	2113-0201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	7,5	0,0675	1052,00				71		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2692279	1377666	593920	971009	3956351
								720691	420707	--	293063	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3956351				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									772
		Сметная заработная плата	Тенге						1141398			

РАЗДЕЛ 3. Э17240 Локальная смета 7-1 Благоустройство территории

Покрытие

Плиточные покрытие Тип-2

22	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	208,61		634,80	38,13	132426	7954	41971	92619	243048
		НР - 108%; СП - 8%				395,48	15,61	82501	3256		18004	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0505	10,534856	3984,00				41971		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
23	2104-0509-0106 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-2017	м2	208,61		2189,00	--	456649	--	456649	--	493181
		СП - 8%				--	--	--	--		36532	
24	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней сечением 100/20/8 мм при других видах покрытий	м	215,4		1385,18	31,65	298368	6818	124512	183265	520164
		НР - 108%; СП - 8%				775,48	12,31	167038	2652		38531	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								115806		
24.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,032	6,8928	16801,00						
25	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	3,446		41347,00	--	142498	--	142498	--	153898
		СП - 8%				--	--	--	--		11400	
		Покрытие игровых площадок Тип-4										
26	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,83	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см /10 см/. Устройство	м2 основания или покрытия	139,49		325,03	120,86	45338	16858	23220	10699	60520
		НР - 108%; СП - 8%				37,71	33,31	5260	4646		4483	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								23202		
26.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,12367	17,250861	1345,00						
26.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,008715	1,215665	14,00				17		
27	1127-0601-0401 РСНБ РК 2015 К=0,25	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см /5 см, бетон В20/. Устройство	м2 покрытия	139,49		858,06	15,08	119692	2103	116512	1629	131027
		НР - 108%; СП - 8%				7,72	3,09	1077	431		9706	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								112765		
27.1	2102-0102-0701	Бетон дорожный класса В20 ГОСТ 26633-2012	м3	0,051	7,114045	15851,00						
28	1127-0601-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия	139,49		14,76	0,60	2059	83	--	2172	4570
		НР - 108%; СП - 8%				14,16	0,26	1975	36		339	
29	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	262,08		20877,22	23,89	5471502	6262	5291119	190383	6114835
		НР - 108%; СП - 8%				664,38	8,24	174121	2160		452951	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								4345045		
29.1	2206-0105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	1,02	267,3216	16254,00						
		Озеленение										
31	1147-0104-0106 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественно мгрунте	яма	57		638,28	--	36382	--	--	32016	73870
		НР - 88%; СП - 8%				638,28	--	36382	--		5472	
32	1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	57		1372,95	154,33	78258	8796	6239	57466	146582
		НР - 88%; СП - 8%				1109,17	36,48	63223	2079		10858	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32.1	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	0,855	6931,00				5926		
33	ПРАЙС	Сосна обыкновенная высота 2,0 м	шт	8		16000,00	--	128000	--	--	--	138240
		СП - 8%				--	--	--	--		10240	
34	ПРАЙС	Тутовое дерево (шелковица), высота 1,5 м	шт	18		10000,00	--	180000	--	--	--	194400
		СП - 8%				--	--	--	--		14400	
35	ПРАЙС	Айлант высочайший, лиственное, высота 1,5-2,0 м	шт	13		4000,00	--	52000	--	--	--	56160
		СП - 8%				--	--	--	--		4160	
36	ПРАЙС	Слива Писсарди возраст 4 года	шт	18		5000,00	--	90000	--	--	--	97200
		СП - 8%				--	--	--	--		7200	
37	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	2714,593		529,41	14,86	1437133	40339	329416	947677	2575595
		НР - 88%; СП - 8%				393,20	3,51	1067378	9528		190785	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	2101-0101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,15	407,188908	809,00				329416		
38	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	2714,593		258,87	156,62	702727	425159	119226	227776	1004943
		НР - 88%; СП - 8%				58,33	37,02	158342	100494		74440	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	2503-0201-0201	Семена многолетних трав	кг	0,02	54,291854	2126,00				115424		
		Ирригация										
46	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	48,81		1681,68	--	82083	--	--	59100	152477
		НР - 72%; СП - 8%				1681,68	--	82083	--		11295	
47	1137-0401-0203 РСНБ РК 2015	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3 сборных конструкций	14,19		11461,80	4098,73	162643	58161	4550	110445	294935
		НР - 91%; СП - 8%				7042,42	1510,66	99932	21436		21847	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0209	0,296571	15342,00				4550		
48	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	14,19		42379,00	--	601358	--	601358	--	649467
		СП - 8%				--	--	--	--		48109	
49	1137-0401-0212 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 сборных конструкций	1,92		7294,30	2822,28	14005	5419	1281	8485	24289
		НР - 91%; СП - 8%				3804,64	1051,50	7305	2019		1799	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0435	0,08352	15342,00				1281		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
50	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,92		48754,00	--	93608	--	93608	--	101097
		СП - 8%				--	--	--	--		7489	
51	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	23,22		6489,98	202,76	150697	4708	99230	41138	207181
		НР - 84%; СП - 8%				2013,72	95,38	46759	2215		15347	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	2101-0401-0103	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	25,542	3885,00				99231		
52	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	25,542		1345,00	--	34354	--	34354	--	37102
		СП - 8%				--	--	--	--		2748	
53	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	15,48		9927,03	3488,09	153670	53996	48910	53549	223797
		НР - 84%; СП - 8%				3279,30	838,87	50764	12986		16578	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0114	0,176472	56086,00				9898		
53.2	2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0137	0,212076	50389,00				10686		
53.3	2113-0803-1501	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	0,0472	0,730656	10612,00				7754		
53.4	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0097	0,150156	57154,00				8582		
53.5	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	1,02	15,7896	326,00				5147		
54	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	15,7896		16801,00	--	265281	--	265281	--	286503
		СП - 8%				--	--	--	--		21222	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					10930731	636656	7799934	2018419	13985081
								2044140	163938	--	1035935	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					10930731				
	Материалы		Тенге					6206186				
	Всего заработная плата		Тенге						2208078			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					450000				
	Местные материалы		Тенге					1593748				
		Накладные расходы	Тенге					2018419				
		Сметная прибыль	Тенге					1035935				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					13985085				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2063
		Сметная заработная плата	Тенге						2208078			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					13985085				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2063
		Сметная заработная плата	Тенге						2208078			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									19284846
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3082531				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2360210			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					654319			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8606832		
		- Накладные расходы	Тенге							3356764	
		- Сметная прибыль	Тенге							1428506	
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1%	Тенге				192 848				
		Итого с временными	Тенге				19 477 694				
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 0,7%	Тенге				136 344				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге				19 614 038				
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				392 281				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				20 006 319				
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1.050036	Тенге				21 007 355				
		Коэффициент понижения -0,5%	Тенге				105 037				
		Итого с учетом коэф.понижения К=0,995	Тенге				20 902 318				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				2 508 278				
		Итого с НДС	Тенге				23 410 596				
		ВСЕГО по Акту:	Тенге				23 410 596,29				

Подрядчик:
ТОО "СтройСервис-7"
Директор
_____ Исламов Е.С.

Технический надзор:
ТОО "KazStroyMagnat"
Директор
_____ Теңірберген Р.М.

Инженер эксперт
_____ Сапахов А.К.

Авторский надзор:
ТОО "МПК "ПРОЕКТ"
Директор
_____ Жамбаев А.Б.

Инженер по авторскому надзору
_____ Саулембаев К.Б.