Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Авторский надзор: ТОО "МПК-ПРОЕКТ"
Технический надзор: ТОО "KazStroyMagnat"
Подрядчик: ТОО "СтройСервис-7"

Форма № 3-КС

Наименование объекта: "Строительство внутриквартальной инженерной инфраструктуры 7-и этажных жилых домов в АДЦ, города Туркестана, Туркестанской области (благоустройство, наружные сети водоснабжения, канализации, связи, газ и электричества)" (13-участок)"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат от 19.06.2023г.

по подпрограмме 015

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**5 080 149**	544 302	5 080 149	341 089	341 089	98,7			544 302	**5 080 149**
Затраты инжиниринговых услуг	**144 824**	15 517							15 517	**144 824**
Затраты авторского надзора	**57 356**	6 145							6 145	**57 356**
Всего по стройке	**5 282 329**	**565 964**	**5 080 149**						**565 964**	**5 282 329**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства ТО"
Зам.руководителя
_____ Кенесханулы С.

Главный специалист
_____ Батырша К.

Авторский надзор:
ТОО "МПК-ПРОЕКТ"
Директор
_____ Жамбаев А.Б.

Инженер по авторскому надзору
_____ Саулембаев К.Б.

Технический надзор:
ТОО "KazStroyMagnat"
Директор
_____ Тоніберген Р.М.

Инженер по техническому надзору
_____ Сапахов А.К.

Подрядчик:
ТОО "СтройСервис-7"
Директор
_____ Исламов Е.С.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "СтройСервис-7"
Тех.надзор: ТОО "KazStroyMagnat"
Автор.надзор: ТОО "МПК-ПРОЕКТ"
Объект: "Строительство внутриквартальной инженерной инфраструктуры 7-и этажных жилых домов в АДЦ, города Туркестана, Туркестанской области (благоустройство, наружные сети водоснабжения, канализации, связи, газ и электричества)" **(13-участок)"**
Договор: доп.согл. №5 от 11.04.2023г. к дог №80 от 12.03.2021г.

АКТ
приемки выполненных работ
№ 07 от 19.06.2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Э17250 Локальная смета 6-3-1 Насосная станция 1-подьема на водозаборной скважине. Общестроительные работы /Добавить/										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	31,6856		205,29	194,40	6505	6160	–	1349	8483
		НР - 72%; СП - 8%				10,89	48,25	345	1529		628	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,5644		1546,27	–	873	–	–	628	1621
		НР - 72%; СП - 8%				1546,27	–	873	–		120	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	14,22		35,20	35,20	501	500	–	133	685
		НР - 72%; СП - 8%				–	13,02	–	185		51	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с уплотнением (с учетом засыпки верха камеры)**	м3	5,655		877,72	–	4964	–	–	3574	9221
		НР - 72%; СП - 8%				877,72	–	4964	–		683	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	14,22		161,77	76,23	2300	1084	–	1239	3822
		НР - 72%; СП - 8%				85,54	35,46	1216	504		283	
6	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	14,22		80,80	69,74	1149	991	21	268	1530
		НР - 72%; СП - 8%				9,66	16,48	137	234		113	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1	1,422	14,00				20		
		Лишний грунт 33м3										
		ПОДЗЕМНАЯ КАМЕРА										
		ДНИЩЕ										
7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,6		16120,00	1111,53	9672	667	8238	832	11344
		НР - 91%; СП - 8%				1278,45	244,94	767	147		840	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,612	11762,00				7198		
8	1106-1301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство днищ толщиной до 400 мм подземной камеры из бетона В20	м3	4		26921,81	1147,38	107687	4590	84169	18666	136461
		НР - 91%; СП - 8%				4732,02	395,96	18928	1584		10108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2102-0101-2808	Бетон тяжелый класса В20, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,06	18709,00				75959		
9	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	1,77		712,67	29,75	1261	52	590	606	2017
		НР - 94%; СП - 8%				349,95	14,36	619	25		149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,036108	16298,00				588		
		КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ										
10	1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,61		8490,48	4398,07	5179	2682	226	3872	9776
		НР - 118%; СП - 8%				3723,52	1656,35	2271	1010		724	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,017	0,01037	15342,00				159		
10.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,000305	216144,00				66		
11	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1		21404,00	–	21404	–	21404	–	23116
		СП - 8%				–	–	–	–		1712	
12	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1		2460,00	–	2460	–	2460	–	2657
		СП - 8%				–	–	–	–		197	
13	1106-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	0,8		26645,03	2253,79	21316	1804	16065	3636	26948

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				4309,11	685,65	3447	549		1996	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	2102-0101-2808	Бетон тяжелый класса В20, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,812	18709,00				15192		
14	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурныеплоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,143		20391,27	1011,99	2916	145	41	2527	5878
		НР - 91%; СП - 8%				19091,28	328,10	2730	47		435	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,429	96,00				41		
15	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0969		221796,00	–	21492	–	21492	–	23211
		СП - 8%				–	–	–	–		1719	
16	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01425		228894,00	–	3262	–	3262	–	3523
		СП - 8%				–	–	–	–		261	
17	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1		1825,60	192,43	1826	193	123	1589	3688
		НР - 99%; СП - 8%				1510,43	94,57	1510	95		273	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,008	15342,00				123		
18	2303-0101-0309 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1		23307,00	–	23307	–	23307	–	25172
		СП - 8%				–	–	–	–		1865	
19	1146-0303-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заделка отверстий бетоном кл.В15	м3 заделки	0,5		111766,87	1190,19	55883	595	24152	26398	88863
		НР - 84%; СП - 8%				62271,09	580,93	31136	290		6583	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,04	0,52	16801,00				8737		
19.2	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,09	50389,00				4535		
19.3	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06	0,03	228894,00				6867		
20	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,03314		728127,64	1328,64	24130	44	21699	2190	28425
		НР - 91%; СП - 8%				72036,00	573,21	2387	19		2106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,03314	654763,00				21699		
21	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,03314		108290,00	–	3589	–	3589	–	3876
		СП - 8%				–	–	–	–		287	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ										
22	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	19,8		875,55	19,75	17336	391	11358	5246	24388
		НР - 93%; СП - 8%				282,17	2,70	5587	53		1807	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	47,52	223,00				10597		
23	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	1,65		8100,14	1732,04	13365	2858	4958	6369	21312
		НР - 94%; СП - 8%				3363,12	743,05	5549	1226		1579	
24	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	11		2055,89	151,53	22615	1667	17893	3406	28102
		НР - 94%; СП - 8%				277,73	51,65	3055	568		2082	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0124	0,1364	121107,00				16519		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					374992	24423	265047	82528	494119
								85521	8065	--	36601	
		РАЗДЕЛ 2. Э17270 Локальная смета 6-3-3 Насосная станция 1-подъема на водозаборной скважине. Технологическое оборудование /Добавить/										
1	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	1		37497,41	867,61	37497	868	1286	21584	63807
		НР - 61%; СП - 8%				35343,00	40,53	35343	41		4727	
2	Прайс-лист	Скважинные насосы ВИХРЬ СН-60 (в комплекте 1 насоса, 1 кабеля мотора 20м)	комплект	1		73993,46	--	73993	--		--	73993
2.1		*Отпускная цена -*				--	--	--	--	73993	--	
2.2		*Заготов.-складские расходы -*				*73116,07*				*73116,07*		
				1,2%		*877,39*				*877,39*		
3	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1		12387,95	432,75	12388	433	9147	2119	15668
		НР - 72%; СП - 8%				2808,00	135,10	2808	135		1161	
4	Прайс-лист	Шкаф управления для погружного насоса	шт.	1		174841,07	--	174841	--		--	174841
4.1		*Отпускная цена -*				--	--	--	--	174841	--	
4.2		*Заготов.-складские расходы -*				*172767,86*				*172767,86*		
				1,2%		*2073,21*				*2073,21*		
5	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном.Установка	комплект	1		2515,11	--	2515	--	2197	312	3053
		НР - 98%; СП - 8%				318,15	--	318	--		226	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	1	2179,00				2179		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1		4782,36	126,73	4782	127	3058	1592	6883
		НР - 98%; СП - 8%				1596,98	27,02	1597	27		510	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2	1379,00				2758		
7	2303-0301-0412 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды турбинный (домовые) модели WP-Dynamic, DN 50, Qnom 15 м3/ч, Tmax 130°C, типа Sensus	шт.	1		103061,00	–	103061	–	103061	–	111306
		СП - 8%				–	–	–	–		8245	
8	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики.Установка	шт.	1		2452,46	301,39	2452	301	67	2177	4999
		НР - 98%; СП - 8%				2083,81	137,17	2084	137		370	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,04	0,04	560,00				22		
8.2	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,07	0,07	458,00				32		
9	2304-1007-0601 РСНБ РК 2015	Клапан воздушный фланцевый кинетический одностороннего действия,для воды,корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом,Т от -20°С до+70°С,PN 16,DN 50,типа AVK ГОСТ 5761-2005	шт.	1		146117,00	–	146117	–	146117	–	157806
		СП - 8%				–	–	–	–		11689	
10	2304-0103-0302 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500,для воды,корпус из серогочугуна,Т до+130°С,PN 10/16,DN 50,типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	2		13063,00	–	26126	–	26126	–	28216
		СП - 8%				–	–	–	–		2090	
11	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	1		1254,81	27,49	1255	28	173	1057	2497
		НР - 99%; СП - 8%				1054,24	13,51	1054	14		185	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,0008	188480,00				151		
12	2304-1001-5001 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подпружиненный дисковый фланцевый,Т до+70°С,PN 16,DN 50,типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	1		19572,00	–	19572	–	19572	–	21138
		СП - 8%				–	–	–	–		1566	
13	2304-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды,нефти и масла,PN 6,DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1		9151,00	–	9151	–	9151	–	9883
		СП - 8%				–	–	–	–		732	
14	2304-0702-0603 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды,PN 10,DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1		8196,00	–	8196	–	8196	–	8852
		СП - 8%				–	–	–	–		656	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка**	т фасонных частей	0,003	1037550,09	513822,74	3113	1541	57	1950	5469
		НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	1515	455		405	
16	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	1	470,00	–	470	–	470	–	508
		СП - 8%			–	–	–	–		38	
17	2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	1	742,00	–	742	–	742	–	801
		СП - 8%			–	–	–	–		59	
18	2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	1	364,00	–	364	–	364	–	393
		СП - 8%			–	–	–	–		29	
19	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка**	фланец	4	574,82	36,90	2299	148	84	2047	4693
		НР - 99%; СП - 8%			516,80	–	2067	–		348	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	2113-0812-1035	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,0001 0,0004	211187,00				84		
20	2302-0103-0204 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 25 ГОСТ 12816-80**	шт.	1	572,00	–	572	–	572	–	618
		СП - 8%			–	–	–	–		46	
21	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 40 ГОСТ 12816-80**	шт.	1	1097,00	–	1097	–	1097	–	1185
		СП - 8%			–	–	–	–		88	
22	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	1379,00	–	2758	–	2758	–	2979
		СП - 8%			–	–	–	–		221	
23	2303-0103-0403 РСНБ РК 2015	**Рукава пожарные напорные латексированные,диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008**	м	20	1145,00	–	22900	–	22900	–	24732
		СП - 8%			–	–	–	–		1832	
24	2303-0103-0201 РСНБ РК 2015	**Головки для присоединения рукавов пожарных,d 50 мм,на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009**	шт.	1	839,00	–	839	–	839	–	906
		СП - 8%			–	–	–	–		67	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				657101	3446	358034	32838	725227

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							46786	809	248835	35290	
	Стоимость оборудования		Тенге				245884				
	Заготов.складские расходы		Тенге				2950				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				248834				
		РАЗДЕЛ 3. Э17280 Локальная смета 6-3-4 Насосная станция 1-подъема на водозаборной скважине. Электрооборудование /Добавить/									
		МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ									
1	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1274,59	27,49	1275	28	26	889	2337
		НР - 72%; СП - 8%			1221,48	13,51	1221	14		173	
2	2307-0501-1402 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии трансформаторного включения СА4-Э412, 220/380 В, 20(100) А, класс точности 1 ГОСТ 30207-94 /прим.СА4У-Э412 10-100А	шт.	1	11060,00	--	11060	--	11060	--	11945
		СП - 8%			--	--	--	--		885	
3	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4901,63	60,14	4902	61	2179	1926	7375
		НР - 72%; СП - 8%			2662,00	13,51	2662	14		546	
4	2307-0204-2915 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-150 4Р 100А 15кА характеристика С	шт.	1	27320,00	--	27320	--	27320	--	29506
		СП - 8%			--	--	--	--		2186	
5	2307-0204-2915 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-150 4Р 100А 15кА характеристика С	шт.	1	27320,00	--	27320	--	27320	--	29506
		СП - 8%			--	--	--	--		2186	
		МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ									
6	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	40	308,61	128,23	12344	5129	1811	5020	18753
		НР - 72%; СП - 8%			135,10	39,20	5404	1568		1389	
7	2306-0137-0226 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х25+1х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	777454,00	--	31098	--	31098	--	33586
		СП - 8%			--	--	--	--		2488	
8	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм.Прокладка	м	9	688,35	43,59	6195	393	2386	2479	9368
		НР - 72%; СП - 8%			379,61	2,97	3416	27		694	
9	2306-1705-0105 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 22	м	4	182,00	--	728	--	728	--	786
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
10	2306-1705-0107 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 32	м	5	311,00	--	1555	--	1555	--	1679
		СП - 8%			--	--	--	--		124	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1308-0206-1705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба стальная диаметром до 100 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенамс креплением скобами**	м	3	1174,36	65,12	3523	196	264	2261	6246
		НР - 72%; СП - 8%			1021,02	25,53	3063	77		463	
12	2301-0103-0112 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие,DN 100,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75**	м	3	4204,00	--	12612	--	12612	--	13621
		СП - 8%			--	--	--	--		1009	
13	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования**	м	8	253,59	12,46	2029	100	463	1073	3350
		НР - 72%; СП - 8%			183,26	2,97	1466	24		248	
14	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,011	247135,00	--	2718	--	2718	--	2935
		СП - 8%			--	--	--	--		217	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				144679	5907	121540	13648	170993
							17232	1724	--	12666	
		РАЗДЕЛ 4. Э17290 Локальная смета 6-3-5 Насосная станция 1-подьема на водозаборной скважине. Бурение скважин /Добавить/									
19	1311-0203-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Преобразователь уровнемер первичный. Установка на резервуаре, работающем под давлением до 20 МПа**	шт.	1	14015,57	1676,89	14016	1677	4463	6525	22185
		НР - 75%; СП - 8%			7876,44	824,11	7876	824		1643	
20	ПРАЙС"ИМПЕРИЯ"	**ЭЛЕКТРОУРОВНЕМЕР**	шт	1	92254,64	--	92255	--		--	92255
					--	--	--	--	92255	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				106271	1677	4463	6525	114440
							7876	824	92255	1643	
	Стоимость оборудования		Тенге				92255				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				92255				
		РАЗДЕЛ 5. Э17240 Локальная смета 7-1 Благоустройство территории									
		Озеленение									
37	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	2036,24	529,41	14,86	1078007	30258	247099	710862	1931978
		НР - 88%; СП - 8%			393,20	3,51	800650	7147		143110	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1	2101-0101-0202	**Земля растительная механизированной заготовки**	м3	0,15 305,44	809,00				247098		
38	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	м2	2036,24	258,87	156,62	527122	318917	89431	170857	753817
		НР - 88%; СП - 8%			58,33	37,02	118774	75382		55838	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1	2503-0201-0201	**Семена многолетних трав**	кг	0,02 40,72	2126,00				86581		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1605129**	**349175**	**336530**	**881719**	**2685795**
							919424	**82529**	**--**	**198948**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4190577**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1076839**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**384628**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**93951**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1085614**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**341089**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1017258**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**285148**	
	НДЗ РК 8.04-05-2015	**Временные здания и сооружения 1%**	**Тенге**				**38 495**				
		Итого с временными	**Тенге**				**4 229 072**				
	НДЗ РК 8.04-06-2015	**Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 0,7%**	**Тенге**				**27 216**				
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**				**4 256 288**				
	ГН ОССС	**Непредвиденные работы и затраты-2%**	**Тенге**				**85 126**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**				**4 341 414**				
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	**Тенге**				**4 558 640**				
		Коэффициент понижения -0,5%	**Тенге**				**22 793**				
		Итого с учетом коэф.понижения К=0,995	**Тенге**				**4 535 847**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	**Тенге**				**544 302**				
		Итого с НДС	**Тенге**				**5 080 149**				
		ВСЕГО по Акту:	**Тенге**				**5 080 149**				

Подрядчик:
ТОО "СтройСервис-7"
Директор
_____ Исламов Е.С.

Технический надзор:
ТОО "KazStroyMagnat"
Директор
_____ Тәнірберген Р.М.

Инженер эксперт
_____ Сапахов А.К.

Авторский надзор:
ТОО "МПК-ПРОЕКТ"
Директор
_____ Жамбаев А.Б.

Инженер по авторскому надзору
_____ Саулембаев К.Б.