Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области" **Форма № 3-КС**
Авторский надзор: ТОО "МПК-ПРОЕКТ"
Технический надзор: ТОО "KazStroyMagnat"
Подрядчик: ТОО "СтройСервис-7"
Наименование объекта: "Строительство внутриквартальной инженерной инфраструктуры 7-и этажных жилых домов в АДЦ, города Туркестана, Туркестанской области (благоустройство, наружные сети водоснабжения, канализации, связи, газ и электричества)" (13-участок)"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат от 17.11.2023г.

по подпрограмме 015

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**10 159 684,29**	1 088 538	5 079 535,29	341 089	-	98,8			544 236	**5 079 535,29**
Затраты инжиниринг-овых услуг	**327 158,25**	35 053							19 536	**182 334,25**
Затраты авторского надзора	**114 533,44**	12 271							6 126	**57 177,44**
Всего по стройке	**10 601 375,98**	**1 135 862**	**5 079 535,29**						**569 898**	**5 319 046,98**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства ТО"
Руководитель
Уекуралиев Т.О.

Главный специалист
Батырша К.

Авторский надзор:
ТОО "МПК-ПРОЕКТ"
Директор
Жамбаев А.Б.

Инженер по авторскому надзору
Саулембаев К.Б.

Технический надзор:
ТОО "KazStroyMagnat"
Директор
Тәңірберген Р.М.

Инженер по техническому надзору
Сапахов А.К.

Подрядчик:
ТОО "СтройСервис-7"
Директор
Исламов Е.С.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "СтройСервис-7"
Тех.надзор: ТОО "KazStroyMagnat"
Автор.надзор: ТОО "МПК-ПРОЕКТ"
Объект: "Строительство внутриквартальной инженерной инфраструктуры 7-и этажных жилых домов в АДЦ, города Туркестана, Туркестанской области (благоустройство, наружные сети водоснабжения, канализации, связи, газ и электричества)" (13-участок)"
Договор: доп.согл. №5 от 11.04.2023г. к дог №80 от 12.03.2021г.

АКТ
приемки выполненных работ
№ 08 от 17.11.2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Э17240 Локальная смета 7-1 Благоустройство территории										
		Озеленение										
37	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2		148,498	529,41	14,86	78616	2206	18021	51841	140894
		НР - 88%; СП - 8%				393,20	3,51	58389	521		10437	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	2101-0101-0202	**Земля растительная механизированной заготовки**	м3	0,15	22,275	809,00				18020		
38	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	м2		148,498	258,87	156,62	38442	23257	6523	12460	54974
		НР - 88%; СП - 8%				58,33	37,02	8662	5497		4072	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	2503-0201-0201	**Семена многолетних трав**	кг	0,02	2,970	2126,00				6314		
		МАФ										
		Площадка для детей										
39	8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки**	шт.		1	45732,00	201,00	45732	201	39818	5014	54806
		НР - 5014 Тенге; СП - 4060 Тенге				5713,00	54,00	5713	54		4060	
40	8601-0106-0201 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Модульные конструкции беседок с подразделением по типам (видам): Беседка в виде юрты**	комплект		1	881278,00	845,00	881278	845	861777	18098	971326

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 18098 Тенге; СП - 71950 Тенге			18656,00	282,00	18656	282		71950	
41	8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки**	шт.	1	45732,00	201,00	45732	201	39818	5014	54806
		НР - 5014 Тенге; СП - 4060 Тенге			5713,00	54,00	5713	54		4060	
42	8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"**	шт.	1	27526,00	32,00	27526	32	27392	87	29822
		НР - 87 Тенге; СП - 2209 Тенге			102,00	8,00	102	8		2209	
43	2106-0106-0301 РСНБ РК 2015	**КОНТЕЙНЕР ДЛЯ МУСОРА**	комплект	9	82127,00	--	739143	--	739143	--	798274
		СП - 8%			--	--	--	--		59131	
		Ограждение спорт зоны (длина 69,6 м, высота 4 м) - 1 шт									
44	8601-0602-0602 УСН РК 8.02-03-2019 0 К=1,2	**Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 4,0 м**	секция	28	58665,60	13950,00	1642637	390600	1067943	233117	2025814
		НР - 6938 Тенге; СП - 4466 Тенге			6574,80	4789,20	184094	134098		150060	
45	8601-0605-0403 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками**	комплект	1	71943,00	164,00	71943	164	60758	13016	91756
		НР - 13016 Тенге; СП - 6797 Тенге			11021,00	58,00	11021	58		6797	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3571049	417506	2861193	338647	4184347
							292350	140572	--	312776	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2831906				
	Материалы		Тенге				2122047				
	Всего заработная плата		Тенге					432922			
		Накладные расходы	Тенге				338647				
		Сметная прибыль	Тенге				253645				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3424198				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								329
		Сметная заработная плата	Тенге					432922			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				739143				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				739143				
		Сметная прибыль	Тенге				59131				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				798274				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4184347				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								329
		Сметная заработная плата	Тенге					432922			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4184347
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				292350				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					417506			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					140572			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2861193		
		- Накладные расходы	Тенге							338647	
		- Сметная прибыль	Тенге							312776	
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1%	Тенге				41 843				
		Итого с временными	Тенге				4 226 190				
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 0,7%	Тенге				29 583				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге				4 255 774				
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				85 115				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				4 340 889				
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	Тенге				4 558 090				
		Коэффициент понижения -0,5%	Тенге				22 790				
		Итого с учетом коэф.понижения К=0,995	Тенге				4 535 299				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				544 236				
		Итого с НДС	Тенге				5 079 535				
		ВСЕГО по Акту:	Тенге				5 079 535,29				

Подрядчик:
ТОО "СтройСервис-7"
Директор
_____ Исламов Е.С.

Технический надзор:
ТОО "KazStroyMagnat"
Директор
_____ Тәнірберген Р.М.

Инженер эксперт
_____ Сапахов А.К.

Авторский надзор:
ТОО "МПК-ПРОЕКТ"
Директор
_____ Жамбаев А.Б.

Инженер по авторскому надзору
_____ Саулембаев К.Б.