Форма 3

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "СтройСервис-7"
Технический надзор: ТОО "KazStroyMagnat"
Авторский надзор: ТОО "МПК-ПРОЕКТ"
Объект: "Строительство внутриквартальной инженерной инфраструктуры 7-и этажных жилых домов в АДЦ, города Туркестана, Туркестанской области (благоустройство, наружные сети водоснабжения, канализации, связи, газ и электричества)" **(15-участок)"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

от 19.03.2021 г.

за счет внутренних займов

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Итого к оплате	
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Налог на добавленную стоимость (НДС) с начала строительства	Строительно-монтажные работы в базовых ценах 2020 года	Строительно-монтажные работы за отчетный месяц	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительных работ	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (НДС) (тенге)	ВСЕГО к оплате с учетом НДС (тенге)
						С начала года	За отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Затраты подрядчика**	**9 069 500**	**971 732**	**7 449 017**	**9 069 500**	-	-				**971 732**	**9 069 500**
	в том числе оборудование											
2	**Услуги технического надзора**	**261 000**	**27 964**								**27 964**	**261 000**
3	**Услуги авторского надзора**	**102 000**	**10 929**								**10 929**	**102 000**
4	**ВСЕГО по стройке**	**9 432 500**	**1 010 625**	**7 449 017**	**9 069 500**						**1 010 625**	**9 432 500**

ЗАКАЗЧИК:
Зам.руководителя
ГУ "Управление строительства ТО"
_____ Шайконов А.Б.
Главный специалист
_____ Батырша К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Строй Сервис-7"
_____ Исламов Е.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "KazStroyMagnat"
_____ Биходжаев С.Н.
Инженер аккаунт
_____ Арынов Н.Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "МПК-ПРОЕКТ"
_____ Жамбаев А.Б.
Инженер по авторскому надзору
_____ Саулембаев К.Б.

подрядчику

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "СтройСервис-7"
Тех.надзор: ТОО "KazStroyMagnat"
Автор.надзор: ТОО "МПК-ПРОЕКТ"
Объект: "Строительство внутриквартальной инженерной инфраструктуры 7-и этажных жилых домов в АДЦ, города Туркестана, Туркестанской области (благоустройство, наружные сети водоснабжения, канализации, связи, газ и электричества)" **(15-участок)"**
Договор: № 86 от 12.03.2021 г.

АКТ
приемки выполненных работ
№ 01 от 19.03.2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Э6000 Локальная смета 4-1 Внутриплощадочные электрические сети КЛ-0,4кВ										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м 3**	м3 грунта	157,64		162,59	153,96	25631	24270	--	5316	33423
		НР - 72%; СП - 8%				8,63	38,21	1360	6023		2476	
2	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	67,56		1365,00	--	92219	--	--	66398	171306
		НР - 72%; СП - 8%				1365,00	--	92219	--		12689	
		МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ										
9	2306-0137-0677 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 3х240+1х 120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	1,365		4758886,00	--	6494447	--	6494447	--	7014003
		СП - 8%				--	--	--	--		519556	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6612297	24270	6494447	71714	7218732
								93579	6023	--	534721	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					6494447				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					6494447				
		Сметная прибыль	Тенге					519556				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					7014003				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					117850				
		Всего заработная плата	Тенге						99602			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				71714				
		Сметная прибыль	Тенге				15165				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				204729				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					99602			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7218732				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					99602			
		РАЗДЕЛ 2. Э6020 Локальная смета 6-1 Наружные сети водопровода и канализации									
		ВОДОПРОВОД В1									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами 1:1**	м3	270,824	162,59	153,96	44033	41696	--	9133	57420
		НР - 72%; СП - 8%			8,63	38,21	2337	10348		4253	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	8,376	1546,27	--	12952	--	--	9325	24059
		НР - 72%; СП - 8%			1546,27	--	12952	--		1782	
		КАНАЛИЗАЦИЯ									
		Земляные работы									
62	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами 1:1**	м3	520,211	162,59	153,96	84581	80091	--	17544	110295
		НР - 72%; СП - 8%			8,63	38,21	4489	19877		8170	
63	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	16,089	1288,56	--	20732	--	--	14927	38511
		НР - 72%; СП - 8%			1288,56	--	20732	--		2853	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**162298**	**121787**	--	**50929**	**230285**
							40510	**30225**	--	**17058**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**162298**				
	Всего заработная плата		Тенге					70735			
		Накладные расходы	Тенге				50929				
		Сметная прибыль	Тенге				17058				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				230285				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					70735			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				230285				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					70735			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**7449017**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				134089				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					146057			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					36248			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6494447		
		- Накладные расходы	Тенге							122643	
		- Сметная прибыль	Тенге							551779	
	НДЗ РК 8.04-05-2015	**Временные здания и сооружения 1,3%**	**Тенге**				96 837				
		Итого с временными	**Тенге**				7 545 854				
	НДЗ РК 8.04-06-2015	**Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 0,7%**	**Тенге**				52 821				
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**				7 598 675				
	ГН ОССС	**Непредвиденные работы и затраты-2%**	**Тенге**				151 974				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**				7 750 649				
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	**Тенге**				8 138 460				
		Коэфицент понижения -0,5%	**Тенге**				40 692				
		Итого с учетом коэф.понижения К=0,995	**Тенге**				8 097 768				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	**Тенге**				971 732				
		Итого с НДС	**Тенге**				9 069 500				
		ВСЕГО по Акту:	**Тенге**				9 069 500				

Подрядчик:
ТОО "СтройСервис-7"
Директор
_____ Исламов Е.С.

Технический надзор:
ТОО "KazStroyMagnat"
Директор
_____ Биходжаев С.Н.
Инженер эксперт
_____ Арынов Н.Б.

Авторский надзор:
ТОО "МПК-ПРОЕКТ"
Директор
_____ Жамбаев А.Б.
Инженер по авторскому надзору
_____ Саулембаев К.Б.