Форма 3

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "СтройСервис-7"
Технический надзор: ТОО "KazStroyMagnat"
Авторский надзор: ТОО "МПК-ПРОЕКТ"
Объект: "Строительство внутриквартальной инженерной инфраструктуры 7-и этажных жилых домов в АДЦ, города Туркестана, Туркестанской области (благоустройство, наружные сети водоснабжения, канализации, связи, газ и электричества)" (15-участок)"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

от 26.05.2021 г.

за счет внутренних займов

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Итого к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Налог на добавленную стоимость (НДС) с начала года	Строительно-монтажные работы в базовых ценах 2020 года	Строительно-монтажные работы за отчетный месяц	По монтажу оборудования		Каз.содержание, %	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (НДС) (тенге)	ВСЕГО к оплате с учетом НДС (тенге)
						С начала года	За отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Затраты подрядчика**	**18 139 000**	**1 943 464**	**7 449 017**	**9 069 500**	-	-	**100**			**971 732**	**9 069 500**
	в том числе оборудование											
2	**Услуги технического надзора**	**522 000**	**55 929**								**27 964**	**261 000**
3	**Услуги авторского надзора**	**204 000**	**21 857**								**10 929**	**102 000**
4	**ВСЕГО по стройке**	**18 865 000**	**2 021 250**	**7 449 017**	**9 069 500**						**1 010 625**	**9 432 500**

ЗАКАЗЧИК:
Зам.руководителя
ГУ "Управление строительства ТО"
_____ Кенесханулы С.

Главный специалист
_____ Батырша К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Строй Сервис-7"
_____ Исламов Е.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "KazStroyMagnat"
_____ Төнірберген Р.М.

Инженер эксперт
_____ Арынов Н.Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "МПК-ПРОЕКТ"
_____ Жамбаев А.Б.

Инженер по авторскому надзору
_____ Саулембаев К.Б.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "СтройСервис-7"
Тех.надзор: ТОО "KazStroyMagnat"
Автор надзор: ТОО "МПК-ПРОЕКТ"
Объект: "Строительство внутриквартальной инженерной инфраструктуры 7-и этажных жилых домов в АДЦ, города Туркестана, Туркестанской области (благоустройство, наружные сети водоснабжения, канализации, связи, газ и электричества)" (15-участок)"
Договор: № 86 от 12.03.2021 г.

АКТ
приемки выполненных работ
№ 02 от 26.05.2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Э17000 Локальная смета 4-1 Внутриплощадочные электрические сети КЛ-0,4кВ										
		МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ										
9	2306-0137-0677 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х240+1х 120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,5113		4758886,00	--	2433223	--	2433223	--	2627881
		СП - 8%				--	--	--	--		194658	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2433223	--	2433223	--	2627881
								--	--	--	194658	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					2433223				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2433223				
		Сметная прибыль	Тенге					194658				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					2627881				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2627881				
		РАЗДЕЛ 2. Э17020 Локальная смета 6-1 Наружные сети водопровода и канализации										
		ВОДОПРОВОД В1										
		Земляные работы										
3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м /За минусом 10 см присыпки учтенной при прокладке труб/	м3	186,912		30,18	30,18	5641	5641	--	1502	7714
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,16	--	2086		571	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы	м3	20,768		799,15	--	16597	--	--	11950	30830

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				799,15	--	16597	--		2284	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	186,912		161,77	76,23	30237	14248	--	16284	50242
		НР - 72%; СП - 8%				85,54	35,46	15988	6628		3722	
6	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	186,912		80,80	69,74	15102	13035	261	3518	20109
		НР - 72%; СП - 8%				9,66	16,48	1806	3080		1490	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1	18,6912	14,00				262		
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,616		5600,90	159,74	9051	258	7082	1769	11686
		НР - 99%; СП - 8%				1058,76	47,28	1711	76		866	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	1,7776	3984,00				7082		
		Трубопроводы										
8	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,1134		359018,56	106789,12	40713	12110	312	31480	77968
		НР - 99%; СП - 8%				249484,00	30919,81	28291	3506		5775	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	2,0412	147,00				300		
9	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	114,534		1646,00	--	188523	--	188523	--	203605
		СП - 8%				--	--	--	--		15082	
10	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,028		475178,10	86464,71	13305	2421	344	11327	26602
		НР - 99%; СП - 8%				376428,00	32182,22	10540	901		1971	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,00504	25051,00				126		
10.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03	0,00084	211187,00				177		
11	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	28,112		2222,00	--	62465	--	62465	--	67462
		СП - 8%				--	--	--	--		4997	
12	1122-0601-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,028		1168486,65	36952,54	32718	1035	24206	7407	43335
		НР - 99%; СП - 8%				267036,00	175,63	7477	5		3210	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	2310	64,68	263,00				17011		
12.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	58	1,624	3736,00				6067		
		КАНАЛИЗАЦИЯ										
		Земляные работы										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
64	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м /За минусом 10 см присыпки учтенной при прокладке труб/	м3	363,456		30,18	30,18	10969	10969	--	2920	15001
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,16	--	4056		1111	
65	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы	м3	40,384		799,15	--	32273	--	--	23236	59950
		НР - 72%; СП - 8%				799,15	--	32273	--		4441	
66	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	350,86		161,77	76,23	56759	26747	--	30567	94312
		НР - 72%; СП - 8%				85,54	35,46	30013	12442		6986	
67	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	350,86		80,80	69,74	28350	24469	492	6604	37750
		НР - 72%; СП - 8%				9,66	16,48	3389	5782		2796	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1	35,086225	14,00				491		
68	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3,159		5600,90	159,74	17691	504	13843	3459	22842
		НР - 99%; СП - 8%				1058,76	47,28	3344	149		1692	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	3,474488	3984,00				13842		
		Трубопроводы										
70	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,2338		470549,92	151186,48	110015	35347	1674	82507	207924
		НР - 99%; СП - 8%				312208,00	44253,52	72994	10346		15402	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	11,2224	147,00				1650		
72	2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	236,138		1149,00	--	271323	--	271323	--	293029
		СП - 8%				--	--	--	--		21706	
		Канализационные колодцы Д-1000мм-(15шт+1добавить =16шт-всего)										
73	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	9,5		38322,89	10839,82	364067	102979	97448	202551	611948
		НР - 99%; СП - 8%				17225,30	4311,23	163640	40957		45329	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,41	3,895	16801,00				65440		
73.2	2106-0510-1802	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0017	0,01615	901890,00				14566		
74	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В 7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	7,84		13036,00	--	102202	--	102202	--	110378
		СП - 8%				--	--	--	--		8176	
75	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	16		8993,00	--	143888	--	143888	--	155399

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		11511	
76	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1** *СП - 8%*	шт.	16	6836,00 --	-- --	109376 --	-- --	109376	-- 8750	118126
77	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9 *СП - 8%*	шт.	10	10323,00 --	-- --	103230 --	-- --	103230	-- 8258	111488
78	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016** *СП - 8%*	шт.	12	7445,00 --	-- --	89340 --	-- --	89340	-- 7147	96487
79	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6** *СП - 8%*	шт.	16	2460,00 --	-- --	39360 --	-- --	39360	-- 3149	42509
		Канализационные колодцы Д-1500мм-(7шт-5шт.искл =2шт.выполн)									
83	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие *НР - 99%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 конструкций колодца	3,205	31484,24 11991,51	7191,69 2955,60	100907 38433	23050 9473	39424	47426 11867	160200
83.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,52 1,6666	16801,00				28001		
83.2	2106-0510-1802	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0019 0,00609	901890,00				5492		
84	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	0,98	13036,00 --	-- --	12775 --	-- --	12775	-- 1022	13797
85	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15** *СП - 8%*	шт.	2	17223,00 --	-- --	34446 --	-- --	34446	-- 2756	37202
86	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1** *СП - 8%*	шт.	2	14996,00 --	-- --	29992 --	-- --	29992	-- 2399	32391
87	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 *СП - 8%*	шт.	4	14597,00 --	-- --	58388 --	-- --	58388	-- 4671	63059
88	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	1	10382,00 --	-- --	10382 --	-- --	10382	-- 831	11213
89	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 *СП - 8%*	шт.	2	2460,00 --	-- --	4920 --	-- --	4920	-- 394	5314
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2145005	272813	1445696	484507	2839872

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							426496	99487	--	210362	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1622694				
	Материалы		Тенге				185085				
	Всего заработная плата		Тенге					525983			
	Местные материалы		Тенге				738299				
		Накладные расходы	Тенге				484507				
		Сметная прибыль	Тенге				168577				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2275778				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								445
		Сметная заработная плата	Тенге					525983			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				522311				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				522311				
		Сметная прибыль	Тенге				41785				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				564096				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2839874				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								445
		Сметная заработная плата	Тенге					525983			
		РАЗДЕЛ 3. Э17030 Локальная смета 6-2 Газопровод среднего и низкого давления									
		ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	289,625	205,29	194,40	59457	56303	--	12332	77533
		НР - 72%; СП - 8%			10,89	48,25	3154	13974		5743	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	14,48	2018,02	--	29221	--	--	21039	54281
		НР - 72%; СП - 8%			2018,02	--	29221	--		4021	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2	1681,68	--	3363	--	--	2422	6247
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	3363	--		463	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ МЯГКИЙ ГРУНТ	м3 грунта	72,405	799,15	--	57862	--	--	41661	107485
		НР - 72%; СП - 8%			799,15	--	57862	--		7962	
6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	86,72	3984,00	--	345492	--	345492	--	373131
		СП - 8%			--	--	--	--		27639	
7	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	238,2	18,46	18,46	4397	4397	--	1257	6106
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,33	--	1746		452	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	238,2	161,77	76,23	38534	18158	–	20752	64029
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	20376	8447		4743	
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 методом ГНБ = 100м.(7шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
65	2301-0502-0814 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	101	2372,00	–	239572	–	239572	–	258738
		СП - 8%			–	–	–	–		19166	
66	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	20	1302,45	7,54	26049	151	3093	22622	52565
		НР - 99%; СП - 8%			1140,24	2,30	22805	46		3894	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1	2113-0816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226 4,52	621,00				2807		
		ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
126	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	210,7	205,29	194,40	43255	40960	–	8972	56405
		НР - 72%; СП - 8%			10,89	48,25	2295	10166		4178	
127	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,237	2018,02	–	12586	–	–	9062	23380
		НР - 72%; СП - 8%			2018,02	–	12586	–		1732	
128	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ МЯГКИЙ ГРУНТ	м3 грунта	31,184	799,15	–	24920	–	–	17943	46292
		НР - 72%; СП - 8%			799,15	–	24920	–		3429	
130	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	99,788	18,46	18,46	1842	1842	–	527	2558
		НР - 72%; СП - 8%			–	7,33	–	731		189	
131	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	99,788	161,77	76,23	16143	7606	–	8693	26823
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	8536	3538		1987	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
133	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х 14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	77,77	5079,00	–	394994	–	394994	–	426594
		СП - 8%			–	–	–	–		31600	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110 х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	103,929	2409,00	--	250365	--	250365	--	270394
		СП - 8%			--	--	--	--		20029	
		Прокладка сигнальной ленты									
172	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	0,172	28476,60	19467,60	4898	3349	--	1410	6812
		НР - 61%; СП - 8%			9009,00	4428,19	1550	762		505	
173	2113-0809-1603 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х 0,2	м	172	15,00	--	2580	--	2580	--	2786
		СП - 8%			--	--	--	--		206	
174	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	173,5	352,61	157,81	61178	27380	8014	24712	92761
		НР - 72%; СП - 8%			148,61	49,21	25784	8538		6871	
175	2306-0112-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 1х2,5-0,66 ГОСТ 24334-80	км	0,1735	140581,00	--	24391	--	24391	--	26342
		СП - 8%			--	--	--	--		1951	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1641099**	**160146**	**1268501**	**193404**	**1981262**
							212452	47948	--	146760	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				90467				
	Материалы		Тенге				8014				
	Всего заработная плата		Тенге					36634			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24391				
		Накладные расходы	Тенге				26122				
		Сметная прибыль	Тенге				9327				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				125916				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					36634			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				665701				
	Материалы		Тенге				3093				
	Всего заработная плата		Тенге					223766			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2580				
	Местные материалы		Тенге				345492				
		Накладные расходы	Тенге				167282				
		Сметная прибыль	Тенге				66638				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				899621				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								215
		Сметная заработная плата	Тенге					223766			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				884931				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				884931				
		Сметная прибыль	Тенге				70795				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				955726				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1981263				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								242
		Сметная заработная плата	Тенге					260400			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7449017
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				638948				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					432959			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					147435			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5147420		
		- Накладные расходы	Тенге							677911	
		- Сметная прибыль	Тенге							551780	
	НДЗ РК 8.04-05-2015	**Временные здания и сооружения 1,3%**	**Тенге**				96 837				
		Итого с временными	**Тенге**				7 545 854				
	НДЗ РК 8.04-06-2015	**Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 0,7%**	**Тенге**				52 821				
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**				7 598 675				
	ГН ОССС	**Непредвиденные работы и затраты-2%**	**Тенге**				151 974				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**				7 750 649				
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	**Тенге**				8 138 460				
		Коэфицент понижения -0,5%	**Тенге**				40 692				
		Итого с учетом коэф.понижения К=0,995	**Тенге**				8 097 768				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	**Тенге**				971 732				
		Итого с НДС	**Тенге**				9 069 500				
		ВСЕГО по Акту:	**Тенге**				9 069 500				

Подрядчик:
ТОО "СтройСервис-7"
Директор
_____ Исламов Е.С.

Технический надзор:
ТОО "KazStroyMagnat"
Директор
_____ Тәнірберген Р.М.

Инженер эксперт
_____ Арынов Н.Б.

Авторский надзор:
ТОО "МПК-ПРОЕКТ"
Директор
_____ Жамбаев А.Б.

Инженер по авторскому надзору
_____ Саулембаев К.Б.