Форма 3

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "СтройСервис-7"
Технический надзор: ТОО "KazStroyMagnat"
Авторский надзор: ТОО "МПК-ПРОЕКТ"
Объект: "Строительство внутриквартальной инженерной инфраструктуры 7-и этажных жилых домов в АДЦ города Туркестана, Туркестанской области (благоустройство, наружные сети водоснабжения, канализации, связи, газ и электричества)" **(15-участок)"**

**СПРАВКА**

о стоимости выполненных работ и затрат

**от 27.07.2021 г.**

по подпрограмме 032

| № п/п | Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | | Итого к оплате | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | Налог на добавленную стоимость (НДС) с начала года | Строительно-монтажные работы в базовых ценах 2020 года | Строительно-монтажные работы за отчетный месяц | По монтажу оборудования | | Казахстанское содержание, % | дополнительные затраты | | Налог на добавленную стоимость (НДС) (тенге) | ВСЕГО к оплате с учетом НДС (тенге) |
| | | | | | | С начала года | За отчетный месяц | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | **Затраты подрядчика** | **28 845 044** | **3 090 540** | **23 794 654** | **28 845 044** | | | **96,4** | | | **3 090 540** | **28 845 044** |
| | в том числе оборудование | | | | | **1 875 814** | **1 875 814** | | | | **88 946** | **830 160** |
| 2 | **Услуги технического надзора** | **830 160** | **88 946** | | | | | | | | **34 800** | **324 796** |
| 3 | **Услуги авторского надзора** | **324 796** | **34 800** | | | | | | | | **3 214 286** | **30 000 000** |
| 4 | **ВСЕГО по стройке** | **30 000 000** | **3 214 286** | **23 794 654** | **28 845 044** | | | | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
Зам.руководителя
ГУ "Управление [illegible]

_____ Ешмаханбетулы С.

Главный специалист

_____ Кыдырбек К.

**ПОДРЯДЧИК:**
Директор
ТОО "СтройСервис-7"

_____ Исламов Е.С.

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:**
Директор
ТОО "KazStroyMagnat"

_____ Тәңірберген Р.М.

Инженер-эксперт

_____ Сапахов А.К.

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
Директор
ТОО "МПК-ПРОЕКТ"

_____ Жамбетов А.С.

Инженер по авторскому надзору

_____ Саулембаев К.Б.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "СтройСервис-7"
Тех.надзор: ТОО "KazStroyMagnat"
Автор.надзор: ТОО "МПК-ПРОЕКТ"
Объект: "Строительство внутриквартальной инженерной инфраструктуры 7-и этажных жилых домов в АДЦ, города Туркестана, Туркестанской области (благоустройство, наружные сети водоснабжения, канализации, связи, газ и электричества)"**(15-участок)**"
Договор: доп.согл. №1 от 16.07.2021 г. к дог № 86 от 12.03.2021 г.

# АКТ
## приемки выполненных работ
## № 03 от 27.07.2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1. Э17000 Локальная смета 4-1 Внутриплощадочные электрические сети КЛ-0,4кВ** | | | | | | | | | | | | |
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| **3** | **1101-0104-0401 РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** | **м3 грунта** | **107,59** | | **30,18** | **30,18** | **3247** | **3247** | **--** | **865** | **4440** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **--** | **11,16** | **--** | **1201** | | **329** | |
| **4** | **1101-0205-0501 РСНБ РК 2015** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** | **м3 грунта** | **46,11** | | **799,15** | **--** | **36849** | **--** | **--** | **26531** | **68451** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **799,15** | **--** | **36849** | **--** | | **5070** | |
| **5** | **1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17** | **Кабель в траншее один. Устройство постели** | **м кабеля** | **633** | | **486,50** | **405,44** | **307954** | **256644** | **--** | **111561** | **453076** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **81,06** | **163,72** | **51311** | **103635** | | **33561** | |
| **6** | **1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17** | **Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301** | **м кабеля** | **1150** | | **143,21** | **116,19** | **164692** | **133618** | **--** | **61222** | **243987** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **27,02** | **46,92** | **31073** | **53958** | | **18073** | |
| **7** | **2101-0401-0101 РСНБ РК 2015** | **Песок природный ГОСТ 8736-2014 /постель под кабель/** | **м3** | **67** | | **3984,00** | **--** | **266928** | **--** | **266928** | **--** | **288282** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **21354** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | | **779670** | **393509** | **266928** | **200179** | **1058236** |
| | | | | | | | | **119233** | **158794** | **--** | **78387** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 472646 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 239977 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 172783 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 51634 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 697063 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 157 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 239977 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 307024 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 38050 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 266928 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 27396 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 26753 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 361173 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 42 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 38050 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1058236 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 199 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 278027 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Э17010 Локальная смета 5-1 Сети связи** | | | | | | | | | |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет | м3 грунта | 310,904 | 170,41 | 163,55 | 52981 | 50849 | -- | 12923 | 71176 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 6,86 | 50,87 | 2133 | 15816 | | 5272 | |
| 2 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 9,6156 | 2018,02 | -- | 19404 | -- | -- | 13971 | 36045 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2018,02 | -- | 19404 | -- | | 2670 | |
| 3 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 131,605 | 18,46 | 18,46 | 2429 | 2430 | -- | 695 | 3373 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 7,33 | -- | 965 | | 250 | |
| 4 | 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 28,655 | 50,22 | 50,22 | 1439 | 1439 | -- | 383 | 1968 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 18,57 | -- | 532 | | 146 | |
| | | **Кабельная линия** | | | | | | | | | |
| 5 | 1310-0904-0102 РСНБ РК 2015 | Кабели волоконно-оптические. Прокладка кабелеукладчиком в грунтах I, II группы | км трассы | 0,5475 | 434699,02 | 370973,02 | 237998 | 203108 | -- | 48394 | 309303 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 63726,00 | 81176,00 | 34890 | 44444 | | 22911 | |
| 6 | 2306-0702-0508 РСНБ РК 2015 ПРИМ. | Кабель связи оптический ОКСЛ-М4П-А16-2.5 | км | 0,285 | 268377,00 | -- | 76487 | -- | 76487 | -- | 82606 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6119 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2306-0702-0510 РСНБ РК 2015 ПРИМ. | Кабель связи оптический ОКСЛ-М4П-А48-2.5 | км | 0,0225 | | 319958,00 | -- | 7199 | -- | 7199 | -- | 7775 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 576 | |
| 8 | 2306-0703-0832 РСНБ РК 2015 ПРИМ. | Кабель связи оптический ОКСЛ-М4П-А64-2.5 | км | 0,24 | | 1198591,00 | -- | 287662 | -- | 287662 | -- | 310675 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 23013 | |
| 9 | 1310-0603-0101 РСНБ РК 2015 | Муфта оптическая. Монтаж | муфта | 1 | | 26486,28 | -- | 26486 | -- | 5036 | 13085 | 42736 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | | 21450,00 | -- | 21450 | -- | | 3166 | |
| 10 | 2306-1703-0111 РСНБ РК 2015 ПРИМ. | Муфта оптическая OK-FOSC-400A8-96F | комплект | 0,5 | | 37002,00 | -- | 18501 | -- | 18501 | -- | 19981 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1480 | |
| 11 | 2306-1703-0110 РСНБ РК 2015 ПРИМ. | Муфта оптическая OK-FOSC-400A8-48F | комплект | 0,5 | | 20513,00 | -- | 10256 | -- | 10256 | -- | 11077 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 821 | |
| 12 | 1134-0201-0603 РСНБ РК 2015 | Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные в заводских условиях. Устройство | колодец | 3 | | 7845,90 | 3356,03 | 23538 | 10068 | -- | 13185 | 39661 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | | 4489,87 | 1293,10 | 13470 | 3879 | | 2938 | |
| 13 | 1134-0201-0604 РСНБ РК 2015 | Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство | колодец | 2 | | 6895,40 | 2955,31 | 13791 | 5910 | -- | 7720 | 23232 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | | 3940,09 | 1138,70 | 7880 | 2277 | | 1721 | |
| 14 | 2104-0301-0501 РСНБ РК 2015 | Колодцы и коробки железобетонные телефонные из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 | м3 | 5,105 | | 43185,00 | -- | 220459 | -- | 220459 | -- | 238096 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 17637 | |
| 15 | 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015 | Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка | м3 сборных железобетонных конструкций | 0,1 | | 13912,41 | 7466,69 | 1391 | 747 | 42 | 1026 | 2611 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | 6018,26 | 2680,79 | 602 | 268 | | 193 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 15.1 | 2102-0401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,018 | 0,0018 | 15342,00 | | | | 28 | | |
| 15.2 | 2105-0302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,0007 | 0,00007 | 216144,00 | | | | 15 | | |
| 16 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 5 | | 2460,00 | -- | 12300 | -- | 12300 | -- | 13284 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 984 | |
| 17 | 2303-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Люк ГТС, тип Л ГОСТ 8591-76х | комплект | 5 | | 28854,00 | -- | 144270 | -- | 144270 | -- | 155812 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 11542 | |
| 18 | 1310-0902-0209 РСНБ РК 2015 | Консоль двухместная. Установка в коллекторе | шт. | 20 | | 806,57 | 152,50 | 16131 | 3050 | 6853 | 4623 | 22415 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | | 311,40 | 67,55 | 6228 | 1351 | | 1660 | |
| 19 | 2404-0207-2303 РСНБ РК 2015 | Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 20 | | 1021,00 | -- | 20420 | -- | 20420 | -- | 22054 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1634 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2113-0814-0401<br>РСНБ РК 2015 | Ерши металлические | кг | 8 | | 200,00 | -- | 1600 | -- | 1600 | -- | 1728 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 128 | |
| 21 | Прайс-лист | Болт консольный с гайкой М-12 | шт | 20 | | 163,93 | -- | 3279 | -- | 3279 | -- | 3541 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 262 | |
| 22 | 1134-0201-0301<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. ПНД Ду=110мм | канало-километр трубопровода | 0,43 | | 149452,92 | -- | 64265 | -- | 727 | 48289 | 121558 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | | 147763,00 | -- | 63538 | -- | | 9004 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 22.1 | 2107-0202-0301 | Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,08 | 0,0344 | 19314,00 | | | | 664 | | |
| 23 | 2301-0503-0201<br>РСНБ РК 2015 | Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 | м | 430 | | 546,00 | -- | 234780 | -- | 234780 | -- | 253562 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 18782 | |
| 24 | 1308-0206-1901<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 60 | | 359,95 | 15,39 | 21597 | 924 | 3394 | 12597 | 36929 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 287,98 | 3,61 | 17279 | 217 | | 2735 | |
| 25 | 2301-0504-0103<br>РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм | м | 60 | | 40,00 | -- | 2400 | -- | 2400 | -- | 2592 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 192 | |
| | | **Переход через а/дороги** | | | | | | | | | | |
| 26 | 1101-0101-0313<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 16 | | 162,59 | 153,96 | 2601 | 2463 | -- | 540 | 3392 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 8,63 | 38,21 | 138 | 611 | | 251 | |
| 27 | 1125-0204-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Кожухи стальные диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения | м кожуха | 88 | | 57064,75 | 21535,10 | 5021698 | 1895089 | 2174866 | 1308329 | 6836429 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 10815,26 | 5522,51 | 951743 | 485981 | | 506402 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 27.1 | 2301-0201-0246 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8.0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1,01 | 88,88 | 21884,00 | | | | 1945050 | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | | 6545362 | 2176077 | 3230531 | 1485760 | 8673611 |
| | | | | | | | | 1138755 | 556341 | -- | 642489 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 8673610 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 1216 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 1695096 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Э17020 Локальная смета 6-1 Наружные сети водопровода и канализации** | | | | | | | | | | |
| | | **ВОДОПРОВОД В1** | | | | | | | | | | |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 3 | 1101-0104-0401<br>РСНБ РК 2015 | Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м /За минусом 10 см присыпки учтенной при прокладке труб/ | м3 | 46,728 | | 30,18 | 30,18 | 1410 | 1410 | -- | 375 | 1928 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 11,16 | -- | 521 | | 143 | |
| 4 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы | м3 | | 5,192 | 799,15 | -- | 4149 | -- | -- | 2987 | 7707 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 799,15 | -- | 4149 | -- | | 571 | |
| 5 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | | 46,728 | 161,77 | 76,23 | 7559 | 3562 | -- | 4071 | 12560 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 85,54 | 35,46 | 3997 | 1657 | | 930 | |
| 6 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | | 46,728 | 80,80 | 69,74 | 3776 | 3259 | 66 | 879 | 5028 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 9,66 | 16,48 | 451 | 770 | | 372 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 6.1 | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,1 | 4,6728 | 14,00 | | | | 65 | | |
| 7 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | | 0,404 | 5600,90 | 159,74 | 2263 | 64 | 1771 | 442 | 2922 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 1058,76 | 47,28 | 428 | 19 | | 216 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 7.1 | 2101-0401-0101 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 1,1 | 0,4444 | 3984,00 | | | | 1770 | | |
| | | **Трубопроводы** | | | | | | | | | | |
| 8 | 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | | 0,0486 | 359018,56 | 106789,12 | 17448 | 5190 | 133 | 13491 | 33415 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 249484,00 | 30919,81 | 12125 | 1503 | | 2475 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 8.1 | 2113-0703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 18 | 0,8748 | 147,00 | | | | 129 | | |
| 9 | 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | | 49,086 | 1646,00 | -- | 80796 | -- | 80796 | -- | 87260 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 6464 | |
| 10 | 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | | 0,012 | 475178,10 | 86464,71 | 5702 | 1037 | 148 | 4854 | 11401 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 376428,00 | 32182,22 | 4517 | 386 | | 845 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 10.1 | 2107-0201-0301 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,18 | 0,00216 | 25051,00 | | | | 54 | | |
| 10.2 | 2113-0812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,03 | 0,00036 | 211187,00 | | | | 76 | | |
| 11 | 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | | 12,048 | 2222,00 | -- | 26771 | -- | 26771 | -- | 28913 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2142 | |
| 12 | 1122-0601-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | | 0,012 | 1168486,65 | 36952,54 | 14022 | 443 | 10375 | 3174 | 18572 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 267036,00 | 175,63 | 3204 | 2 | | 1376 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 12.1 | 2110-0501-9903 | Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000 | кг | 2310 | 27,72 | 263,00 | | | | 7290 | | |
| 12.2 | 2111-0203-0804 | Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г | 10 м2 | 58 | 0,696 | 3736,00 | | | | 2600 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка=ТРОЙНИК С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ | т фасонных частей | 0,046 | 1036920,87 | 445716,47 | 47698 | 20503 | 16222 | 16528 | 69364 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 238535,50 | 124400,97 | 10973 | 5722 | | 5138 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 13.1 | 2302-1199-9910 | Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм | т | 1 0,046 | 340191,00 | | | | 15649 | | |
| 14 | 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка | задвижка или клапан | 3 | 2086,99 | 82,47 | 6261 | 248 | 981 | 5102 | 12272 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1677,20 | 40,53 | 5032 | 122 | | 909 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 14.1 | 2113-0201-0508 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0015 0,0045 | 188480,00 | | | | 848 | | |
| 15 | 1122-0901-0102 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка | задвижка или клапан | 8 | 2039,07 | 82,47 | 16313 | 660 | 2619 | 13225 | 31901 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1629,28 | 40,53 | 13034 | 324 | | 2363 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 15.1 | 2113-0201-0508 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0015 0,012 | 188480,00 | | | | 2262 | | |
| 16 | 2304-0102-1405 РСНБ РК 2015 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 | шт. | 3 | 87611,00 | -- | 262833 | -- | 262833 | -- | 283860 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 21027 | |
| 17 | 2304-0102-1404 РСНБ РК 2015 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 | шт. | 8 | 66614,00 | -- | 532912 | -- | 532912 | -- | 575545 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 42633 | |
| 18 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка=МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА | т фасонных частей | 0,006156 | 1037550,09 | 513822,74 | 6387 | 3163 | 115 | 4002 | 11221 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 505010,50 | 151716,34 | 3109 | 934 | | 831 | |
| 19 | 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,6 | 2723,00 | -- | 1634 | -- | 1634 | -- | 1765 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 131 | |
| 20 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,06342 | 1037550,09 | 513822,74 | 65801 | 32587 | 1186 | 41233 | 115597 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 505010,50 | 151716,34 | 32028 | 9622 | | 8563 | |
| 21 | 2302-0101-1119 РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 6,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 1 | 6506,00 | -- | 6506 | -- | 6506 | -- | 7026 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 520 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2302-0101-1108<br>РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 2 | 2752,00 | -- | 5504 | -- | 5504 | -- | 5944 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 440 | |
| 23 | 2302-0101-1057<br>РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 8 | 2852,00 | -- | 22816 | -- | 22816 | -- | 24641 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1825 | |
| 24 | 2302-0101-0620<br>РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 1 | 2257,00 | -- | 2257 | -- | 2257 | -- | 2438 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 181 | |
| 25 | 2302-0101-0202<br>РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 8 | 1437,00 | -- | 11496 | -- | 11496 | -- | 12416 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 920 | |
| 26 | 1122-0701-0102<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,04 | 62622,37 | -- | 2505 | -- | 175 | 2307 | 5196 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 58246,50 | -- | 2330 | -- | | 385 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 26.1 | 2113-0703-1404 | **Вода питьевая ГОСТ 2874-82** | м3 | 26,5 1,06 | 147,00 | | | | 156 | | |
| 27 | 1122-0701-0103<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,162 | 66004,27 | -- | 10693 | -- | 1257 | 9342 | 21637 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 58246,50 | -- | 9436 | -- | | 1603 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 27.1 | 2113-0703-1404 | **Вода питьевая ГОСТ 2874-82** | м3 | 47 7,614 | 147,00 | | | | 1119 | | |
| | | **Гильзы** | | | | | | | | | |
| 28 | 2301-0501-1321<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280х16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 1,6 | 10420,00 | -- | 16672 | -- | 16672 | -- | 18006 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1334 | |
| 29 | 2301-0501-1322<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 1,6 | 13235,00 | -- | 21176 | -- | 21176 | -- | 22870 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1694 | |
| 30 | 2301-0501-1325<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 450х26,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 0,8 | 27150,00 | -- | 21720 | -- | 21720 | -- | 23458 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1738 | |
| | | **Фланцы приварные** | | | | | | | | | |
| 31 | 1122-1201-0109<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 350 мм. Приварка | фланец | 3 | 5095,61 | 401,43 | 15287 | 1204 | 1001 | 13031 | 30583 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 4360,50 | 27,02 | 13082 | 81 | | 2265 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 31.1 | 2113-0812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00158 0,00474 | 211187,00 | | | | 1001 | | |
| 32 | 1122-1201-0107 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка | фланец | 6 | 3295,89 | 261,19 | 19775 | 1567 | 1444 | 16676 | 39367 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 2793,95 | 13,51 | 16764 | 81 | | 2916 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 32.1 | 2113-0812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00114 0,00684 | 211187,00 | | | | 1445 | | |
| 33 | 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка | фланец | 15 | 1104,04 | 73,80 | 16561 | 1107 | 919 | 14390 | 33427 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 969,00 | -- | 14535 | -- | | 2476 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 33.1 | 2113-0812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00029 0,00435 | 211187,00 | | | | 919 | | |
| 34 | 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка | фланец | 8 | 844,71 | 55,35 | 6758 | 443 | 372 | 5884 | 13653 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 742,90 | -- | 5943 | -- | | 1011 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 34.1 | 2113-0812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00022 0,00176 | 211187,00 | | | | 372 | | |
| 35 | 2302-0103-0217 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 350 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 3 | 13081,00 | -- | 39243 | -- | 39243 | -- | 42382 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3139 | |
| 36 | 2302-0103-0215 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250/280/ ГОСТ 33259-2015 | шт. | 6 | 8348,00 | -- | 50088 | -- | 50088 | -- | 54095 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4007 | |
| 37 | 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 15 | 2514,00 | -- | 37710 | -- | 37710 | -- | 40727 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3017 | |
| 38 | 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 8 | 1978,00 | -- | 15824 | -- | 15824 | -- | 17090 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1266 | |
| | | **Фланцы свободные** | | | | | | | | | |
| 39 | 2302-0103-0217 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 350 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 2 | 13081,00 | -- | 26162 | -- | 26162 | -- | 28255 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2093 | |
| 40 | 2302-0103-0215 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250/280/ ГОСТ 33259-2015 | шт. | 4 | 8348,00 | -- | 33392 | -- | 33392 | -- | 36063 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2671 | |
| 41 | 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 8 | 2514,00 | -- | 20112 | -- | 20112 | -- | 21721 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1609 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 2302-0103-0209<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 8 | 1978,00 | -- | 15824 | -- | 15824 | -- | 17090 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1266 | |
| 43 | 1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 22 | 1436,89 | 922,70 | 31612 | 20300 | -- | 16781 | 52265 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 514,19 | 256,31 | 11312 | 5639 | | 3871 | |
| 44 | 2302-0302-8020<br>РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 355, PN 10 | шт. | 2 | 21764,00 | -- | 43528 | -- | 43528 | -- | 47010 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3482 | |
| 45 | 2302-0302-8018<br>РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 280, PN 10 | шт. | 4 | 11180,00 | -- | 44720 | -- | 44720 | -- | 48298 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3578 | |
| 46 | 2302-0302-8010<br>РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 100, PN 10 | шт. | 8 | 1444,00 | -- | 11552 | -- | 11552 | -- | 12476 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 924 | |
| 47 | 2302-0302-8009<br>РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 | шт. | 8 | 1009,00 | -- | 8072 | -- | 8072 | -- | 8718 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 646 | |
| 48 | 2113-0201-0901<br>РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00912 | 633858,00 | -- | 5781 | -- | 5781 | -- | 6243 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 462 | |
| 49 | 1106-0201-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство=БЕТОН ПОД ЗАДВИЖКИ | м3 | 0,99 | 20190,45 | 1010,05 | 19989 | 1000 | 14655 | 4275 | 26205 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4377,34 | 367,58 | 4334 | 364 | | 1941 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 49.1 | 2102-0101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 1,0098 | 13036,00 | | | | 13164 | | |
| | | **Водопроводные колодцы Д-1500мм-(6шт)** | | | | | | | | | |
| 50 | 1122-1301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Колодцы круглые из сборного железобетона=Диам.1500мм. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 8,01 | 20154,69 | 9298,29 | 161439 | 74479 | 3501 | 112815 | 296194 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 10419,36 | 3807,12 | 83459 | 30495 | | 21940 | |
| 51 | 2102-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,54 | 13036,00 | -- | 7039 | -- | 7039 | -- | 7602 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 563 | |
| 52 | 2104-0302-0102<br>РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 | шт. | 6 | 17223,00 | -- | 103338 | -- | 103338 | -- | 111605 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8267 | |
| 53 | 2104-0302-0109<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 6 | 14996,00 | -- | 89976 | -- | 89976 | -- | 97174 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7198 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 2104-0301-0112<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 | шт. | 6 | | 14597,00 | -- | 87582 | -- | 87582 | -- | 94589 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 7007 | |
| 55 | 2104-0301-0110<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 6 | | 10382,00 | -- | 62292 | -- | 62292 | -- | 67275 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 4983 | |
| 56 | 2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | шт. | 6 | | 2460,00 | -- | 14760 | -- | 14760 | -- | 15941 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1181 | |
| 57 | 2303-0101-0505<br>РСНБ РК 2015 | Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013 | комплект | 6 | | 7029,00 | -- | 42174 | -- | 42174 | -- | 45548 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3374 | |
| 58 | 1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 4,806 | | 19892,34 | 8,16 | 95603 | 39 | 77306 | 17163 | 121787 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 3799,08 | -- | 18258 | -- | | 9021 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 58.1 | 2102-0101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 4,90212 | 13036,00 | | | | 63904 | | |
| 59 | 2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Стремянки С-2 | т | 0,10248 | | 581954,00 | -- | 59639 | -- | 59639 | -- | 64410 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 4771 | |
| 60 | 1115-0403-1004<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Окраска стремянок | м2 окрашиваемой поверхности | 2,97192 | | 908,31 | 1,05 | 2699 | 4 | 395 | 1841 | 4903 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 773,91 | 0,52 | 2300 | 2 | | 363 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 60.1 | 2204-0201-0616 | Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,246 | 0,731092 | 458,00 | | | | 335 | | |
| 61 | 1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2015 | Изделия монтажныемассой до 20 кг. Установка=МС-3,5,7 | т стальных элементов | 0,11148 | | 764602,52 | 7187,72 | 85238 | 801 | 77506 | 8361 | 101087 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | 62171,20 | 1391,53 | 6931 | 155 | | 7488 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 61.1 | 2106-0405-1406 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 1 | 0,11148 | 686925,00 | | | | 76578 | | |
| | | | | | КАНАЛИЗАЦИЯ | | | | | | | |
| | | Земляные работы | | | | | | | | | | |
| 64 | 1101-0104-0401<br>РСНБ РК 2015 | Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м /За минусом 10 см присыпки учтенной при прокладке труб/ | м3 | 90,864 | | 30,18 | 30,18 | 2742 | 2742 | -- | 730 | 3750 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 11,16 | -- | 1014 | | 278 | |
| 65 | 1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2015 | Засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы | м3 | 10,096 | | 799,15 | -- | 8068 | -- | -- | 5809 | 14987 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 799,15 | -- | 8068 | -- | | 1110 | |
| 66 | 1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 103,45775 | | 161,77 | 76,23 | 16736 | 7887 | -- | 9013 | 27809 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 85,54 | 35,46 | 8850 | 3669 | | 2060 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 103,45775 | 80,80 | 69,74 | 8359 | 7215 | 145 | 1947 | 11131 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,66 | 16,48 | 999 | 1705 | | 825 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 67.1 | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,1 10,345775 | 14,00 | | | | 145 | | |
| 68 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 0,9313748 | 5600,90 | 159,74 | 5217 | 149 | 4082 | 1020 | 6736 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1058,76 | 47,28 | 986 | 44 | | 499 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 68.1 | 2101-0401-0101 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 1,1 1,024512 | 3984,00 | | | | 4082 | | |
| | | **Трубопроводы** | | | | | | | | | |
| 69 | 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка | км трубопровода | 0,075 | 569596,98 | 196439,80 | 42720 | 14733 | 874 | 31127 | 79755 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 361504,00 | 57715,23 | 27113 | 4329 | | 5908 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 69.1 | 2113-0703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 74 5,55 | 147,00 | | | | 816 | | |
| 70 | 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка | км трубопровода | 0,1002 | 470549,92 | 151186,48 | 47149 | 15149 | 717 | 35360 | 89110 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 312208,00 | 44253,52 | 31283 | 4434 | | 6601 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 70.1 | 2113-0703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 48 4,8096 | 147,00 | | | | 707 | | |
| 71 | 2301-0503-0204 РСНБ РК 2015 | Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 | м | 75,75 | 2270,00 | -- | 171952 | -- | 171952 | -- | 185708 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13756 | |
| 72 | 2301-0503-0203 РСНБ РК 2015 | Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 | м | 101,202 | 1149,00 | -- | 116281 | -- | 116281 | -- | 125583 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9302 | |
| | | | | **Поливочный водопровод** | | | | | | | |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 96 | 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 1634,741 | 162,59 | 153,96 | 265793 | 251684 | -- | 55131 | 346598 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8,63 | 38,21 | 14108 | 62463 | | 25674 | |
| 97 | 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 50,559 | 1546,27 | -- | 78178 | -- | -- | 56288 | 145223 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1546,27 | -- | 78178 | -- | | 10757 | |
| 98 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 1397,25 | 30,18 | 30,18 | 42169 | 42169 | -- | 11227 | 57668 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 11,16 | -- | 15593 | | 4272 | |
| 99 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 155,25 | 799,15 | -- | 124068 | -- | -- | 89329 | 230469 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 799,15 | -- | 124068 | -- | | 17072 | |
| 100 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 1397,25 | 161,77 | 76,23 | 226033 | 106512 | -- | 121728 | 375582 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 85,54 | 35,46 | 119521 | 49546 | | 27821 | |
| | | **Трубопроводы** | | | | | | | | | |
| 101 | 1122-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр ДО 90 мм. Укладка | км трубопровода | 1,471 | 36473,29 | 2199,20 | 53652 | 3235 | 882 | 50614 | 112607 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 33674,30 | 1080,80 | 49535 | 1590 | | 8341 | |
| 102 | 2301-0501-1109 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 160 | 453,00 | -- | 72480 | -- | 72480 | -- | 78278 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5798 | |
| 103 | 2301-0501-1107 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 161 | 294,00 | -- | 47334 | -- | 47334 | -- | 51121 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3787 | |
| 104 | 2301-0501-1502 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 1150 | 136,00 | -- | 156400 | -- | 156400 | -- | 168912 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12512 | |
| 105 | 2304-0501-0106 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 8 | 3927,00 | -- | 31416 | -- | 31416 | -- | 33929 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2513 | |
| 106 | 2304-0501-0102 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 13 | 957,00 | -- | 12441 | -- | 12441 | -- | 13436 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 995 | |
| 107 | 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка | шт. | 399 | 2117,53 | 1358,67 | 844894 | 542109 | -- | 448893 | 1397290 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 758,86 | 377,55 | 302785 | 150642 | | 103503 | |
| 108 | 2302-0303-2403 РСНБ РК 2015 | Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 | шт. | 1 | 1007,00 | -- | 1007 | -- | 1007 | -- | 1088 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 81 | |
| 109 | 2302-0302-5102 РСНБ РК 2015 | Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x25x50, PN 16 | шт. | 5 | 1047,00 | -- | 5235 | -- | 5235 | -- | 5654 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 419 | |
| 110 | 2302-0303-2401 РСНБ РК 2015 прим. | Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 25, PN 10 | шт. | 393 | 538,00 | -- | 211434 | -- | 211434 | -- | 228349 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16915 | |
| 111 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 1 | 1436,89 | 922,70 | 1437 | 922 | -- | 763 | 2376 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 514,19 | 256,31 | 514 | 256 | | 176 | |
| 112 | 2302-0302-2407 РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 | шт. | 1 | 726,00 | -- | 726 | -- | 726 | -- | 784 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 58 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 2308-0309-0101<br>РСНБ РК 2015 | ДОЖДЕВАТЕЛЬ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ФОРСУНКОЙ HUNTER PSU-04-8A | шт. | 385 | 1368,00 | -- | 526680 | -- | 526680 | -- | 568814 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 42134 | |
| 114 | Прайс-лист | Седелка ПНД 25х1/2 для дождевика | шт | 385 | 321,43 | -- | 123751 | -- | 123751 | -- | 133651 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9900 | |
| 115 | 2302-0401-3302<br>РСНБ РК 2015 | Колено монтажное DN 25 | шт. | 385 | 99,00 | -- | 38115 | -- | 38115 | -- | 41164 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3049 | |
| 116 | 1122-0701-0101<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 1,25 | 60194,20 | -- | 75243 | -- | 2435 | 72080 | 159109 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 58246,50 | -- | 72808 | -- | | 11786 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 116.1 | 2113-0703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 11,8 14,75 | 147,00 | | | | 2168 | | |
| | | **Колодец монтажный прямоугольный** | | | | | | | | | |
| 117 | 1122-0801-0203<br>РСНБ РК 2015 | Колодец монтажный прямоугольный из полипропилена. Установка | шт. | 7 | 2869,32 | 1840,94 | 20085 | 12887 | -- | 10668 | 33213 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1028,38 | 511,01 | 7199 | 3577 | | 2460 | |
| 118 | Прайс-лист | Колодец монтажный прямоугольный из полипропилена "JUMBO 14" | шт | 7 | 14525,89 | -- | 101681 | -- | 101681 | -- | 109815 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8134 | |
| | | **Водопроводные колодцы Д-1000мм-(1шт)** | | | | | | | | | |
| 119 | 1122-1301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтахсухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,81 | 21888,48 | 9298,29 | 17730 | 7532 | 1758 | 11408 | 31469 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 10419,36 | 3807,12 | 8440 | 3084 | | 2331 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 119.1 | 2102-0101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,133 0,10773 | 13036,00 | | | | 1404 | | |
| 120 | 2104-0302-0101<br>РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10 | шт. | 1 | 8993,00 | -- | 8993 | -- | 8993 | -- | 9712 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 719 | |
| 121 | 2104-0302-0105<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 | шт. | 1 | 6836,00 | -- | 6836 | -- | 6836 | -- | 7383 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 547 | |
| 122 | 2104-0301-0106<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 2 | 10323,00 | -- | 20646 | -- | 20646 | -- | 22298 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1652 | |
| 123 | 2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | шт. | 1 | 2460,00 | -- | 2460 | -- | 2460 | -- | 2657 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 197 | |
| 124 | 2104-0301-0101<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 4026,00 | -- | 4026 | -- | 4026 | -- | 4348 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 322 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 2303-0101-0505<br>РСНБ РК 2015 | Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013 | комплект | 1 | | 7029,00 | -- | 7029 | -- | 7029 | -- | 7591 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 562 | |
| 126 | 1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками=ОТМОСТКА | м3подстилающего слоя | 0,786 | | 19892,34 | 8,16 | 15635 | 6 | 12643 | 2807 | 19917 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 3799,08 | -- | 2986 | -- | | 1475 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 126.1 | 2102-0101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 0,80172 | 13036,00 | | | | 10451 | | |
| 127 | 1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,7. Установка | т стальных элементов | 0,02912 | | 764602,52 | 7187,72 | 22265 | 210 | 20245 | 2184 | 26405 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | 62171,20 | 1391,53 | 1810 | 41 | | 1956 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 127.1 | 2106-0405-1406 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 1 | 0,02912 | 686925,00 | | | | 20003 | | |
| | | **Футляр** | | | | | | | | | | |
| 128 | 1122-0501-0107<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка | км трубопровода | 0,015 | | 595700,75 | 220781,57 | 8936 | 3312 | 12 | 6530 | 16703 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 374144,00 | 65593,43 | 5612 | 984 | | 1237 | |
| 129 | 2301-0501-1520<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 250x22,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 15 | | 12429,00 | -- | 186435 | -- | 186435 | -- | 201350 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 14915 | |
| 130 | 1122-1401-0301<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 15 | | 1302,45 | 7,54 | 19537 | 113 | 2320 | 16967 | 39424 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 1140,24 | 2,30 | 17104 | 34 | | 2920 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 130.1 | 2113-0816-2304 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 0,226 | 3,39 | 621,00 | | | | 2105 | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | | 6298853 | 1191636 | 3943519 | 1374852 | 8287602 |
| | | | | | | | | 1163698 | 361404 | -- | 613894 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | 8287599 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 1309 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 1525102 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. Э17030 Локальная смета 6-2 Газопровод среднего и низкого давления** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ** | | | | | | |
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0314<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 289,625 | | 205,29 | 194,40 | 59457 | 56303 | -- | 12332 | 77533 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 10,89 | 48,25 | 3154 | 13974 | | 5743 | |
| 2 | 1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 14,48 | | 2018,02 | -- | 29221 | -- | -- | 21039 | 54281 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2018,02 | -- | 29221 | -- | | 4021 | |
| 3 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 2 | | 1681,68 | -- | 3363 | -- | -- | 2422 | 6247 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1681,68 | -- | 3363 | -- | | 463 | |
| 4 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ МЯГКИЙ ГРУНТ | м3 грунта | 72,405 | | 799,15 | -- | 57862 | -- | -- | 41661 | 107485 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 799,15 | -- | 57862 | -- | | 7962 | |
| 5 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 86,72 | | 3984,00 | -- | 345492 | -- | 345492 | -- | 373131 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 27639 | |
| 6 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 238,2 | | 18,46 | 18,46 | 4397 | 4397 | -- | 1257 | 6106 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 7,33 | -- | 1746 | | 452 | |
| 7 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 238,2 | | 161,77 | 76,23 | 38534 | 18158 | -- | 20752 | 64029 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 85,54 | 35,46 | 20376 | 8447 | | 4743 | |
| | | **ТРУБОПРОВОДЫ** | | | | | | | | | | |
| 8 | 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка | км трубопровода | 0,662 | | 297831,15 | 74581,99 | 197164 | 49373 | 511 | 159817 | 385539 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 222478,00 | 21375,19 | 147280 | 14150 | | 28558 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 3.1 | 2113-0703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 5 | 3,31 | 147,00 | | | | 487 | | |
| 9 | 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63 х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 668,62 | | 796,00 | -- | 532222 | -- | 532222 | -- | 574800 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 42578 | |
| 10 | 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка | шт. | 1 | | 2117,53 | 1358,67 | 2118 | 1359 | -- | 1125 | 3502 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 758,86 | 377,55 | 759 | 378 | | 259 | |
| 11 | 2302-0304-1407 РСНБ РК 2015 | Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63х63х63, PN 16 | шт. | 1 | | 2315,00 | -- | 2315 | -- | 2315 | -- | 2500 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 185 | |
| | | **Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отвода с ЗН ПЭ 63/57-1шт (Пр.лист.8353.05СБ)** | | | | | | | | | | |
| 12 | 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием /патрубок/ | км трубопровода | 0,0005 | | 722954,61 | 216269,69 | 361 | 108 | 4 | 293 | 707 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 497952,00 | 94679,30 | 249 | 47 | | 52 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 12.1 | 2107-0201-0301 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,18 | 0,00009 | 25051,00 | | | | 2 | | |
| 12.2 | 2113-0812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,02 | 0,00001 | 211187,00 | | | | 2 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | | 0,502 | 1061,00 | -- | 533 | -- | 533 | -- | 576 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 43 | |
| 14 | 1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | | 0,0005 | 189749,64 | 49516,94 | 95 | 24 | 22 | 57 | 164 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 98139,60 | 16980,14 | 49 | 8 | | 12 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 14.1 | 2110-0501-9903 | Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000 | кг | 110 | 0,055 | 263,00 | | | | 14 | | |
| 14.2 | 2111-0203-0804 | Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г | 10 м2 | 2,8 | 0,0014 | 3736,00 | | | | 5 | | |
| 15 | 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/ | км трубопровода | | 0,00058 | 820033,59 | 240328,43 | 476 | 140 | 27 | 354 | 896 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 533520,00 | 82503,89 | 309 | 48 | | 66 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 15.1 | 2105-0307-0507 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 40 | 0,0232 | 607,00 | | | | 14 | | |
| 15.2 | 2113-0812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,08 | 0,000046 | 211187,00 | | | | 10 | | |
| 16 | 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | | 0,58232 | 4178,00 | -- | 2433 | -- | 2433 | -- | 2628 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 195 | |
| 17 | 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | | 0,58 | -87,31 | -1,30 | -51 | -1 | -- | -49 | -108 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | -85,67 | -- | -50 | -- | | -8 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 17.1 | 2204-0603-0108 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0002 | 0,000116 | 560,00 | | | | 0 | | |
| 17.2 | 2204-0201-0616 | Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0005 | 0,00029 | 458,00 | | | | 0 | | |
| 18 | 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /пластина/ | т конструкций | | 0,00794 | 57743,92 | 2726,64 | 458 | 22 | 18 | 291 | 809 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 52704,60 | 488,29 | 418 | 4 | | 60 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 18.1 | 2113-0701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,5 | 0,01191 | 244,00 | | | | 3 | | |
| 18.2 | 2113-0812-1045 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0014 | 0,000011 | 219512,00 | | | | 2 | | |
| 18.3 | 2105-0204-0703 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,00194 | 0,000015 | 411833,00 | | | | 6 | | |
| 19 | 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012 | т | | 0,00794 | 588223,00 | -- | 4670 | -- | 4670 | -- | 5044 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 374 | |
| 20 | 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка | км трубопровода | | 0,00098 | 297096,15 | 74581,99 | 291 | 73 | -- | 237 | 570 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 222478,00 | 21375,19 | 218 | 21 | | 42 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2301-0502-0810<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63 х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 0,9898 | | 796,00 | -- | 788 | -- | 788 | -- | 851 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 63 | |
| 22 | 1116-1101-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 0,98 | | -87,31 | -1,30 | -86 | -1 | -1 | -82 | -182 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | -85,67 | -- | -84 | -- | | -13 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 22.1 | 2204-0603-0108 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0002 | 0,000196 | 560,00 | | | | 0 | | |
| 22.2 | 2204-0201-0616 | Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0005 | 0,00049 | 458,00 | | | | 0 | | |
| 23 | 1125-0210-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | км трубопровода | 0,00098 | | 943360,30 | 796353,80 | 924 | 780 | 8 | 251 | 1270 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 138710,00 | 143272,95 | 136 | 140 | | 94 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 23.1 | 2301-0202-0707 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 159 мм, толщина стенки 6.0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 | м | 2,7 | 0,002646 | 2567,00 | | | | 7 | | |
| 24 | 1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/ | шт. | 1 | | 1436,89 | 922,70 | 1437 | 922 | -- | 763 | 2376 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 514,19 | 256,31 | 514 | 256 | | 176 | |
| 25 | 2302-0304-2211<br>РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 | шт. | 1 | | 4412,00 | -- | 4412 | -- | 4412 | -- | 4765 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 353 | |
| 26 | 1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/ | шт. | 2 | | 1436,89 | 922,70 | 2874 | 1846 | -- | 1526 | 4752 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 514,19 | 256,31 | 1028 | 513 | | 352 | |
| 27 | 2302-0302-9207<br>РСНБ РК 2015 | Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 | шт. | 2 | | 1913,00 | -- | 3826 | -- | 3826 | -- | 4132 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 306 | |
| 28 | 1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/ | шт | 1 | | 1436,89 | 922,70 | 1437 | 922 | -- | 763 | 2376 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 514,19 | 256,31 | 514 | 256 | | 176 | |
| 29 | 2302-0304-1007<br>РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | | 1704,00 | -- | 1704 | -- | 1704 | -- | 1840 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 136 | |
| 30 | 1122-1401-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1К=0,26375 | Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью | футляр | 1 | | 3420,12 | 849,14 | 3420 | 849 | -- | 2563 | 6462 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 2570,98 | 17,82 | 2571 | 18 | | 479 | |
| 31 | 2302-1101-1306<br>РСНБ РК 2015 | Прокладки паронит d210/114 | 1000 шт. | 0,001 | | 115338,00 | -- | 115 | -- | 115 | -- | 124 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 9 | |
| 32 | 2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим. | Герметик | кг | | 1,3928082 | 387,00 | -- | 539 | -- | 539 | -- | 582 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 43 | |
| 33 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5 | м3 | | 0,05 | 18133,48 | 1111,53 | 907 | 55 | 788 | 69 | 1054 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 1278,45 | 244,94 | 64 | 12 | | 78 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 33.1 | 2102-0101-2413 | Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 0,051 | 13736,00 | | | | 701 | | |
| | | Установка шарового крана ПЭ 100 SDR11 диам.63 под люк-1шт (Пр.лист.8353.09СБ) | | | | | | | | | | |
| 34 | 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015 | Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (КЦП1-10-1/ПП10-1) | м3 | | 0,1 | 13912,41 | 7466,69 | 1391 | 747 | 42 | 1026 | 2611 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | 6018,26 | 2680,79 | 602 | 268 | | 193 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 34.1 | 2102-0401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,018 | 0,0018 | 15342,00 | | | | 28 | | |
| 34.2 | 2105-0302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,0007 | 0,00007 | 216144,00 | | | | 15 | | |
| 35 | 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | | 1 | 6836,00 | -- | 6836 | -- | 6836 | -- | 7383 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 547 | |
| 36 | 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015 | Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (опорная подушка ОПТ4) | м3 | | 0,079 | 13912,41 | 7466,69 | 1099 | 590 | 34 | 811 | 2063 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | 6018,26 | 2680,79 | 475 | 212 | | 153 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 36.1 | 2102-0401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,018 | 0,001422 | 15342,00 | | | | 22 | | |
| 36.2 | 2105-0302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,0007 | 0,000055 | 216144,00 | | | | 12 | | |
| 37 | 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 примен | Опорная подушка ОПТ-6 | м3 | | 0,079 | 24430,00 | -- | 1930 | -- | 1930 | -- | 2084 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 154 | |
| 38 | 2113-0810-0302 РСНБ РК 2015 | Диск из фторопласта д540х140мм толщиной 10мм | т | | 0,0047 | 2587573,00 | -- | 12162 | -- | 12162 | -- | 13135 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 973 | |
| 39 | 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015 | Люки. Установка | шт. | | 1 | 1702,86 | 192,43 | 1703 | 193 | -- | 1589 | 3555 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 1510,43 | 94,57 | 1510 | 95 | | 263 | |
| 40 | 2303-0101-0308 РСНБ РК 2015 | Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99 | комплект | | 1 | 22562,00 | -- | 22562 | -- | 22562 | -- | 24367 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1805 | |
| 41 | 2102-0101-0501 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | | 0,02 | 16452,00 | -- | 329 | -- | 329 | -- | 355 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 26 | |
| 42 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка=Кран | шт. | | 1 | 1436,89 | 922,70 | 1437 | 922 | -- | 763 | 2376 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 514,19 | 256,31 | 514 | 256 | | 176 | |
| 43 | Прайс-лист | Кран шаровый РЕ 100 SDR 11 диаметром 63мм | шт | | 1 | 58827,59 | -- | 58828 | -- | 58828 | -- | 63534 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 4706 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Прайс-лист | Телескопический удлинитель для крана | шт | 1 | | 22767,86 | -- | 22768 | -- | 22768 | -- | 24589 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1821 | |
| 45 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта с ЗН/ | шт. | 2 | | 1436,89 | 922,70 | 2874 | 1846 | -- | 1526 | 4752 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 514,19 | 256,31 | 1028 | 513 | | 352 | |
| 46 | 2302-0302-9207 РСНБ РК 2015 | Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 | шт. | 2 | | 1913,00 | -- | 3826 | -- | 3826 | -- | 4132 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 306 | |
| 47 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5 | м3 | 0,125 | | 17419,48 | 1111,53 | 2177 | 139 | 1878 | 173 | 2538 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 1278,45 | 244,94 | 160 | 31 | | 188 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 47.1 | 2102-0101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 0,1275 | 13036,00 | | | | 1662 | | |
| 48 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 3,1 | | 5600,90 | 159,74 | 17363 | 496 | 13585 | 3394 | 22418 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 1058,76 | 47,28 | 3282 | 147 | | 1661 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 48.1 | 2101-0401-0101 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 1,1 | 3,41 | 3984,00 | | | | 13585 | | |
| | | Опозновательный знак подземного газопровода-7шт.(Пр.лист 5.905-25.05СБ) | | | | | | | | | | |
| 49 | 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 1,236375 | | 1458,38 | -- | 1803 | -- | -- | 1298 | 3349 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1458,38 | -- | 1803 | -- | | 248 | |
| 50 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | м3 | 1,236375 | | 799,15 | -- | 988 | -- | -- | 711 | 1835 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 799,15 | -- | 988 | -- | | 136 | |
| 51 | 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В15 | м3 | 0,49 | | 25984,65 | 1760,25 | 12732 | 862 | 9426 | 2400 | 16343 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 4987,71 | 394,61 | 2444 | 193 | | 1211 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 51.1 | 2102-0101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 0,4998 | 16801,00 | | | | 8397 | | |
| 52 | 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Столбики сигнальные железобетонные. Установка | шт. | 7 | | 1818,65 | 869,39 | 12731 | 6086 | 1668 | 8148 | 22549 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 711,04 | 366,70 | 4977 | 2567 | | 1670 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 52.1 | 2113-0816-2707 | Смола эпоксидная, марка ЭД-20 ГОСТ 10587-93 | т | 0,000036 | 0,000252 | 2152494,00 | | | | 542 | | |
| 52.2 | 2204-0201-1301 | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б | кг | 0,2784 | 1,9488 | 458,00 | | | | 893 | | |
| 53 | 2104-9999-0101 РСНБ РК 2015 | Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86) | м3 | 0,35 | | 70485,00 | -- | 24670 | -- | 24670 | -- | 26644 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1974 | |
| 54 | 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100 | шт. | 7 | | 884,14 | -- | 6189 | -- | 726 | 5900 | 13056 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 780,39 | -- | 5463 | -- | | 967 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 54.1 | 2105-0302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,00048 | 0,00336 | 216144,00 | | | | 726 | | |
| 55 | 2401-0107-0501 РСНБ РК 2015 прим. | Таблички эмалированные для углового указателя | 100 шт. | | 0,07 | 115328,00 | -- | 8073 | -- | 8073 | -- | 8719 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 646 | |
| | | **Ковер под сигнальный провод = 2шт** | | | | | | | | | | |
| 56 | 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015 | Устройство ковера | шт. | | 1 | 6313,71 | 2146,62 | 6314 | 2146 | 581 | 4336 | 11502 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 3586,66 | 793,23 | 3587 | 793 | | 852 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 56.1 | 2113-0701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 3,5 | 3,5 | 136,00 | | | | 476 | | |
| 57 | 2305-1204-0101 РСНБ РК 2015 | Ковер | шт. | | 1 | 404,00 | -- | 404 | -- | 404 | -- | 436 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 32 | |
| 58 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | | 0,000043 | 633858,00 | -- | 27 | -- | 27 | -- | 29 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2 | |
| 59 | 2102-0101-2614 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | | 0,014 | 17596,00 | -- | 246 | -- | 246 | -- | 266 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 20 | |
| | | **Прокладка сигнальной ленты** | | | | | | | | | | |
| 60 | 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3 | Прокладка ленты сигнальной | км кабеля | | 0,111 | 28476,60 | 19467,60 | 3164 | 2163 | -- | 911 | 4401 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | | 9009,00 | 4428,19 | 1001 | 492 | | 326 | |
| 61 | 2113-0809-1603 РСНБ РК 2015 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2 | м | | 111,123 | 15,00 | -- | 1667 | -- | 1667 | -- | 1800 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 133 | |
| 62 | 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | | 111,626 | 352,61 | 157,81 | 39360 | 17616 | 5155 | 15899 | 59680 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 148,61 | 49,21 | 16589 | 5493 | | 4421 | |
| 63 | 2306-0112-0601 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 1х2,5-0,66 ГОСТ 24334-80 | км | | 0,112 | 140581,00 | -- | 15693 | -- | 15693 | -- | 16948 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1255 | |
| | | **НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ** | | | | | | | | | | |
| 86 | 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | | 0,002 | 1788198,61 | 216269,69 | 3576 | 432 | 2148 | 1173 | 5129 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 497952,00 | 94679,30 | 996 | 189 | | 380 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 86.1 | 2107-0201-0301 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,18 | 0,00036 | 25051,00 | | | | 9 | | |
| 86.2 | 2113-0812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,02 | 0,00004 | 211187,00 | | | | 8 | | |
| 86.3 | 2301-0201-0143 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1004 | 2,008 | 1061,00 | | | | 2130 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 2302-0101-0152<br>РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 1 | 470,00 | -- | 470 | -- | 470 | -- | 508 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 38 | |
| 88 | 2304-0902-1306<br>РСНБ РК 2015 | Краны шаровые стальные фланцевые ART 2036, Т до +200°С, PN 40, DN 50, типа Genebre ГОСТ 21345-2005 | шт. | 1 | 46391,00 | -- | 46391 | -- | 46391 | -- | 50102 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3711 | |
| 89 | 2302-0103-0107<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 2 | 1096,00 | -- | 2192 | -- | 2192 | -- | 2367 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 175 | |
| | | **Крепление газопровода Д57х3,0 на опорах Д57х3 Н=1,0м (2шт)** | | | | | | | | | |
| 90 | 1101-0205-0402<br>РСНБ РК 2015 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 0,504 | 2651,60 | -- | 1336 | -- | -- | 962 | 2482 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2651,60 | -- | 1336 | -- | | 184 | |
| 91 | 1106-0101-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство | м3 | 0,16 | 25984,65 | 1760,25 | 4158 | 282 | 3078 | 784 | 5337 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4987,71 | 394,61 | 798 | 63 | | 395 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 91.1 | 2102-0101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 0,1632 | 16801,00 | | | | 2742 | | |
| 92 | 1109-0305-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | 0,0309 | 107464,18 | 7610,81 | 3321 | 235 | 261 | 1958 | 5701 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 91411,20 | 428,46 | 2825 | 13 | | 422 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 92.1 | 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,005 0,000155 | 633858,00 | | | | 98 | | |
| 92.2 | 2113-0812-1045 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,014 0,000433 | 219512,00 | | | | 95 | | |
| 92.3 | 2105-0204-0703 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,00194 0,00006 | 411833,00 | | | | 25 | | |
| 93 | 2106-0801-0301<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,0268 | 553075,00 | -- | 14822 | -- | 14822 | -- | 16008 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1186 | |
| 94 | 2106-0801-0401<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,00376 | 497846,00 | -- | 1872 | -- | 1872 | -- | 2022 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 150 | |
| 95 | 2302-1104-0405<br>РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 0,34 | 537,00 | -- | 183 | -- | 183 | -- | 198 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Установка ГРПШ-13-2НУ1 /1шт/** | | | | | | | | | | |
| 96 | 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Установка для редуцирования давления газа. Устройство | установка | 1 | | 18672,87 | 1022,06 | 18673 | 1022 | 3248 | 14433 | 35754 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 14403,20 | 324,24 | 14403 | 324 | | 2648 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 96.1 | 2101-0401-0101 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,59 | 0,59 | 3984,00 | | | | 2351 | | |
| 97 | Прайс-лист | ГРПШ-13-2НУ1 | шт | 1 | | 1875814,29 | -- | 1875814 | -- | | -- | 1875814 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 1875814 | -- | |
| | | **Обвязка ГРПШ-13-2НУ1 -1шт./АС-6,7/** | | | | | | | | | | |
| 98 | 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 0,56 | | 2651,60 | -- | 1485 | -- | -- | 1069 | 2758 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2651,60 | -- | 1485 | -- | | 204 | |
| 99 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,054 | | 16120,00 | 1111,53 | 870 | 60 | 741 | 75 | 1020 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 1278,45 | 244,94 | 69 | 13 | | 76 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 21.1 | 2102-0101-0101 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 0,05508 | 11762,00 | | | | 648 | | |
| 100 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | м3 | 0,41 | | 25487,11 | 1168,75 | 10450 | 479 | 7699 | 2169 | 13628 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 5541,90 | 270,43 | 2272 | 111 | | 1009 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 100.1 | 2102-0101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 0,4182 | 16801,00 | | | | 7026 | | |
| 101 | 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж | т конструкций | 0,09139 | | 25580,57 | 11550,21 | 2338 | 1056 | 202 | 951 | 3552 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 11818,40 | 3259,61 | 1080 | 298 | | 263 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 102 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,09139 | | 262672,00 | -- | 24006 | -- | 24006 | -- | 25926 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1920 | |
| 103 | 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,09139 | | 3147,56 | 527,91 | 288 | 48 | 27 | 147 | 470 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 2334,28 | 1,35 | 213 | -- | | 35 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 103.1 | 2113-0812-1045 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0013 | 0,000119 | 219512,00 | | | | 26 | | |
| 104 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 2,65031 | | 192,45 | 4,87 | 510 | 12 | 258 | 166 | 731 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 90,50 | 0,54 | 240 | 1 | | 54 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 104.1 | 2204-0101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00018 | 0,000477 | 491397,00 | | | | 234 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 2,65031 | 159,22 | 3,44 | 422 | 9 | 273 | 98 | 561 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 52,90 | 0,54 | 140 | 1 | | 42 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 105.1 | 2204-0705-0404 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | т | 0,00018 0,000477 | 503480,00 | | | | 240 | | |
| | | | | ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ | | | | | | | |
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 126 | 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 90,3 | 205,29 | 194,40 | 18538 | 17554 | -- | 3845 | 24174 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 10,89 | 48,25 | 983 | 4357 | | 1791 | |
| 127 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 8,813 | 2018,02 | -- | 17785 | -- | -- | 12805 | 33038 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2018,02 | -- | 17785 | -- | | 2447 | |
| 128 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ МЯГКИЙ ГРУНТ | м3 грунта | 44,066 | 799,15 | -- | 35216 | -- | -- | 25355 | 65417 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 799,15 | -- | 35216 | -- | | 4846 | |
| 129 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 90,1308 | 3984,00 | -- | 359081 | -- | 359081 | -- | 387807 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 28726 | |
| 130 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 141,012 | 18,46 | 18,46 | 2603 | 2603 | -- | 744 | 3615 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 7,33 | -- | 1034 | | 268 | |
| 131 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 141,012 | 161,77 | 76,23 | 22812 | 10749 | -- | 12285 | 37905 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 85,54 | 35,46 | 12062 | 5000 | | 2808 | |
| | | ТРУБОПРОВОДЫ | | | | | | | | | |
| 132 | 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка | км трубопровода | 0,077 | 463493,92 | 151186,48 | 35689 | 11642 | 7 | 27173 | 67891 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 312208,00 | 44253,52 | 24040 | 3408 | | 5029 | |
| 134 | 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 0,267 | 356372,56 | 106789,12 | 95151 | 28513 | 26 | 74119 | 182812 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 249484,00 | 30919,81 | 66612 | 8256 | | 13542 | |
| 135 | 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110 х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 44,541 | 2409,00 | -- | 107299 | -- | 107299 | -- | 115883 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8584 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 2301-0502-0812<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х 8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 121,2 | 1623,00 | -- | 196708 | -- | 196708 | -- | 212445 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15737 | |
| 137 | 1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/ | шт | 6 | 1436,89 | 922,70 | 8621 | 5536 | -- | 4577 | 14254 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 514,19 | 256,31 | 3085 | 1538 | | 1056 | |
| 138 | 2302-0304-1013<br>РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 | шт. | 1 | 12662,00 | -- | 12662 | -- | 12662 | -- | 13675 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1013 | |
| 139 | 2302-0304-1010<br>РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 | шт. | 1 | 4750,00 | -- | 4750 | -- | 4750 | -- | 5130 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 380 | |
| 140 | 2302-0304-1009<br>РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый электросварной 90°/45/30/ ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 | шт. | 4 | 3766,00 | -- | 15064 | -- | 15064 | -- | 16269 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1205 | |
| 141 | 1122-0801-0202<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка | шт. | 3 | 2117,53 | 1358,67 | 6353 | 4076 | -- | 3375 | 10506 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 758,86 | 377,55 | 2277 | 1133 | | 778 | |
| 142 | 2302-0304-1625<br>РСНБ РК 2015 | Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160х90х160, PN 16 | шт. | 2 | 29842,00 | -- | 59684 | -- | 59684 | -- | 64459 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4775 | |
| 143 | 2302-0304-1620<br>РСНБ РК 2015 | Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110х90х110, PN 16 | шт. | 1 | 11359,00 | -- | 11359 | -- | 11359 | -- | 12268 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 909 | |
| 144 | 1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход/ | шт. | 2 | 1436,89 | 922,70 | 2874 | 1846 | -- | 1526 | 4752 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 514,19 | 256,31 | 1028 | 513 | | 352 | |
| 145 | 2302-0304-2026<br>РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 160х90, PN 16 | шт. | 1 | 12247,00 | -- | 12247 | -- | 12247 | -- | 13227 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 980 | |
| 146 | 2302-0304-2022<br>РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 110х90, PN 16 | шт. | 1 | 5567,00 | -- | 5567 | -- | 5567 | -- | 6012 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 445 | |
| | | **Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов D160/159-1шт.(Пр.лист.8353.05СБ)** | | | | | | | | | |
| 147 | 1122-0301-0205<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 0,0005 | 1095446,79 | 394217,63 | 548 | 197 | 23 | 402 | 1026 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 655044,00 | 156337,97 | 328 | 78 | | 76 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 147.1 | 2105-0307-0507 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 40 0,02 | 607,00 | | | | 12 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.2 | 2113-0812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,08 | 0,00004 | 211187,00 | | | | 8 | | |
| 148 | 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | | 0,502 | 4178,00 | -- | 2097 | -- | 2097 | -- | 2265 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 168 | |
| 149 | 1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | | 0,001 | 1278240,43 | 555543,41 | 1278 | 556 | 68 | 829 | 2276 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 653562,00 | 183947,49 | 654 | 184 | | 169 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 149.1 | 2105-0307-0507 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 60 | 0,06 | 607,00 | | | | 36 | | |
| 149.2 | 2113-0812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,13 | 0,00013 | 211187,00 | | | | 27 | | |
| 150 | 2301-0201-0236 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | | 1 | 11581,00 | -- | 11581 | -- | 11581 | -- | 12507 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 926 | |
| 151 | 1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | | 1 | -87,31 | -1,30 | -87 | -1 | -- | -84 | -185 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | -85,67 | -- | -86 | -- | | -14 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 151.1 | 2204-0603-0108 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0002 | 0,0002 | 560,00 | | | | 0 | | |
| 151.2 | 2204-0201-0616 | Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0005 | 0,0005 | 458,00 | | | | 0 | | |
| 152 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/пластина/ | т стальных элементов | | 0,01568 | 764602,52 | 7187,72 | 11989 | 113 | 10901 | 1176 | 14218 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | 62171,20 | 1391,53 | 975 | 22 | | 1053 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 152.1 | 2106-0405-1406 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 1 | 0,01568 | 686925,00 | | | | 10771 | | |
| 153 | 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012 | т | | 0,01568 | 588223,00 | -- | 9223 | -- | 9223 | -- | 9961 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 738 | |
| 154 | 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка | км трубопровода | | 0,0011 | 463493,92 | 151186,48 | 510 | 167 | -- | 388 | 970 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 312208,00 | 44253,52 | 343 | 49 | | 72 | |
| 155 | 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | | 1,1 | 5079,00 | -- | 5587 | -- | 5587 | -- | 6034 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 447 | |
| 156 | 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | | 1,1 | -87,31 | -1,30 | -96 | -1 | -1 | -92 | -203 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | -85,67 | -- | -94 | -- | | -15 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156.1 | 2204-0603-0108 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0002 | 0,00022 | 560,00 | | | | 0 | | |
| 156.2 | 2204-0201-0616 | Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0005 | 0,00055 | 458,00 | | | | 0 | | |
| 157 | 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Газопроводы. Испытание пневматическое | м газопровода | | 1,1 | 561,89 | -- | 618 | -- | 15 | 591 | 1306 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 548,45 | -- | 603 | -- | | 97 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 157.1 | 2204-0603-0107 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,01 | 0,011 | 756,00 | | | | 8 | | |
| 157.2 | 2204-0201-0702 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,009 | 0,0099 | 458,00 | | | | 5 | | |
| 158 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/переход "полиэтилен-сталь". Установка | шт. | | 1 | 1436,89 | 922,70 | 1437 | 922 | -- | 763 | 2376 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 514,19 | 256,31 | 514 | 256 | | 176 | |
| 159 | 2302-0304-2225 РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160x159, PN 16 | шт. | | 1 | 16391,00 | -- | 16391 | -- | 16391 | -- | 17702 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1311 | |
| 160 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая с ЗН/. Установка | шт. | | 1 | 1436,89 | 922,70 | 1437 | 922 | -- | 763 | 2376 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 514,19 | 256,31 | 514 | 256 | | 176 | |
| 161 | Прайс-лист | Муфта с закладными электронагревателем ПЭ 100 SDR 11, DN 160 | шт | | 1 | 8424,11 | -- | 8424 | -- | 8424 | -- | 9098 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 674 | |
| 162 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/отвод/. Установка | шт. | | 1 | 1436,89 | 922,70 | 1437 | 922 | -- | 763 | 2376 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 514,19 | 256,31 | 514 | 256 | | 176 | |
| 163 | 2302-0304-1013 РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 | шт. | | 1 | 12662,00 | -- | 12662 | -- | 12662 | -- | 13675 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1013 | |
| 164 | 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,18875 | Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью | футляр | | 1 | 2447,58 | 607,68 | 2448 | 608 | -- | 1834 | 4625 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 1839,90 | 12,75 | 1840 | 13 | | 343 | |
| 165 | 2302-1101-1305 РСНБ РК 2015 | Прокладки из паронита марки ПМБ d=148/67 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | | 0,001 | 87194,00 | -- | 87 | -- | 87 | -- | 94 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 7 | |
| 166 | 2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим. | Герметик | кг | | 96,5157 | 387,00 | -- | 37352 | -- | 37352 | -- | 40340 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2988 | |
| 167 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В15,W4,F150 | м3 | | 0,05 | 22208,38 | 1111,53 | 1110 | 55 | 991 | 69 | 1274 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 1278,45 | 244,94 | 64 | 12 | | 94 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 167.1 | 2102-0101-2713 | Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 0,051 | 17731,00 | | | | 904 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 90х8,2мм в футляре 140х12,7 открытым способом = 12м.(3шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/** | | | | | | | | | | |
| 176 | 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка | км трубопровода | 0,012 | | 463493,92 | 151186,48 | 5562 | 1814 | 2 | 4235 | 10580 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 312208,00 | 44253,52 | 3746 | 531 | | 784 | |
| 177 | 2301-0502-0816 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140х 12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 12,12 | | 3859,00 | -- | 46771 | -- | 46771 | -- | 50513 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3742 | |
| 178 | 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 12 | | -87,15 | -1,30 | -1046 | -16 | -2 | -1007 | -2218 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | -85,67 | -- | -1028 | -- | | -164 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 178.1 | 2204-0603-0108 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0002 | 0,0024 | 560,00 | | | | 1 | | |
| 179 | 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 12 | | 1302,45 | 7,54 | 15629 | 91 | 1855 | 13573 | 31539 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 1140,24 | 2,30 | 13683 | 28 | | 2336 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 179.1 | 2113-0816-2304 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 0,226 | 2,712 | 621,00 | | | | 1684 | | |
| 180 | 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015 | Трубка контрольная. Устройство | шт. | 3 | | 6234,03 | 2146,62 | 18702 | 6440 | 1502 | 13008 | 34247 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 3586,66 | 793,23 | 10760 | 2380 | | 2537 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 180.1 | 2113-0701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 3,5 | 10,5 | 136,00 | | | | 1428 | | |
| 181 | 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 3 | | 593,00 | -- | 1779 | -- | 1779 | -- | 1921 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 142 | |
| 182 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/ | шт. | 3 | | 1436,89 | 922,70 | 4311 | 2768 | -- | 2288 | 7127 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 514,19 | 256,31 | 1543 | 769 | | 528 | |
| 183 | Прайс-лист | Патрубок-накладка диам.160мм/32 | шт | 3 | | 11110,71 | -- | 33332 | -- | 33332 | -- | 35999 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2667 | |
| 184 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/ | шт. | 3 | | 1436,89 | 922,70 | 4311 | 2768 | -- | 2288 | 7127 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 514,19 | 256,31 | 1543 | 769 | | 528 | |
| 185 | 2302-0302-9204 РСНБ РК 2015 | Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 | шт. | 3 | | 1148,00 | -- | 3444 | -- | 3444 | -- | 3720 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 276 | |
| 186 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/ | шт. | 3 | | 1436,89 | 922,70 | 4311 | 2768 | -- | 2288 | 7127 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 514,19 | 256,31 | 1543 | 769 | | 528 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 2302-0304-2203 РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 | шт. | 3 | 2208,00 | -- | 6624 | -- | 6624 | -- | 7154 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 530 | |
| 188 | 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В15 W4 F150 сульфатостойкий) | м3 | 0,042 | 24979,35 | 1010,05 | 1049 | 42 | 823 | 181 | 1329 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4377,34 | 367,58 | 184 | 15 | | 98 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 188.1 | 2102-0101-2713 | Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 0,04284 | 17731,00 | | | | 760 | | |
| 189 | 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015 | Стоимость ковера | т | 0,02001 | 340191,00 | -- | 6807 | -- | 6807 | -- | 7352 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 545 | |
| 190 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,000129 | 633858,00 | -- | 82 | -- | 82 | -- | 89 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7 | |
| 191 | 2302-0801-0609 РСНБ РК 2015 | Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75=КОЛПАК | шт. | 3 | 1916,00 | -- | 5748 | -- | 5748 | -- | 6208 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 460 | |
| 192 | 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1635 | Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /160мм/ | футляр | 3 | 2120,15 | 526,38 | 6360 | 1579 | -- | 4766 | 12016 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1593,77 | 11,04 | 4781 | 33 | | 890 | |
| 193 | 2111-0404-3205 РСНБ РК 2015 | Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15 | м | 2,4 | 169,00 | -- | 406 | -- | 406 | -- | 438 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 32 | |
| 194 | 2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим. | Герметик | кг | 2,12316 | 387,00 | -- | 822 | -- | 822 | -- | 888 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 66 | |
| 195 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 0,06 | 5600,90 | 159,74 | 336 | 10 | 262 | 66 | 434 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1058,76 | 47,28 | 64 | 3 | | 32 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 195.1 | 2101-0401-0101 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 1,1 0,066 | 3984,00 | | | | 263 | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | 4929667 | 278013 | 2231525 | 555203 | 5773598 |
| | | | | | | | 544307 | 83753 | 1875814 | 288725 | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 1875814 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 1875814 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 5773595 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 529 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 628060 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 23793040 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 2965993 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 4039235 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 1160292 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 9672503 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 1875814 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 3615994 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1623495 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 2965993 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 4039235 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 1160292 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 9672503 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 1875814 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 3615994 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1623495 | |
| | НДЗ РК 8.04-05-2015 | Временные здания и сооружения 1% | Тенге | | | | 219 172 | | | | |
| | | Итого с временными | Тенге | | | | 24 012 212 | | | | |
| | НДЗ РК 8.04-06-2015 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 0,7% | Тенге | | | | 154 955 | | | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями | Тенге | | | | 24 167 167 | | | | |
| | ГН ОССС | Непредвиденные работы и затраты-2% | Тенге | | | | 483 343 | | | | |
| | | Итого с непредвиденными работами и затратами | Тенге | | | | 24 650 510 | | | | |
| | | в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036 | Тенге | | | | 25 883 923 | | | | |
| | | Коэффицент понижения -0,5% | Тенге | | | | 129 420 | | | | |
| | | Итого с учетом коэф.понижения К=0,995 | Тенге | | | | 25 754 504 | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | Тенге | | | | 3 090 540 | | | | |
| | | Итого с НДС | Тенге | | | | 28 845 044 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | ВСЕГО по Акту: | Тенге | | | | 28 845 044 | | | | |

**Подрядчик:**
ТОО "СтройСервис-7"
Директор
_____ Исламов Е.С.

**Технический надзор:**
ТОО "KazStroyMagnat"
Директор
_____ Тәңірберген Р.М.

Инженер эксперт
_____ Сапахов А.К.

**Авторский надзор:**
ТОО "МПК-ПРОЕКТ"
Директор
_____ Жамбаев А.Б.

Инженер по авторскому надзору
_____ Саулембаев К.Б.