Форма 3

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "СтройСервис-7"
Технический надзор: ТОО "KazStroyMagnat"
Авторский надзор: ТОО "МПК-ПРОЕКТ"
Объект: "Строительство внутриквартальной инженерной инфраструктуры 7-и этажных жилых домов в АДЦ, города Туркестана, Туркестанской области (благоустройство, наружные сети водоснабжения, канализации, связи, газ и электричества)" (15-участок)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 24.08.2021 г.

по подпрограмме 032

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Итого к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Налог на добавленную стоимость (НДС) с начала года	Строительно-монтажные работы в базовых ценах 2020 года	Строительно-монтажные работы за отчетный месяц	По монтажу оборудования		Казахстанское содержание, %	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (НДС) (тенге)	ВСЕГО к оплате с учетом НДС (тенге)
						С начала года	За отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Затраты подрядчика**	**55 767 085**	**5 975 044**	**22 111 775**	**26 922 041**			**98,2**			**2 884 504**	**26 922 041**
	в том числе оборудование					**1 875 814**	-					
2	**Услуги технического надзора**	**1 604 976**	**171 962**								**83 016**	**774 816**
3	**Услуги авторского надзора**	**627 939**	**67 280**								**32 480**	**303 143**
4	**ВСЕГО по стройке**	**58 000 000**	**6 214 286**	**22 111 775**	**26 922 041**						**3 000 000**	**28 000 000**

ЗАКАЗЧИК:
Зам.руководителя
ГУ "Управление строительства ТО"
_____ Кеңесханұлы С.

Главный специалист
_____ Батырша К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "СтройСервис-7"
_____ Исламов Е.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "KazStroyMagnat"
_____ Тәңірберген Р.М.

Инженер эксперт
_____ Сапахов А.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "МПК-ПРОЕКТ"
_____ Жамбаев А.Б.

Инженер по авторскому надзору
_____ Саулембаев К.Б.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "СтройСервис-7"
Тех.надзор: ТОО "KazStroyMagnat"
Автор.надзор: ТОО "МПК-ПРОЕКТ"
Объект: "Строительство внутриквартальной инженерной инфраструктуры 7-и этажных жилых домов в АДЦ, города Туркестана, Туркестанской области (благоустройство, наружные сети водоснабжения, канализации, связи, газ и электричества)" **(15-участок)"**
Договор: доп.согл. №1 от 16.07.2021 г. к дог № 86 от 12.03.2021 г.

АКТ
приемки выполненных работ
№ 04 от 24.08.2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Э17040 Локальная смета 7-1 Благоустройство территории												
Вертикальная планировка												
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м=СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ	м3 грунта	656		42,97	42,97	28188	28188	--	7505	38549
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,89	--	10424		2855	
2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	656		159,13	159,13	104389	104390	--	27796	142760
		НР - 72%; СП - 8%				--	58,85	--	38606		10575	
3	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	6854,5		42,97	42,97	294538	294538	--	78421	402796
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,89	--	108918		29837	
4	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	6854,5		159,13	159,13	1090757	1090756	--	290439	1491692
		НР - 72%; СП - 8%				--	58,85	--	403387		110496	
5	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1344,95		50,22	50,22	67543	67544	--	17983	92368

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,57	--	24976		6842	
6	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1344,95		171,89	171,89	231183	231183	--	61559	316161
		НР - 72%; СП - 8%				--	63,57	--	85498		23419	
7	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	4292,37		275,33	264,95	1181818	1137263	344	256110	1552963
		НР - 72%; СП - 8%				10,30	72,57	44211	311497		115034	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								361		
7.1	2101-0202-0105	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция свыше 40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,171695	2104,00						
8	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	109455,435		35,00	--	3830940	--		--	4137415
		СП - 8%				--	--	--	--		306475	
9	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	4292,37		50,22	50,22	215563	215563	--	57391	294790
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,57	--	79709		21836	
10	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	4292,37		171,89	171,89	737815	737816	--	196463	1009021
		НР - 72%; СП - 8%				--	63,57	--	272866		74742	
11	1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	2285		100,35	100,35	229300	229299	--	64113	316886
		НР - 72%; СП - 8%				--	38,97	--	89046		23473	
12	1101-0201-0206 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	2285		8,80	8,80	20108	20108	--	4870	26976
		НР - 72%; СП - 8%				--	2,96	--	6764		1998	
						Покрытие						
		Асфальтобетонные покрытие Тип-1										
13	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	419,6721		5569,32	1042,08	2337288	437332	1839464	171073	2709030
		НР - 108%; СП - 8%				144,14	233,30	60492	97910		200669	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								1839171		
13.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	461,63931	3984,00						
13.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,05	20,983605	14,00				294		
14	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	2797,814		714,44	248,84	1998870	696208	1206837	323799	2508482

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%				34,25	72,91	95825	203989		185814	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								1112568		
14.1	2101-0202-0105	**Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция свыше 40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,189	528,786846	2104,00						
14.2	2113-0703-1405	**Вода техническая**	м3	0,03	83,93442	14,00				1175		
20	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	674,03		1771,61	31,65	1194118	21333	650088	573474	1908999
		НР - 108%; СП - 8%				775,48	12,31	522697	8297		141407	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								622841		
20.1	2102-0101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,055	37,07165	16801,00						
21	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300**	м3	28,983		41347,00	--	1198372	--	1198372	--	1294242
		СП - 8%				--	--	--	--		95870	
		Плиточные покрытие Тип-2										
22	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	94,085		5569,32	1042,08	523992	98044	412387	38353	607332
		НР - 108%; СП - 8%				144,14	233,30	13561	21950		44988	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								412320		
22.1	2101-0401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	1,1	103,493987	3984,00				66		
22.2	2113-0703-1405	**Вода техническая**	м3	0,05	4,704272	14,00						
23	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	м2 покрытия	940,85		756,55	145,26	711803	136669	321132	317894	1112073
		НР - 108%; СП - 8%				269,97	42,88	254002	40344		82376	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								320869		
23.1	2101-0202-0202	**Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,174	163,70867	1960,00				263		
23.2	2113-0703-1405	**Вода техническая**	м3	0,02	18,817089	14,00						
26	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка бортовых бетонных камней сечением 100/20/8 мм при других видах покрытий**	м	482,3		1385,18	31,65	668072	15265	278793	410347	1164693
		НР - 108%; СП - 8%				775,48	12,31	374014	5937		86274	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								259300		
26.1	2102-0101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,032	15,4336	16801,00						
27	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300**	м3	22,048		41347,00	--	911619	--	911619	--	984548
		СП - 8%				--	--	--	--		72929	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					17576276	5561499	6819036	2897590	22111775
								1364802	1810118	--	1637909	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					17576276				
		Материалы	Тенге					4709045				
		Всего заработная плата	Тенге						3174920			
		Местные материалы	Тенге					2109991				
		Транспортные расходы	Тенге					3830940				
		Накладные расходы	Тенге					2897590				
		Сметная прибыль	Тенге					1637909				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					22111775				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2320
		Сметная заработная плата	Тенге						3174920			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				22111775				2320
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3174920			
		Сметная заработная плата	Тенге								22111775
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					1364802				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					5561499			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1810118			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						6819036		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				3830940				
		- Перевозка грузов	Тенге							2897590	
		- Накладные расходы	Тенге							1637909	
		- Сметная прибыль	Тенге								
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				287 453				
		Итого с временными	Тенге				22 399 228				
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 0,7%	Тенге				156 795				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге				22 556 023				
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				451 120				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				23 007 143				
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	Тенге				24 158 329				
		Коэффицент понижения -0,5%	Тенге				120 792				
		Итого с учетом коэф.понижения К=0,995	Тенге				24 037 537				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				2 884 504				
		Итого с НДС	Тенге				26 922 041				
		ВСЕГО по Акту:	Тенге				26 922 041				

Подрядчик:
ТОО "СтройСервис-7"
Директор
Исламов Е.С.

Технический надзор:
ТОО "KazStroyMagnat"
Директор
Төлгберген Р.М.

Инженер эксперт
Сапахов А.К.

Авторский надзор:
ТОО "МПК-ПРОЕКТ"
Директор
Жамбаев А.Б.

Инженер по авторскому надзору
Саулембаев К.Б.