39390

Форма 2В

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «YMB Group»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «AST Group 2030»

Наименование стройки:Строительство водопроводных, электрических и газопроводных сетей на территории административного комплекса, в микрорайоне «Мынбулак» в городе Тараз, Жамбылской области

Наименование объекта: Строительство водопроводных, электрических и газопроводных сетей на территории административного комплекса, в микрорайоне «Мынбулак» в городе Тараз, Жамбылской области

Акт

приемки выполненных работ за июнь 2022 г.

на Наружные сети водоснабжения

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Земляные работы					
1	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**11270,042**		**112,07**	**1262985**
		Итого оплата труда:				**36,36**	**409779**
		Итого эксплуатация машин:				**104,20**	**1174308**
		Накладные расходы	%	--		27,15	305998
		Сметная прибыль	%	8		11,14	125519
		Сметная стоимость:				**150,35**	**1694502**
2	11-010101-0432 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**6238,1088**		**195,17**	**1217464**
		Итого оплата труда:				**74,61**	**465456**
		Итого эксплуатация машин:				**195,17**	**1217464**
		Накладные расходы	%	--		54,24	338369
		Сметная прибыль	%	8		19,95	124467
		Сметная стоимость:				**269,36**	**1680300**
3	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**196**		**2246,85**	**440383**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**2246,85**	**440383**
		Накладные расходы	%	--		1479,46	289974
		Сметная прибыль	%	8		298,10	58429
		Сметная стоимость:				**4024,41**	**788785**
4	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**194**		**667,14**	**129426**
		Итого оплата труда:				**667,14**	**129426**
		Накладные расходы	%	--		439,29	85221
		Сметная прибыль	%	8		88,51	17172
		Сметная стоимость:				**1194,94**	**231819**
5	**11-010104-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м и засыпка ямы. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**16920,08567**		**26,69**	**451531**
		Итого оплата труда:				**7,80**	**132031**
		Итого эксплуатация машин:				**26,69**	**451531**
		Накладные расходы	%	--		5,94	100484
		Сметная прибыль	%	8		2,61	44161
		Сметная стоимость:				**35,23**	**596175**
6	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**10152,0514**		**144,98**	**1471832**
		Итого оплата труда:				**110,62**	**1123049**
		Итого эксплуатация машин:				**61,45**	**623844**
		Накладные расходы	%	--		74,30	754269
		Сметная прибыль	%	8		17,54	178088
		Сметная стоимость:				**236,82**	**2404190**
7	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Погрузка вытесненного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**514,6191279**		**123,84**	**63731**
		Итого оплата труда:				**40,09**	**20632**
		Итого эксплуатация машин:				**116,81**	**60112**
		Итого материалов:				**0,12**	**61**
		Накладные расходы	%	--		29,95	15412
		Сметная прибыль	%	8		12,30	6331
		Сметная стоимость:				**166,09**	**85475**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвозка вытесненного грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1013,799682		224,25	227345
		Накладные расходы	%	--		9,51	9639
		Сметная прибыль	%	8		18,70	18959
		Сметная стоимость:				252,46	255943
9	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	514,6191279		15,67	8064
		Итого оплата труда:				6,60	3396
		Итого эксплуатация машин:				13,22	6803
		Итого материалов:				0,12	61
		Накладные расходы	%	--		4,73	2434
		Сметная прибыль	%	8		1,63	840
		Сметная стоимость:				22,03	11338
		Строительные работы					
10	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	268,18		2421,84	649489
		Итого оплата труда:				780,63	209348
		Итого эксплуатация машин:				120,14	32219
		Итого материалов:				1551,42	416059
		Накладные расходы	%	--		608,01	163056
		Сметная прибыль	%	8		242,39	65004
		Сметная стоимость:				3272,24	877548
11	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,568		230893,21	362041
		Итого оплата труда:				183289,44	287398
		Итого эксплуатация машин:				62604,56	98164
		Итого материалов:				5866,04	9198
		Накладные расходы	%	--		128438,70	201392
		Сметная прибыль	%	8		28746,55	45075
		Сметная стоимость:				388078,47	608507

1	2	3	4	5	6	7	8
12	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	км трубопровода	0,957		190056,64	181884
		Итого оплата труда:				159291,26	152442
		Итого эксплуатация машин:				43578,27	41704
		Итого материалов:				1637,59	1567
		Накладные расходы	%	--		111172,48	106392
		Сметная прибыль	%	8		24098,33	23062
		Сметная стоимость:				325327,45	311338
13	23-010501-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1583,68		1030,64	1632204
		Накладные расходы	%	--		43,70	69205
		Сметная прибыль	%	8		85,95	136113
		Сметная стоимость:				1160,29	1837522
14	23-010501-1403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	966,57		227,25	219653
		Накладные расходы	%	--		9,64	9313
		Сметная прибыль	%	8		18,95	18317
		Сметная стоимость:				255,84	247284
15	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	92,055		28397,26	2614110
		Итого оплата труда:				9319,16	857875
		Итого эксплуатация машин:				5985,35	550981
		Итого материалов:				15430,05	1420413
		Накладные расходы	%	--		7236,62	666167
		Сметная прибыль	%	8		2850,71	262422
		Сметная стоимость:				38484,59	3542699

1	2	3	4	5	6	7	8
16	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**51**		**21356,32**	**1089172**
		Накладные расходы	%	--		905,51	46181
		Сметная прибыль	%	8		1780,95	90828
		Сметная стоимость:				**24042,77**	**1226181**
17	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**51**		**13071,24**	**666633**
		Накладные расходы	%	--		554,22	28265
		Сметная прибыль	%	8		1090,04	55592
		Сметная стоимость:				**14715,50**	**750490**
18	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**102**		**17972,23**	**1833167**
		Накладные расходы	%	--		762,02	77726
		Сметная прибыль	%	8		1498,74	152872
		Сметная стоимость:				**20232,99**	**2063765**
19	21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 3ПП15-2**	**шт.**	**51**		**18589,86**	**948083**
		Накладные расходы	%	--		788,21	40199
		Сметная прибыль	%	8		1550,25	79063
		Сметная стоимость:				**20928,32**	**1067344**
20	21-040302-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2**	**шт.**	**51**		**10377,68**	**529262**
		Накладные расходы	%	--		440,01	22441
		Сметная прибыль	%	8		865,42	44136

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				11683,11	595839
21	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	51		3584,25	182797
		Накладные расходы	%	--		151,97	7751
		Сметная прибыль	%	8		298,90	15244
		Сметная стоимость:				4035,12	205791
22	21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	51		5064,99	258314
		Накладные расходы	%	--		214,76	10953
		Сметная прибыль	%	8		422,38	21541
		Сметная стоимость:				5702,13	290808
23	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляры из стальных труб для проходы труб в стенах колодцев	т.	0,91147		949438,72	865385
		Итого оплата труда:				406085,34	370135
		Итого эксплуатация машин:				295452,13	269296
		Итого материалов:				341768,15	311511
		Накладные расходы	%	--		303127,59	276292
		Сметная прибыль	%	8		100205,30	91334
		Сметная стоимость:				1352771,61	1233011
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				17304954
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				3033027
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				4526426
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1568322
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				9518157
		- перевозка грузов	Тенге				227345
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				2775713
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				20080667
	Накладные расходы II уровня		Тенге				851420

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО:		Тенге				20932087
	Сметная прибыль		Тенге				1674567
	ИТОГО по смете:		Тенге				22606654
	Временные здания и сооружения 1,3%x0,8=1,04%		Тенге	0,0104			235 109
	Итого со временными зданиями и сооружениями		Тенге				22 841 763
	Дополнительные затраты при произвостве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%x1,2=3,96%		Тенге	0,0396			904 534
	Итого с дополнительными затратами на строительство		Тенге				23 746 297
	Итого в ценах 2022 года		Тенге				23 746 297
	Итого в ценах 2022 года - 100%, К=1,112825		Тенге	1,112825			26 425 473
	НДС 12%		Тенге	0,12			3 171 057
	Всего		Тенге				29 596 530
	Скидка 10%		Тенге	0,1			2 959 653
	Итого по Акту		Тенге				26 636 876,77

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «YMB Group»

Руководитель_____Асанов Д.О.

Технический надзор:

Эксперт технического надзора_____Айткулов Т.Ш.

Авторский надзор:

Эксперт авторского надзора_____Ержебаев Н.М.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "AST Group 2030"

Директор_____Дәрібаев А.А.