Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик ТОО ЖАНАРТУ — ИИН/БИН 890540000020

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО "Эксклюзив Монтаж Строй" — 090540005262

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №11 от 23.11.2022

Номер документа	Дата составления
6	30.06.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора «Орбита» г. Кызылорда (водоснабжение)»			тенге	1	21 280 000,00	21 280 000,00
				Итого	1	x	21 280 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.06.2023

М.П.

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксклюзив Монтаж Строй"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора "Орбита" г.Кызылорда (водоснабжение)**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **июнь 2023 год** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по	дополнительные затраты: приобретение материало	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора "Орбита" г.Кызылорда (водоснабжение)	21 280 000,00	19 000 000,00							2 280 000,00	21 280 000,00
	ИТОГО по справке	**21 280 000,00**	**19 000 000,00**							**2 280 000,00**	**21 280 000,00**

Генподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"
Исаев Асан Маралбекович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Субподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксклюзив Монтаж Строй"
Ахмедов Адил Байгенжеевич
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Судподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксклюзив Монтаж Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора "Орбита" г.Кызылорда (водоснабжение)**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора "Орбита" г.Кызылорда (водоснабжение)**
(наименование)

Акт выполненных работ

за **Июнь 2023** (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	17318		170,51	164,04	2952892	2840845	–	427561	3650889
		НР - 72%, СП - 8%				6,47	27,82	112047	481787		270436	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	866		1861,86	–	1612371	–	–	1160907	2995140
		НР - 72%, СП - 8%				1861,86	–	1612371	–		221862	
3	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	439		1351,04	179,06	593107	78607	–	532110	1215235
		НР - 99%, СП - 8%				1171,98	52,36	514499	22986		90017	
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка /мягкого грунта/. Группа грунтов 1**	м3 грунта	2438		885,00	–	2157630	–	–	1553494	4008013
		НР - 72%, СП - 8%				885,00	–	2157630	–		296890	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	2438		174,70	79,98	425919	194991	–	235201	714009
		НР - 72%, СП - 8%				94,72	39,27	230927	95740		52890	
6	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	14096		36,35	36,35	512390	512389	–	146249	711330
		НР - 72%, СП - 8%				–	14,41	–	203123		52691	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	14096	17,95 --	17,95 7,12	253023 --	253024 100364	--	72262 26023	351308
8	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	422,88	972,00 972,00	-- --	411039 411039	-- --	--	295948 56559	763546
		Укладка трубопровода и фасонных частей									
12	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка НР - 99%, СП - 8%	шт.	6	2477,74 2278,64	199,10 87,62	14866 13672	1195 526	--	14056 2314	31235
13	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР - 108%, СП - 8%	шт.	6	863,88 863,88	-- --	5183 5183	-- --	--	5598 862	11643
14	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	4,015	501379,12 345800,00	155579,12 48989,68	2013037 1388387	624651 196694	--	1569230 286581	3868848
15	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,83	386014,53 276256,00	109758,53 34228,72	320392 229292	91100 28410	--	255125 46041	621559
16	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,0325	341451,00 254896,00	86555,00 26703,40	11097 8284	2813 868	--	9060 1613	21770
17	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	1,33	322909,88 246352,00	76557,88 23662,52	429470 327648	101822 31471	--	355528 62800	847798
18	Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР - 99%, СП - 8%	задвижка или клапан	15	2874,53 2653,75	220,78 104,72	43118 39806	3312 1571	--	40963 6726	90808
19	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР - 99%, СП - 8%	задвижка или клапан	5	1951,02 1856,40	94,62 44,88	9755 9282	473 224	--	9411 1533	20700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР - 99%, СП - 8%	задвижка или клапан	6	1198,42 1166,88	31,54 14,96	7191 7001	189 90	–	7020 1137	15348
21	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /монтажные ставки/ НР - 99%, СП - 8%	т фасонных частей	0,029635	1087357,46 559107,60	528249,86 167968,92	32224 16569	15655 4978	–	21331 4284	57840
22	Е11-220601-0203 1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,0012	262747,52 233289,00	29458,52 194,48	315 280	35 –	–	277 47	640
23	Е11-220601-0205 1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,0011	421430,41 268065,00	153365,41 30373,20	464 295	168 33	–	325 63	852
24	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР - 99%, СП - 8%	фланец	95	1728,97 1609,20	119,77 14,96	164252 152874	11378 1421	–	152752 25360	342365
25	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР - 99%, СП - 8%	фланец	30	1135,08 1072,80	62,28 –	34052 32184	1868 –	–	31862 5273	71187
26	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР - 99%, СП - 8%	фланец	6	603,30 572,16	31,14 –	3620 3433	187 –	–	3399 561	7580
27	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%, СП - 8%	шт.	79	1514,24 569,25	944,99 283,73	119625 44971	74655 22415	–	66712 14907	201243
28	Е11-220301-0107 1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /гильзы/ НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,01	1300650,23 723681,00	576969,23 203664,45	13007 7237	5770 2037	–	9181 1775	23963
29	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /гильзы/ НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,0045	1164143,90 617016,00	547127,90 189729,27	5239 2777	2462 854	–	3594 707	9540
30	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /гильзы/ НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,0013	560712,97 443070,00	117642,97 46499,14	729 576	152 60	–	630 109	1468

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**20655857**
		Временные здания и сооружения	**%**	**1,30**		**268526,14**				**20924383,14**	
		Итого с временными									
		Зимние удорожания	**%**	**2,07**		**433134,73**				**21357517,87**	
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**		**427150,36**				**21784668,23**	
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
		Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142		**2022,00**		**2021,00**				**22875021,81**	
		Договорная скидка подрядчика к=0,95								**19000000,00**	
		НДС	**%**	**12,00**		**2280000,00**					
		Итого с НДС								**21280000,00**	

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксклюзив Монтаж Строй"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ахмедов Адил Байгенжеевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Исаев Асан Маралбекович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-090540005262-20230630-94756463

1.1 Номер учетной системы 6

2. Дата выписки 30.06.2023

2.1 Дата выписки на бумажном носителе

3. Дата совершения оборота 30.06.2023

4. Исправленный ☐

4.1 Дата

4.2 Номер

4.3 Регистрационный номер

5. Дополнительный ☐

5.1 Дата

5.2 Номер

5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 090540005262

6.1 БИН реорганизованного лица

6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксклюзив Монтаж Строй"

7.1 Доля участия

8. Адрес места нахождения Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. Микрорайон АСТАНА, д. 1, кв. (офис) 1а

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1 Серия 33001

9.2 Номер 1007189

9.3 Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

- A ☐ Коммитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель
- J ☐ Адвокат

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе

13. ИИК

14. БИК

15. Наименование

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 890540000020

16.1 БИН реорганизованного лица

16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

17. Получатель Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"

17.1 Доля участия

18. Адрес места нахождения Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. Микрорайон МЕРЕЙ, д. 23

18.1 Код страны KZ

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель	26. Грузополучатель
25.1 ИИН/БИН 090540005262	26.1 ИИН/БИН 890540000020
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксклюзив Монтаж Строй"	26.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. Микрорайон АСТАНА, д. 1, кв. (офис) 1а	26.3 Адрес доставки Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. Микрорайон МЕРЕЙ, д. 23
	26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, 27.2 Номер 11	30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.1 ☐ Без договора (контракта) на поставку 27.3 Дата 23.11.2022	30.1 Номер
	30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору	31. Пункт назначения
29. Способ отправления	31.1 Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг	32.1 Номер Справка №1
	32.2 Дата 30.06.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.	33.1 Код валюты KZT	33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора «Орбита» г. Кызылорда (водоснабжение)»			Работа	1		19 000 000			19 000 000	12	2 280 000	21 280 000			1	
							Всего по счету:	**19 000 000**		**0**	**19 000 000**		**2 280 000**	**21 280 000**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального	Sr/ZQ6teTqnJcrdAXOXtgcqLTAFOvsyQ3T4CdccXLHgT9ZXFQ8mtR1DLGVmPoWwreomJZ0iOe8NzqmZxp8nlrA==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	АХМЕДОВ АДИЛ БАЙГЕНЖЕЕВИЧ

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
(с изменениями от 09.08.2019 г, от 08.02.2021 г)
Форма

Декларация о соответствии

« 7 » 12 **2023 г.**

Подрядчик (генеральный под

рядчик) **ТОО «Жанарту», Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, микрорайон Мерей, дом 23.**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора - Исаев Асан Маралбекович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

организации

по объекту: **«Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора «Орбита» г.Кызылорда (водоснабжение)»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является

Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда – Әнуар Айдын Серікұлы.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «Эксклюзив Монтаж Строй» ГСЛ №0028143 от 21.01.2022 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Ахмедов А.Б.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

ТОО «Best Sroy Group инжиниринг» ГСЛ№16000647 от 19.01.2016 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Ғ. Ниязбеков .**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

ТОО «Самат-Мунай» ГСЛ №20007660 02.06.2020 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Асылбеков Н.Т.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

ТОО «ГорСтрой NS» ГСЛ№0028083 от 15.03.2023 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Мажибаев Д.К.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Прикаспийское управление строительства-Шымкент» ГСЛ №13021493 т 26.04.2019г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда №172 от 04.10.2022 года.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Труба ПЭ 100 SDR 17 160х9,5 мм	м	8110.3		8110.3	
Труба ПЭ 100 SDR 17 110х6,6 мм	м	1676.6		1676.6	
Труба ПЭ 100 SDR 17 63х3,8 мм	м	65.65		65.65	
Труба PE 100 SDR 11 20х2,0 мм	м	2686.6		2686.6	
Кольцо 2000 мм	шт	19		19	
Кольцо 1500 мм	шт	26		26	

Кольцо 1000 мм	шт	13		13	
Распределительный колодец	шт	25		25	
Задвижка PN 16, марки 30ч39р DN 150	шт	31		31	
Задвижка PN 16, марки 30ч39р DN 50	шт	24		24	
Задвижка PN 16, марки 30ч39р DN 100	шт	11		11	
Пожарный гидрант Н 1250 мм	шт	13		13	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Система водоснабжения жилого сектора «Орбита» являются потребляющее воду питьевого качества. В настоящем учитываются объединенная централизованная хозяйственно – питьевая и противопожарная система водоснабжения. Источником водоснабжения является существующий водопровод Ø350мм. Водопроводные сети В1 приняты кольцевыми с отдельными тупиковыми линиями по протяженности не превышающими 200м из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 - Ø160х9,5мм; Водоснабжение населения осуществляется водоводом в две нитки Ø110х6,6мм. В соответствии с используемым источником принятой системы водоснабжения настоящим предлагается следующая схема: а) кольцевые поселковые сети хоз-пртивопожарного водопровода - Ø110х6,6мм; б) тупиковые сети - Ø63х3,8мм; в) подводки к домам Ø25х2,2мм: Общая протяженность водопроводных В1 сетей – 12415,0м., глубина заложения водопровода – 1,85м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 5.11 **2022 г.**
месяц, год

окончание работ 7.12 **2023 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 13 ;

по норме или по проекту организации строительства 6 месяца;

фактически 13 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100 %** и фактический применено **100 %**

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1.Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

не присмотрено

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации) место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора «Орбита» г.Кызылорда (водоснабжение)»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Жанарту» - Исаев А.М. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

место для печати

субподрядные организаций:

Директор ТОО «Эксклюзив Монтаж Строй» - Ахмедов А.Б. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

место для печати

ТОО «Best Sroy Group инжениринг» - Ғ. Ниязбеков . _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

место для печати

Директор ТОО «Самат-Мунай» - Асылбеков Н.Т. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

место для печати

Директор ТОО «ГорСтрой NS» - Мажибаев Д.К. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

место для печати

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

« 7 » 12 2023 г.

Авторский надзор **Директор ТОО «Прикаспийское управление строительства-Шымкент» - Карабаев А.И., Республика Казахстан, г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, Проспект Абая, 12А.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **авторского надзора – Карабаев К.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **приказа № 22 от 12.09.2022 г.**

№ договора и дата

по объекту: **«Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора «Орбита» г.Кызылорда (водоснабжение)»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является
Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда – Әнуар Айдын Серікұлы.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком)

ТОО «Жанарту»ГСЛ №20002170 от 05.02.2020 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора –Исаев АсанМаралбекович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями

ТОО «Эксклюзив Монтаж Строй» ГСЛ №0028143 от 21.01.2022 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Ахмедов А.Б.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

ТОО «Best Sroy Group инжиниринг» ГСЛ№16000647 от 19.01.2016 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Ғ. Ниязбеков .**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

ТОО «Самат-Мунай» ГСЛ№20007660 от 02.06.2020 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Асылбеков Н.Т.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

ТОО «ГорСтрой NS» ГСЛ№0028083 от 15.03.2023 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Мажибаев Д.К.**

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 5.11 **2022г.**
месяц, год

окончание работ 7.12 **2023 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 13 ;

по норме или по проекту организации строительства 6 месяца;

фактически 13 месяца;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «Прикаспийское управление строительства Шымкент»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда №172 от 04.10.2022 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

Директор ТОО «Прикаспийское управление строительства-Шымкент» - Карабаев К.М.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя подпись, дата

место для печати

эксперт(ы) по авторскому надзору - **Карабаев К.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов

подпись, дата

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021 № 53

Форма

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

« 7 » 12 2023 г.

Технический надзор: **Директор ТОО «SM ORDA GRUPP»-Нурадин К.Е., Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда,**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **инженера – Алмаганбетов С.К., KZ63VJE00026514; KZ63VJE00026515; KZ63VJE00027897 от 23.05.2017г.**
фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **договора № от года**
№ договора и дата

по объекту: **«Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора «Орбита» г.Кызылорда (водоснабжение)»**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является
Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда – Әнуар Айдын Серікұлы.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком)

ТОО «Жанарту» ГСЛ №20002170 от 05.02.2020 года
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора ТОО «Жанарту» - Исаев Асан Маралбекович**
фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

б) субподрядными организациями

ТОО «Эксклюзив Монтаж Строй» ГСЛ №0028143 от 21.01.2022 года
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Ахмедов А.Б.**
фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

ТОО «Best Sroy Group инжениринг» ГСЛ№16000647 от 19.01.2016 года
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Ғ. Ниязбеков .**

ТОО «Самат-Мунай» ГСЛ№20007660 от 02.06.2020года
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Асылбеков Н.Т.**
фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

ТОО «ГорСтрой NS» ГСЛ№0028083 от 15.03.2023 года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **Мажибаев Д.К**
фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 5.11 **2022г.**
месяц, год
окончание работ 7.12 **2023 г.**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 13 ;
по норме или по проекту организации строительства 6 месяца;
фактически 13 месяца;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **212 355,192 тысяч тенге 00 тиын**, в том числе: строительно-монтажных работ **189 602, 850 тысяч тенге 00тиын,** стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **- тысяч тенге 00 тиын,** прочие затраты **22 752, 342 тысяч тенге 00 тиын.**

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего **201 737, 432 тысяч тенге 40 тиын,** в том числе: строительно-монтажных работ **180 122,707 тысяч тенге 50 тиын**, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **- тысяч тенге 00 тиын,** прочие затраты **21 614,724 тысяч тенге 90 тиын**.

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
«Прикаспийское управление строительства-Шымкент»
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда №172 от 04.10.2022 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1.Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100 %** и фактический применено **100%**

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация **Директор ТОО «SM ORDA GRUPP» - Нурадин К. Е .**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя подпись, дата место для печати

эксперт(ы) по техническому надзору: **Алмаганбетов С.К., KZ63VJE00026514; KZ63VJE00026515; KZ63VJE00027897 от 23.05.2017г.**
фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов подпись, дата