Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Batyrzhan Group»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Yasira Group»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство наружных инженерных сетей (водопровод, канализация, электричество, газопровод) к комплексу административных и хозяйственных зданий, в микрорайоне «Самал» в городе Тараз, Жамбылской области

(наименование, адрес)

Объект: Строительство наружных инженерных сетей (водопровод, канализация, электричество, газопровод) к комплексу административных и хозяйственных зданий, в микрорайоне «Самал» в городе Тараз, Жамбылской области

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2019 г.

Наружные сети газоснабжения

Составлена в текущих ценах с 14.02.2019 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Подземный газопровод среднего давления PN=0.3МПа													
1.1 Землянные работы и трубопровод ф110,90,63,32													
1	1	1101-0102-0381	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	143,1	412,84	412,84	59 077	59 077	-	11 628	76 361	
						-	112,86	-	16 150	-	5 656		
2	2	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72%т.ч.п.3.176:К1тр р=1,15;	м3 грунта	214,65	4 803,89	-	1 031 155	-	-	742 432	1 915 474	
						4 803,89	-	1 031 155	-	-	141 887		

3	12	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%	м3 основания	23,85	6 612,33	318,40	157 704	7 594	99 037	52 821	227 367	
						2 141,43	95,70	51 073	2 282	-	16 842		
4	18	261-301-1563	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 Коб =1,01	1 м	86,86	203,00	-	17 633	-	17 633	-	19 044	
						-	-	-	-	-	1 411		
5	20	261-301-1566	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 Коб =1,01	1 м	120,19	727,00	-	87 378	-	87 378	-	94 368	
						-	-	-	-	-	6 990		
6	21	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,082	760 519,96	333 192,41	62 363	27 322	-	43 850	114 710	
						427 327,55	112 827,33	35 041	9 252	-	8 497		
7	22	261-301-1568	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 Коб =1,01	1 м	531,26	1 452,00	-	771 390	-	771 390	-	833 101	
						-	-	-	-	-	61 711		
8	23	261-301-1569	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 Коб =1,01	1 м	1277,65	2 154,00	-	2 752 058	-	2 752 058	-	2 972 223	
						-	-	-	-	-	220 165		
9	24	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт.	180	2 382,51	302,33	428 852	54 419	-	371 028	863 870	
						2 080,18	1,91	374 432	344	-	63 990		

10	25	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт.	17	2 382,51	302,33	40 503	5 140	-	35 041	81 588	
						2 080,18	1,91	35 363	32	-	6 044		
11	26	1122-0801-0205	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт.	119	2 175,53	183,56	258 888	21 844	-	234 738	533 116	
						1 991,97	0,55	237 044	65	-	39 490		
12	27	1122-0801-0204	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт.	110	2 095,87	146,88	230 546	16 157	-	212 306	478 280	
						1 948,99	0,55	214 389	61	-	35 428		
13	28	241-208-1506	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	2	3 305,00	-	6 610	-	6 610	-	7 139	Казахстан
						-	-	-	-	-	529		
14	29	241-208-1505	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 90 мм	1 шт.	2	2 031,00	-	4 062	-	4 062	-	4 387	
						-	-	-	-	-	325		
15	30	241-208-1503	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 63 мм	1 шт.	8	838,00	-	6 704	-	6 704	-	7 240	Казахстан
						-	-	-	-	-	536		
16	31	241-211-0609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	124	2 409,00	-	298 716	-	298 716	-	322 613	Казахстан
						-	-	-	-	-	23 897		
17	32	241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 16 диаметром 90 мм	1 шт.	12	1 726,00	-	20 712	-	20 712	-	22 369	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 657		

18	33	241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	82	849,00	-	69 618	-	69 618	-	75 187	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 569		
19	34	241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 16 диаметром 32 мм	1 шт.	45	701,00	-	31 545	-	31 545	-	34 069	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 524		
20	35	241-209-1006	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	5	3 693,00	-	18 465	-	18 465	-	19 942	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 477		
21	36	241-209-1005	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	1 шт.	1	1 577,00	-	1 577	-	1 577	-	1 703	
						-	-	-	-	-	126		
22	37	241-209-1003	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	1 шт.	1	1 345,00	-	1 345	-	1 345	-	1 453	
						-	-	-	-	-	108		
23	38	241-209-1611	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 16 размерами 110x90x110 мм	1 шт.	2	12 401,00	-	24 802	-	24 802	-	26 786	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 984		
24	39	241-209-1610	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x63x110 мм	1 шт.	1	11 913,00	-	11 913	-	11 913	-	12 866	Казахстан
						-	-	-	-	-	953		
25	47	241-210-0301	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 63x32 мм	1 шт.	2	830,00	-	1 660	-	1 660	-	1 793	Казахстан
						-	-	-	-	-	133		

26	49	241-213-0107	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	2	2 306,00	-	4 612	-	4 612	-	4 981	Казахстан
						-	-	-	-	-	369		
27	50	241-213-0106	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	1 шт.	2	1 292,00	-	2 584	-	2 584	-	2 791	Казахстан
						-	-	-	-	-	207		
1.8 Защитный футляр ф110х10,0 для подземного газопровода ф63х3,8мм													
28	108	241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	1 м	25	3 894,00	-	97 350	-	97 350	-	105 138	Казахстан
						-	-	-	-	-	7 788		
29	109	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр НР=99%	м трубы, уложенной в футляре	25	2 526,32	14,48	63 158	362	5 100	57 234	130 023	
						2 307,85	4,65	57 696	116	-	9 631		
1.9 Защитный футляр ф63х5,8 для подземного газопровода ф32х2,3мм													
30	120	241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	1 м	88	1 297,00	-	114 136	-	114 136	-	123 267	Казахстан
						-	-	-	-	-	9 131		
31	121	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 32 мм. Протаскивание в футляр НР=99%	м трубы, уложенной в футляре	88	2 526,32	14,48	222 316	1 274	17 951	201 465	457 683	
						2 307,85	4,65	203 091	409	-	33 902		
32	130	241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм Коб =41	1 м	82	352,00	-	28 864	-	28 864	-	31 173	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 309		
1.10 Узел выхода полиэтиленового газопровода ф32мм из грунта с переходом ПЭ-СТ													

33	131	1124-0201-0101	Узел выхода газопровода диаметром 32 мм из грунта. Устройство НР=99%	газовый ввод	45	26 893,62	4 147,20	1 210 213	186 624	75 949	975 684	2 360 769	
						21 058,66	842,20	947 640	37 899	-	174 872		
34	132	241-102-0108	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	1 м	45	646,00	-	29 070	-	29 070	-	31 396	
						-	-	-	-	-	2 326		
35	134	261-301-1563	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32х2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1 м	45	203,00	-	9 135	-	9 135	-	9 866	
						-	-	-	-	-	731		
36	135	241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм Коб =45	1 шт.	45	2 103,00	-	94 635	-	94 635	-	102 206	Казахстан
						-	-	-	-	-	7 571		
37	136	241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 ммс 3н Коб =45	1 шт.	45	701,00	-	31 545	-	31 545	-	34 069	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 524		
38	137	241-208-0401	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм с3Н Коб =45	1 шт.	45	264,00	-	11 880	-	11 880	-	12 830	
						-	-	-	-	-	950		
1.14 Установка конденсатосборника													
39	205	1124-0205-0102	Сборники конденсата и гидравлические затворы на наружных сетях газопроводов диаметром 100 мм. Установка НР=99%	конденсатосборник или затвор	9	22 268,04	9 545,59	200 412	85 910	8 207	138 047	365 536	
						11 810,57	3 682,84	106 295	33 146	-	27 077		

40	206	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок Коб =9	1 м3	0,486	26 000,00	-	12 636	-	12 636	-	13 647	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 011		
41	207	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3 Коб =9	1 м3	1,53	5 369,00	-	8 215	-	8 215	-	8 872	Казахстан
						-	-	-	-	-	657		
42	208	241-102-0245	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х5,0 мм Коб =9	1 м	4,5	25 322,00	-	113 949	-	113 949	-	123 065	
						-	-	-	-	-	9 116		
43	209	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,2106	441 684,00	-	93 019	-	93 019	-	100 460	Казахстан
						-	-	-	-	-	7 441		
44	210	241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм Коб =9	1 м	20,7	1 420,00	-	29 394	-	29 394	-	31 746	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 352		
45	211	242-207-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32 Коб =9	1 шт.	9	5 629,00	-	50 661	-	50 661	-	54 714	
						-	-	-	-	-	4 053		
46	212	241-211-0707	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм Коб =9	1 шт.	18	27 808,00	-	500 544	-	500 544	-	540 588	Казахстан
						-	-	-	-	-	40 044		

47	213	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т Коб =9	1 т	0,00801	1 018 274,00	-	8 156	-	8 156	-	8 809	Казахстан
						-	-	-	-	-	653		
48	214	1122-0601-0309	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99% Коб =9	км трубопровода	0,0045	7 613 942,22	1 244 166,24	34 263	5 599	24 998	5 428	42 866	
						814 754,02	403 736,08	3 666	1 817	-	3 175		
49	215	1124-0205-0102	Сборники конденсата и гидравлические затворы на наружных сетях газопроводов диаметром 90 мм. Установка НР=99%	конденсатосборник или затвор	3	22 268,04	9 545,59	66 804	28 637	2 736	46 016	121 846	
						11 810,57	3 682,84	35 432	11 049	-	9 026		
50	216	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок Коб =3	1 м3	0,162	26 000,00	-	4 212	-	4 212	-	4 549	Казахстан
						-	-	-	-	-	337		
51	217	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3 Коб =3	1 м3	0,51	5 369,00	-	2 738	-	2 738	-	2 957	Казахстан
						-	-	-	-	-	219		
52	218	241-102-0233	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм Коб =3	1 м	1,5	18 227,00	-	27 341	-	27 341	-	29 527	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 187		

53	219	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,00702	441 684,00	-	3 101	-	3 101	-	3 349	Казахстан
						-	-	-	-	-	248		
54	220	241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм Коб =3	1 м	6,9	1 420,00	-	9 798	-	9 798	-	10 582	Казахстан
						-	-	-	-	-	784		
55	221	242-207-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32 Коб =3	1 шт.	3	5 629,00	-	16 887	-	16 887	-	18 238	
						-	-	-	-	-	1 351		
56	222	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т Коб =3	1 т	0,00267	1 018 274,00	-	2 719	-	2 719	-	2 937	Казахстан
						-	-	-	-	-	218		
57	223	241-211-0707	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм Коб =3	1 шт.	6	27 808,00	-	166 848	-	166 848	-	180 196	Казахстан
						-	-	-	-	-	13 348		
58	224	1122-0601-0307	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99% Коб =3	км трубопровода	0,0015	5 324 989,32	455 013,19	7 987	683	6 023	1 416	10 155	
						854 929,32	98 962,41	1 282	148	-	752		

59	225	1124-0205-0102	Сборники конденсата и гидравлические затворы на наружных сетях газопроводов диаметром 63 мм. Установка НР=99%	конденсатосборник или затвор	5	22 268,04	9 545,59	111 340	47 728	4 559	76 692	203 075	
						11 810,57	3 682,84	59 053	18 414	-	15 043		
60	226	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок Коб =5	1 м3	0,27	26 000,00	-	7 020	-	7 020	-	7 582	Казахстан
						-	-	-	-	-	562		
61	227	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3 Коб =5	1 м3	0,85	5 369,00	-	4 564	-	4 564	-	4 929	Казахстан
						-	-	-	-	-	365		
62	228	241-102-0233	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм Коб =5	1 м	2,5	18 227,00	-	45 568	-	45 568	-	49 213	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 645		
63	229	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,0117	441 684,00	-	5 168	-	5 168	-	5 581	Казахстан
						-	-	-	-	-	413		
64	230	241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм Коб =5	1 м	11,5	1 420,00	-	16 330	-	16 330	-	17 636	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 306		
65	231	242-207-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32 Коб =5	1 шт.	5	5 629,00	-	28 145	-	28 145	-	30 397	
						-	-	-	-	-	2 252		

66	232	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т Коб =5	1 т	0,00445	1 018 274,00	-	4 531	-	4 531	-	4 894	Казахстан
						-	-	-	-	-	363		
67	233	241-211-0707	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм Коб =5	1 шт.	10	27 808,00	-	278 080	-	278 080	-	300 326	Казахстан
						-	-	-	-	-	22 246		
68	234	1122-0601-0307	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99% Коб =5	км трубопровода	0,0025	5 324 989,32	455 013,19	13 312	1 138	10 038	2 360	16 926	
						854 929,32	98 962,41	2 137	247	-	1 254		

Итого по разделу 1 **14 468 439,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 394 789,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	549 508,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	131 431,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 244 218,20
- накладные расходы, тенге	3 208 186,00
в т.ч. зарплата, тенге	288 736,74
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 071 738,00

Раздел 2 Надземный газопровод среднего давления PN=0.3МПа

2.1 Трубопровод

69	235	1124-0101-0101	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР=99%	км трубопровода	0,045	1 925 819,92	796 963,24	86 662	35 863	527	60 985	159 459	
						1 117 146,80	251 762,69	50 272	11 329	-	11 812		
70	236	241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм Коб =1,01	1 м	45,45	788,00	-	35 815	-	35 815	-	38 680	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 865		
71	239	242-203-0203	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	45	28 920,00	-	1 301 400	-	1 301 400	-	1 405 512	Казахстан
						-	-	-	-	-	104 112		
72	240	241-116-0304	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	1 шт.	90	1 035,00	-	93 150	-	93 150	-	100 602	Казахстан
						-	-	-	-	-	7 452		

Итого по разделу 2 **1 704 253,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	50 272,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	35 863,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 329,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 430 891,60
- накладные расходы, тенге	60 985,00
в т.ч. зарплата, тенге	5 488,65
- сметная прибыль (8 %), тенге	126 241,00

Раздел 1 Раздел 1 Исполнительная смета № 02-02-02-01

1.1 Землянные работы и трубопровод ф110,90,63,32

1	вкл.поз. 1	1122-1401-1001	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж НР=99%	установка	27	28 323,38	25 318,80	764 731	683 608	-	145 291	982 824	
						3 004,58	2 430,92	81 124	65 635	-	72 802		
2	вкл.поз..2	1122-1401-1101	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп НР=99%	м	1914	9 921,01	5 919,24	18 988 813	11 329 425	4 949 776	5 354 136	26 290 385	
						1 415,68	1 409,93	2 709 612	2 698 606	-	1 947 436		
3	вкл.поз. 3	214-209-0211	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	1 кг	198,92	528,00	-	105 030	-	105 030	-	113 432	Казахстан
						-	-	-	-	-	8 402		
4	вкл.поз. 4	241-208-1503	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 63 мм	1 шт.	16	838,00	-	13 408	-	13 408	-	14 481	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 073		
5	вкл.поз. 5	241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	8	849,00	-	6 792	-	6 792	-	7 335	Казахстан
						-	-	-	-	-	543		
6	вкл.поз. 6	241-209-1003	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	1 шт.	24	1 345,00	-	32 280	-	32 280	-	34 862	
						-	-	-	-	-	2 582		

7	вкл.поз. 7	241-209-1610	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63х110 мм	1 шт.	44	11 913,00	-	524 172	-	524 172	-	566 106	Казахстан
						-	-	-	-	-	41 934		
8	вкл.поз. 8	241-210-0301	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 63х50 мм	1 шт.	43	830,00	-	35 690	-	35 690	-	38 545	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 855		
1.2 Защитный футляр ф160 для подземного газопровода ф110													
9	вкл.поз. 9	1122-1401-1003	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 100 тс. Монтаж и демонтаж НР=99%	установка	4	33 580,07	30 575,49	134 320	122 302	-	22 547	169 416	
						3 004,58	2 689,17	12 018	10 757	-	12 549		
10	вкл.поз. 10	1122-1401-1102	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп НР=99%	м	110	18 666,46	9 549,88	2 053 311	1 050 487	813 580	395 137	2 644 324	
						1 720,40	1 908,04	189 244	209 884	-	195 876		
11	вкл.поз. 11	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР=99%	м трубы, уложенной в футляре	110	2 526,32	14,48	277 895	1 593	22 439	251 832	572 105	
						2 307,85	4,65	253 864	512	-	42 378		
12	вкл.поз. 12	241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм Коб =1,01	1 м	111,1	5 157,00	-	572 943	-	572 943	-	618 778	Казахстан
						-	-	-	-	-	45 835		

13	вкл.поз. 13	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм Коб =1,01	1 м	111,1	2 542,00	-	282 416	-	282 416	-	305 009	Казахстан
						-	-	-	-	-	22 593		
1.3 Защитный футляр ф110 для подземного газопровода ф63													
14	вкл.поз. 14	1122-1401-1001	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж НР=99%	установка	2	28 323,38	25 318,80	56 647	50 638	-	10 762	72 802	
						3 004,58	2 430,92	6 009	4 862	-	5 393		
15	вкл.поз. 15	1122-1401-1101	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп НР=99%	м	25	9 921,01	5 919,24	248 025	147 981	64 652	69 934	343 396	
						1 415,68	1 409,93	35 392	35 248	-	25 437		
16	вкл.поз. 16	241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм Коб =1,01	1 м	25,25	1 297,00	-	32 749	-	32 749	-	35 369	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 620		
1.4 Защитный футляр ф63 для подземного газопровода ф32													
17	вкл.поз. 17	1122-1401-1001	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж НР=99%	установка	12	28 323,38	25 318,80	339 881	303 826	-	64 574	436 811	
						3 004,58	2 430,92	36 055	29 171	-	32 356		

18	вкл.поз. 18	1122-1401-1101	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп НР=99%	м	88	9 921,01	5 919,24	873 049	520 893	227 576	246 167	1 208 753	
						1 415,68	1 409,93	124 580	124 074	-	89 537		
19	вкл.поз. 19	241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм Коб =1,01	1 м	88,88	857,00	-	76 170	-	76 170	-	82 264	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 094		
20	вкл.поз. 20	241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм Коб =1,01	1 м	6,06	352,00	-	2 133	-	2 133	-	2 304	Казахстан
						-	-	-	-	-	171		

Итого по разделу 1	**34 539 301,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 447 898,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14 210 753,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 178 749,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 761 806,19
- накладные расходы, тенге	6 560 380,00
в т.ч. зарплата, тенге	590 434,20
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 558 466,00
Итого	**50 711 993,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6892959,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14796124,00

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3321509,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15436916,19
- накладные расходы, тенге	9829551,00
в т.ч. зарплата, тенге	884659,20
- сметная прибыль (8 %), тенге	3756445,00
Всего	**50 711 993,00**
Временные здания и сооружения (1,3%)	659255,91
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,76%)	904133,98
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**1 045 507,66**
Итого в текущих ценах с 14.02.2019 г.	**53 320 890,55**
Итого в текущих ценах 2019 г. 100% К=1,05	**55 986 935,07**
НДС (12%)	6718432,2
Итого	62 705 367,28
Понижающий коэффициент 0,95	
Итого с понижающим коэффициентом	**59 570 098,92**
в точ числе НДС (12%)	6 382 510,60

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Batyrzhan Group»

Руководитель_____ Кузембаев А.Б.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Yasira Group»

Директор_____ Рахмет Б.Н

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора_____ Еркебаев Н.М

Технический надзор:

Эксперт технического надзора_____ Омаров С.А.