Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"

Субподрядчик: ТОО "РаЗа Строй"

Наименование стройки: Газоснабжение села Жаскайрат Исатайского района Атырауской области

ДОГОВОР №51/1 от 03.09.2021 г.

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2022 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		51/1	03.09.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Газоснабжение села Жаскайрат Исатайского района Атырауской области	1 807 245,64	1 613 612,18		-	-	-	-	-	193 633,46	1 807 245,64

Сдал
Субподрядчик:

ТОО "РаЗа Строй" БИН 050640017585

Директор _____ Сагынаев Н.К.

Принял
Подрядчик:

ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757

Директор _____ Калмагамбетова Ж.Б.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
Субподрядчик: ТОО "РаЗа Строй"
ДОГОВОР №51/1 от 03.09.2021 г.
Наименование стройки: Газоснабжение села Жаскайрат Исатайского района Атырауской области

Акт выполненных работ №1
за декабрь 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1. Подводящий газопровод высокого давления

РАЗДЕЛ 1.Подземный газопровод высокого давления (полиэтилен)

1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	684,0867	216,88	204,82	148365,70	140113,61	--	31093,43	193815,86
		НР - 72%; СП - 8%			12,06	51,07	8252,09	34933,23		14356,73	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	20,5209	1974,03	--	40508,95	--	--	29166,44	75249,42
		НР - 72%; СП - 8%			1974,03	--	40508,95	--		5574,03	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	20,5209	858,26	--	17612,20	--	--	12680,78	32716,42
		НР - 72%; СП - 8%			858,26	--	17612,20	--		2423,44	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	684,09066	35,67	35,67	24402,74	24402,74	--	6527,49	33404,65
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,25	--	9065,96		2474,42	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	684,0906	160,74	68,48	109960,07	46844,34	--	61315,22	184977,31
		НР - 72%; СП - 8%			92,26	32,22	63115,73	22044,30		13702,02	
6	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка									
	Изм. и доп. вып. 4										
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,8142	504806,72	193540,94	411013,63	157581,04	703,68	297095,72	764758,09
					310401,52	58177,06	252728,92	47367,76		56648,75	
7	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,1302	26569,31	17938,82	3459,32	2335,63	--	1216,16	5049,53
		НР - 72%; СП - 8%			8630,50	4342,75	1123,69	565,43		374,04	
8	1339-0201-0510 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 200. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	81,9	1534,74	44,00	125695,52	3603,60	6741,34	70363,85	211744,13

		НР - 61%; СП - 8%			1408,43	--	115350,58	--		15684,75	
9	1125-0210-0104 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**									
		НР - 91%; СП - 8%	км трубопровода	0,1302	1375624,97	1169273,16	179106,37	152239,37	1004,29	49043,25	246401,59
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			198638,40	215291,59	25862,72	28030,97		18251,97	
			Тенге				1060124,50	527120,32	8449,31	558502,35	1748117,00
		Стоимость монтажных работ					524554,87	142007,64	--	129490,15	
		Материалы	Тенге				129154,85				
		Всего заработная плата	Тенге				6741,34				
		Накладные расходы	Тенге					117039,70			
		Сметная прибыль	Тенге				71580,02				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				16058,79				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				216793,66				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								66,69
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					117039,70			
		Материалы	Тенге				930969,65				
		Всего заработная плата	Тенге				1707,96				
		Накладные расходы	Тенге					549522,82			
		Сметная прибыль	Тенге				486922,33				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				113431,36				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				1531323,34				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								491,06
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					549522,82			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				1748117,00				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								557,75
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					666562,51			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								1748117,00
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				524554,87				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					527120,32			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					142007,64			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8449,31		
		- Накладные расходы	Тенге							558502,35	
		- Сметная прибыль	Тенге							129490,15	
		Всего по объекту									1 700 000,00
		в том числе оборудования									-
		Временные здания и сооружения 1,3%									22 100,00
		Итого									1 722 100,00
		Дополнительные затраты (зимние) 2,3*0,9%=2,07									35 647,47
		Итого									1 757 747,47
		Непредвиденные работы изатраты 2%									35 154,95
		Итого									1 792 902,42
		С понижающим коэффициентом на 10%									1 613 612,18
		НДС (12 %)									193 633,46
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									1 807 245,64

Принял
Подрядчик:
ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757

Директор _____ Калмагамбетова Ж.Б.

Сдал
Субподрядчик:
ТОО "РаЗа Строй" БИН 050640017585

Директор _____ Сатыбаев Н.Б.