Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"

Субподрядчик: ТОО "РаЗа Строй"

Наименование стройки: Газоснабжение села Кызыл уй Исатайского района Атырауской области

ДОГОВОР №53/1 от 03.09.2021 г.

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2022 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		53/1	03.09.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Газоснабжение села Кызыл уй Исатайского района Атырауской области	1 943 685,24	1 735 433,25		-	-	-	-	-	208 251,99	1 943 685,24

Сдал
Субподрядчик:

ТОО "РаЗа Строй" БИН 050640017585

Директор _____ Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "РаЗа Строй" Кыдыкбаев Н.К.

Принял
Подрядчик:

ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757

Директор _____ Калмагамбетова Ж.Б.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
Субподрядчик: ТОО "РаЗа Строй"
ДОГОВОР №53/1 от 03.09.2021 г.
Наименование стройки: Газоснабжение села Кызыл уй Исатайского района Атырауской области

Акт выполненных работ №1
за апрель 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-1. Подводящий газопровод высокого давления									
		РАЗДЕЛ 1.Подземный газопровод высокого давления (полиэтилен)									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	935,94	216,88	204,82	202988,00	191697,83	--	42540,78	265171,08
		НР - 72%; СП - 8%			12,06	51,07	11290,17	47794,24		19642,30	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	28,02	1974,03	--	55312,42	--	--	39824,94	102748,35
		НР - 72%; СП - 8%			1974,03	--	55312,42	--		7610,99	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	28,02	858,26	--	24048,35	--	--	17314,81	44672,21
		НР - 72%; СП - 8%			858,26	--	24048,35	--		3309,05	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	935,94	35,67	35,67	33386,65	33386,65	--	8930,60	45702,63
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,25	--	12403,61		3385,38	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	935,94	160,74	68,48	150442,10	64090,18	--	83888,55	253077,10
		НР - 72%; СП - 8%			92,26	32,22	86351,92	30159,95		18746,45	
6	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	км трубопровода	0,9	504806,72	193540,94	454326,05	174186,85	777,83	328403,52	845347,93
		НР - 99%; СП - 8%			310401,52	58177,06	279361,37	52359,36		62618,37	

7	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,9	26569,31	17938,82	23912,38	16144,94	--	8406,66	34904,57
		НР - 72%, СП - 8%			8630,50	4342,75	7767,45	3908,47		2585,52	
8	1339-0201-0510 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 200. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	91,56	1534,74	44,00	140521,15	4028,64	7536,48	78663,18	236719,08
		НР - 61%, СП - 6%			1408,43	--	128956,03	--		17534,75	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1084937,10	483535,08	8314,31	607973,05	1828343,00
							593087,71	146625,64	--	135432,81	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				164433,53				
	Материалы		Тенге				7536,48				
	Всего заработная плата		Тенге					140631,95			
		Накладные расходы	Тенге				87069,84				
		Сметная прибыль	Тенге				20120,27				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				271623,64				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81,36
		Сметная заработная плата	Тенге					140631,95			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				920503,57				
	Материалы		Тенге				777,83				
	Всего заработная плата		Тенге					599081,40			
		Накладные расходы	Тенге				520903,20				
		Сметная прибыль	Тенге				115312,54				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1556719,32				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								548,67
		Сметная заработная плата	Тенге					599081,40			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1828343,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								630,03
		Сметная заработная плата	Тенге					739713,35			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1828343,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				593087,71				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					483535,08			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					146625,64			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8314,31		
		- Накладные расходы	Тенге							607973,05	
		- Сметная прибыль	Тенге							135432,81	
		Всего по объекту									1 828 343,00
		в том числе оборудования									
		Временные здания и сооружения 1,3%									23 768,46
		Итого									1 852 111,46
		Дополнительные затраты (зимние) 2,3*0,9%=2,07									38 338,71

		Итого									1 890 450,17
		Непредвиденные работы изатраты 2%									37 809,00
		Итого									1 928 259,17
		С понижающим коэффициентом на 10%									1 735 433,25
		НДС (12 %)									208 251,99
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									1 943 685,24

Принял
Подрядчик:
ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757

Директор _____ Калмагамбетова Ж.Б.

Сдал
Субподрядчик:
ТОО "РаЗа Строй" БИН 050640017585

Директор _____ Сагынаев Н.К.