Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
060240006908

Заказчик ГУ Каргалинский районный отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог,Республика Казахстан, Актюбинская обл., Каргалинский район, с. Бадамша, Абилкайыр хана, дом № 38
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

161240017590

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "КаНур Строй Сервис",г.Уральск, ул.Северо-Восток 19
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №40 2022-05-26 Доп. сог. к договору о Гос Зак. работ №1 2023-05-15

Номер документа	Дата составления
12	30.06.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство внутрипоселковых дорог по улицам 25 лет независимости, Ш.Уалиханова, С.Сейфуллина, и переулки Ш.Кудайбердиева, Достык, А.Иманова, М.Жумабаева в селе Бадамша Каргалинского района Актюбинской области			раб.	1	25 000 000,00	25 000 000,00
				Итого	1	x	25 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Бектасова Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.06.2023

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КаНур Строй Сервис"
объект: строительство внутрипоселковых дорог по ул. 25 лет Независимости, Ш.Уалиханова, С.Сейфуллина и по переулкам Ш.Кудайбердиева, Достык, А.Иманова, М.Жумабаева в с.Бадамша Каргалинского района Актюбинской области

АКТ №1

выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2023 года

Составлен(а) составлена в ценах 3 квартала 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы ул. 25 лет Независимости смета№ 6-1-1											
1	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 к-0,4	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,075	191731,81	28901,01	14379,89	2167,57	--	12910,46	29473,58
		НР - 99%; СП - 8%			162830,80	11047,50	12212,31	828,56		2183,23	
2	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к-0,4	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	0,20513	8478,87	5364,82	1739,27	1100,48	--	659,29	2590,44
		НР - 69%; СП - 8%			3114,05	1543,92	638,78	316,70		191,88	
		Переврезка надземного газопровода низкого давления									
3	Е11-240202-0101 1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	врезка	6	10942,66	1152,64	65655,96	6915,84	10642,68	47616,47	122334,22
		НР - 99%; СП - 8%			8016,24	--	48097,44	--		9061,79	
4	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,006	491527,85	72940,53	2949,17	437,64	69,07	2582,09	5973,76
		НР - 99%; СП - 8%			407077,00	27618,75	2442,46	165,71		442,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	6	1631,00	--	9786,00	--	9786,00	--	10568,88
		СП - 8%			--	--	--	--		782,88	
6	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00402	1090336,08	523453,70	4383,15	2104,28	75,25	2836,98	7797,74
		НР - 99%; СП - 8%			548163,10	164681,56	2203,62	662,02		577,61	
7	С1241-114-0105 241-114-0105 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	4	486,00	--	1944,00	--	1944,00	--	2099,52
		СП - 8%			--	--	--	--		155,52	
8	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	6	347,00	--	2082,00	--	2082,00	--	2248,56
		СП - 8%			--	--	--	--		166,56	
			Футляр								
9	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0048	895084,59	247087,87	4296,41	1186,02	330,04	3178,22	8072,60
		НР - 99%; СП - 8%			579240,00	89576,87	2780,35	429,97		597,97	
10	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,0048	6442,00	--	30,92	--	30,92	--	33,39
		СП - 8%			--	--	--	--		2,47	
11	Е11-220601-0101 1122-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0048	566731,93	20161,89	2720,31	96,77	1818,96	796,95	3798,64
		НР - 99%; СП - 8%			167620,00	88,02	804,58	0,42		281,38	
12	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	1,6	191,47	5,34	306,35	8,54	140,53	109,17	448,77
		НР - 69%; СП - 8%			98,30	0,59	157,28	0,94		33,24	
13	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	1,6	163,34	3,79	261,34	6,06	163,41	64,04	351,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			57,42	0,59	91,87	0,94		26,03	
		Раздел 2 . Подземный газопровод среднего давления (полиэтилен)									
		Земляные работы									
14	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	182,9	224,23	224,23	41011,67	41011,67	--	4940,93	49628,81
		НР - 72%; СП - 8%			--	37,52	--	6862,41		3676,21	
15	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,487	1826,44	--	10021,68	--	--	7215,61	18616,27
		НР - 72%; СП - 8%			1826,44	--	10021,68	--		1378,98	
16	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,487	952,56	--	5226,70	--	--	3763,22	9709,12
		НР - 72%; СП - 8%			952,56	--	5226,70	--		719,19	
17	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	174,140913	38,62	38,62	6725,32	6725,32	--	1603,63	8995,26
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,79	--	2227,26		666,32	
18	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	174,140913	171,87	78,99	29929,60	13755,39	--	16473,87	50115,75
		НР - 72%; СП - 8%			92,88	38,51	16174,21	6706,17		3712,28	
19	Е11-010104-0508 1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,2720875	18,61	18,61	60,89	60,90	--	14,51	81,43
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,16	--	20,16		6,03	
20	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,3	3601,66	177,24	8283,82	407,65	5234,57	2732,08	11897,17
		НР - 99%; СП - 8%			1148,52	51,34	2641,60	118,08		881,27	
21	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,132	31095,00	21317,40	4104,54	2813,90	--	1174,50	5701,36
		НР - 61%; СП - 8%			9777,60	4808,78	1290,64	634,76		422,32	
22	С1249-101-0201 249-101-0201 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	132	16,00	--	2112,00	--	2112,00	--	2280,96
		СП - 8%			--	--	--	--		168,96	
23	Ц13-080201-0601 1308-0201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	147	238,90	103,96	35118,30	15282,12	6897,24	13008,79	51977,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			88,02	34,89	12938,94	5128,83		3850,17	
24	С1243-141-0102 243-141-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,08034	17212,00	--	1382,81	--	1382,81	--	1493,43
		СП - 8%			--	--	--	--		110,63	
25	С1243-110-0506 243-110-0506 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х25 (ок)-0,66	км	0,07107	448278,00	--	31859,12	--	31859,12	--	34407,85
		СП - 8%			--	--	--	--		2548,73	
26	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,078	338182,46	85835,10	26378,23	6695,14	178,18	21332,34	51527,41
		НР - 99%; СП - 8%			250063,00	26191,05	19504,91	2042,90		3816,85	
27	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	78,78	797,00	--	62787,66	--	62787,66	--	67810,67
		СП - 8%			--	--	--	--		5023,01	
28	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	78	608,77	--	47484,06	--	1042,86	45512,38	100436,15
		НР - 98%; СП - 8%			595,40	--	46441,20	--		7439,71	
29	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,078	1138703,82	902990,76	88818,90	70433,28	300,85	32605,13	131137,96
		НР - 91%; СП - 8%			231856,00	227500,64	18084,77	17745,05		9713,92	
30	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	30	1494,68	936,61	44840,40	28098,30	--	24839,89	75254,72
		НР - 99%; СП - 8%			558,07	278,29	16742,10	8348,70		5574,42	
31	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	12	880,00	--	10560,00	--	10560,00	--	11404,80
		СП - 8%			--	--	--	--		844,80	
32	С1241-208-1403 241-208-1403 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	6	689,00	--	4134,00	--	4134,00	--	4464,72
		СП - 8%			--	--	--	--		330,72	
33	С1241-210-0611 241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	9	4497,00	--	40473,00	--	40473,00	--	43710,84
		СП - 8%			--	--	--	--		3237,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С1241-215-0304 241-215-0304 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	3	7061,00	--	21183,00	--	21183,00	--	22877,64
		СП - 8%			--	--	--	--		1694,64	
35	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3	3224,33	155,45	9672,99	466,35	851,16	8489,77	19615,79
		НР - 99%; СП - 8%			2785,16	73,35	8355,48	220,05		1453,02	
36	С1242-210-0302 242-210-0302 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	3	85019,00	--	255057,00	--	255057,00	--	275461,56
		СП - 8%			--	--	--	--		20404,56	
37	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,054	379974,29	108851,57	20518,61	5877,98	5,66	16283,37	39746,14
		НР - 99%; СП - 8%			271018,00	33571,73	14634,97	1812,87		2944,16	
38	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	54,54	2352,00	--	128278,08	--	128278,08	--	138540,33
		СП - 8%			--	--	--	--		10262,25	
39	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	3	1422,48	8,41	4267,44	25,23	527,76	3684,70	8588,31
		НР - 99%; СП - 8%			1238,15	2,49	3714,45	7,47		636,17	
40	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к-0,125	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	3	4133,27	395,66	12399,79	1186,98	7245,78	3954,60	17662,74
		НР - 99%; СП - 8%			1322,35	9,17	3967,03	27,51		1308,35	
41	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	3	7593,07	2264,42	22779,21	6793,26	4305,33	14122,20	39853,52
		НР - 99%; СП - 8%			3893,54	861,41	11680,62	2584,23		2952,11	
42	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,06	9317,32	1795,22	559,04	107,71	393,90	98,89	710,56
		НР - 93%; СП - 8%			957,10	815,06	57,43	48,90		52,63	
43	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,336	23290,93	1132,94	7825,75	380,67	6978,78	505,66	8997,92
		НР - 91%; СП - 8%			1387,80	265,97	466,30	89,37		666,51	
44	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,3	25315,63	1132,94	7594,69	339,88	6838,47	451,48	8689,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			1387,80	265,97	416,34	79,79		643,69	
45	Е11-090701-0107 1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,066966	377585,76	138731,70	25285,41	9290,31	674,55	11592,90	39828,58
		НР - 69%; СП - 8%			228781,00	22112,10	15320,55	1480,76		2950,26	
46	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	1,942014	95,73	2,67	185,91	5,18	85,28	66,25	272,33
		НР - 69%; СП - 8%			49,15	0,29	95,45	0,56		20,17	
47	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	1,942014	163,34	3,79	317,21	7,36	198,34	77,73	426,54
		НР - 69%; СП - 8%			57,42	0,59	111,51	1,15		31,60	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				1127771,60	223787,78	626668,24	305298,11	1547715,28
							277315,57	58592,24	--	114645,58	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				72464,77				
	Материалы		Тенге				6897,24				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				444482,43				
	Материалы		Тенге				46383,96				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				27024,68				
	Материалы		Тенге				674,55				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				583799,72				
	Материалы		Тенге				1042,86				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1547715,23				
		ул. С.Сейфуллина смета №6-1-2									
		Раздел 1.Демонтажные работы									
1	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 к-0,4	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,06	191731,81	28901,01	11503,91	1734,06	--	10328,37	23578,86
		НР - 99%; СП - 8%			162830,80	11047,50	9769,85	662,85		1746,58	
2	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Демонтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,0798	18821,67	9388,44	1501,97	749,20	380,02	405,97	2060,57
		НР - 69%; СП - 8%			4671,07	2701,86	372,75	215,61		152,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Переврезка надземного газопровода низкого давления						
3	Е11-240202-0101 1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	4	10942,66	1152,64	43770,64	4610,56	7095,12	31744,31	81556,15
		НР - 99%; СП - 8%			8016,24	--	32064,96	--		6041,20	
4	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,004	491527,85	72940,53	1966,11	291,77	46,03	1721,40	3982,51
		НР - 99%; СП - 8%			407077,00	27618,75	1628,31	110,48		295,00	
5	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	4	1631,00	--	6524,00	--	6524,00	--	7045,92
		СП - 8%			--	--	--	--		521,92	
6	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,002	1090336,08	523453,70	2180,67	1046,90	37,44	1411,43	3879,47
		НР - 99%; СП - 8%			548163,10	164681,56	1096,33	329,36		287,37	
7	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	4	347,00	--	1388,00	--	1388,00	--	1499,04
		СП - 8%			--	--	--	--		111,04	
					Футляр						
8	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0032	895084,59	247087,87	2864,27	790,69	220,01	2118,81	5381,73
		НР - 99%; СП - 8%			579240,00	89576,87	1853,57	286,65		398,65	
9	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,0032	6442,00	--	20,61	--	20,61	--	22,26
		СП - 8%			--	--	--	--		1,65	
10	Е11-220601-0101 1122-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0032	566731,93	20161,89	1813,54	64,52	1212,64	531,30	2532,43
		НР - 99%; СП - 8%			167620,00	88,02	536,38	0,28		187,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	1	191,47	5,34	191,47	5,34	87,83	68,23	280,48
		НР - 69%; СП - 8%			98,30	0,59	98,30	0,59		20,78	
12	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	1	163,34	3,79	163,34	3,79	102,13	40,03	219,64
		НР - 69%; СП - 8%			57,42	0,59	57,42	0,59		16,27	
		Раздел 2 Подземный газопровод среднего давления (полиэтилен)									
		Земляные работы									
13	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	145,38	224,23	224,23	32598,56	32598,56	--	3927,35	39447,99
		НР - 72%; СП - 8%			--	37,52	--	5454,66		2922,07	
14	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,3614	1826,44	--	7965,84	--	--	5735,40	14797,34
		НР - 72%; СП - 8%			1826,44	--	7965,84	--		1096,10	
15	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,3614	952,56	--	4154,50	--	--	2991,24	7717,40
		НР - 72%; СП - 8%			952,56	--	4154,50	--		571,66	
16	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	138,445915	38,62	38,62	5346,78	5346,78	--	1274,92	7151,44
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,79	--	1770,72		529,74	
17	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	138,445915	171,87	78,99	23794,70	10935,84	--	13097,09	39843,14
		НР - 72%; СП - 8%			92,88	38,51	12858,86	5331,55		2951,34	
18	Е11-010104-0508 1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,5726849	18,61	18,61	47,88	47,88	--	11,41	64,03
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,16	--	15,85		4,74	
19	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,8	3601,66	177,24	6482,99	319,03	4096,62	2138,15	9310,83
		НР - 99%; СП - 8%			1148,52	51,34	2067,34	92,41		689,69	
20	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,102	31095,00	21317,40	3171,69	2174,38	--	907,56	4405,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			9777,60	4808,78	997,32	490,50		326,34	
21	С1249-101-0201 249-101-0201 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	102	16,00	--	1632,00	--	1632,00	--	1762,56
		СП - 8%			--	--	--	--		130,56	
22	Ц13-080201-0601 1308-0201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	118	238,90	103,96	28190,20	12267,28	5536,56	10442,43	41723,24
		НР - 72%; СП - 8%			88,02	34,89	10386,36	4117,02		3090,61	
23	С1243-141-0102 243-141-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,06592	17212,00	--	1134,62	--	1134,62	--	1225,39
		СП - 8%			--	--	--	--		90,77	
24	С1243-110-0506 243-110-0506 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х25 (ок)-0,66	км	0,05768	448278,00	--	25856,68	--	25856,68	--	27925,21
		СП - 8%			--	--	--	--		2068,53	
25	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,062	338182,46	85835,10	20967,31	5321,78	141,62	16956,47	40957,69
		НР - 99%; СП - 8%			250063,00	26191,05	15503,91	1623,85		3033,90	
26	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	62,62	797,00	--	49908,14	--	49908,14	--	53900,79
		СП - 8%			--	--	--	--		3992,65	
27	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	62	608,77	--	37743,74	--	828,94	36176,50	79833,86
		НР - 98%; СП - 8%			595,40	--	36914,80	--		5913,62	
28	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,062	1138703,82	902990,76	70599,64	55985,43	239,14	25916,90	104237,86
		НР - 91%; СП - 8%			231856,00	227500,64	14375,07	14105,04		7721,32	
29	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	20	1494,68	936,61	29893,60	18732,20	--	16559,93	50169,81
		НР - 99%; СП - 8%			558,07	278,29	11161,40	5565,80		3716,28	
30	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	8	880,00	--	7040,00	--	7040,00	--	7603,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		563,20	
31	С1241-208-1403 241-208-1403 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4	689,00	--	2756,00	--	2756,00	--	2976,48
		СП - 8%			--	--	--	--		220,48	
32	С1241-210-0611 241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	6	4497,00	--	26982,00	--	26982,00	--	29140,56
		СП - 8%			--	--	--	--		2158,56	
33	С1241-215-0304 241-215-0304 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	2	7061,00	--	14122,00	--	14122,00	--	15251,76
		СП - 8%			--	--	--	--		1129,76	
34	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	3224,33	155,45	6448,66	310,90	567,44	5659,85	13077,19
		НР - 99%; СП - 8%			2785,16	73,35	5570,32	146,70		968,68	
35	С1242-210-0302 242-210-0302 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	2	85019,00	--	170038,00	--	170038,00	--	183641,04
		СП - 8%			--	--	--	--		13603,04	
36	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,04	379974,29	108851,57	15198,97	4354,06	4,19	12061,75	29441,58
		НР - 99%; СП - 8%			271018,00	33571,73	10840,72	1342,87		2180,86	
37	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	40,4	2352,00	--	95020,80	--	95020,80	--	102622,46
		СП - 8%			--	--	--	--		7601,66	
38	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2	1422,48	8,41	2844,96	16,82	351,84	2456,47	5725,54
		НР - 99%; СП - 8%			1238,15	2,49	2476,30	4,98		424,11	
39	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к-0,125	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	4133,27	395,66	8266,53	791,32	4830,52	2636,40	11775,16
		НР - 99%; СП - 8%			1322,35	9,17	2644,69	18,34		872,23	
40	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	7593,07	2264,42	15186,14	4528,84	2870,22	9414,80	26569,02
		НР - 99%; СП - 8%			3893,54	861,41	7787,08	1722,82		1968,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,04	9317,32 957,10	1795,22 815,06	372,69 38,28	71,81 32,60	262,60	65,92 35,09	473,70
42	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,224	23290,93 1387,80	1132,94 265,97	5217,17 310,87	253,78 59,58	4652,52	337,10 444,34	5998,62
43	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,2	25315,63 1387,80	1132,94 265,97	5063,13 277,56	226,58 53,19	4558,99	300,99 429,13	5793,25
44	Е11-090701-0107 1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,044644	377585,76 228781,00	138731,70 22112,10	16856,94 10213,70	6193,54 987,17	449,70	7728,60 1966,84	26552,38
45	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,294676	95,73 49,15	2,67 0,29	123,94 63,63	3,46 0,38	56,85	44,17 13,45	181,55
46	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к-2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,294676	163,34 57,42	3,79 0,59	211,47 74,34	4,90 0,76	132,23	51,82 21,06	284,36
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				815126,80 204160,76	169782,00 44543,20	441184,05 --	225263,10 83231,19	1123621,09
		Стоимость монтажных работ	Тенге				58353,19				
		Материалы	Тенге				5536,56				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				26991,30				
		Накладные расходы	Тенге				11349,99				
		Сметная прибыль	Тенге				5576,25				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				75279,43				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				326871,41				
		Материалы	Тенге				31566,00				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				18358,91				
		Материалы	Тенге				829,72				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				411543,29				
		Материалы	Тенге				828,94				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1123621,05				

пер.Достык смета 6-1-3

Раздел 1. Демонтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 к-0,4	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,058	191731,81	28901,01	11120,44	1676,26	--	9984,09	22792,89
		НР - 99%; СП - 8%			162830,80	11047,50	9444,19	640,76		1688,36	
2	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Демонтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,2023	18821,67	9388,44	3807,62	1899,29	963,37	1029,17	5223,73
		НР - 69%; СП - 8%			4671,07	2701,86	944,96	546,59		386,94	
		Переврезка надземного газопровода низкого давления									
3	Е11-240202-0101 1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	6	10942,66	1152,64	65655,96	6915,84	10642,68	47616,47	122334,22
		НР - 99%; СП - 8%			8016,24	--	48097,44	--		9061,79	
4	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,006	491527,85	72940,53	2949,17	437,64	69,07	2582,09	5973,76
		НР - 99%; СП - 8%			407077,00	27618,75	2442,46	165,71		442,50	
5	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	6	1631,00	--	9786,00	--	9786,00	--	10568,88
		СП - 8%			--	--	--	--		782,88	
6	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00508	1090336,08	523453,70	5538,91	2659,14	95,10	3585,04	9853,86
		НР - 99%; СП - 8%			548163,10	164681,56	2784,67	836,58		729,92	
7	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	6	347,00	--	2082,00	--	2082,00	--	2248,56
		СП - 8%			--	--	--	--		166,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С1241-114-0105 241-114-0105 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	4	486,00	--	1944,00	--	1944,00	--	2099,52
		СП - 8%			--	--	--	--		155,52	
9	С1241-114-0106 241-114-0106 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	2	391,00	--	782,00	--	782,00	--	844,56
		СП - 8%			--	--	--	--		62,56	
		Футляр									
10	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0048	895084,59	247087,87	4296,41	1186,02	330,04	3178,22	8072,60
		НР - 99%; СП - 8%			579240,00	89576,87	2780,35	429,97		597,97	
11	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,0048	6442,00	--	30,92	--	30,92	--	33,39
		СП - 8%			--	--	--	--		2,47	
12	Е11-220601-0101 1122-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0048	566731,93	20161,89	2720,31	96,77	1818,96	796,95	3798,64
		НР - 99%; СП - 8%			167620,00	88,02	804,58	0,42		281,38	
13	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	1,6	191,47	5,34	306,35	8,54	140,53	109,17	448,77
		НР - 69%; СП - 8%			98,30	0,59	157,28	0,94		33,24	
14	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	1,6	163,34	3,79	261,34	6,06	163,41	64,04	351,41
		НР - 69%; СП - 8%			57,42	0,59	91,87	0,94		26,03	
		Раздел 2 Подземный газопровод среднего давления (полиэтилен)									
		Земляные работы									
15	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	194,62	224,23	224,23	43639,64	43639,64	--	5257,54	52808,96
		НР - 72%; СП - 8%			--	37,52	--	7302,14		3911,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,8386	1826,44	--	10663,85	--	--	7677,97	19809,17
		НР - 72%; СП - 8%			1826,44	--	10663,85	--		1467,35	
17	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,8386	952,56	--	5561,62	--	--	4004,36	10331,26
		НР - 72%; СП - 8%			952,56	--	5561,62	--		765,28	
18	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	185,246999	38,62	38,62	7154,24	7154,24	--	1705,90	9568,95
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,79	--	2369,31		708,81	
19	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	185,246999	171,87	78,99	31838,40	14632,66	--	17524,51	53311,95
		НР - 72%; СП - 8%			92,88	38,51	17205,74	7133,86		3949,03	
20	Е11-010104-0508 1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,5344008	18,61	18,61	65,78	65,77	--	15,68	87,97
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,16	--	21,77		6,52	
21	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,5	3601,66	177,24	9004,15	443,10	5689,75	2969,65	12931,71
		НР - 99%; СП - 8%			1148,52	51,34	2871,30	128,35		957,90	
22	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,133	31095,00	21317,40	4135,64	2835,22	--	1183,39	5744,56
		НР - 61%; СП - 8%			9777,60	4808,78	1300,42	639,57		425,52	
23	С1249-101-0201 249-101-0201 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	133	16,00	--	2128,00	--	2128,00	--	2298,24
		СП - 8%			--	--	--	--		170,24	
24	Ц13-080201-0601 1308-0201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	157	238,90	103,96	37507,30	16321,72	7366,44	13893,75	55513,13
		НР - 72%; СП - 8%			88,02	34,89	13819,14	5477,73		4112,08	
25	С1243-141-0102 243-141-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,08652	17212,00	--	1489,18	--	1489,18	--	1608,31
		СП - 8%			--	--	--	--		119,13	
26	С1243-110-0506 243-110-0506 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х25 (ок)-0,66	км	0,07519	448278,00	--	33706,02	--	33706,02	--	36402,50
		СП - 8%			--	--	--	--		2696,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,083	338182,46	85835,10	28069,14	7124,32	189,59	22699,80	54830,45
		НР - 99%; СП - 8%			250063,00	26191,05	20755,23	2173,86		4061,52	
28	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	83,83	797,00	--	66812,51	--	66812,51	--	72157,51
		СП - 8%			--	--	--	--		5345,00	
29	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	83	608,77	--	50527,91	--	1109,71	48429,84	106874,37
		НР - 98%; СП - 8%			595,40	--	49418,20	--		7916,62	
30	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,083	1138703,82	902990,76	94512,42	74948,23	320,14	34695,21	139544,24
		НР - 91%; СП - 8%			231856,00	227500,64	19244,05	18882,55		10336,61	
31	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	30	1494,68	936,61	44840,40	28098,30	--	24839,89	75254,72
		НР - 99%; СП - 8%			558,07	278,29	16742,10	8348,70		5574,42	
32	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	12	880,00	--	10560,00	--	10560,00	--	11404,80
		СП - 8%			--	--	--	--		844,80	
33	С1241-208-1403 241-208-1403 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	6	689,00	--	4134,00	--	4134,00	--	4464,72
		СП - 8%			--	--	--	--		330,72	
34	С1241-210-0611 241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	9	4497,00	--	40473,00	--	40473,00	--	43710,84
		СП - 8%			--	--	--	--		3237,84	
35	С1241-215-0304 241-215-0304 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	3	7061,00	--	21183,00	--	21183,00	--	22877,64
		СП - 8%			--	--	--	--		1694,64	
36	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3	3224,33	155,45	9672,99	466,35	851,16	8489,77	19615,79
		НР - 99%; СП - 8%			2785,16	73,35	8355,48	220,05		1453,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С1242-210-0302 242-210-0302 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 65**	шт.	3	85019,00	--	255057,00	--	255057,00	--	275461,56
		СП - 8%			--	--	--	--		20404,56	
38	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,049	379974,29	108851,57	18618,74	5333,72	5,14	14775,65	36065,94
		НР - 99%; СП - 8%			271018,00	33571,73	13279,88	1645,01		2671,55	
39	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм**	м	49,49	2352,00	--	116400,48	--	116400,48	--	125712,52
		СП - 8%			--	--	--	--		9312,04	
40	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	3	1422,48	8,41	4267,44	25,23	527,76	3684,70	8588,31
		НР - 99%; СП - 8%			1238,15	2,49	3714,45	7,47		636,17	
41	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к-0,125	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	3	4133,27	395,66	12399,79	1186,98	7245,78	3954,60	17662,74
		НР - 99%; СП - 8%			1322,35	9,17	3967,03	27,51		1308,35	
42	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство**	шт.	3	7593,07	2264,42	22779,21	6793,26	4305,33	14122,20	39853,52
		НР - 99%; СП - 8%			3893,54	861,41	11680,62	2584,23		2952,11	
43	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,06	9317,32	1795,22	559,04	107,71	393,90	98,89	710,56
		НР - 93%; СП - 8%			957,10	815,06	57,43	48,90		52,63	
44	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,336	23290,93	1132,94	7825,75	380,67	6978,78	505,66	8997,92
		НР - 91%; СП - 8%			1387,80	265,97	466,30	89,37		666,51	
45	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,3	25315,63	1132,94	7594,69	339,88	6838,47	451,48	8689,86
		НР - 91%; СП - 8%			1387,80	265,97	416,34	79,79		643,69	
46	Е11-090701-0107 1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	0,066966	377585,76	138731,70	25285,41	9290,31	674,55	11592,90	39828,58
		НР - 69%; СП - 8%			228781,00	22112,10	15320,55	1480,76		2950,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	1,942014	95,73	2,67	185,91	5,18	85,28	66,25	272,33
		НР - 69%; СП - 8%			49,15	0,29	95,45	0,56		20,17	
48	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	1,942014	163,34	3,79	317,21	7,36	198,34	77,73	426,54
		НР - 69%; СП - 8%			57,42	0,59	111,51	1,15		31,60	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1140251,29	234085,41	623571,39	311662,57	1568067,00
							282594,49	61284,55	--	116153,11	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				76838,14				
	Материалы		Тенге				7366,44				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				35195,20				
		Накладные расходы	Тенге				15077,14				
		Сметная прибыль	Тенге				7353,21				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				99268,49				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2128,00				
		Накладные расходы	Тенге				235533,51				
		Сметная прибыль	Тенге				55206,44				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				745287,25				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				579772,82				
	Материалы		Тенге				1109,71				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1568066,91				
		пер.А.Иманова 6-1-4									
		Раздел 1. **Демонтажные работы**									
1	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 к-0,4	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,125	191731,81	28901,01	23966,48	3612,63	--	21517,44	49122,63
		НР - 99%; СП - 8%			162830,80	11047,50	20353,85	1380,94		3638,71	
2	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Демонтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,4134	18821,67	9388,44	7780,88	3881,18	1968,68	2103,10	10674,70
		НР - 69%; СП - 8%			4671,07	2701,86	1931,02	1116,95		790,72	
		Перевязка надземного газопровода низкого давления									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-240202-0101 1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	12	10942,66	1152,64	131311,92	13831,68	21285,36	95232,93	244668,44
		НР - 99%; СП - 8%			8016,24	--	96194,88	--		18123,59	
4	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,012	491527,85	72940,53	5898,33	875,28	138,13	5164,19	11947,52
		НР - 99%; СП - 8%			407077,00	27618,75	4884,92	331,42		885,00	
5	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	12	1631,00	--	19572,00	--	19572,00	--	21137,76
		СП - 8%			--	--	--	--		1565,76	
6	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0631	1090336,08	523453,70	68800,21	33029,93	1181,19	44530,69	122397,38
		НР - 99%; СП - 8%			548163,10	164681,56	34589,09	10391,41		9066,47	
7	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	12	347,00	--	4164,00	--	4164,00	--	4497,12
		СП - 8%			--	--	--	--		333,12	
8	С1241-114-0105 241-114-0105 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	8	486,00	--	3888,00	--	3888,00	--	4199,04
		СП - 8%			--	--	--	--		311,04	
9	С1241-114-0106 241-114-0106 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	2	391,00	--	782,00	--	782,00	--	844,56
		СП - 8%			--	--	--	--		62,56	
				Футляр							
10	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0096	895084,59	247087,87	8592,81	2372,05	660,06	6356,44	16145,19
		НР - 99%; СП - 8%			579240,00	89576,87	5560,70	859,94		1195,94	
11	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,0096	6442,00	--	61,84	--	61,84	--	66,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4,95	
12	Е11-220601-0101 1122-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0096	566731,93	20161,89	5440,63	193,55	3637,93	1593,90	7597,29
		НР - 99%; СП - 8%			167620,00	88,02	1609,15	0,84		562,76	
13	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	3,1	191,47	5,34	593,56	16,55	272,28	211,53	869,49
		НР - 69%; СП - 8%			98,30	0,59	304,73	1,83		64,41	
14	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	3,1	163,34	3,79	506,35	11,75	316,60	124,08	680,87
		НР - 69%; СП - 8%			57,42	0,59	178,00	1,83		50,44	
		Раздел 2. Подземный газопровод среднего давления (полиэтилен)									
		Земляные работы									
15	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	295,45	224,23	224,23	66248,75	66248,75	--	7981,40	80168,57
		НР - 72%; СП - 8%			--	37,52	--	11085,28		5938,41	
16	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8,8635	1826,44	--	16188,65	--	--	11655,83	30072,04
		НР - 72%; СП - 8%			1826,44	--	16188,65	--		2227,56	
17	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,8635	952,56	--	8443,02	--	--	6078,97	15683,75
		НР - 72%; СП - 8%			952,56	--	8443,02	--		1161,76	
18	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	281,316205	38,62	38,62	10864,43	10864,43	--	2590,58	14531,42
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,79	--	3598,03		1076,40	
19	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	281,316205	171,87	78,99	48349,82	22221,17	--	26612,74	80959,56
		НР - 72%; СП - 8%			92,88	38,51	26128,65	10833,49		5997,00	
20	Е11-010104-0508 1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,2702952	18,61	18,61	98,08	98,09	--	23,37	131,17
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,16	--	32,47		9,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3,7	3601,66	177,24	13326,14	655,79	8420,83	4395,09	19138,93
		НР - 99%; СП - 8%			1148,52	51,34	4249,52	189,96		1417,70	
22	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,209	31095,00	21317,40	6498,86	4455,34	--	1859,62	9027,16
		НР - 61%; СП - 8%			9777,60	4808,78	2043,52	1005,04		668,68	
23	С1249-101-0201 249-101-0201 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	209	16,00	--	3344,00	--	3344,00	--	3611,52
		СП - 8%			--	--	--	--		267,52	
24	Ц13-080201-0601 1308-0201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	227	238,90	103,96	54230,30	23598,92	10650,84	20088,41	80264,21
		НР - 72%; СП - 8%			88,02	34,89	19980,54	7920,03		5945,50	
25	С1243-141-0102 243-141-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,12978	17212,00	--	2233,77	--	2233,77	--	2412,47
		СП - 8%			--	--	--	--		178,70	
26	С1243-110-0506 243-110-0506 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х25 (ок)-0,66	км	0,10403	448278,00	--	46634,36	--	46634,36	--	50365,11
		СП - 8%			--	--	--	--		3730,75	
27	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,126	338182,46	85835,10	42610,99	10815,22	287,83	34459,93	83236,59
		НР - 99%; СП - 8%			250063,00	26191,05	31507,94	3300,07		6165,67	
28	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	127,26	797,00	--	101426,22	--	101426,22	--	109540,32
		СП - 8%			--	--	--	--		8114,10	
29	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	126	608,77	--	76705,02	--	1684,62	73519,99	162243,01
		НР - 98%; СП - 8%			595,40	--	75020,40	--		12018,00	
30	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,126	1138703,82	902990,76	143476,68	113776,84	485,98	52669,83	211838,23
		НР - 91%; СП - 8%			231856,00	227500,64	29213,86	28665,08		15691,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	60	1494,68	936,61	89680,80	56196,60	--	49679,78	150509,43
		НР - 99%; СП - 8%			558,07	278,29	33484,20	16697,40		11148,85	
32	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	24	880,00	--	21120,00	--	21120,00	--	22809,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1689,60	
33	С1241-208-1403 241-208-1403 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	12	689,00	--	8268,00	--	8268,00	--	8929,44
		СП - 8%			--	--	--	--		661,44	
34	С1241-210-0611 241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	18	4497,00	--	80946,00	--	80946,00	--	87421,68
		СП - 8%			--	--	--	--		6475,68	
35	С1241-215-0304 241-215-0304 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	6	7061,00	--	42366,00	--	42366,00	--	45755,28
		СП - 8%			--	--	--	--		3389,28	
36	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	6	3224,33	155,45	19345,98	932,70	1702,32	16979,55	39231,57
		НР - 99%; СП - 8%			2785,16	73,35	16710,96	440,10		2906,04	
37	С1242-210-0302 242-210-0302 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	6	85019,00	--	510114,00	--	510114,00	--	550923,12
		СП - 8%			--	--	--	--		40809,12	
38	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,083	379974,29	108851,57	31537,87	9034,68	8,70	25028,14	61091,29
		НР - 99%; СП - 8%			271018,00	33571,73	22494,49	2786,45		4525,28	
39	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	83,83	2352,00	--	197168,16	--	197168,16	--	212941,61
		СП - 8%			--	--	--	--		15773,45	
40	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	6	1422,48	8,41	8534,88	50,46	1055,52	7369,40	17176,62
		НР - 99%; СП - 8%			1238,15	2,49	7428,90	14,94		1272,34	
41	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к-0,125	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	6	4133,27	395,66	24799,59	2373,96	14491,56	7909,20	35325,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			1322,35	9,17	7934,07	55,02		2616,70	
42	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство**	шт.	6	7593,07	2264,42	45558,42	13586,52	8610,66	28244,40	79707,05
		НР - 99%; СП - 8%			3893,54	861,41	23361,24	5168,46		5904,23	
43	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,12	9317,32	1795,22	1118,08	215,43	787,80	197,77	1421,12
		НР - 93%; СП - 8%			957,10	815,06	114,85	97,81		105,27	
44	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,672	23290,93	1132,94	15651,50	761,33	13957,57	1011,31	17995,84
		НР - 91%; СП - 8%			1387,80	265,97	932,60	178,73		1333,03	
45	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,6	25315,63	1132,94	15189,38	679,76	13676,94	902,96	17379,73
		НР - 91%; СП - 8%			1387,80	265,97	832,68	159,58		1287,39	
46	Е11-090701-0107 1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	0,133932	377585,76	138731,70	50570,82	18580,62	1349,10	23185,80	79657,15
		НР - 69%; СП - 8%			228781,00	22112,10	30641,10	2961,52		5900,53	
47	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021**	м2	3,884028	95,73	2,67	371,82	10,37	170,55	132,50	544,66
		НР - 69%; СП - 8%			49,15	0,29	190,90	1,13		40,35	
48	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к-2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	м2	3,884028	163,34	3,79	634,42	14,72	396,68	155,47	853,08
		НР - 69%; СП - 8%			57,42	0,59	223,02	2,29		63,19	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				2085013,82	412996,30	1149286,08	579566,35	2877746,58
							522731,45	109278,04	--	213166,41	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				109597,29				
	Материалы		Тенге				10650,84				
	Всего заработная плата		Тенге					30949,13			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				48868,13				
		Накладные расходы	Тенге				21948,03				
		Сметная прибыль	Тенге				10523,63				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				142068,95				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21,16
		Сметная заработная плата	Тенге					30949,13			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				850483,59				
	Материалы		Тенге				91544,45				
	Всего заработная плата		Тенге					489389,37			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3344,00				
		Накладные расходы	Тенге				458809,42				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				104743,44				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1414036,45				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								346,00
		Сметная заработная плата	Тенге					489389,37			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				58351,70				
	Материалы		Тенге				3317,79				
	Всего заработная плата		Тенге					36650,59			
		Накладные расходы	Тенге				25288,90				
		Сметная прибыль	Тенге				6691,25				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				90331,85				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25,21
		Сметная заработная плата	Тенге					36650,59			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1066581,24				
	Материалы		Тенге				1684,62				
	Всего заработная плата		Тенге					75020,40			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				989876,22				
		Накладные расходы	Тенге				73519,99				
		Сметная прибыль	Тенге				91208,10				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1231309,33				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41,96
		Сметная заработная плата	Тенге					75020,40			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2877746,58				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								434,33
		Сметная заработная плата	Тенге					632009,49			
		пер.М.Жумабаева смета 6-1-5									
		Раздел 1.Демонтажные работы									
1	**Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 к-0,4**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,116**	**191731,81**	**28901,01**	**22240,89**	**3352,52**	**--**	**19968,18**	**45585,80**
		НР - 99%; СП - 8%			**162830,80**	**11047,50**	**18888,37**	**1281,51**		**3376,73**	
2	**Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Демонтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**т конструкций**	**0,5035**	**18821,67**	**9388,44**	**9476,71**	**4727,08**	**2397,75**	**2561,47**	**13001,23**
		НР - 69%; СП - 8%			**4671,07**	**2701,86**	**2351,88**	**1360,39**		**963,05**	
		Переврезка надземного газопровода среднего давления									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-240202-0101 1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	2	10942,66	1152,64	21885,32	2305,28	3547,56	15872,16	40778,07
		НР - 99%; СП - 8%			8016,24	--	16032,48	--		3020,60	
4	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	491527,85	72940,53	983,06	145,88	23,03	860,70	1991,26
		НР - 99%; СП - 8%			407077,00	27618,75	814,15	55,24		147,50	
5	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2	1631,00	--	3262,00	--	3262,00	--	3522,96
		СП - 8%			--	--	--	--		260,96	
6	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,01	1090336,08	523453,70	10903,36	5234,54	187,19	7057,16	19397,36
		НР - 99%; СП - 8%			548163,10	164681,56	5481,63	1646,82		1436,84	
7	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	347,00	--	694,00	--	694,00	--	749,52
		СП - 8%			--	--	--	--		55,52	
		Футляр									
8	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0016	895084,59	247087,87	1432,14	395,34	110,02	1059,41	2690,87
		НР - 99%; СП - 8%			579240,00	89576,87	926,78	143,32		199,32	
9	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,0016	6442,00	--	10,31	--	10,31	--	11,13
		СП - 8%			--	--	--	--		0,82	
10	Е11-220601-0101 1122-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0016	566731,93	20161,89	906,77	32,26	606,32	265,65	1266,21
		НР - 99%; СП - 8%			167620,00	88,02	268,19	0,14		93,79	
11	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	1	191,47	5,34	191,47	5,34	87,83	68,23	280,48
		НР - 69%; СП - 8%			98,30	0,59	98,30	0,59		20,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	1	163,34	3,79	163,34	3,79	102,13	40,03	219,64
		НР - 69%; СП - 8%			57,42	0,59	57,42	0,59		16,27	
		Перевязка надземного газопровода низкого давления									
13	Е11-240202-0101 1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	6	10942,66	1152,64	65655,96	6915,84	10642,68	47616,47	122334,22
		НР - 99%; СП - 8%			8016,24	--	48097,44	--		9061,79	
14	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,006	491527,85	72940,53	2949,17	437,64	69,07	2582,09	5973,76
		НР - 99%; СП - 8%			407077,00	27618,75	2442,46	165,71		442,50	
15	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	6	1631,00	--	9786,00	--	9786,00	--	10568,88
		СП - 8%			--	--	--	--		782,88	
16	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00184	1090336,08	523453,70	2006,22	963,15	34,45	1298,52	3569,12
		НР - 99%; СП - 8%			548163,10	164681,56	1008,62	303,01		264,38	
17	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	347,00	--	694,00	--	694,00	--	749,52
		СП - 8%			--	--	--	--		55,52	
18	С1241-114-0106 241-114-0106 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	2	391,00	--	782,00	--	782,00	--	844,56
		СП - 8%			--	--	--	--		62,56	
		Футляр									
19	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0048	895084,59	247087,87	4296,41	1186,02	330,04	3178,22	8072,60
		НР - 99%; СП - 8%			579240,00	89576,87	2780,35	429,97		597,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,0048	6442,00	--	30,92	--	30,92	--	33,39
		СП - 8%			--	--	--	--		2,47	
21	Е11-220601-0101 1122-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0048	566731,93	20161,89	2720,31	96,77	1818,96	796,95	3798,64
		НР - 99%; СП - 8%			167620,00	88,02	804,58	0,42		281,38	
22	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	1,6	191,47	5,34	306,35	8,54	140,53	109,17	448,77
		НР - 69%; СП - 8%			98,30	0,59	157,28	0,94		33,24	
23	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	1,6	163,34	3,79	261,34	6,06	163,41	64,04	351,41
		НР - 69%; СП - 8%			57,42	0,59	91,87	0,94		26,03	
		Раздел 2. Подземный газопровод среднего давления (полиэтилен)									
		Земляные работы									
24	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	68	224,23	224,23	15247,64	15247,64	--	1836,98	18451,39
		НР - 72%; СП - 8%			--	37,52	--	2551,36		1366,77	
25	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,04	1826,44	--	3725,94	--	--	2682,68	6921,30
		НР - 72%; СП - 8%			1826,44	--	3725,94	--		512,69	
26	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,04	952,56	--	1943,22	--	--	1399,12	3609,73
		НР - 72%; СП - 8%			952,56	--	1943,22	--		267,39	
27	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	64,7985829	38,62	38,62	2502,52	2502,52	--	596,72	3347,18
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,79	--	828,77		247,94	
28	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	64,7985829	171,87	78,99	11136,93	5118,44	--	6130,00	18648,28
		НР - 72%; СП - 8%			92,88	38,51	6018,49	2495,39		1381,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Е11-010104-0508 1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,1614171	18,61	18,61	21,61	21,61	--	5,15	28,90
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,16	--	7,15		2,14	
30	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,8	3601,66	177,24	2881,33	141,79	1820,72	950,29	4138,15
		НР - 99%; СП - 8%			1148,52	51,34	918,82	41,07		306,53	
31	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,049	31095,00	21317,40	1523,66	1044,55	--	435,99	2116,42
		НР - 61%; СП - 8%			9777,60	4808,78	479,10	235,63		156,77	
32	С1249-101-0201 249-101-0201 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	49	16,00	--	784,00	--	784,00	--	846,72
		СП - 8%			--	--	--	--		62,72	
33	Ц13-080201-0601 1308-0201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	55	238,90	103,96	13139,50	5717,80	2580,60	4867,24	19447,27
		НР - 72%; СП - 8%			88,02	34,89	4841,10	1918,95		1440,54	
34	С1243-141-0102 243-141-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,02987	17212,00	--	514,12	--	514,12	--	555,25
		СП - 8%			--	--	--	--		41,13	
35	С1243-110-0506 243-110-0506 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х25 (ок)-0,66	км	0,02678	448278,00	--	12004,88	--	12004,88	--	12965,27
		СП - 8%			--	--	--	--		960,39	
36	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,029	338182,46	85835,10	9807,29	2489,22	66,24	7931,25	19157,63
		НР - 99%; СП - 8%			250063,00	26191,05	7251,83	759,54		1419,08	
37	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	29,29	797,00	--	23344,13	--	23344,13	--	25211,66
		СП - 8%			--	--	--	--		1867,53	
38	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	29	608,77	--	17654,33	--	387,73	16921,27	37341,65
		НР - 98%; СП - 8%			595,40	--	17266,60	--		2766,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,029	1138703,82	902990,76	33022,41	26186,73	111,86	12122,42	48756,42
		НР - 91%; СП - 8%			231856,00	227500,64	6723,82	6597,52		3611,59	
40	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	10	1494,68	936,61	14946,80	9366,10	--	8279,96	25084,91
		НР - 99%; СП - 8%			558,07	278,29	5580,70	2782,90		1858,14	
41	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4	880,00	--	3520,00	--	3520,00	--	3801,60
		СП - 8%			--	--	--	--		281,60	
42	С1241-208-1403 241-208-1403 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	689,00	--	1378,00	--	1378,00	--	1488,24
		СП - 8%			--	--	--	--		110,24	
43	С1241-210-0611 241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	3	4497,00	--	13491,00	--	13491,00	--	14570,28
		СП - 8%			--	--	--	--		1079,28	
44	С1241-215-0304 241-215-0304 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	1	7061,00	--	7061,00	--	7061,00	--	7625,88
		СП - 8%			--	--	--	--		564,88	
45	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3224,33	155,45	3224,33	155,45	283,72	2829,92	6538,60
		НР - 99%; СП - 8%			2785,16	73,35	2785,16	73,35		484,34	
46	С1242-210-0302 242-210-0302 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	1	85019,00	--	85019,00	--	85019,00	--	91820,52
		СП - 8%			--	--	--	--		6801,52	
47	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,02	379974,29	108851,57	7599,49	2177,03	2,10	6030,88	14720,80
		НР - 99%; СП - 8%			271018,00	33571,73	5420,36	671,43		1090,43	
48	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	20,2	2352,00	--	47510,40	--	47510,40	--	51311,23
		СП - 8%			--	--	--	--		3800,83	
49	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1	1422,48	8,41	1422,48	8,41	175,92	1228,23	2862,77
		НР - 99%; СП - 8%			1238,15	2,49	1238,15	2,49		212,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к-0,125	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	4133,27	395,66	4133,26	395,66	2415,26	1318,20	5887,58
		НР - 99%; СП - 8%			1322,35	9,17	1322,34	9,17		436,12	
51	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	7593,07	2264,42	7593,07	2264,42	1435,11	4707,40	13284,51
		НР - 99%; СП - 8%			3893,54	861,41	3893,54	861,41		984,04	
52	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,02	9317,32	1795,22	186,35	35,90	131,31	32,96	236,86
		НР - 93%; СП - 8%			957,10	815,06	19,14	16,30		17,54	
53	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,112	23290,93	1132,94	2608,58	126,89	2326,26	168,55	2999,30
		НР - 91%; СП - 8%			1387,80	265,97	155,43	29,79		222,17	
54	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1	25315,63	1132,94	2531,56	113,30	2279,48	150,49	2896,62
		НР - 91%; СП - 8%			1387,80	265,97	138,78	26,60		214,56	
55	Е11-090701-0107 1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,022322	377585,76	138731,70	8428,47	3096,77	224,85	3864,30	13276,19
		НР - 69%; СП - 8%			228781,00	22112,10	5106,85	493,59		983,42	
56	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	0,647338	95,73	2,67	61,97	1,73	28,42	22,08	90,78
		НР - 69%; СП - 8%			49,15	0,29	31,82	0,19		6,72	
57	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,647338	163,34	3,79	105,74	2,45	66,12	25,91	142,18
		НР - 69%; СП - 8%			57,42	0,59	37,17	0,38		10,53	
		Раздел 3 Подземный газопровод низкого давления (полиэтилен)									
		Землянные работы									
58	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	204	224,23	224,23	45742,92	45742,92	--	5510,94	55354,17
		НР - 72%; СП - 8%			--	37,52	--	7654,08		4100,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6,12	1826,44	--	11177,81	--	--	8048,03	20763,90
		НР - 72%; СП - 8%			1826,44	--	11177,81	--		1538,07	
60	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,12	952,56	--	5829,67	--	--	4197,36	10829,19
		НР - 72%; СП - 8%			952,56	--	5829,67	--		802,16	
61	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	194,195749	38,62	38,62	7499,84	7499,84	--	1788,31	10031,20
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,79	--	2483,76		743,05	
62	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	194,195749	171,87	78,99	33376,42	15339,52	--	18371,07	55887,29
		НР - 72%; СП - 8%			92,88	38,51	18036,90	7478,48		4139,80	
63	Е11-010104-0508 1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,6842514	18,61	18,61	68,56	68,56	--	16,34	91,69
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,16	--	22,69		6,79	
64	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,6	3601,66	177,24	9364,32	460,82	5917,35	3088,44	13448,98
		НР - 99%; СП - 8%			1148,52	51,34	2986,15	133,48		996,22	
65	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,147	31095,00	21317,40	4570,96	3133,66	--	1307,96	6349,23
		НР - 61%; СП - 8%			9777,60	4808,78	1437,31	706,89		470,31	
66	С1249-101-0201 249-101-0201 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	147	16,00	--	2352,00	--	2352,00	--	2540,16
		СП - 8%			--	--	--	--		188,16	
67	Ц13-080201-0601 1308-0201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	165	238,90	103,96	39418,50	17153,40	7741,80	14601,71	58341,82
		НР - 72%; СП - 8%			88,02	34,89	14523,30	5756,85		4321,62	
68	С1243-141-0102 243-141-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,08961	17212,00	--	1542,37	--	1542,37	--	1665,76
		СП - 8%			--	--	--	--		123,39	
69	С1243-110-0506 243-110-0506 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х25 (ок)-0,66	км	0,08034	448278,00	--	36014,65	--	36014,65	--	38895,82
		СП - 8%			--	--	--	--		2881,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,087	338182,46	85835,10	29421,87	7467,65	198,74	23793,76	57472,88
		НР - 99%; СП - 8%			250063,00	26191,05	21755,48	2278,62		4257,25	
71	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	87,87	797,00	--	70032,39	--	70032,39	--	75634,98
		СП - 8%			--	--	--	--		5602,59	
72	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	87	608,77	--	52962,99	--	1163,19	50763,80	112024,94
		НР - 98%; СП - 8%			595,40	--	51799,80	--		8298,14	
73	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,087	1138703,82	902990,76	99067,23	78560,20	335,56	36367,27	146269,26
		НР - 91%; СП - 8%			231856,00	227500,64	20171,47	19792,56		10834,76	
74	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	30	1494,68	936,61	44840,40	28098,30	--	24839,89	75254,72
		НР - 99%; СП - 8%			558,07	278,29	16742,10	8348,70		5574,42	
75	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	12	880,00	--	10560,00	--	10560,00	--	11404,80
		СП - 8%			--	--	--	--		844,80	
76	С1241-208-1403 241-208-1403 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	6	689,00	--	4134,00	--	4134,00	--	4464,72
		СП - 8%			--	--	--	--		330,72	
77	С1241-210-0611 241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	9	4497,00	--	40473,00	--	40473,00	--	43710,84
		СП - 8%			--	--	--	--		3237,84	
78	С1241-215-0304 241-215-0304 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	3	7061,00	--	21183,00	--	21183,00	--	22877,64
		СП - 8%			--	--	--	--		1694,64	
79	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3	3224,33	155,45	9672,99	466,35	851,16	8489,77	19615,79
		НР - 99%; СП - 8%			2785,16	73,35	8355,48	220,05		1453,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	С1242-210-0302 242-210-0302 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	3	85019,00	--	255057,00	--	255057,00	--	275461,56
		СП - 8%			--	--	--	--		20404,56	
81	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,06	379974,29	108851,57	22798,46	6531,09	6,29	18092,63	44162,38
		НР - 99%; СП - 8%			271018,00	33571,73	16261,08	2014,30		3271,29	
82	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	60,6	2352,00	--	142531,20	--	142531,20	--	153933,70
		СП - 8%			--	--	--	--		11402,50	
83	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	3	1422,48	8,41	4267,44	25,23	527,76	3684,70	8588,31
		НР - 99%; СП - 8%			1238,15	2,49	3714,45	7,47		636,17	
84	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к-0,125	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	3	4133,27	395,66	12399,79	1186,98	7245,78	3954,60	17662,74
		НР - 99%; СП - 8%			1322,35	9,17	3967,03	27,51		1308,35	
85	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	3	7593,07	2264,42	22779,21	6793,26	4305,33	14122,20	39853,52
		НР - 99%; СП - 8%			3893,54	861,41	11680,62	2584,23		2952,11	
86	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,06	9317,32	1795,22	559,04	107,71	393,90	98,89	710,56
		НР - 93%; СП - 8%			957,10	815,06	57,43	48,90		52,63	
87	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,336	23290,93	1132,94	7825,75	380,67	6978,78	505,66	8997,92
		НР - 91%; СП - 8%			1387,80	265,97	466,30	89,37		666,51	
88	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,3	25315,63	1132,94	7594,69	339,88	6838,47	451,48	8689,86
		НР - 91%; СП - 8%			1387,80	265,97	416,34	79,79		643,69	
89	Е11-090701-0107 1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,066966	377585,76	138731,70	25285,41	9290,31	674,55	11592,90	39828,58
		НР - 69%; СП - 8%			228781,00	22112,10	15320,55	1480,76		2950,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	1,942014	95,73	2,67	185,91	5,18	85,28	66,25	272,33
		НР - 69%; СП - 8%			49,15	0,29	95,45	0,56		20,17	
91	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	1,942014	163,34	3,79	317,21	7,36	198,34	77,73	426,54
		НР - 69%; СП - 8%			57,42	0,59	111,51	1,15		31,60	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				1602620,06	330689,35	871824,32	441768,13	2207939,25
							400106,39	87002,77	--	163551,06	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				108728,64				
	Материалы		Тенге				10322,40				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				50076,02				
		Накладные расходы	Тенге				21212,90				
		Сметная прибыль	Тенге				10395,32				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				140336,86				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3136,00				
		Накладные расходы	Тенге				334851,49				
		Сметная прибыль	Тенге				77950,50				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1052332,15				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				811170,67				
	Материалы		Тенге				1550,92				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2207939,19				
		ул. 25 лет Независимости смета 2-1-1									
		Раздел 1. Земляные работы									
1	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	244	33,82	33,82	8252,08	8252,08	--	2506,95	11619,76
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,27	--	3481,88		860,72	
2	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	244	26,77	26,77	6531,88	6531,88	--	1985,18	9198,43
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,30	--	2757,20		681,37	
3	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	32	33,82	33,82	1082,24	1082,24	--	328,78	1523,90
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,27	--	456,64		112,88	
4	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	32	26,77	26,77	856,64	856,64	--	260,35	1206,35
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,30	--	361,60		89,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	32	78,46	78,46	2510,72	2510,72	--	745,80	3517,05
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,37	--	1035,84		260,52	
6	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 к-5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	32	37,25	37,25	1192,00	1192,00	--	276,71	1586,21
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,01	--	384,32		117,50	
7	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	32	98,16	79,47	3141,12	2543,04	262,40	654,11	4098,84
		НР - 72%; СП - 8%			10,49	17,90	335,68	572,80		303,62	
8	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	212	243,06	235,10	51528,72	49841,20	--	8221,19	64529,90
		НР - 72%; СП - 8%			7,96	45,90	1687,52	9730,80		4779,99	
9	С3412-101-0203 412-101-0203 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	1081,2	62,00	--	67034,40	--		--	72397,15
		СП - 8%			--	--	--	--		5362,75	
		Раздел 2. Дорожная одежда тип I (проезжая часть)									
10	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	181	3954,84	1119,55	715826,04	202638,55	484855,56	82216,93	861886,41
		НР - 108%; СП - 8%			156,53	264,06	28331,93	47794,86		63843,44	
11	Е11-270403-0103 1127-0403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1061	205,19	170,04	217706,59	180412,44	3129,95	97308,13	340215,90
		НР - 108%; СП - 8%			32,20	52,72	34164,20	55935,92		25201,18	
12	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к-3	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	1061	30,27	30,27	32116,47	32116,47	--	11092,12	46665,28
		НР - 108%; СП - 8%			--	9,68	--	10270,48		3456,69	
13	С1211-201-0504 211-201-0504 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	15,915	5131,00	--	81659,86	--	81659,86	--	88192,65
		СП - 8%			--	--	--	--		6532,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С1211-201-0508 211-201-0508 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм	м3	240,847	5695,00	--	1371623,66	--	1371623,66	--	1481353,55
		СП - 8%			--	--	--	--		109729,89	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2561062,42	487977,26	1941531,43	205596,26	2987991,38
							64519,33	132782,34	--	221332,70	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2561062,42				
	Материалы		Тенге				488247,91				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2987991,37				

ул. Ш.Уалиханова смета 2-1-2

Раздел 1 .Землянные работы

1	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	317	33,82	33,82	10720,94	10720,94	--	3256,98	15096,16
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,27	--	4523,59		1118,23	
2	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	317	26,77	26,77	8486,09	8486,09	--	2579,11	11950,42
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,30	--	3582,10		885,22	
3	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	43	33,82	33,82	1454,26	1454,26	--	441,80	2047,74
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,27	--	613,61		151,68	
4	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	43	26,77	26,77	1151,11	1151,11	--	349,85	1621,03
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,30	--	485,90		120,08	
5	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	43	78,46	78,46	3373,78	3373,78	--	1002,18	4726,03
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,37	--	1391,91		350,08	
6	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 к-5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	43	37,25	37,25	1601,75	1601,75	--	371,83	2131,47
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,01	--	516,43		157,89	
7	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	43	98,16	79,47	4220,88	3417,21	352,60	878,95	5507,82
		НР - 72%; СП - 8%			10,49	17,90	451,07	769,70		407,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	274	243,06	235,10	66598,44	64417,40	--	10625,50	83401,86
		НР - 72%; СП - 8%			7,96	45,90	2181,04	12576,60		6177,92	
9	С3412-101-0203 412-101-0203 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	1397,4	62,00	--	86638,80	--		--	93569,90
		СП - 8%			--	--	--	--		6931,10	
		Раздел 2 .Дорожная одежда тип I (проезжая часть)									
10	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	257	3954,84	1119,55	1016393,88	287724,35	688441,32	116738,96	1223783,47
		НР - 108%; СП - 8%			156,53	264,06	40228,21	67863,42		90650,63	
11	Е11-270403-0103 1127-0403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1505	205,19	170,04	308810,95	255910,20	4439,75	138028,97	482587,11
		НР - 108%; СП - 8%			32,20	52,72	48461,00	79343,60		35747,19	
12	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к-3	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	1505	30,27	30,27	45556,35	45556,35	--	15733,87	66193,44
		НР - 108%; СП - 8%			--	9,68	--	14568,40		4903,22	
13	С1211-201-0504 211-201-0504 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	22,575	5131,00	--	115832,32	--	115832,32	--	125098,91
		СП - 8%			--	--	--	--		9266,59	
14	С1211-201-0508 211-201-0508 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм	м3	341,635	5695,00	--	1945611,32	--	1945611,32	--	2101260,23
		СП - 8%			--	--	--	--		155648,91	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге				3616450,87	683813,44	2754677,31	290008,00	4218975,59
							91321,32	186235,26	--	312516,71	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3616450,87				
	Материалы		Тенге				693233,67				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге				4218975,60				
	ул. С.Сейфуллина смета 2-1-3										
	Раздел 1. Земляные работы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	237	33,82	33,82	8015,34	8015,34	--	2435,03	11286,40
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,27	--	3381,99		836,03	
2	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	237	26,77	26,77	6344,49	6344,49	--	1928,23	8934,54
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,30	--	2678,10		661,82	
3	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	121	33,82	33,82	4092,22	4092,22	--	1243,20	5762,26
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,27	--	1726,67		426,83	
4	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	121	26,77	26,77	3239,17	3239,17	--	984,46	4561,52
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,30	--	1367,30		337,89	
5	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	121	78,46	78,46	9493,66	9493,66	--	2820,07	13298,83
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,37	--	3916,77		985,10	
6	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 к-5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	121	37,25	37,25	4507,25	4507,25	--	1046,31	5997,85
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,01	--	1453,21		444,28	
7	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	121	98,16	79,47	11877,36	9615,87	992,20	2473,34	15498,75
		НР - 72%; СП - 8%			10,49	17,90	1269,29	2165,90		1148,06	
8	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	116	243,06	235,10	28194,96	27271,60	--	4498,39	35308,82
		НР - 72%; СП - 8%			7,96	45,90	923,36	5324,40		2615,47	
9	С3412-101-0203 412-101-0203 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	591,6	62,00	--	36679,20	--		--	39613,54
		СП - 8%			--	--	--	--		2934,34	
			Раздел 2Дорожная одежда тип I (проезжая часть)								
10	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	234	3954,84	1119,55	925432,56	261974,70	626829,84	106291,50	1114262,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			156,53	264,06	36628,02	61790,04		82537,93	
11	Е11-270403-0103 1127-0403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	1368	205,19	170,04	280699,92	232614,72	4035,60	125464,20	438657,25
		НР - 108%; СП - 8%			32,20	52,72	44049,60	72120,96		32493,13	
12	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к-3	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	м2 основания	1368	30,27	30,27	41409,36	41409,36	--	14301,62	60167,86
		НР - 108%; СП - 8%			--	9,68	--	13242,24		4456,88	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1211-201-0504 211-201-0504 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм *СП - 8%*	м3	20,52	5131,00 --	-- --	105288,12 --	-- --	105288,12 --	-- 8423,05	113711,1
322	С1211-201-0508 211-201-0508 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм *СП - 8%*	м3	310,536	5695,00 --	-- --	1768502,52 --	-- --	1768502,52 --	-- 141480,20	1909982,72
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				3233776,13	608578,38	2505648,28	263486,36	3777043,49
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				82870,27	169167,58	--	279781,00	
		Материалы	Тенге				3233776,13				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				631857,64				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				3777043,49				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									20281152,00
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1925620,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3151710,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					848886,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10914391,00		
		- Перевозка грузов	Тенге				190352,00				
		- Накладные расходы	Тенге							2622649,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							1504378,00	
		Прочие затраты					0				
		Временные здания и сооружения 1,3%					263655				
		Итого					20544807				
		Доп. затраты в зимнее время 1,44%					295845				
		Итого					20840652				
		Непредвиденные затраты 2%					416813				
		Итого в ценах на 2022 год с к-1,0500514					22321431				
		Итогов ценах на 2023 год с к-0,99999989					22321429				
		НДС 12%					2678571				
		ВСЕГО:					25000000				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Темирбаев Ж.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "КаНур Строй Сервис" Бектасова Р

Эксперт технического надзора ТОО Акбозат LTD Абишев Н.А.