Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08 февраля 2021 года № 53

форма

Декларация о соответствии

«16» января 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **АО «Электромонтаж» БИН 940940000691, 050061, г. Алматы, ул. Утеген Батыра, 7/1, лицензии ГСЛ №000015 от 02.09.2022 года**
наименование организации, юридический адрес
в лице **Председателя Правления Умбеталиева Ермека Ерлановича**

а также **ТОО «Иртышэлектромонтаж» БИН 051040008214, 010000, г. Астана, Жиенкулова 12, ГСЛ №001122-2 от 10.12.2019г.**
наименование организации, юридический адрес
в лице **Директора Назарсейтова Калжана Оразхановича**

по объекту: «Реконструкция ПС 110/10 «Центральная». Корректировка», город Астана, район «Алматы», ул. Ш.Кудайбердыулы 2.
наименование, местонахождения объекта: Республика Казахстан, город Астана.
Заказчиком которого является **АО "Астана-РЭК", г. Астана, район Есиль, ж.м. Комсомольский, ул. Домалак Ана, 9, почтовый индекс 010000, 87172620364**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «Алматыпроектэнергострой» Рабочий проект №103.02-20
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **АО "Астана-РЭК" №283-ОД от 26.04.2022**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Силовой трансформатор трехфазный, номинальное напряжение 110/10-10 кВ, мощностью 40 МВА типа ТРДН-40000/110 У1	шт.	2		2	
Устройство резистивного заземления нейтрали типа УРЗН-15-2223-10 УХЛ1	шт.	2		2	
Устройство резистивного заземления нейтрали типа УРЗН-20-1667-10 УХЛ1	шт.	2		2	

Терминалы защиты отходящей линии 10 кВ	шт.	53		53	
Терминалы защиты ввода 10 кВ	шт.	4		4	
Шкаф защиты трансформаторов	компл.	2		2	
Комплект серверного и коммуникационного оборудования СМиУ, включая ПО	компл.	1		1	

Реконструкция ПС 110/10 кВ «Центральная» имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь здания ПС 110/10 кВ «Центральная»	метр в квадрате (далее – м2)	367,8	367,8
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	2375,9
Общая площадь здания КПП	м2	7,25	7,25
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	м3	33,6	33,6

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Предусматриваются следующие виды работ:

1. Благоустройство территории подстанции с организацией проездов по территории ОРУ, устройством озеленения, установкой малых архитектурных форм, выполнением вертикальной планировки территории ОРУ для организованного сбора дождевых стоков;
2. Строительные работы по выполнению фундаментов под заменяемое оборудование, устройству маслосборника, замене конструкций кабельных каналов, ремонту здания ЗРУ-10 кВ совмещённого с ОПУ;
3. Замена электротехнического оборудования: силовых трансформаторов Т1 и Т2, однополюсных заземлителей нейтрали силовых трансформаторов, дугогасящих реакторов 10 кВ, светильников освещения наружной территории ПС;
4. Реконструкция системы релейной защиты и автоматики подстанции с заменых терминалов защиты на современные цифровые терминалы;
5. Реконструкция системы отопления и вентиляции внутренних помещений здания ЗРУ-10 кВ совмещённого с ОПУ с применением энергосберегающих технологий;
6. Организация системы дренажа грунтовых и поверхностных вод из кабельных каналов в ЗРУ-10 кВ;
7. Реконструкция систем освещения и пожарной сигнализации внутренних помещений здания ЗРУ-10 кВ совмещённого с ОПУ;
8. Организация системы беспроводной передачи данных на диспетчерский пункт АО «Астана-РЭК»;
9. Организация системы видеонаблюдения и контроля доступом на территорию подстанции;
10. Реконструкция сетей электроснабжения напряжением 110 и 10 кВ с заменых концевых муфт существующих кабельных линий.

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2023 г**; месяц, год
окончание работ **декабрь 2023г**; месяц, год
при продолжительности строительства, **месяц:6**
по норме или по проекту организации строительства, **месяц: 6;**
фактически, **месяц: 8 мес;**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 10,85 % и фактически применено 10,74 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
АО «Астана – Региональная Электросетевая Компания» _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает «Реконструкция ПС 110/10 кВ «Центральная», ул. Ш.Кудайбердыулы 2, район «Алматы» г.Астана
готовым к приемке в эксплуатацию
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Председатель Правления Умбеталиев Ермек Ерланович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор Назарсейтов Калжан Оразханович
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)
Место печати (при наличии)