Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жаңарту", БИН 890540000020, Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр. Мерей, 23**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Орда сервис-2020", БИН 201040025168, г.Астана, ул. Нурмагамбетова, 31А**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому №113 по ПДП в мкр. Береке г. Костанай»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому №113 по ПДП в мкр. Береке г. Костанай»**

(наименование)

Договор субподряда (контракт) **№10/7** от **29.06.2022 г.**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2023 (месяц, год) на 02-01 Кабельные сети 0,4 кВ. Работы, 02-02 Наружные сети газоснабжения работы, 02-03 Наружные тепловые сети работы, 02-04 Наружные сети связи работы, 02-05 Наружные сети водоснабжения работы, 02-06 Наружные сети канализации работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 12.03.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			02-01 Кабельные сети 0,4 кВ									
1	15	1308-0201-0203 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		6,4	577,05	291,01	3693,12	1862,46	334,34	1574,42	5688,94
				м кабеля		233,80	107,87	1496,32	690,37		421,40	
			02-02 Наружные сети газоснабжения									
2	10	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		0,0205	587232,99	274022,75	12038,28	5617,47	0,00	8033,77	21677,82
				км трубопровода		313210,24	82639,72	6420,81	1694,11		1605,76	
			02-03 Наружные тепловые сети									
3	41	1124-0101-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка		0,028	1553063,84	664824,09	43485,79	18615,07	407,89	29412,68	78730,35
				км трубопровода		873672,12	187391,43	24462,82	5246,96		5831,88	
			02-04 Наружные сети связи									
4	7	1308-0206-1904 РСНБ РК 2022	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам		18,2	519,48	44,83	9454,54	815,91	1139,14	5604,19	16263,42
				м		412,06	15,61	7499,49	284,10		1204,70	
			02-05 Наружные сети водоснабжения									
8	9	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		0,0022	587232,99	274022,75	1291,91	602,85	0,00	862,16	2326,40
				км трубопровода		313210,24	82639,72	689,06	181,81		172,33	
10	15	1122-0501-0407 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею		0,001	1531883,49	1127063,30	1531,88	1127,06	0,00	674,48	2382,87
				км трубопровода		404820,19	276471,03	404,82	276,47		176,51	
			02-06 Наружные сети канализации									
11	10	1123-1401-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм. Укладка		12,4	4032,05	31,84	49997,42	394,82	47658,66	2083,97	56247,91
				м трубопровода		156,77	12,99	1943,95	161,08		4166,51	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по акту					**121492,94**	**29035,64**	**49540,02**	**48245,67**	**183318**
								42917,27	**8534,90**	**0,00**	**13579,09**	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									**21998,12**
			ИТОГО									**205315,82**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "УАЛКЕ Орда сервис 2020", БИН 201040025168
(наименование организации, БСН или идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Айтмухамбет А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту", БИН 890540000020
(наименование организации, БСН или идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахмедов А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)