Форма КС-3
Приложение №4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика(застройщика)

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537 город Актобе , район Астана, пр. Абилкайыр хана, 40, тел:54-47-58

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СК" Алатауинжстрой" БИН 960340001929, г.Астана, Жилой массив ЮГО-ВОСТОК (ПРАВАЯ СТОРОНА) , Улица КОРДАЙ, 87, 4

Наименование строительства и его адрес : Строительство административного здания по адресу г.Актобе ул.Есет батыра 39 А, (без наружных инженерных сетей и благоустройства) г.Актобе ул.Есет батыра 39 А,

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2024 год

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма Код
		241	25.07.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20_ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке :	132 943 425									
в том числе за текущий месяц		28 416 268,75							3 409 952,25	31 826 221

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства актюбинской области"

Руководитель: /_____/ **Мұздыбаев Е.М.**

Технический надзор Товарищество с ограниченной ответственностью «Нурай-Сервис»

Эксперт /_____/ **Жумагалиев Е.Е.**

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "СК" Алатауинжстрой"

Директор /_____/ **Закариянов Е.М.**

Форма 4

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",БИН 160140010537 ,город Актобе,район Астана, проспект Абилкайыр хана,40
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК" Алатаунжстрой" БИН 960340001929, г.Астана, Жилой массив ЮГО-ВОСТОК (ПРАВАЯ СТОРОНА) , Улица КОРДАЙ, 87, 4
Наименование стройк Строительство здания общественно-культурный центр на 350 мест по адресу г Актобе, улица Есет батыра 39 А,
Наименование объект Здание пристройки
Договор № 241 2023-07-25

Акты выполненных работ №4 за апрель месяц 2024 г.
(Локальная смета №2-1-1 на Общестроительные работы)

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Монолитные фундаменты										
		Фундамент под лифтовую шахту АС-28										
101	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	8,89		31155,01	2927,96	276968	26029	218668	35091	337024
		НР - 91% СП - 8%				3630,07	707,56	32271	6290		24965	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					276968	26029	218668	35091	337024
								32271	6290	--	24965	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					276968				
	Материалы		Тенге					218667				
	Всего заработная плата		Тенге						38561			
		Накладные расходы	Тенге					35091				
		Сметная прибыль	Тенге					24965				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					337024				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									21
		Сметная заработная плата	Тенге						38561			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					337024				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									21
		Сметная заработная плата	Тенге						38561			
		РАЗДЕЛ 3. КАРКАС ЗДАНИЯ АС42-60а										
		Монолитные рамы/ригели										
106	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м³	2,91		55434,31	8916,30	161314	25947	93349	43460	221156
		НР - 91% СП - 8%				14439,05	1972,75	42018	5741		16382	
107	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м³	2,7		98125,56	10804,72	264939	29173	155365	78913	371360
		НР - 91% СП - 8%				29778,19	2339,51	80401	6317		27508	
110	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02688		1157837,04	2283,38	31123	62	27588	3186	37053

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 52%			129210,66	1028,17	3473	28		2745	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ РМ-2									
111	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$	4,43	55434,31	8916,30	245574	39499	142110	66161	336674
		НР - 91%; СП - 8%			14439,05	1972,75	63965	8739		24939	
112	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	5,659	98125,56	10804,72	555293	61144	325634	165396	778344
		НР - 91%; СП - 8%			29778,19	2339,51	168515	13239		57655	
115	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0168	1157837,04	2283,38	19452	38	17243	1991	23159
		НР - 91%; СП - 8%			129210,66	1028,17	2171	17		1715	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ РМ-3									
116	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$	2,463	55434,31	8916,30	136535	21961	79011	36784	187185
		НР - 91%; СП - 8%			14439,05	1972,75	35563	4859		13866	
117	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	3,511	98125,56	10804,72	344519	37935	202033	102616	482906
		НР - 91%; СП - 8%			29778,19	2339,51	104551	8214		35771	
120	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01355	1157837,04	2283,38	15689	31	13907	1606	18678
		НР - 91%; СП - 8%			129210,66	1028,17	1751	14		1384	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ РМ-4									
121	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$	4,323	55434,31	8916,30	239643	38545	138678	64563	328542
		НР - 91%; СП - 8%			14439,05	1972,75	62420	8528		24336	
122	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	3,003	98125,56	10804,72	294671	32447	172800	87769	413035
		НР - 91%; СП - 8%			29778,19	2339,51	89424	7026		30595	
125	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03327	1157837,04	2283,38	38521	76	34146	3943	45861
		НР - 91%; СП - 8%			129210,66	1028,17	4299	34		3397	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ РМ-5									
126	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$	0,493	55434,31	8916,30	27329	4396	15815	7363	37467
		НР - 91%; СП - 8%			14439,05	1972,75	7118	973		2775	
127	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	2,975	98125,56	10804,72	291924	32144	171190	86951	409185
		НР - 91%; СП - 8%			29778,19	2339,51	88590	6960		30310	
130	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00336	1157837,04	2283,38	3890	7	3449	398	4631
		НР - 91%; СП - 8%			129210,66	1028,17	434	3		343	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ РМ-6									
131	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$	1,47	55434,31	8916,30	81488	13107	47156	21954	111717
		НР - 91%; СП - 8%			14439,05	1972,75	21225	2900		8275	
132	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	3,75	98125,56	10804,72	367971	40518	215785	109602	515778
		НР - 91%; СП - 8%			29778,19	2339,51	111668	8773		38206	
135	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01479	1157837,04	2283,38	17124	34	15179	1753	20387
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			129210,66	1028,17	1911	15		1510	
		МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ РМ-7									
136	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	0,39	98125,56	10804,72	38269	4213	22443	11399	53641
		НР - 91%; СП - 8%			29778,19	2339,51	11613	912		3973	
139	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0037	1157837,04	2283,38	4284	9	3797	439	5100
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			129210,66	1028,17	478	4		378	
		МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ РМ-8									
140	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$	0,37	55434,31	8916,30	20511	3299	11870	5526	28120
		НР - 91%; СП - 8%			14439,05	1972,75	5342	730		2083	
141	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	0,28	98125,56	10804,72	27475	3025	16112	8184	38511
		НР - 91%; СП - 8%			29778,19	2339,51	8338	655		2853	
144	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00448	1157837,04	2283,38	5187	11	4597	531	6175
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			129210,66	1028,17	579	5		457	
		МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ РМ-9									
145	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	0,106	98125,56	10804,72	10401	1145	6100	3098	14579
		НР - 91%; СП - 8%			29778,19	2339,51	3156	248		1080	
148	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00224	1157837,04	2283,38	2594	5	2300	265	3088
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			129210,66	1028,17	289	2		229	
		МОНОЛИТНЫЕ КОЛОННЫ К-1									
149	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$	3,43	55434,31	8916,30	190140	30583	110031	51226	260675
		НР - 91%; СП - 8%			14439,05	1972,75	49526	6767		19309	
152	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,10031	1157837,04	2283,38	116143	229	102953	11888	138274
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			129210,66	1028,17	12961	103		10242	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МОНОЛИТНЫЕ КОЛОННЫ К-2									
153	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$	0,493	55434,31	8916,30	27329	4396	15815	7363	37467
		НР - 91%; СП - 8%			14439,05	1972,75	7118	973		2775	
156	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00123	1157837,04	2283,38	1424	3	1262	146	1695
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			129210,66	1028,17	159	1		126	
		МОНОЛИТНЫЙ РИГЕЛЬ Р-1									
157	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	0,101	98125,56	10804,72	9911	1091	5812	2952	13892
		НР - 91%; СП - 8%			29778,19	2339,51	3008	236		1029	
		Плита									
161	1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,04	100968,20	4975,30	4039	199	2351	1393	5866
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			37222,74	1033,30	1489	41		435	
162	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0469	37074,77	2012,89	1739	94	84	1450	3444
		НР - 91%; СП - 8%			33282,88	692,42	1561	32		255	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3596445	425366	2175965	990269	4953645
							995114	93089	--	366936	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3596445				
	Материалы		Тенге				2175960				
	Всего заработная плата		Тенге					1088203			
		Накладные расходы	Тенге				990269				
		Сметная прибыль	Тенге				366936				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4953650				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								570
		Сметная заработная плата	Тенге					1088203			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4953650				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								570
		Сметная заработная плата	Тенге					1088203			
		РАЗДЕЛ 4. Стены кирпичные									
165	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	153,128	46820,76	4808,01	7169569	736241	4643905	1849125	9740190
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			11685,80	1298,80	1789423	198883		721496	
166	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	144,76	46518,61	4808,01	6734034	696007	4433106	1667430	9073581
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			11086,77	1298,80	1604921	188014		672118	
167	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом	43,925	8211,82	442,07	360704	19418	181636	153256	555077
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3634,61	117,04	159650	5141		41117	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				14264307	1451666	9258647	3669811	19368848
							3553994	392038	--	1434731	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				14264307				
		Материалы	Тенге				9258647				
		Всего заработная плата	Тенге					3946032			
		Накладные расходы	Тенге				3669811				
		Сметная прибыль	Тенге				1434731				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				19368849				
		Нормативная трудоемкость	человек								2013
		Сметная заработная плата	Тенге					3946032			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				19368849				
		Нормативная трудоемкость	человек								2013
		Сметная заработная плата	Тенге					3946032			
		РАЗДЕЛ №5: Монолитные перемычки АС=7									
		ПрМ1-1 /42 шт/									
168	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки. Устройство	м³	4,2	95994,41	7538,55	403177	31662	257738	109789	554004
		НР - 91%; СП - 8%			27089,88	1635,72	113777	6870		41037	
		ПрМ1-2 /11 шт/									
171	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки. Устройство	м³	1,44	95994,41	7538,55	138232	10855	88368	37642	189944
		НР - 91%; СП - 8%			27089,88	1635,72	39009	2355		14070	
		ПрМ1-3 /10 шт/									
174	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки. Устройство	м³	0,28	95994,41	7538,55	26878	2111	17182	7319	36933
		НР - 91%; СП - 8%			27089,88	1635,72	7585	458		2736	
		ПрМ1-4 /7 шт/									
177	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки. Устройство	м³	0,78	95994,41	7538,55	74876	5880	47866	20389	102887
		НР - 91%; СП - 8%			27089,88	1635,72	21130	1276		7621	
		ПрМ1-5 /2 шт/									
180	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки. Устройство	м³	0,2	95994,41	7538,55	19199	1508	12273	5228	26381
		НР - 91%; СП - 8%			27089,88	1635,72	5418	327		1954	
		ПрМ1-6 /3 шт/									
183	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки. Устройство	м³	0,031	95994,41	7538,55	2976	234	1902	810	4089
		НР - 91%; СП - 8%			27089,88	1635,72	840	51		303	
		ПрМ1-7 /22 шт/									
186	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки. Устройство	м³	0,243	95994,41	7538,55	23327	1831	14913	6352	32053
		НР - 91%; СП - 8%			27089,88	1635,72	6583	397		2374	
		ПрМ1-8 /7 шт/									
189	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки. Устройство	м³	0,12	95994,41	7538,55	11519	904	7364	3137	15828

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			27089,88	1635,72	3251	196		1172	
		МОНОЛИТНЫЙ РИГЕЛЬ Р-1									
192	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	0,65	98125,56	10804,72	63782	7023	37403	18998	89402
		НР - 91%; СП - 8%			29778,19	2339,51	19356	1521		6622	
195	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00568	1157837,04	2283,38	6577	13	5830	673	7830
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			129210,66	1028,17	734	6		580	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				770543	62021	490839	210337	1059351
							217683	13457	–	78469	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				770543				
	Материалы		Тенге				490835				
	Всего заработная плата		Тенге					231140			
		Накладные расходы	Тенге				210337				
		Сметная прибыль	Тенге				78469				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1059349				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
		Сметная заработная плата	Тенге					231140			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1059349				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
		Сметная заработная плата	Тенге					231140			
		РАЗДЕЛ 11. Полы									
		Подвал									
		Тип Б. Серия 2.244-1, в.6 ТД - 744									
315	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	73,116	10728,12	2934,35	784397	214548	152960	478521	1363951
		НР - 94%; СП - 8%			5701,75	1260,68	416889	92176		101033	
316	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	29,2464	33745,98	13,10	986948	383	798193	177070	1257139
		НР - 94%; СП - 8%			6440,87	–	188372	–		93121	
		Тип 1									
318	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	2,4515	10728,12	2934,35	26300	7194	5128	16044	45732
		НР - 94%; СП - 8%			5701,75	1260,68	13978	3091		3388	
319	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	49,03	1275,82	43,48	62553	2131	31318	28481	98316
		НР - 94%; СП - 8%			593,60	24,36	29104	1194		7283	
320	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	49,03	1275,82	43,48	62553	2131	31318	28481	98316
		НР - 94%; СП - 8%			593,60	24,36	29104	1194		7283	
		Тип 3									
323	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	32,34	1275,82	43,48	41260	1406	20657	18786	64849
		НР - 94%; СП - 8%			593,60	24,36	19197	788		4804	
324	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство, исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	32,34	-348,30	-14,83	-11264	-480	-10309	-691	-12912

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					-14,68	-8,06	-475	-261		-956	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				1952747	227313	1029265	746692	2915391
							696169	98182	–	215956	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1952747				
		Материалы	Тенге				1029263				
		Всего заработная плата	Тенге					794351			
		Накладные расходы	Тенге				746692				
		Сметная прибыль	Тенге				215956				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2915395				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								462
		Сметная заработная плата	Тенге					794351			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2915395				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								462
		Сметная заработная плата	Тенге					794351			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								28634267
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5495231				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2192395			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					603056			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13173372		
		- Накладные расходы	Тенге							5652200	
		- Сметная прибыль	Тенге							2121057	
		Временные здания и сооружения			1,5%		429514				
		Итого с временными									29063781
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями			0,9%		261574				29325355
		Непредвиденные работы и затраты			2%		586507				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									29911862
		НДС			12%		3589423				
		Итого с НДС									33501286
		Итого с понижающим коэфициентом 0,949999999208									31826221
		ИТОГО К ОПЛАТЕ									31 826 221

Менен кеткен болып тур

Ертен беремін

Заказчик:
ГУ " Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Подрядчик:
ТОО «СК» Алатауинжстрой» 960340001929
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Инженер по техническому надзору ТОО «Нурай-Сервис».
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер по авторскому надзору ТОО «RedlinePro
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа № ____ от 13.04.2022г, подпись)

Руководитель _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Руководитель: Закариянов ЕркенМаханович _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)
Эксперт технического надзора Жумагалиев Е.К. _____

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
Авторский надзор Әліпбек Ө.Н _____

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора :