Форма КС3

Заказчик:Коммунальное государственное казенное предприятие "Бухар-Жырауский районный дом культуры" Акимата Бухар- Жырауского района Бухар-Жырауского районного отдела культуры и развития языков
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп"

Договор № 28 №990140004634/230030/00

А К Т № 2
выполненных работ от 05 сентября 2023 года
за сентябрь 2023 года
Наименование объекта :Капитальный ремонт здания клуба в селе Тузды,
Бухар-Жырауского района, Карагандинской области,

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	87 389 805,66
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	51 000 000
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	23 932 800,00
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	33 150 000
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	79 776 000,00
7	Сумма выполненных работ за сентябрь 2023 года	28 776 000,00
8	Удержание резерва 5% от суммы акта	1 438 800,00
9	Удержание аванса	8 632 800,00
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	18 704 400,00
11	в т.ч. НДС 12%	2 004 042,86

Заказчик
Коммунальное государственное казенное предприятие "Бухар-Жырауский районный дом культуры" Акимата
Бухар- Жырауского района Бухар-Жырауского районного отдела культуры и развития языков
Карагандинская область, Бухар- Жырауский район, п.Ботакара, КАЗЫБЕК БИ, 52В
БИН 990140004634 БИК HSBKKZKX
ИИК KZ716010191000081018
АО "Народный Бан
Тел.: 87215421146

Директор
_____Талашев К.А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп"
Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН
НАЗАРБАЕВ, 13, 86
БИН/ИИН 111040019283 БИК TSESKZKA
ИИК KZ43998FTB0001464091
Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank"
Тел.: 8-777-080-00-60

Директор
_____Жұман М.Б.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное казенное предприятие "Бухар-Жырауский районный дом культуры" Акимата Бухар-Жырауского района Бухар-Жырауского районного отдела культуры и развития языков,Республика Казахстан, Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, КАЗЫБЕК БИ, 52В** — **990140004634**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп",Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, пр. Нұрсұлтан Назарбаев, д.13, кв. 86** — **111040019283**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №28 от 31.03.2023г (Кап.СК Тузды)

Номер документа	Дата составления
00000000047	**29.09.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт СК Тузды			Работа	1	28 776 000,00	28 776 000,00	3 083 142,86
				Итого	1	x	28 776 000,00	3 083 142,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жұман М.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.09.2023

М.П.

Заказчик : Коммунальное государственное казенное предприятие "Бухар-Жырауский районный дом культуры" Акимата Бухар-Жырауского района Бухар-Жырауского районного отдела культуры и развития языков

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания клуба в селе Тузды, Бухар-Жырауского района, Карагандинской области

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за сентябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№28	№990140004634 /230030/00				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания клуба в селе Тузды, Бухар-Жырауского района, Карагандинской области	79 776 000,00	25 692 857,14							3 083 142,86	28 776 000,00
Удержание аванса 30%	23 932 800,00	7 707 857,14							924 942,86	8 632 800,00
Удержание резерва 5%	3 988 800,00	1 284 642,86							154 157,14	1 438 800,00
Итого к оплате	51 854 400,00	16 700 357,14							2 004 042,86	18 704 400,00

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"

БИН 111040019283

Директор_____ Жұман М.Б.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Қабылан эксперт"

Директор_____ Нургалин Р. Н.

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное казенное предприятие "Бухар-Жырауский районный дом культуры" Акимата Бухар- Жырауского района Бухар-Жырауского районного отдела культуры и развития языков

БИН 990140004634

Директор_____Талашев К.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное казенное предприятие "Бухар-Жырауский районный дом культуры" Акимата Бухар- Жырауского района Бухар-Жырауского районного отдела культуры и развития языков**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания клуба в селе Тузды, Бухар-Жырауского района, Карагандинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Дом культуры**

(наименование)

Договор № 28 №990140004634/230030/00

Акт выполненных работ №2

за **сентябрь 2023** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			смета2-1-1										
			Раздел: 1. Полы										
1		Е11-110101-2705 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	$м^2$ покрытия	25,5	4640,24 / 2272,48	27,6 / 11,09	118326 / 57948	704 / 283	59674	41926 / 12820	173072	
2	55	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	$м^2$ покрытия	86,0475	5959,74 / 1519,88	195,48 / 85,71	512821 / 130782	16820 / 7375	365218	99473 / 48983	661277	
3	56	Е11-110101-3905 Кзтр и Кэм=1,06	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	85,14	2431,58 / 396,18	17,3 / 6,46	207025 / 33731	1473 / 550	171821	24682 / 18537	250244	
4		Е11-110101-0204 Кзтр и Кэм=1,06	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	$м^3$ подстилающего слоя	31,572	13524,24 / 4749,78	2624,84 / 1049,98	426987 / 149960	82871 / 33150	194156	131839 / 44706	603532	
5	58	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,06	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	$м^3$ подстилающего слоя	16,8384	30996,38 / 5365,49	12,72 / 0	521929 / 90346	214 / 0	431369	65049 / 46958	633936	
6	59	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	210,48	1032,91 / 494,34	35,52 / 20,29	217407 / 104049	7477 / 4271	105882	77989 / 23633	319029	
7		Е11-110101-3503 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из плит OSB-3. Устройство**	$м^2$ покрытия	210,48	2006,06 / 809,72	30,37 / 8,19	422236 / 170430	6392 / 1724	245413	123952 / 43696	589884	
8		С1215-304-0109	**Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм**	$м^2$	187,7616	4032		757055		757055	60564	817619	
9		С1215-304-0112	**Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 22 мм**	$м^2$	26,928	7135		192131		192131	15371	207502	
10	60	Е11-110101-3601 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из линолеума. Устройство**	$м^2$ покрытия	184,08	3647,4 / 371,69	60,89 / 24,77	671413 / 68421	11209 / 4560	591784	52546 / 57917	781876	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11		Е11-110101-3605 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из готовых ковров на сцену. Устройство на клее "Бустилат"	м² покрытия	26,4	6280,05 783	30,27 15,14	165793 20671	799 400	144323	15171 14477	195441	
12		Е11-110101-4003 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	120	301,81 123,12	3,13 1,24	36217 14774	376 149	21067	10745 3757	50719	
			Итого по разделу: 1. Полы									5284131	
			Раздел: 2. Внутренняя отделка										
13		Е11-150108-1401 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м²	224,071	6231,29 1894,86	214,43 99,58	1396251 424583	48048 22313	923621	321766 137441	1855458	
14		Е12-110101-0211 Кзтр и Кэм=1,09	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м². Толщина слоя до 20 мм	м²	260	3157,93 2553,79	17,97 11,01	821062 663985	4673 2863	152404	480132 104096	1405290	
15		Е12-110101-0212 Кзтр и Кэм=1,09 К=3	Добавлять к норме 1211-0101-0211 на каждые следующие 10 мм	м²	260	2931,42 2024,95	27,35 16,75	762169 526487	7111 4355	228571	382205 91551	1235925	
16	75	Е11-150206-0203 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	810	793,26 482,26	6,26 2,19	642541 390631	5071 1774	246839	282528 74002	999071	
17		Е12-110101-0701 Кзтр и Кэм=1,09	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м²	12,48	8026,21 6822,86	31,1 19,05	100167 85149	388 238	14630	61479 12932	174578	
18		Е12-110101-0111 Кзтр и Кэм=1,09	Штукатурка дверных плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2 мм	м²	12,48	3202,8 2812,13	57,61 49,44	39971 35095	719 617	4157	25713 5255	70939	
19		Е11-260101-2202 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана	м³ изоляции	0,3612	59944,92 36769,96	1675,92 746,33	21652 13281	606 270	7765	9757 2513	33922	
20		Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские . Изоляция плитами минераловатными на синтетическом связующем	м³ изоляции	1,806	75916,48 28411,26	2286,7 1028,73	137105 51311	4130 1858	81665	38281 14031	189417	
21		Е11-100405-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Откосы оконных проемов. Облицовка пластиком	м откоса	90,3	816,45 587,6	7,15 2,92	73725 53060	646 264	20020	38393 8969	121087	
22		С1261-107-0846	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м²	0,037926	3715098		140899		140899	11272	152171	
23		Е11-100405-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Уголки. Установка на внешние углы откосов оконных проемов	м уголка	90,3	323,7 258,88	0,92 0,34	29230 23377	83 31	5770	16854 3687	49771	
24		С1233-204-0202	Профили стартовые поливинилхлоридные	м	94,815	491		46554		46554	3724	50278	
25	76	Е11-150405-0103 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	822,48	937,87 671,78	6,87 3,18	771379 552526	5650 2615	213203	399701 93689	1264769	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	78	Е11-150107-0105 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	$м^2$ поверхности облицовки	33	5006,06	21,71	165200	717	78118	62417	245826	
						2617,15	9,84	86366	325		18209		
			Итого по разделу: 2. Внутренняя отделка									7848502	
			Раздел: 3. Оконные и дверные проемы										
27		С1223-502-0304	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7**	шт.	5	5075		25375		25375		27405	
											2030		
28		Е11-100107-0106 Кзтр и Кэм=1,12	**Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	$м^2$	18,27	2471,26	123,76	45150	2261	11636	23187	73804	
						1710,6	52,1	31253	952		5467		
29		С1223-201-0102	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	$м^2$	3,15	9366		29503		29503		31863	Казахстан
											2360		
30		С1223-201-0103	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	$м^2$	15,12	7373		111480		111480		120398	Казахстан
											8918		
31		С1223-502-0901	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 д**	пара	11	4001		44011		44011		47532	
											3521		
32		С1223-502-0201	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	22	527		11594		11594		12522	
											928		
33		С1223-503-0201	**Доборная планка дверная с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком**	$м^2$	8,37	3228		27018		27018		29179	
											2161		
34		Е11-100111-0401 Кзтр и Кэм=1,12	**Наличники. Установка и крепление**	м коробок	111,6	486	1,79	54238	199	40520	9798	69158	
						121,13	0,81	13518	90		5122		
35	94	Е11-090403-0203 Кзтр и Кэм=1,12	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	$м^2$	23,24	11055,22	616,98	256923	14338	189	180318	472220	
						10430,11	346,23	242396	8046		34979		
36		С1223-203-0701	**Блок наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	$м^2$	17,78	67595		1201839		1201839		1297986	
											96147		
37		С1223-203-0702	**Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-10, однопольный**	$м^2$	2,31	63006		145544		145544		157188	
											11644		
38		С1223-203-0705	**Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-15, двупольный**	$м^2$	3,15	78235		246440		246440		266155	
											19715		
			Итого по разделу: 3. Оконные и дверные проемы									2605410	
			Раздел: 4. Фундамент										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39		Е11-110101-0204 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		12,9	13524,24	2624,84	174463	33861	79330	53868	246598	
				м^3 подстилающего слоя		4749,78	1049,98	61272	13545		18267		
40	98	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Отмостка. Устройство		8,6	27989	1769,34	240705	15216	209092	14070	275157	
				м^3		1906,63	365,7	16397	3145		20382		
			Итого по разделу: 4. Фундамент									521755	
			Раздел: 5. Крыльцо										
41	100	Е11-060201-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3. Устройство/бетон кл.В12,5/		5,995	34328,71	899,5	205801	5392	160162	30484	255188	
				м^3		6713,28	348,99	40246	2092		18903		
42	101	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,0451	481766		21728		21728		23466	
				т							1738		
43	102	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /ЗД-1/		0,05936	369015,19	2002,39	21905	119	0	15722	40637	
				т		367012,8	855,69	21786	51		3010		
44	103	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,01384	441684		6113		6113		6602	Казахстан
				т							489		
45	104	С1217-101-0303	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150		8	91		728		728		786	
				шт.							58		
46		Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плитки бетонной на клее из сухих смесей. Устройство		22,8	5444,64	195,48	124138	4457	85028	26357	162535	
				м^2 покрытия		1519,88	85,71	34653	1954		12040		
47	105	Е11-060201-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3. Устройство/бетон кл.В15/		1,63	35418,82	899,5	57733	1466	45324	8288	71303	
				м^3		6713,28	348,99	10943	569		5282		
48	106	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,0224	481766		10792		10792		11655	
				т							863		
49		Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плитки бетонной на клее из сухих смесей. Устройство		14	5444,64	195,48	76225	2737	52210	16184	99802	
				м^2 покрытия		1519,88	85,71	21278	1200		7393		
			Итого по разделу: 5. Крыльцо									671974	
			Раздел: 6. Пандус Пн-1										
50	109	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство/бетон кл.В12,5/		1,745	29574,99	2707,44	51608	4725	41612	4536	60636	
				м^3		3021,23	588,99	5272	1028		4492		
51	110	Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,02391	22895,24	2118,01	547	51	1	373	994	
				т		20735,23	904,67	496	22		74		
52	111	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,02391	481766		11519		11519		12441	
				т							922		
53		Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плитки бетонной на клее из сухих смесей. Устройство		15,01	5444,64	195,48	81724	2935	55976	17352	107002	
				м^2 покрытия		1519,88	85,71	22813	1287		7926		
			Итого по разделу: 6. Пандус Пн-1									181073	
			Раздел: 7. Ограждение ОГП-1										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	113	Е11-090304-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,104855	109259,23	37273,15	11456	3908	1629	5220	18010	
				т конструкций		56449,79	12693,95	5919	1331		1334		
55	114	С1241-102-0129	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х1,5 мм		40,6	779		31627		31627		34157	
				м							2530		
56	115	С1241-102-0102	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х1,8 мм		35,52	339		12041		12041		13004	
				м							963		
57	116	С1261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017		3,2	208		666		666		719	
				10 шт.							53		
58	117	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,026	1183505,19	2002,39	30771	52	21177	6886	40670	
				т		367012,8	855,69	9542	22		3013		
59		Е11-150403-1003 Кзтр и Кэм=1,06	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		3,9320625	769,37	1,53	3025	6	565	1769	5178	
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		624,26	0,73	2455	3		384		
			Итого по разделу: 7. Ограждение ОГП-1									111738	
			Раздел: 8. Ферма										
60	118	Е11-090302-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м		0,20943	82930,07	34534,22	17368	7232	1369	7950	27343	
				т конструкций		41860	10863,77	8767	2275		2025		
61	119	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,20943	973588		203899		203899		220211	Казахстан
				т							16312		
62	120	С1215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4		0,1165	102257		11913		11913		12866	
				$м^3$							953		
63	121	Е11-090301-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж/СТ-1/		0,308	36462,03	15908,38	11230	4899	899	4990	17518	
				т конструкций		17634,85	4865	5432	1498		1298		
64	122	С1214-102-0104	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм		0,02056	647396		13310		13310		14375	
				т							1065		
65	123	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,28744	973588		279848		279848		302236	Казахстан
				т							22388		
66	124	Е11-090302-0301 Кзтр и Кэм=1,12	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,03934	131882,8	29653,12	5188	1167	123	3055	8902	
				т конструкций		99096,48	8768,67	3898	345		659		
67	125	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,03934	973588		38301		38301		41365	Казахстан
				т							3064		
68		Е11-150403-1003 Кзтр и Кэм=1,06	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		20,85	769,37	1,53	16041	32	2994	9382	27457	
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		624,26	0,73	13016	15		2034		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69		Е11-120101-0705 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытие кровельное из профилированного оцинкованного листа без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м^2 кровли	12,35	1950,01	34,76	24083	429	2733	15120	42339	
						1693,92	6,48	20920	80		3136		
70		С1224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м^2	14,2025	4600		65332		65332		70559	Казахстан
											5227		
71		Е11-100104-0203 Кзтр и Кэм=1,12	Потолки. Подшивка плитами OSB-3	м^2 потолков	6,5	1218,89	24,26	7923	158	257	5457	14450	
						1155,09	10,89	7508	71		1070		
72		С1215-304-0109	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм	м^2	6,63	4032		26732		26732		28871	
											2139		
73		Е11-150108-1602 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Облицовка пластиком	м^2	6,5	14218,66	83,68	92421	544	17872	53464	157556	
						11385,41	38,49	74005	250		11671		
74		С1261-107-0846	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м^2	0,0065	3715098		24148		24148		26080	
											1932		
75	131	С1224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2,6	1989		5171		5171		5585	Казахстан
											414		
76	132	Е11-120101-1303 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м^2 утепляемого покрытия	0,65	1414,82	80,18	920	52	347	383	1407	
						800,26	18,47	520	12		104		
77	133	С1234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м^3	0,6695	41869		28031		28031		30274	Казахстан
											2243		
			Итого по разделу: 8. Ферма									1049393	
			Раздел: 9. Козырек К-1 (2шт)										
78	134	Е11-090601-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,13973	88055,91	3898,18	12304	545	769	7986	21913	
						78653,34	728,93	10990	102		1623		
79	135	С1214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,13973	430960		60218		60218		65035	
											4817		
80		Е11-120101-0705 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытие кровельное из профилированного оцинкованного листа без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м^2 кровли	7,72	1950,01	34,76	15054	268	1709	9452	26466	
						1693,92	6,48	13077	50		1960		
81		С1224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м^2	8,878	4600		40839		40839		44106	Казахстан
											3267		
82	138	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м^2 покрытия	1,9	4962,14	22,57	9428	43	6268	2252	12614	
						1640,58	5,45	3117	10		934		
83	139	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,037568	1143808,9	10410,06	42971	391	39094	2566	49180	
						92778,56	2077,63	3486	78		3643		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
84	140	Е11-130301-0505 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0163 за один раз	$м^2$	5,141642	123,64	3,23	636	17	278	247	954	
						66,32	0,38	341	2		71		
85	141	Е11-130301-0404 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	$м^2$	5,141642	133,35	3,23	686	17	340	238	998	
						63,92	0,38	329	2		74		
			Итого по разделу: 9. Козырек К-1 (2шт)									221266	
			Раздел: 10. Кровля										
86	166	С1224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	55,75	1989		110887		110887		119758	Казахстан
											8871		
87	167	С1224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	72	1331		95832		95832		103499	Казахстан
											7667		
88		Е11-120101-1201 Кзтр и Кэм=1,12	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	84,16	3245,29	36,72	273124	3091	261158	6973	302505	
						105,46	9,62	8876	810		22408		
89		Е11-150108-1801 Кзтр и Кэм=1,06	Облицовка карниза профлистом	$м^2$	52,8	4222,21	18,36	222933	969	112680	78852	325928	
						2069,76	4,42	109283	233		24143		
90		С1214-204-0619	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	60,72	4664		283198		283198		305854	Казахстан
											22656		
91	171	Е11-100106-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	12459,51	1274,84	24919	2550	1845	15553	43710	
						10262,07	538,75	20524	1078		3238		
92	172	С1215-202-0104	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,338	102257		34563		34563		37328	
											2765		
93	173	С1215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,15	140678		21102		21102		22790	
											1688		
94	174	Е11-100102-0205 Кзтр и Кэм=1,12	Стены. Устройство карнизов	$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	0,288	2477,82	40,49	714	11	7	504	1315	
						2413,61	18,15	695	5		97		
95	175	С1215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,086	140678		12098		12098		13066	
											968		
96	176	Е11-150403-0302 Кзтр и Кэм=1,06	Подшивка из досок. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,288	1401,27	4,91	404	2	72	238	693	
						1147,31	2,26	330	1		51		
97		Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,488	11830,12	89,09	5773	44	5074	485	6759	
						1342,72	38,61	655	19		501		
98		Е11-120101-0705 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытие кровельное из профилированного оцинкованного листабез слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	11,62	1950,01	34,76	22659	404	2572	14226	39836	
						1693,92	6,48	19683	75		2951		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99		С1224-103-0522	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	$м^2$	13,363	4600		61470		61470	4918	66388	Казахстан
100	180	С1224-105-0111	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	6,4	1989		12730		12730	1018	13748	Казахстан
101	181	С1224-105-0101	**Планка ветровая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	5,02	2731		13710		13710	1097	14807	Казахстан
102	182	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	$м^2$ покрытия	12,092	4962,14 / 1640,58	22,57 / 5,45	60002 / 19838	273 / 66	39891	14331 / 5947	80280	
103	183	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,12	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	$м^3$ древесины в конструкции	0,242	195112,54 / 36666	1674,61 / 726,16	47217 / 8873	406 / 176	37939	6515 / 4299	58031	
104	184	Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	$м^3$ древесины в конструкции	0,242	11830,12 / 1342,72	89,09 / 38,61	2863 / 325	21 / 9	2516	241 / 248	3352	
105	185	С1217-401-0102	**Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 3 мм**	$м^2$	0,4	1780		712		712	57	769	
106	186	С1223-502-0901	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания**	пара	2	4001		8002		8002	640	8642	
107	187	С1223-502-0201	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	4	527		2108		2108	169	2277	
			Итого по разделу: 10. Кровля									1571335	
			Раздел: 11. Прочие работы										
108		Е11-110101-3504 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из плит OSB-3. Устройство**	$м^2$ покрытия	21,88	787,44 / 702,2	50,31 / 25,11	17229 / 15364	1100 / 549	764	11458 / 2295	30982	
109		С1215-304-0111	**Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 18 мм**	$м^2$	21,88	5584		122178		122178	9774	131952	
110		Е11-110101-3605 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из готовых ковров . Устройство на клее "Бустилат"**	$м^2$ покрытия	21,88	6280,05 / 783	30,27 / 15,14	137407 / 17132	662 / 331	119613	12574 / 11999	161980	
111		Е11-110101-4901 Кзтр и Кэм=1,06	**Профиль накладной (порог). Устройство**	м	10,8	1035,13 / 276,21	0,48 / 0	11179 / 2983	5 / 0	8191	2148 / 1066	14393	
			Итого по разделу: 11. Прочие работы									339307	
			Раздел: 12. Сеть горячего водоснабжения ТЗ смета 2-1-2										
112	22	Е11-170801-0101 Кзтр и Кэм=1,06	**Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка**	комплект	1	15243,45 / 14548,8	626 / 298,84	15243 / 14549	626 / 299	69	14551 / 2384	32178	
113	23	513-106-0103 РСНБ РК 2022	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л**	комплект	1	48523		48523		48523		48523	
			Отпускная цена			48523		48523					
			Сметная стоимость оборудования					*48523*					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
114	25	Е11-160601-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	14	3015,31	132,82	42214	1859	4251	35643	84086	
						2578,82	19,09	36103	267		6229		
115	26	С1241-223-0101 #прим.	Вентиль полипропиленовый PP-R косой диаметром 20 мм	шт.	7	445		3115		3115		3364	Казахстан
											249		
116	27	С1241-223-0101 #прим.	Кран полипропиленовый PP-R косой диаметром 15 мм	шт.	7	445		3115		3115		3364	Казахстан
											249		
117	28	Е11-160501-0402 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	8	1682,38	2,95	13459	23	93	13077	28659	
						1667,75	0,28	13342	2		2123		
118	29	С1241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	7,92	217		1719		1719		1856	
											137		
119	30	С1241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	1	37		37		37		40	
											3		
120	31	С1241-208-2401	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 20 мм	шт.	8	32		256		256		276	
											20		
121	32	С1241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	8	8		64		64		69	Казахстан
											5		
122	33	Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	8	126,04	1,64	1008	13	27	949	2114	
						121,03	0	968	0		157		
123	34	Е11-220701-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,008	90617,72	0	725	0	30	688	1526	
						86923,76	0	695	0		113		
			Итого по разделу: 12. Сеть горячего водоснабжения ТЗ									206055	
			Раздел: 13. Санитарные приборы										
124		Е12-190101-0101 Кзтр и Кэм=1,09	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	2	694,11	0	1388	0	0	1000	2579	
						694,11	0	1388	0		191		
			Итого по разделу: 13. Санитарные приборы									2579	
			Раздел: 14. Электроосвещение смета 2-1-4										
125	1	Е11-210502-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6660,5	167,19	6661	168	1972	3303	10761	
						4521,26	66,61	4521	67		797		
126	2	С1247-201-1004	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41	шт.	1	2697		2697		2697		2913	
											216		
127	3	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	3778,02	35,27	18890	176	9051	6957	27915	
						1932,57	0	9663	0		2068		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
128	4	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1755		1755		1755	140	1895	
129	5	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	594		2376		2376	190	2566	
130	6	Е11-210502-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6660,5 4521,26	167,19 66,61	6661 4521	168 67	1972	3303 797	10761	
131	7	С1247-201-1007	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 36 модулей IP41	шт.	1	7491		7491		7491	599	8090	
132	8	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	3778,02 1932,57	35,27 0	52892 27056	494 0	25343	19480 5790	78162	
133	9	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1755		1755		1755	140	1895	
134	10	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	8	594		4752		4752	380	5132	
135	11	С1247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	5	4221		21105		21105	1688	22793	
136	12	Ц13-080305-1301 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	4	2291,64 2038,3	229,58 95,33	9167 8153	918 381	95	6145 1225	16537	
137	13	С1247-203-0101	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	4	15673		62692		62692	5015	67707	
138	14	Е11-210401-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	75	1741,92 1664,66	69,37 29,39	130644 124850	5202 2204	592	91479 17770	239893	
139		С1247-102-0112	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	51	17506		892806		892806	71424	964230	Казахстан
140		С1247-102-0113	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED, мощность 40 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	14	21828		305592		305592	24447	330039	Казахстан
141	19	Прайс лист	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	2	3129,46		6259		6259		6259	
			Отпускная цена			3129		6259					
			Сметная стоимость оборудования					*6259*					
142	20	Прайс лист	Светильники, тип CD 218	шт.	1	7625,89		7626		7626		7626	
			Отпускная цена			7626		7626					
			Сметная стоимость оборудования					*7626*					
143	21	Прайс лист	Светильники, тип НББ03-100-001(03-110) ГОСТ 17677-82	шт.	7	3129,46		21906		21906		21906	
			Отпускная цена			3129		21906					
			Сметная стоимость оборудования					*21906*					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
144	22	С1247-216-0805	**Лампа**		10	836		8360		8360		9029	
				шт.							669		
145	35	Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**		35	429,04	0,49	15016	17	1542	9695	26688	
				шт.		384,5	0,22	13458	8		1977		
146	36	С1247-212-0101	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**		25	384		9600		9600		10368	
				шт.							768		
147	37	С1247-212-0104	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**		7	412		2884		2884		3115	
				шт.							231		
148	38	С1247-212-0102	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**		3	448		1344		1344		1452	
				шт.							108		
149	39	С1247-214-0103	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**		25	423		10575		10575		11421	
				шт.							846		
150	40	С1247-202-0603	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм**		200	117		23400		23400		25272	
				шт.							1872		
151	41	С1247-202-0604	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм**		750	65		48750		48750		52650	
				шт.							3900		
			Итого по разделу: 14. Электроосвещение									1967074	
			Раздел: 15. Силовое электрооборудование										
152	39	Ц13-080304-0207 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу**		1	42914,89	4889,95	42915	4890	29872	7277	54207	
				шт.		8153,2	1954,29	8153	1954		4015		
153	40	515-301-0307 РСНБ РК 2022	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-23-55 (вводно-распределительная панель), количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А**		1	1595544		1595544				1595544	
				шт.						1595544			
			Отпускная цена			1595544		1595544					
			Сметная стоимость оборудования					*1595544*					
154	41	Ц13-080305-1002 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**		1	1923,1	112,52	1923	113	37	1311	3493	
				шт.		1773,32	47,67	1773	48		259		
155	42	С1247-301-0304	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0**		1	23571		23571		23571		25457	
				шт.							1886		
156	43	Е11-210502-0101 Кзтр и Кэм=1,12	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**		1	6660,5	167,19	6661	168	1972	3303	10761	
				шкаф		4521,26	66,61	4521	67		797		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
157	44	С1247-201-1004	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41		1	2697		2697		2697		2913	
				шт.							216		
158	45	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		4	3778,02	35,27	15112	141	7241	5566	22332	
				шт.		1932,57	0	7730	0		1654		
159	46	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"		1	1755		1755		1755		1895	
				шт.							140		
160	47	С1247-204-0710	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 8А 4,5 кА "С"		2	804		1608		1608		1737	
				шт.							129		
161	48	С1247-204-0707	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 4А 4,5 кА "С"		1	804		804		804		868	
				шт.							64		
162	49	С1247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47		1	5329		5329		5329		5755	
				шт.							426		
163	52	Е11-210301-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами		189	587,75	4,29	111085	811	8643	73287	199122	
				м		537,73	0,82	101631	155		14750		
164		Е11-210301-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами		113	536,48	3,44	60622	389	5167	39686	108332	
				м		487,31	0,47	55066	53		8024		
165	53	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66		0,189	372858		70470		70470		76108	Казахстан
				км							5638		
166	54	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66		0,044	574495		25278		25278		27300	Казахстан
				км							2022		
167	55	С1243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66		0,029	1496269		43392		43392		46863	Казахстан
				км							3471		
168	56	С1243-201-0103	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-0,66		0,04	505285		20211		20211		21828	Казахстан
				км							1617		
169	59	Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка		15	429,04	0,49	6436	7	661	4155	11438	
				шт.		384,5	0,22	5768	3		847		
170	60	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		15	384		5760		5760		6221	
				шт.							461		
171	61	Ц13-080208-0203 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100(25Х4) мм2. Монтаж в подливке пола		60	798,47	81,01	47908	4860	28220	11808	64493	
				м		247,12	26,22	14827	1573		4777		
			Итого по разделу: 15. Силовое электрооборудование									2286667	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 16. Ограждение									
172		**Е11-060101-0119 Кзтр и Кэм=1,12**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	**м^3**	**1,9922**	**34046,11**	**2157,99**	**67827**	**4299**	**53856**	**7622**	**81485**
						4854,46	**459,44**	**9671**	**915**		**6036**	
173		**У86-010601-0202 0**	**Конструкции декоративных железобетонных ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Декоративное железобетонное ограждение "Классика" из 2-х панелей**	**секция**	**13**	**17050**	**3271**	**221650**	**42523**	**150176**	**33481**	**275542**
						2227	**1350**	**28951**	**17550**		**20411**	
			Итого по разделу: 16. Ограждение									**357027**
			ИТОГО:					**19623760**	**391097**	**12378281**	**3857416**	**25225289,41**
								5174527	**159077**	**1679858**	**1744109**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**1679858**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,50%**		**353181**				
			Итого с временными									**25578471**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны			**1,30%**		**310682**				**25889153**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**484186**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**26373339**
			в том числе на 2022 год -70%									**18461337**
			в том числе на 2023 год -30%									**7912002**
			Итого по сметному расчету в текущих ценах									**27045113**
			в том числе в текущих ценах на 2022 год 70% (МРП=3063 тенге)									**18461337**
			в том числе в текущих ценах на 2023 год 30% (МРП=3201 тенге к=1,0849057)									**8583776**
			скидка			**5%**						**1352256**
			итого со скидкой									**25692857,14**
			НДС			**12 %**		**3083143**				**3083142,86**
			Итого с НДС									**28776000,00**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп" БИН/ИИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жуман М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ҚАБЫЛДАН ЭКСПЕРТ"

Эксперт Бейсеков Б.У.

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное казенное предприятие "Бухар-Жырауский районный дом культуры" Акимата Бухар- Жырауского района Бухар-Жырауского районного отдела культуры и развития языков БИН 990140004634

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Талашев К.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)