авр
сор) 818 от 31.07.18
15.08.18

Заказчик: АО "СЕВКАЗЭНЕРГО", БИН 990140000186

Подрядчик: АО "Трест Средазэнергомонтаж", БИН 931 040 000 184

Наименование объекта: РП "Наращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвала №2 Петропавловской ТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

Типовая межведомственная форма

Утверждена постановлением Госкома Республики Казахстан от 16.11.94 № 73

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2018г.

Код застройщика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма
		номер	дата	наименование	код	наименование
		517	14.05.2018			

№п/п	Наименование объектов и комплексов услуг	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, без НДС	в том числе из графы 1					НДС-12%	Всего с НДС
				Строительно-монтажные работы, всего	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		др.доп.затраты и расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	Наращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвла №2 Петропавловской ТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"	19 094 302	2 262 878						271 545	2 534 423
	Итого:	19 094 302	2 262 878						271 545	2 534 423

Заказчик:

Подрядчик:

Наименование стройки - РП "Наращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвала №2 Петропавловской ТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"
Наименование объекта - Подготовительные работы

Заказчик: АО "СЕВКАЗЭНЕРГО", БИН 990140000186
Подрядчик: АО "Трест Средазэнергомонтаж", БИН 931 040 000 184

Объект номер - 1-1

АКТ № 5
приемки выполненных работ
за июль месяц 2018 года

на Работы, определенные организацией и технологией производства работ

Основание: Объемы ПОС

Сметная стоимость, тыс. тенге	1935,011
Сметная заработная плата, тыс. тенге	405,589
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,348

Составлена в текущих ценах на4 квартал 2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**11-010104-0201 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**5175,0000**		**34,70**	**179583,80**
1. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	45,54	1152,61	52489,86
		Итого оплата труда:				**10,14**	**52489,86**
1. 2	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0088	45,54	3943,43	179583,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0088	45,54	1152,61	52489,86
		Итого эксплуатация машин:				**34,70**	**179583,80**
		НР первого уровня	%	59,1		5,99	31021,51
		НР второго уровня	%	4,1		1,67	8634,82
		Накладные расходы	%	--		7,66	39656,32
		Сметная прибыль	%	8		3,39	17539,21
		Сметная стоимость:				**45,75**	**236779,34**
2	**11-010104-0209 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**5175,0000**		**58,36**	**302027,30**
2. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0074	38,295	2305,22	88278,40
		Итого оплата труда:				**17,06**	**88278,40**
2. 2	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0074	38,295	3943,43	151013,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	38,295	1152,61	44139,20
		Итого эксплуатация машин:				**58,36**	**302027,30**
		НР первого уровня	%	59,1		10,08	52172,53
		НР второго уровня	%	4,1		2,81	14522,19
		Накладные расходы	%	--		12,89	66694,73

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		5,70	29497,76
		Сметная стоимость:				**76,95**	**398219,79**
3	**11-010104-0201 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**138,4500**		**34,70**	**4804,52**
3. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	1,218	1152,61	1404,29
		Итого оплата труда:				**10,14**	**1404,29**
3. 2	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0088	1,218	3943,43	4804,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0088	1,218	1152,61	1403,88
		Итого эксплуатация машин:				**34,70**	**4804,52**
		НР первого уровня	%	59,1		5,99	829,94
		НР второго уровня	%	4,1		1,67	231,01
		Накладные расходы	%	--		7,66	1060,95
		Сметная прибыль	%	8		3,39	469,24
		Сметная стоимость:				**45,75**	**6334,71**
4	**11-010104-0209 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**138,4500**		**58,36**	**8080,32**
4. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0074	1,025	2305,22	2361,77
		Итого оплата труда:				**17,06**	**2361,77**
4. 2	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0074	1,025	3943,43	4040,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	1,025	1152,61	1181,43
		Итого эксплуатация машин:				**58,36**	**8080,32**
		НР первого уровня	%	59,1		10,08	1395,80
		НР второго уровня	%	4,1		2,81	388,52
		Накладные расходы	%	--		12,89	1784,33
		Сметная прибыль	%	8		5,70	789,17
		Сметная стоимость:				**76,95**	**10653,82**
5	**11-010102-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1933,8000**		**160,98**	**311301,29**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=696,32)	чел-ч	0,0129	24,946	696,32	17370,41
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03733	72,189	1152,61	83205,48
		Итого оплата труда:				**52,01**	**100575,89**
5. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00933	18,042	3590,07	64773,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00933	18,042	1152,61	20795,39
5. 4	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,028	54,146	4227,65	228912,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,028	54,146	1152,61	62409,22
		Итого эксплуатация машин:				**151,87**	**293685,34**
5. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00005	0,09669	2539,44	245,54
		Итого материалов:				**0,13**	**245,54**
		НР первого уровня	%	59,1		30,74	59440,35
		НР второго уровня	%	4,1		7,86	15200,41
		Накладные расходы	%	--		38,60	74640,76
		Сметная прибыль	%	8		15,97	30875,36
		Сметная стоимость:				**215,54**	**416817,42**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**41-020202-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	**т**	**3268,1000**		**57,23**	**187033,36**
		НР второго уровня	%	4,1		2,35	7668,37
		Накладные расходы	%	--		2,35	7668,37
		Сметная прибыль	%	8		4,77	15576,14
		Сметная стоимость:				**64,34**	**210277,87**
7	**11-010102-0503 РСНБ РК 2015**	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**1933,8000**		**29,45**	**56940,79**
7. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00113	2,185	4610,44	10074,70
		Итого оплата труда:				**5,21**	**10074,70**
7. 2	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00113	2,185	6201,45	13551,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00113	2,185	1152,61	2518,45
		Итого эксплуатация машин:				**28,03**	**54205,49**
7. 3	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,000557	1,077	2539,44	2735,30
		Итого материалов:				**1,41**	**2735,30**
		НР первого уровня	%	59,1		3,08	5954,15
		НР второго уровня	%	4,1		1,33	2578,69
		Накладные расходы	%	--		4,41	8532,84
		Сметная прибыль	%	8		2,71	5237,89
		Сметная стоимость:				**36,57**	**70711,52**
8	**11-360101-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 36 п.2.1 К=1,5**	**Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т**	**м3 грунта**	**2487,0000**		**173,38**	**431185,66**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=696,32)	чел-ч	0,0259	64,413	696,32	44852,27
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03949	98,212	1074,74	105551,93
		Итого оплата труда:				**60,48**	**150404,20**
8. 3	31-010101-0302	Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горно-вскрышных работах, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0133	33,077	3424,41	113269,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	33,077	1152,61	38124,88
8. 4	32-060101-0201	Бороны дисковые мелиоративные (без трактора)	маш.-ч	0,00121	3,009	185,44	558,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 5	32-010102-0201	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	0,0156	38,797	136,36	5290,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 6	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,004365	10,856	5471,64	59398,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004365	10,856	1152,61	12512,73
8. 7	32-010102-0401	Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом, 15 т	маш.-ч	0,00441	10,968	6437,69	70606,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00441	10,968	1152,61	12641,83
8. 8	33-040101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,001815	4,514	2505,56	11309,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001815	4,514	859,33	3879,02
8. 9	33-040101-0103	Тракторы на гусеничном ходу, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0156	38,797	3052,78	118439,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0156	38,797	989,61	38393,90
		Итого эксплуатация машин:				**152,34**	**378872,40**

1	2	3	4	5	6	7	8
8.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,1	248,7	30,00	7461,00
		Итого материалов:				**3,00**	**7461,00**
		НР первого уровня	%	59,4		35,92	89340,09
		НР второго уровня	%	4,1		8,58	21341,56
		Накладные расходы	%	--		44,50	110681,65
		Сметная прибыль	%	8		17,43	43349,38
		Сметная стоимость:				**235,31**	**585216,70**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**1480957,06**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**62222,68**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1221259,17**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**343366,43**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**10441,84**
		- перевозка грузов	Тенге				**187033,36**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**240154,37**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**1721111,43**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**70565,57**
ИТОГО:			Тенге				**1791677,00**
Сметная прибыль			Тенге				**143334,16**
ИТОГО по смете:			Тенге				**1935011,16**
Временные здания и сооружения (4,48%)							***86 688***
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,6%)							***113 215***
Итого в текущих ценах на 4 квартал 2017г.							***2 134 915***
Итого в текущих ценах 2018г.							***2 262 878***
НДС 12%							***271 545***
Итого с НДС							***2 534 423***

ЗАКАЗЧИК:

И.о. генерального директора АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Язовская А.А.

Директор ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Бармин В.Н.

И.о. главного инженера ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Ягодин В.Н.

И.о. начальника УРиМ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Семахин А.В.

Эксперт технического надзора ТОО "КазСтройИнжиниринг ПВ" _____ Тулеутаев К.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор АО "Трест Средазэнергомонтаж" _____ Хван С.М.

Зам. начальника ОППиК АО "Трест Средазэнергомонтаж" _____ Деревянко А.А.