авр
мр) 934 31.08.18
06.09.18

Заказчик: АО "СЕВКАЗЭНЕРГО", БИН 990140000186

Подрядчик: АО "Трест Средазэнергомонтаж", БИН 931 040 000 184

Наименование объекта: РП "Наращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвала №2 Петропавловской ТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

Типовая межведомственная форма

Утверждена постановлением Госкома Республики Казахстан от 16.11.94 № 73

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2018г.

Код застройщика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма
		номер	дата	наименование	код	наименование
		517	14.05.2018			

№п/п	Наименование объектов и комплексов услуг	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, без НДС	в том числе из графы 1					НДС-12%	Всего с НДС
				Строительно-монтажные работы, всего	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		др.доп.затраты и расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	Наращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвла №2 Петропавловской ТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"	**66 054 590,32**	**41 928 828,87**						**5 031 459,46**	**46 960 288,33**
	Итого:	**66 054 590,32**	**41 928 828,87**						**5 031 459,46**	**46 960 288,33**

ЗАКАЗЧИК: _____

Подрядчик: _____

Наименование стройки - РП "Наращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвала №2 Петропавловской ТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"
Наименование объекта - Ограждающая дамба наращивания золоотвала

Объект номер - 2-1

Заказчик: АО "СЕВКАЗЭНЕРГО", БИН 990140000186

Подрядчик: АО "Трест Средазэнергомонтаж", БИН 931 040 000 184

АКТ __№ 6__

приемки выполненных работ
за август месяц 2018 года

на Ограждающая дамба наращивания золоотвала с сооружениями.Гидротехнические работы

Основание: 1312.ГС-ЗУ.007.001

Сметная стоимость, тыс. тенге	640,533
Сметная заработная плата, тыс. тенге	281,003
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,333

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж существующих золошлакопроводов					
1	**11-240301-0103 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Опоры лежневые для золошламопроводов из сборных железобетонных элементов массой 0,52 т /траверсы Т1-1-1.8/. Демонтаж**	**м3 сборных конструкций**	**58,0050**		**3455,45**	**200433,19**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	2,2	127,611	781,03	99668,02
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6144	35,638	984,57	35088,25
		Итого оплата труда:				**2323,18**	**134756,27**
1. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0136	0,788868	3161,68	2494,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,788868	1152,61	909,26
1. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,56	32,483	2894,11	94008,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,56	32,483	989,61	32145,50
1. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0408	2,367	1800,99	4262,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0408	2,367	859,33	2034,03
		Итого эксплуатация машин:				**1737,18**	**100765,17**
		НР первого уровня	%	62,1		1442,70	83683,65

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,1		200,82	11648,79
		Накладные расходы	%	--		1643,52	95332,44
		Сметная прибыль	%	8		407,92	23661,25
		Сметная стоимость:				**5506,89**	**319426,88**
2	**11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Опоры существующих золошлаковыпусков. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**т конструкций**	**6,9000**		**28485,01**	**196546,55**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=820,18)	чел-ч	21,54	148,626	820,18	121900,07
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,086	21,291	1143,54	24346,77
		Итого оплата труда:				**21195,19**	**146246,84**
2. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	4,312	29,753	232,22	6909,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	2,219	15,311	20,01	306,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,891	19,948	3161,68	63068,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,891	19,948	1152,61	22992,26
2. 6	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0616	0,42504	5485,63	2331,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0616	0,42504	1331,67	566,01
2. 7	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,203	1,401	21,10	29,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 8	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,238	1,642	130,23	213,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,133	0,9177	1800,99	1652,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,133	0,9177	859,33	788,61
2.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,141	7,873	17,05	134,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**10818,33**	**74646,48**
		НР первого уровня	%	60,9		12907,87	89064,33
		НР второго уровня	%	4,1		1697,11	11710,05
		Накладные расходы	%	--		14604,98	100774,37
		Сметная прибыль	%	8		3447,20	23785,67
		Сметная стоимость:				**46537,19**	**321106,60**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**396979,75**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**200433,19**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге				134756,27
		Накладные расходы -	Тенге				95332,44
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				83683,65
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				11648,79
		Сметная прибыль -	Тенге				23661,25
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				319426,88
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				163,25
		Сметная заработная плата -	Тенге				134756,27
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				196546,55
		Всего заработная плата -	Тенге				146246,84
		Накладные расходы -	Тенге				100774,37
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				89064,33
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				11710,04
		Сметная прибыль -	Тенге				23785,67
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				321106,60
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				169,92
		Сметная заработная плата -	Тенге				146246,84
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				640533,48
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				333,17
		Сметная заработная плата -	Тенге				281003,12
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				396979,75
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				221568,09
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				175411,65
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				59435,02
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				0,00
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
	Накладные расходы I уровня		Тенге				172747,97
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				569727,72
	Накладные расходы II уровня		Тенге				23358,84
	ИТОГО:		Тенге				593086,55
	Сметная прибыль		Тенге				47446,92
	ИТОГО по смете:		Тенге				640533,48
Временные здания и сооружения (4,48%)							*28 695,90*
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,6%)							*37 476,85*
Итого в текущих ценах на 4 квартал 2017г.							*706 706,23*
Итого в текущих ценах 2018г.							*749 064,99*
НДС 12%							*89 887,80*
Итого с НДС							*838 952,79*

1	2	3	4	5	6	7	8

ЗАКАЗЧИК:

И.о. генерального директора АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____Яковская А.А.

Директор ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____Бармин В.Н.

И.о. главного инженера ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____Ягодин В.П.

И.о. начальника УРиМ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____Семахин А.В.

Эксперт технического надзора ТОО "КазСтройИнжиниринг ПВ" _____Тулеутаев К.Т.

Инженер УРиМ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____Долгополова Л.А.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор АО "Трест Средазэнергомонтаж" _____Хван С.М.

Зам. начальника ОППиК АО "Трест Средазэнергомонтаж" _____Деревянко А.С.

Наименование стройки - РП "Наращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвала №2 Петропавловской ТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"
Наименование объекта - Подготовительные работы

Объект номер - 1-1

Заказчик: АО "СЕВКАЗЭНЕРГО", БИН 990140000186

Подрядчик: АО "Трест Средазэнергомонтаж", БИН 931 040 000 184

АКТ № 7
приемки выполненных работ
за август месяц 2018 года

на Работы, определенные организацией и технологией производства работ

Основание: Объемы ПОС

Сметная стоимость, тыс. тенге	35061,372
Сметная заработная плата, тыс. тенге	1542,018
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	1,702

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**11-010104-0201 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1229,0000**		**34,70**	**42648,98**
1. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	10,815	1152,61	12465,71
		Итого оплата труда:				**10,14**	**12465,71**
1. 2	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0088	10,815	3943,43	42648,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0088	10,815	1152,61	12465,48
		Итого эксплуатация машин:				**34,70**	**42648,98**
		НР первого уровня	%	59,1		5,99	7367,23
		НР второго уровня	%	4,1		1,67	2050,66
		Накладные расходы	%	--		7,66	9417,90
		Сметная прибыль	%	8		3,39	4165,35
		Сметная стоимость:				**45,75**	**56232,23**
2	**11-010104-0209 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**1229,0000**		**58,36**	**71727,84**
2. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0074	9,095	2305,22	20965,05
		Итого оплата труда:				**17,06**	**20965,05**
2. 2	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0074	9,095	3943,43	35863,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	9,095	1152,61	10482,99
		Итого эксплуатация машин:				**58,36**	**71727,84**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		10,08	12390,35
		НР второго уровня	%	4,1		2,81	3448,85
		Накладные расходы	%	--		12,89	15839,19
		Сметная прибыль	%	8		5,70	7005,36
		Сметная стоимость:				**76,95**	**94572,39**
3	**11-010102-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**7532,2780**		**160,98**	**1212539,00**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=696,32)	чел-ч	0,0129	97,166	696,32	67658,90
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03733	281,18	1152,61	324090,81
		Итого оплата труда:				**52,01**	**391749,70**
3. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00933	70,276	3590,07	252296,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00933	70,276	1152,61	81000,82
3. 4	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,028	210,904	4227,65	891627,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,028	210,904	1152,61	243090,06
		Итого эксплуатация машин:				**151,87**	**1143923,69**
3. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00005	0,376614	2539,44	956,39
		Итого материалов:				**0,13**	**956,39**
		НР первого уровня	%	59,1		30,74	231524,07
		НР второго уровня	%	4,1		7,86	59206,59
		Накладные расходы	%	--		38,60	290730,66
		Сметная прибыль	%	8		15,97	120261,57
		Сметная стоимость:				**215,54**	**1623531,21**
4	**41-020202-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	**т**	**12729,5500**		**57,23**	**728512,15**
		НР второго уровня	%	4,1		2,35	29869,00
		Накладные расходы	%	--		2,35	29869,00
		Сметная прибыль	%	8		4,77	60670,49
		Сметная стоимость:				**64,34**	**819051,64**
5	**11-010102-0503 РСНБ РК 2015**	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**7532,2780**		**29,45**	**221788,11**
5. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00113	8,511	4610,44	39241,63
		Итого оплата труда:				**5,21**	**39241,63**
5. 2	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00113	8,511	6201,45	52783,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00113	8,511	1152,61	9809,86
		Итого эксплуатация машин:				**28,03**	**211133,94**
5. 3	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,000557	4,195	2539,44	10654,17
		Итого материалов:				**1,41**	**10654,17**
		НР первого уровня	%	59,1		3,08	23191,80
		НР второго уровня	%	4,1		1,33	10044,18
		Накладные расходы	%	--		4,41	33235,98

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2,71	20401,93
		Сметная стоимость:				**36,57**	**275426,01**
6	**11-360101-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 36 п.2.1 К=1,5**	**Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т**	**м3 грунта**	**7139,6000**		**173,38**	**1237834,00**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=696,32)	чел-ч	0,0259	184,916	696,32	128760,46
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03949	281,943	1074,74	303015,09
		Итого оплата труда:				**60,48**	**431775,55**
6. 3	31-010101-0302	Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горно-вскрышных работах, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0133	94,957	3424,41	325170,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	94,957	1152,61	109448,39
6. 4	32-060101-0201	Бороны дисковые мелиоративные (без трактора)	маш.-ч	0,00121	8,639	185,44	1602,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 5	32-010102-0201	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	0,0156	111,378	136,36	15187,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 6	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,004365	31,164	5471,64	170520,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004365	31,164	1152,61	35919,94
6. 7	32-010102-0401	Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом, 15 т	маш.-ч	0,00441	31,486	6437,69	202694,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00441	31,486	1152,61	36291,08
6. 8	33-040101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,001815	12,958	2505,56	32467,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001815	12,958	859,33	11135,20
6. 9	33-040101-0103	Тракторы на гусеничном ходу, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0156	111,378	3052,78	340011,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0156	111,378	989,61	110220,78
		Итого эксплуатация машин:				**152,34**	**1087654,75**
6.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,1	713,96	30,00	21418,80
		Итого материалов:				**3,00**	**21418,80**
		НР первого уровня	%	59,4		35,92	256474,68
		НР второго уровня	%	4,1		8,58	61266,66
		Накладные расходы	%	--		44,50	317741,33
		Сметная прибыль	%	8		17,43	124446,03
		Сметная стоимость:				**235,31**	**1680021,36**
7	**11-420105-0101 РСНБ РК 2015**	**Экран противофильтрационный. Устройство из полиэтиленовой пленки**	**м2 полиэтиленового экрана**	**21965,5000**		**47,80**	**1050009,20**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=761,14)	чел-ч	0,0314	689,717	761,14	524970,97
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0063	138,383	873,30	120848,98
		Итого оплата труда:				**29,40**	**645819,94**
7. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	6,59	3161,68	20834,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	6,59	1152,61	7595,70
7. 4	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,0058	127,4	1202,41	153186,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	127,4	859,33	109478,64
7. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	4,393	1800,99	7911,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	4,393	859,33	3775,04
		Итого эксплуатация машин:				**8,28**	**181933,21**

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 6	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0006	13,179	26033,63	343105,02
		Итого материалов:				**15,62**	**343105,02**
		НР первого уровня	%	53		15,58	342284,57
		НР второго уровня	%	4,1		2,60	57084,04
		Накладные расходы	%	--		18,18	399368,61
		Сметная прибыль	%	8		5,28	115950,22
		Сметная стоимость:				**71,26**	**1565328,00**
8	**ТОО "Asia GeoCentre"**	**Георешетка полимерная «РГК Сетка одноосная-80»**	**м2**	**21965,5000**		**1160,63**	**25493848,64**
		НР второго уровня	%	4,1		47,59	1045247,79
		Накладные расходы	%	--		47,59	1045247,79
		Сметная прибыль	%	8		96,66	2123127,72
		Сметная стоимость:				**1304,87**	**28662224,15**
9	**ТОО "Asia GeoCentre"**	**Коннектор для фиксации одноосноориентированной георешетки**	**шт**	**273,0000**		**928,51**	**253481,89**
		НР второго уровня	%	4,1		38,07	10392,76
		Накладные расходы	%	--		38,07	10392,76
		Сметная прибыль	%	8		77,33	21109,97
		Сметная стоимость:				**1043,90**	**284984,62**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	**30312389,79**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**721390,33**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**2739022,41**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**820627,26**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**26123464,91**
- перевозка грузов	Тенге	**728512,15**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	**0,00**
Накладные расходы I уровня	Тенге	**873232,69**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	**31185622,48**
Накладные расходы II уровня	Тенге	**1278610,54**
ИТОГО:	Тенге	**32464233,02**
Сметная прибыль	Тенге	**2597138,64**
ИТОГО по смете:	Тенге	**35061371,66**

Временные здания и сооружения (4,48%)	***1 570 749,45***
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,6%)	***2 051 398,78***
Итого в текущих ценах на 4 квартал 2017г.	***38 683 519,89***
Итого в текущих ценах 2018г.	***41 002 144,27***
НДС 12%	***4 920 257,31***
Итого с НДС	***45 922 401,58***

ЗАКАЗЧИК: **ПОДРЯДЧИК:**

1	2	3	4	5	6	7	8

И.о. генерального директора АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Язовская А.А.

Директор ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Бармин В.Н.

И.о. главного инженера ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Ягодин В.П.

И.о. начальника УРиМ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Семахин А.В.

Эксперт технического надзора ТОО "КазСтройИнжиниринг ПВ" _____ Тлеубаев К.Т.

Инженер УРиМ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Долгополова Л.А.

Генеральный директор АО "Трест Средазэнергомонтаж" _____ Хван С.М.

Зам. начальника ОППиК АО "Трест Средазэнергомонтаж" _____ Деревянко А.С.

Наименование стройки - РП "Наращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвала №2 Петропавловской ТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"
Наименование объекта - Подготовительные работы

Объект номер - 1-1

Заказчик: АО "СЕВКАЗЭНЕРГО", БИН 990140000186

Подрядчик: АО "Трест Средазэнергомонтаж", БИН 931 040 000 184

АКТ № 8
приемки выполненных работ по акту замены №1 к договору №517 от 14.05.2018 за август месяц 2018 года

на Работы, определенные организацией и технологией производства работ

Основание: Объемы ПОС

Сметная стоимость, тыс. тенге	151,884
Сметная заработная плата, тыс. тенге	33,67
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,02

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**11-010104-0201 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1237,8000**		**34,70**	**42954,36**
1. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	10,893	1152,61	12554,97
		Итого оплата труда:				**10,14**	**12554,97**
1. 2	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0088	10,893	3943,43	42954,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0088	10,893	1152,61	12555,38
		Итого эксплуатация машин:				**34,70**	**42954,36**
		НР первого уровня	%	59,1		5,99	7419,98
		НР второго уровня	%	4,1		1,67	2065,35
		Накладные расходы	%	--		7,66	9485,33
		Сметная прибыль	%	8		3,39	4195,18
		Сметная стоимость:				**45,75**	**56634,87**
2	**11-010104-0209 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**1237,8000**		**58,36**	**72241,43**
2. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0074	9,16	2305,22	21115,17
		Итого оплата труда:				**17,06**	**21115,17**
2. 2	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0074	9,16	3943,43	36120,71

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	9,16	1152,61	10557,91
		Итого эксплуатация машин:				**58,36**	**72241,43**
		НР первого уровня	%	59,1		10,08	12479,07
		НР второго уровня	%	4,1		2,81	3473,54
		Накладные расходы	%	--		12,89	15952,61
		Сметная прибыль	%	8		5,70	7055,52
		Сметная стоимость:				**76,95**	**95249,56**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**115195,79**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0,00**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**115195,79**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**33670,14**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0,00**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**19899,05**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**135094,84**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**5538,89**
ИТОГО:			Тенге				**140633,73**
Сметная прибыль			Тенге				**11250,70**
ИТОГО по смете:			Тенге				**151884,43**
Временные здания и сооружения (4,48%)							***6 804,42***
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,6%)							***8 886,58***
Итого в текущих ценах на 4 квартал 2017г.							***167 575,43***
Итого в текущих ценах 2018г.							***177 619,61***
НДС 12%							***21 314,35***
Итого с НДС							***198 933,96***

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

И.о. генерального директора АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Изовская А.А.

Генеральный директор АО "Трест Средазэнергомонтаж" _____ Хван С.М.

Директор ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Бармин В.Н.

Зам. начальника ОППиК АО "Трест Средазэнергомонтаж" _____ Деревянко А.С.

1	2	3	4	5	6	7	8

И.о. главного инженера ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____Ягодин В.П.

И.о. начальника УРиМ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____Семахин А.В.

Эксперт технического надзора ТОО "КазСтройИнжиниринг ПВ" _____Тоскин К.П.

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «КазСтройИнжиниринг ПВ» ДЛЯ АКТОВ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. ПАВЛОДАР

Инженер УРиМ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____Долгополова Л.А.