Заказчик: АО "СЕВКАЗЭНЕРГО", БИН 990140000186

Подрядчик: АО "Трест Средазэнергомонтаж", БИН 931 040 000 184

Типовая межведомственная форма

Утверждена постановлением Госкома Республики Казахстан от 16.11.94 № 73

Наименование объекта: РП "Наращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвала №2 Петропавловской ТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

СПРАВКА №6

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2018г.

Код застройщика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма
		номер	дата	наименование	код	наименование
		517	14.05.2018			

№п/п	Наименование объектов и комплексов услуг	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, без НДС	в том числе из графы 1					НДС-12%	Всего с НДС
				Строительно-монтажные работы, всего	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		др.доп.затраты и расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	Наращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвла №2 Петропавловской ТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"	**106 498 376,54**	**15 241 398,00**						**1 828 967,76**	**17 070 365,76**
	Итого:	**106 498 376,54**	**15 241 398,00**						**1 828 967,76**	**17 070 365,76**

ЗАКАЗЧИК: _____

Подрядчик: _____

Наименование стройки - РП "Наращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвала №2 Петропавловской ТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"
Наименование объекта - Подготовительные работы

Заказчик: АО "СЕВКАЗЭНЕРГО", БИН 990140000186
Подрядчик: АО "Трест Средазэнергомонтаж", БИН 931 040 000 184

Объект номер - 1-1

АКТ__№ 14__
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2018 года

на Работы, определенные организацией и технологией производства работ

Основание: Объемы ПОС

Сметная стоимость, тыс. тенге	13033,082
Сметная заработная плата, тыс. тенге	2456,698
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	2,287

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**11-010104-0201 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**162,0000**		**34,70**	**5621,75**
1. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	1,426	1152,61	1643,16
		Итого оплата труда:				**10,14**	**1643,16**
1. 2	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0088	1,426	3943,43	5621,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0088	1,426	1152,61	1643,62
		Итого эксплуатация машин:				**34,70**	**5621,75**
		НР первого уровня	%	59,1		5,99	971,11
		НР второго уровня	%	4,1		1,67	270,31
		Накладные расходы	%	--		7,66	1241,42
		Сметная прибыль	%	8		3,39	549,05
		Сметная стоимость:				**45,75**	**7412,22**
2	**11-010104-0209 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**162,0000**		**58,36**	**9454,77**
2. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0074	1,199	2305,22	2763,50
		Итого оплата труда:				**17,06**	**2763,50**
2. 2	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0074	1,199	3943,43	4727,38

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	1,199	1152,61	1381,98
		Итого эксплуатация машин:				**58,36**	**9454,77**
		НР первого уровня	%	59,1		10,08	1633,23
		НР второго уровня	%	4,1		2,81	454,61
		Накладные расходы	%	--		12,89	2087,83
		Сметная прибыль	%	8		5,70	923,41
		Сметная стоимость:				**76,95**	**12466,01**
3	**11-010102-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**13423,8200**		**160,98**	**2160953,83**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=696,32)	чел-ч	0,0129	173,167	696,32	120579,84
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03733	501,111	1152,61	577585,78
		Итого оплата труда:				**52,01**	**698165,62**
3. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00933	125,244	3590,07	449635,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00933	125,244	1152,61	144357,49
3. 4	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,028	375,867	4227,65	1589034,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,028	375,867	1152,61	433228,06
		Итого эксплуатация машин:				**151,87**	**2038669,54**
3. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00005	0,671191	2539,44	1704,45
		Итого материалов:				**0,13**	**1704,45**
		НР первого уровня	%	59,1		30,74	412615,88
		НР второго уровня	%	4,1		7,86	105516,36
		Накладные расходы	%	--		38,60	518132,24
		Сметная прибыль	%	8		15,97	214326,89
		Сметная стоимость:				**215,54**	**2893413,00**
4	**41-020202-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	**т**	**22686,2560**		**57,23**	**1298334,43**
		НР второго уровня	%	4,1		2,35	53231,71
		Накладные расходы	%	--		2,35	53231,71
		Сметная прибыль	%	8		4,77	108125,29
		Сметная стоимость:				**64,34**	**1459691,43**
5	**11-010102-0503 РСНБ РК 2015**	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**13423,8200**		**29,45**	**395264,70**
5. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00113	15,169	4610,44	69935,36
		Итого оплата труда:				**5,21**	**69935,36**
5. 2	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00113	15,169	6201,45	94069,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00113	15,169	1152,61	17483,94
		Итого эксплуатация машин:				**28,03**	**376277,14**
5. 3	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,000557	7,477	2539,44	18987,56

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1,41**	**18987,56**
		НР первого уровня	%	59,1		3,08	41331,80
		НР второго уровня	%	4,1		1,33	17900,46
		Накладные расходы	%	--		4,41	59232,26
		Сметная прибыль	%	8		2,71	36359,76
		Сметная стоимость:				**36,57**	**490856,72**
6	**11-360101-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 36 п.2.1 К=1,5**	**Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т**	**м3 грунта**	**12724,0000**		**173,38**	**2206033,93**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=696,32)	чел-ч	0,0259	329,552	696,32	229473,37
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03949	502,471	1074,74	540025,21
		Итого оплата труда:				**60,48**	**769498,58**
6. 3	31-010101-0302	Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горно-вскрышных работах, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0133	169,229	3424,41	579510,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	169,229	1152,61	195055,04
6. 4	32-060101-0201	Бороны дисковые мелиоративные (без трактора)	маш.-ч	0,00121	15,396	185,44	2855,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 5	32-010102-0201	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	0,0156	198,494	136,36	27066,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 6	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,004365	55,54	5471,64	303896,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004365	55,54	1152,61	64015,96
6. 7	32-010102-0401	Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом, 15 т	маш.-ч	0,00441	56,113	6437,69	361237,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00441	56,113	1152,61	64676,40
6. 8	33-040101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,001815	23,094	2505,56	57863,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001815	23,094	859,33	19845,37
6. 9	33-040101-0103	Тракторы на гусеничном ходу, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0156	198,494	3052,78	605959,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0156	198,494	989,61	196431,65
		Итого эксплуатация машин:				**152,34**	**1938388,56**
6.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,1	1272,4	30,00	38172,00
		Итого материалов:				**3,00**	**38172,00**
		НР первого уровня	%	59,4		35,92	457082,16
		НР второго уровня	%	4,1		8,58	109187,76
		Накладные расходы	%	--		44,50	566269,92
		Сметная прибыль	%	8		17,43	221784,31
		Сметная стоимость:				**235,31**	**2994088,16**
7	**11-010102-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**11037,0000**		**160,98**	**1776725,81**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=696,32)	чел-ч	0,0129	142,377	696,32	99140,16
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03733	412,011	1152,61	474888,24
		Итого оплата труда:				**52,01**	**574028,40**
7. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00933	102,975	3590,07	369688,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00933	102,975	1152,61	118690,01
7. 4	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,028	309,036	4227,65	1306496,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,028	309,036	1152,61	356197,98
		Итого эксплуатация машин:				**151,87**	**1676184,26**
7. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00005	0,55185	2539,44	1401,39
		Итого материалов:				**0,13**	**1401,39**
		НР первого уровня	%	59,1		30,74	339250,78
		НР второго уровня	%	4,1		7,86	86755,04
		Накладные расходы	%	--		38,60	426005,82
		Сметная прибыль	%	8		15,97	176218,53
		Сметная стоимость:				**215,54**	**2378950,16**
8	**41-020202-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	**т**	**18652,5300**		**57,23**	**1067484,29**
		НР второго уровня	%	4,1		2,35	43766,86
		Накладные расходы	%	--		2,35	43766,86
		Сметная прибыль	%	8		4,77	88900,09
		Сметная стоимость:				**64,34**	**1200151,24**
9	**11-010104-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**11037,0000**		**26,46**	**292043,60**
9. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00671	74,058	1152,61	85360,30
		Итого оплата труда:				**7,73**	**85360,30**
9. 2	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,00671	74,058	3943,43	292043,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00671	74,058	1152,61	85359,99
		Итого эксплуатация машин:				**26,46**	**292043,60**
		НР первого уровня	%	59,1		4,57	50447,94
		НР второго уровня	%	4,1		1,27	14042,15
		Накладные расходы	%	--		5,84	64490,09
		Сметная прибыль	%	8		2,58	28522,70
		Сметная стоимость:				**34,89**	**385056,39**
10	**11-010104-0509 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**11037,0000**		**24,05**	**265494,20**
10. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00305	33,663	2305,22	77600,29
		Итого оплата труда:				**7,03**	**77600,29**
10. 2	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,00305	33,663	3943,43	132747,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00305	33,663	1152,61	38800,31
		Итого эксплуатация машин:				**24,05**	**265494,20**
		НР первого уровня	%	59,1		4,16	45861,77
		НР второго уровня	%	4,1		1,16	12765,59
		Накладные расходы	%	--		5,31	58627,36
		Сметная прибыль	%	8		2,35	25929,72
		Сметная стоимость:				**31,72**	**350051,28**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**11-010201-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см**	**м3 уплотненного грунта**	**11037,0000**		**25,85**	**285353,39**
11. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00719	79,356	1135,15	90081,30
		Итого оплата труда:				**8,16**	**90081,30**
11. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00642	70,858	3590,07	254383,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00642	70,858	1152,61	81671,64
11. 3	32-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00077	8,498	691,40	5875,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 4	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00077	8,498	2952,76	25094,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00077	8,498	989,61	8409,71
		Итого эксплуатация машин:				**25,85**	**285353,39**
		НР первого уровня	%	59,1		4,82	53238,05
		НР второго уровня	%	4,1		1,26	13882,25
		Накладные расходы	%	--		6,08	67120,30
		Сметная прибыль	%	8		2,55	28197,90
		Сметная стоимость:				**34,49**	**380671,58**
12	**11-010201-0111 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см**	**м3 уплотненного грунта**	**11037,0000**		**19,64**	**216788,99**
12. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00077	8,498	6927,27	58871,33
		Итого оплата труда:				**5,33**	**58871,33**
12. 2	32-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00077	8,498	691,40	5875,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 3	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00077	8,498	2952,76	25094,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00077	8,498	989,61	8409,71
		Итого эксплуатация машин:				**19,64**	**216788,99**
		НР первого уровня	%	59,1		3,15	34792,96
		НР второго уровня	%	4,1		0,93	10314,86
		Накладные расходы	%	--		4,09	45107,82
		Сметная прибыль	%	8		1,90	20951,74
		Сметная стоимость:				**25,63**	**282848,55**
13	**11-010102-0503 РСНБ РК 2015**	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**11037,0000**		**14,37**	**158610,51**
13. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00113	12,472	2305,22	28750,26
		Итого оплата труда:				**2,60**	**28750,26**
13. 2	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00113	12,472	6201,45	77343,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00113	12,472	1152,61	14375,35
		Итого эксплуатация машин:				**14,02**	**154686,62**
13. 3	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00014	1,545	2539,44	3923,89
		Итого материалов:				**0,36**	**3923,89**
		НР первого уровня	%	59,1		1,54	16991,40
		НР второго уровня	%	4,1		0,65	7199,68

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2,19	24191,08
		Сметная прибыль	%	8		1,33	14624,13
		Сметная стоимость:				**17,89**	**197425,72**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**10138164,20**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**449193,37**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**7258962,82**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**2007504,73**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**64189,29**
		- перевозка грузов	Тенге				**2365818,72**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**1454217,07**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**11592381,27**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**475287,64**
	ИТОГО:		Тенге				**12067668,91**
	Сметная прибыль		Тенге				**965413,51**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**13033082,42**
Временные здания и сооружения (4,48%)							**583 882,09**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,6%)							**762 550,01**
Итого в текущих ценах на 4 квартал 2017г.							***14 379 514,53***
Итого без НДС 12% в текущих ценах 2018г.							***15 241 398,00***
НДС 12%							***1 828 967,76***
Итого с НДС							***17 070 365,76***

ЗАКАЗЧИК:

И.о. генерального директора АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Язовская А.А.

Директор ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Бармин В.Н.

И.о. главного инженера ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Ягодин В.П.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор АО "Трест Средазэнергомонтаж" _____ Хван С.М.

Зам. начальника ОППиК АО "Трест Средазэнергомонтаж" _____ Деревянко А.С.

1	2	3	4	5	6	7	8

И.о. начальника УРиМ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"_____Семахин А.В.

Эксперт технического надзора ТОО "КазСтройИнжиниринг ПВ" _____Тулеутаев К.Т.

Инженер УРиМ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____Долгополова Л.А.