Заказчик: АО "СЕВКАЗЭНЕРГО", БИН 990140000186

Типовая межведомственная форма

Подрядчик: АО "Трест Средазэнергомонтаж", БИН 931 040 000 184

Утверждена постановлением Госкома Республики Казахстан от 16.11.94 № 73

Наименование объекта: РП "Наращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвала №2 Петропавловской ТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

СПРАВКА №8

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2018г.

Код застройщика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма
		номер	дата	наименование	код	наименование
		517	14.05.2018			

№п/п	Наименование объектов и комплексов услуг	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, без НДС	в том числе из графы 1					НДС-12%	Всего с НДС
				Строительно-монтажные работы, всего	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		др.доп.затраты и расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	Наращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвла №2 Петропавловской ТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"	**116 018 634,14**	**4 585 222,00**						**550 226,64**	**5 135 448,64**
	Итого:	**116 018 634,14**	**4 585 222,00**						**550 226,64**	**5 135 448,64**

ЗАКАЗЧИК: _____

Подрядчик: _____

Наименование стройки - РП "Наращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвала №2 Петропавловской ТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"
Наименование объекта - Подготовительные работы

Заказчик: АО "СЕВКАЗЭНЕРГО", БИН 990140000186
Подрядчик: АО "Трест Средазэнергомонтаж", БИН 931 040 000 184

Объект номер - 1-1

АКТ № 16
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2018 года

на Работы, определенные организацией и технологией производства работ

Основание: Объемы ПОС

Сметная стоимость, тыс. тенге	3920,873
Сметная заработная плата, тыс. тенге	769,162
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,761

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**11-010102-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**6715,0750**		**160,98**	**1080986,41**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=696,32)	чел-ч	0,0129	86,624	696,32	60318,35
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03733	250,674	1152,61	288929,07
		Итого оплата труда:				**52,01**	**349247,42**
1. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00933	62,652	3590,07	224923,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00933	62,652	1152,61	72213,32
1. 4	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,028	188,022	4227,65	794891,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,028	188,022	1152,61	216716,04
		Итого эксплуатация машин:				**151,87**	**1019815,44**
1. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00005	0,335754	2539,44	852,63
		Итого материалов:				**0,13**	**852,63**
		НР первого уровня	%	59,1		30,74	206405,22
		НР второго уровня	%	4,1		7,86	52783,06
		Накладные расходы	%	--		38,60	259188,28
		Сметная прибыль	%	8		15,97	107213,98
		Сметная стоимость:				**215,54**	**1447388,67**
2	**41-020202-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	**т**	**11348,4770**		**57,23**	**649473,34**
		НР второго уровня	%	4,1		2,35	26628,41

2		3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2,35	26628,41
		Сметная прибыль	%	8		4,77	54088,14
		Сметная стоимость:				**64,34**	**730189,89**
3	**11-010102-0503 РСНБ РК 2015**	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**6715,0750**		**29,45**	**197725,54**
3. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00113	7,588	4610,44	34984,17
		Итого оплата труда:				**5,21**	**34984,17**
3. 2	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00113	7,588	6201,45	47056,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00113	7,588	1152,61	8746,00
		Итого эксплуатация машин:				**28,03**	**188227,29**
3. 3	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,000557	3,74	2539,44	9498,26
		Итого материалов:				**1,41**	**9498,26**
		НР первого уровня	%	59,1		3,08	20675,64
		НР второго уровня	%	4,1		1,33	8954,45
		Накладные расходы	%	--		4,41	29630,09
		Сметная прибыль	%	8		2,71	18188,45
		Сметная стоимость:				**36,57**	**245544,09**
4	**11-360101-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 36 п.2.1 К=1,5**	**Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т**	**м3 грунта**	**6365,0000**		**173,38**	**1103537,09**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=696,32)	чел-ч	0,0259	164,853	696,32	114790,79
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03949	251,354	1074,74	270139,93
		Итого оплата труда:				**60,48**	**384930,72**
4. 3	31-010101-0302	Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горно-вскрышных работах, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0133	84,655	3424,41	289891,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	84,655	1152,61	97574,20
4. 4	32-060101-0201	Бороны дисковые мелиоративные (без трактора)	маш.-ч	0,00121	7,702	185,44	1428,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 5	32-010102-0201	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	0,0156	99,294	136,36	13539,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 6	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,004365	27,783	5471,64	152019,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004365	27,783	1152,61	32022,96
4. 7	32-010102-0401	Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом, 15 т	маш.-ч	0,00441	28,07	6437,69	180703,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00441	28,07	1152,61	32353,76
4. 8	33-040101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,001815	11,552	2505,56	28945,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001815	11,552	859,33	9926,98
4. 9	33-040101-0103	Тракторы на гусеничном ходу, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0156	99,294	3052,78	303122,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0156	99,294	989,61	98262,34
		Итого эксплуатация машин:				**152,34**	**969651,31**
4.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,1	636,5	30,00	19095,00
		Итого материалов:				**3,00**	**19095,00**
		НР первого уровня	%	59,4		35,92	228648,85
		НР второго уровня	%	4,1		8,58	54619,62
		Накладные расходы	%	--		44,50	283268,47
		Сметная прибыль	%	8		17,43	110944,45

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**235,31**	**1497750,00**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				**3031722,39**
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**175109,14**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2177694,03**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**594053,17**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**29445,89**
		- перевозка грузов	Тенге				**649473,34**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**455729,71**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**3487452,10**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**142985,54**
		ИТОГО:	Тенге				**3630437,65**
		Сметная прибыль	Тенге				**290435,01**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**3920872,66**
Временные здания и сооружения (4,48%)							**175 655,10**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,6%)							**229 405,55**
Итого в текущих ценах на 4 квартал 2017г.							***4 325 933,31***
Итого без НДС 12% в текущих ценах 2018г.							***4 585 222,00***
НДС 12%							***550 226,64***
Итого с НДС							***5 135 448,64***

ЗАКАЗЧИК:

И.о. генерального директора АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____Язовская А.А.

Директор ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____Бармин В.Н.

И.о. главного инженера ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____Ягодин В.П.

И.о. начальника УРиМ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____Семахин А.В.

Эксперт технического надзора ТОО "КазСтройИнжиниринг ПВ" _____Гулеутаев К.Т.

Инженер УРиМ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____Долгополова Л.А.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор АО "Трест Средазэнергомонтаж" _____Хван С.М.

Зам. начальника ОППиК АО "Трест Средазэнергомонтаж" _____Деревянко А.С.