обр) 1122 от 31.10.18 31.10.18

Заказчик: АО "СЕВКАЗЭНЕРГО", БИН 990140000186

Подрядчик: АО "Трест Средазэнергомонтаж", БИН 931 040 000 184

Наименование объекта: РП "Наращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвала №2 Петропавловской ТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

Типовая межведомственная форма

Утверждена постановлением Госкома Республики Казахстан от 16.11.94 № 73

СПРАВКА №9

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2018г.

Код застройщика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма
		номер	дата	наименование	код	наименование
		517	14.05.2018			

№п/п	Наименование объектов и комплексов услуг	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, без НДС	в том числе из графы 1					НДС-12%	Всего с НДС
				Строительно-монтажные работы, всего	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		др.доп.затраты и расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	Наращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвла №2 Петропавловской ТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"	**138 198 695,26**	**19 803 626,00**						**2 376 435,12**	**22 180 061,12**
	Итого:	**138 198 695,26**	**19 803 626,00**						**2 376 435,12**	**22 180 061,12**

ЗАКАЗЧИК: _____

Подрядчик: _____

Наименование стройки - РП "Наращивание ограждающих дамб сек №3 золоотвала №2 Петропавловской ТЭЦ-2 АО "СЕВК ЭНЕРГО"
Наименование объекта - Подготовительные работы

Заказчик: АО "СЕВКАЗЭНЕРГО", БИН 990140000186
Подрядчик: АО "Трест Средазэнергомонтаж", БИН 931 040 000 184

Объект номер - 1-1

АКТ № 17
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2018 года

на Работы, определенные организацией и технологией производства работ

Основание: Объемы ПОС

Сметная стоимость, тыс. тенге	15190,686
Сметная заработная плата, тыс. тенге	2979,975
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	2,949

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**11-010102-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**26016,3000**		**160,98**	**4188079,34**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=696,32)	чел-ч	0,0129	335,61	696,32	233692,14
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03733	971,188	1152,61	1119401,54
		Итого оплата труда:				**52,01**	**1353093,69**
1. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00933	242,732	3590,07	871425,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00933	242,732	1152,61	279775,33
1. 4	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,028	728,456	4227,65	3079658,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,028	728,456	1152,61	839625,67
		Итого эксплуатация машин:				**151,87**	**3951083,85**
1. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00005	1,301	2539,44	3303,34
		Итого материалов:				**0,13**	**3303,34**
		НР первого уровня	%	59,1		30,74	799678,37
		НР второго уровня	%	4,1		7,86	204498,07
		Накладные расходы	%	--		38,60	1004176,44
		Сметная прибыль	%	8		15,97	415380,46
		Сметная стоимость:				**215,54**	**5607636,23**
2	**41-020202-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	**т**	**43967,5470**		**57,23**	**2516262,71**
		НР второго уровня	%	4,1		2,35	103166,77

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2,35	103166,77
		Сметная прибыль	%	8		4,77	209554,36
3	11-010102-0503 РСНБ РК 2015	**Сметная стоимость:** **Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**26016,3000**		**64,34** **29,45**	**2828983,84** **766050,58**
3.1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00113	29,398	4610,44	135539,62
		Итого оплата труда:				**5,21**	**135539,62**
3.2	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00113	29,398	6201,45	182312,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00113	29,398	1152,61	33884,43
		Итого эксплуатация машин:				**28,03**	**729251,35**
3.3	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,000557	14,491	2539,44	36799,23
		Итого материалов:				**1,41**	**36799,22**
		НР первого уровня	%	59,1		3,08	80103,91
		НР второго уровня	%	4,1		1,33	34692,33
		Накладные расходы	%	--		4,41	114796,25
		Сметная прибыль	%	8		2,71	70467,75
4	11-360101-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 36 п.2.1 К=1,5	**Сметная стоимость:** **Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т**	**м3 грунта**	**24660,0000**		36,57 **173,38**	951314,57 **4275447,72**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=696,32)	чел-ч	0,0259	638,694	696,32	444735,41
4.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03949	973,823	1074,74	1046606,55
		Итого оплата труда:				**60,48**	**1491342,00**
4.3	31-010101-0302	Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горно-вскрышных работах, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0133	327,978	3424,41	1123131,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	327,978	1152,61	378030,72
4.4	32-060101-0201	Бороны дисковые мелиоративные (без трактора)	маш.-ч	0,00121	29,839	185,44	5533,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.5	32-010102-0201	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	0,0156	384,696	136,36	52457,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.6	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,004365	107,641	5471,64	588972,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004365	107,641	1152,61	124068,09
4.7	32-010102-0401	Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом, 15 т	маш.-ч	0,00441	108,751	6437,69	700102,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00441	108,751	1152,61	125347,49
4.8	33-040101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,001815	44,758	2505,56	112143,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001815	44,758	859,33	38461,89
4.9	33-040101-0103	Тракторы на гусеничном ходу, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0156	384,696	3052,78	1174392,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0156	384,696	989,61	380699,01
		Итого эксплуатация машин:				**152,34**	**3756732,32**
4.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,1	2466	30,00	73980,00
		Итого материалов:				**3,00**	**73980,00**
		НР первого уровня	%	59,4		35,92	885857,12
		НР второго уровня	%	4,1		8,58	211613,50
		Накладные расходы	%	--		44,50	1097470,62
		Сметная прибыль	%	8		17,43	429833,47

1	2	3	4	6	7	8
	Сметная стоимость:					
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					235,31	5802751,81
	Итого прямые затраты:					
	в том числе:		Тенге			**11745840,35**
	- зарплата рабочих-строителей		Тенге			**678427,55**
	- затраты на эксплуатацию машин		Тенге			**8437067,52**
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге			**2301547,71**
	- материалов, изделий и конструкций		Тенге			114082,57
	- перевозка грузов		Тенге			2516262,71
	- инженерное оборудование поставки подрядчика		Тенге			0,00
	Накладные расходы I уровня		Тенге			1765639,38
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге			13511479,73
	Накладные расходы II уровня		Тенге			553970,70
	ИТОГО:		Тенге			14065450,43
	Сметная прибыль		Тенге			1125236,03
	ИТОГО по смете:		Тенге			15190686,46
Временные здания и сооружения (4,48%)						680 542,75
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,6%)						888 788,84
Итого в текущих ценах на 4 квартал 2017г.						*16 760 018,05*
НДС 12%						*17 764 585,00*
Итого с НДС						*2 131 750,20*
						19 896 335,20

ЗАКАЗЧИК:

И.о. генерального директора АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Язовская А.А.

Директор ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Бармин В.Н.

И.о. главного инженера ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Ягодин В.П.

И.о. начальника УРиМ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Семахин А.В.

Эксперт технического надзора ТОО "КазСтройИнжиниринг ПВ" _____ Тулеутаев К.Т.

Инженер УРиМ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Долгополова Л.А.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор АО "Трест Средазэнергомонтаж" _____ Хван Г.М.

Зам. начальника ОППиК АО "Трест Средазэнергомонтаж" _____ Деревянко А.С.

Наименование стройки - РП "Наращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвала №2 Петропавловской ТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

Наименование объекта - Ограждающая дамба наращивания золоотвала

Заказчик: АО "СЕВКАЗЭНЕРГО", БИН 990140000186

Подрядчик: АО "Трест Средазэнергомонтаж", БИН 931 040 000 184

Объект номер - 2-1

Смета - 1312.СМ-ЗУ.001.001

АКТ № 18

приемки выполненных работ

за октябрь месяц 2018 года

на Дренаж дамбы.Гидротехнические работы

Основание: 1312.ГС-ЗУ.006.001

Сметная стоимость, тыс. тенге 1743,606

Сметная заработная плата, тыс. тенге 391,085

Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч ,575

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	21-010401-0101 **РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	Обсыпка дренажа дамбы песком Песок **природный ГОСТ** 8736-2014	м3	649,6000		1429,57	928648,67
		НР второго уровня	%	4,1		58,61	38074,60
		Накладные расходы	%	--		58,61	38074,60
		Сметная прибыль	%	8		119,05	77337,86
		Сметная стоимость:				**1607,24**	**1044061,13**
2	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи. Обсыпка дренажа дамбы песком. Засыпка вручную**	**м3 грунта**	**649,6000**		**602,04**	**391084,50**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=680,27)	чел-ч	0,885	574,896	680,27	391084,50
		Итого оплата труда:				**602,04**	**391084,50**
		НР первого уровня	%	59,1		355,81	231130,94
		НР второго уровня	%	4,1		39,27	25510,83
		Накладные расходы	%	--		395,08	256641,77
		Сметная прибыль	%	8		79,77	51818,10
		Сметная стоимость:				**1076,88**	**699544,38**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1319733,17**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1319733,17**
Всего заработная плата -			Тенге				**391084,50**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**928648,67**
Накладные расходы -			Тенге				**294716,37**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**231130,94**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**63585,43**
Сметная прибыль -			Тенге				**129155,96**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1743605,51
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				574,90
		Сметная заработная плата -	Тенге				391084,50
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1743605,51
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				574,90
		Сметная заработная плата -	Тенге				391084,50
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
		Итого прямые затраты:	Тенге				1319733,17
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				391084,50
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				0,00
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0,00
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				928648,67
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
		Накладные расходы I уровня	Тенге				231130,94
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				1550864,11
		Накладные расходы II уровня	Тенге				63585,43
		ИТОГО:	Тенге				1614449,54
		Сметная прибыль	Тенге				129155,96
		ИТОГО по смете:	Тенге				1743605,51

Временные здания и сооружения (4,48%)	78 113,53
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,6%)	102 016,27
Итого в текущих ценах на 4 квартал 2017г.	*1 923 735,30*
Итого без НДС 12% в текущих ценах 2018г.	*2 039 041,00*
НДС 12%	*244 684,92*
Итого с НДС	*2 283 725,92*

ЗАКАЗЧИК:

И.о. генерального директора АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Язовская А.А.

Директор ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Бармин В.Н.

И.о. главного инженера ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Ягодин В.П.

И.о. начальника УРиМ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Семакин А.В.

Эксперт технического надзора ТОО "КазСтройИнжиниринг ПВ" _____ Гулстасян

Инженер УРиМ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Долгополова Л.А.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор АО "Трест Средазэнергомонтаж" _____ Хван С.М.

Зам. начальника ОППиК АО "Трест Средазэнергомонтаж" _____ Деревянко А.С.

авр
сф 1244 от 30.10.18
12.11.18
ч/п Дог 517 СЭ

Заказчик: АО "СЕВКАЗЭНЕРГО", БИН 990140000186

Подрядчик: АО "Трест Средазэнергомонтаж", БИН 931 040 000 184

Наименование объекта: РП "Наращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвала №2 Петропавловской ТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

Типовая межведомственная форма

Утверждена постановлением Госкома Республики Казахстан от 16.11.94 № 73

СПРАВКА №10

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2018г.

Код застройщика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма
		номер	дата	наименование	код	наименование
		517	14.05.2018			

№п/п	Наименование объектов и комплексов услуг	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, без НДС	в том числе из графы 1					НДС-12%	Всего с НДС
				Строительно-монтажные работы, всего	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		др.доп.затраты и расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	Наращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвла №2 Петропавловской ТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"	154 080 439,74	14 180 129,00						1 701 615,48	15 881 744,48
	Итого:	154 080 439,74	14 180 129,00						1 701 615,48	15 881 744,48

ЗАКАЗЧИК: _____

Подрядчик: _____

Наименование стройки - РП "Наращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвала №2 Петропавловской ТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"
Наименование объекта - Подготовительные работы

Заказчик: АО "СЕВКАЗЭНЕРГО", БИН 990140000186
Подрядчик: АО "Трест Средазэнергомонтаж", БИН 931 040 000 184

Объект номер - 1-1

АКТ № 19
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2018 года

на Работы, определенные организацией и технологией производства работ

Основание: Объемы ПОС

Сметная стоимость, тыс. тенге	9075,414
Сметная заработная плата, тыс. тенге	1759,552
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	1,712

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**11-010102-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**13709,7250**		**160,98**	**2206978,55**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=696,32)	чел-ч	0,0129	176,855	696,32	123147,99
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03733	511,784	1152,61	589887,39
		Итого оплата труда:				**52,01**	**713035,38**
1. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00933	127,912	3590,07	459212,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00933	127,912	1152,61	147432,65
1. 4	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,028	383,872	4227,65	1622877,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,028	383,872	1152,61	442454,71
		Итого эксплуатация машин:				**151,87**	**2082089,81**
1. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00005	0,685486	2539,44	1740,75
		Итого материалов:				**0,13**	**1740,75**
		НР первого уровня	%	59,1		30,74	421403,91
		НР второго уровня	%	4,1		7,86	107763,68
		Накладные расходы	%	--		38,60	529167,59

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 7	32-010102-0401	Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом, 15 т	маш.-ч	0,00441	57,308	6437,69	368930,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00441	57,308	1152,61	66053,77
4. 8	33-040101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,001815	23,586	2505,56	59095,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001815	23,586	859,33	20268,16
4. 9	33-040101-0103	Тракторы на гусеничном ходу, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0156	202,722	3052,78	618865,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0156	202,722	989,61	200615,72
		Итого эксплуатация машин:				**152,34**	**1979673,00**
4.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,1	1299,5	30,00	38985,00
		Итого материалов:				**3,00**	**38985,00**
		НР первого уровня	%	59,4		35,92	466817,25
		НР второго уровня	%	4,1		8,58	111513,28
		Накладные расходы	%	--		44,50	578330,52
		Сметная прибыль	%	8		17,43	226507,94
		Сметная стоимость:				**235,31**	**3057857,25**
5	**11-010102-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**2283,0000**		**160,98**	**367515,18**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=696,32)	чел-ч	0,0129	29,451	696,32	20507,11
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03733	85,224	1152,61	98230,48
		Итого оплата труда:				**52,01**	**118737,59**
5. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00933	21,3	3590,07	76469,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00933	21,3	1152,61	24550,59
5. 4	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,028	63,924	4227,65	270248,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,028	63,924	1152,61	73679,44
		Итого эксплуатация машин:				**151,87**	**346718,19**
5. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00005	0,11415	2539,44	289,88
		Итого материалов:				**0,13**	**289,88**
		НР первого уровня	%	59,1		30,74	70173,92
		НР второго уровня	%	4,1		7,86	17945,25
		Накладные расходы	%	--		38,60	88119,17
		Сметная прибыль	%	8		15,97	36450,75
		Сметная стоимость:				**215,54**	**492085,10**
6	**41-020202-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	**т**	**3857,4700**		**57,23**	**220763,01**
		НР второго уровня	%	4,1		2,35	9051,28
		Накладные расходы	%	--		2,35	9051,28
		Сметная прибыль	%	8		4,77	18385,14
		Сметная стоимость:				**64,34**	**248199,43**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		15,97	218891,69
		Сметная стоимость:				**215,54**	**2955037,83**
2	**41-020202-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	**т**	**23169,4350**		**57,23**	**1325986,77**
		НР второго уровня	%	4,1		2,35	54365,46
		Накладные расходы	%	--		2,35	54365,46
		Сметная прибыль	%	8		4,77	110428,18
		Сметная стоимость:				**64,34**	**1490780,40**
3	**11-010102-0503 РСНБ РК 2015**	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**13709,7250**		**29,45**	**403683,18**
3. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00113	15,492	4610,44	71424,87
		Итого оплата труда:				**5,21**	**71424,87**
3. 2	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00113	15,492	6201,45	96072,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00113	15,492	1152,61	17856,23
		Итого эксплуатация машин:				**28,03**	**384291,21**
3. 3	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,000557	7,636	2539,44	19391,97
		Итого материалов:				**1,41**	**19391,97**
		НР первого уровня	%	59,1		3,08	42212,10
		НР второго уровня	%	4,1		1,33	18281,71
		Накладные расходы	%	--		4,41	60493,80
		Сметная прибыль	%	8		2,71	37134,16
		Сметная стоимость:				**36,57**	**501311,15**
4	**11-360101-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 36 п.2.1 К=1,5**	**Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т**	**м3 грунта**	**12995,0000**		**173,38**	**2253018,78**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=696,32)	чел-ч	0,0259	336,571	696,32	234360,77
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03949	513,173	1074,74	551526,85
		Итого оплата труда:				**60,48**	**785887,62**
4. 3	31-010101-0302	Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горно-вскрышных работах, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0133	172,833	3424,41	591852,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	172,833	1152,61	199209,04
4. 4	32-060101-0201	Бороны дисковые мелиоративные (без трактора)	маш.-ч	0,00121	15,724	185,44	2915,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 5	32-010102-0201	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	0,0156	202,722	136,36	27643,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 6	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,004365	56,723	5471,64	310368,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004365	56,723	1152,61	65379,50

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**11-010104-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**2283,0000**		**26,46**	**60409,13**
7. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00671	15,319	1152,61	17656,75
		Итого оплата труда:				**7,73**	**17656,75**
7. 2	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,00671	15,319	3943,43	60409,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00671	15,319	1152,61	17656,83
		Итого эксплуатация машин:				**26,46**	**60409,13**
		НР первого уровня	%	59,1		4,57	10435,14
		НР второго уровня	%	4,1		1,27	2904,61
		Накладные расходы	%	--		5,84	13339,76
		Сметная прибыль	%	8		2,58	5899,91
		Сметная стоимость:				**34,89**	**79648,79**
8	**11-010104-0509 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**2283,0000**		**24,05**	**54917,39**
8. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00305	6,963	2305,22	16051,59
		Итого оплата труда:				**7,03**	**16051,59**
8. 2	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,00305	6,963	3943,43	27458,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00305	6,963	1152,61	8025,62
		Итого эксплуатация машин:				**24,05**	**54917,39**
		НР первого уровня	%	59,1		4,16	9486,49
		НР второго уровня	%	4,1		1,16	2640,56
		Накладные расходы	%	--		5,31	12127,05
		Сметная прибыль	%	8		2,35	5363,56
		Сметная стоимость:				**31,72**	**72408,00**
9	**11-010201-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см**	**м3 уплотненного грунта**	**2283,0000**		**25,85**	**59025,26**
9. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00719	16,415	1135,15	18633,29
		Итого оплата труда:				**8,16**	**18633,29**
9. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00642	14,657	3590,07	52619,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00642	14,657	1152,61	16893,80
9. 3	32-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00077	1,758	691,40	1215,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 4	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00077	1,758	2952,76	5190,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00077	1,758	989,61	1739,73
		Итого эксплуатация машин:				**25,85**	**59025,26**
		НР первого уровня	%	59,1		4,82	11012,27
		НР второго уровня	%	4,1		1,26	2871,54
		Накладные расходы	%	--		6,08	13883,81
		Сметная прибыль	%	8		2,55	5832,73
		Сметная стоимость:				**34,49**	**78741,80**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**11-010201-0111 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см**	**м3 уплотненного грунта**	**2283,0000**		**19,64**	**44842,73**
10. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00077	1,758	6927,27	12177,52
		Итого оплата труда:				**5,33**	**12177,52**
10. 2	32-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00077	1,758	691,40	1215,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 3	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00077	1,758	2952,76	5190,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00077	1,758	989,61	1739,73
		Итого эксплуатация машин:				**19,64**	**44842,73**
		НР первого уровня	%	59,1		3,15	7196,91
		НР второго уровня	%	4,1		0,93	2133,63
		Накладные расходы	%	--		4,09	9330,54
		Сметная прибыль	%	8		1,90	4333,86
		Сметная стоимость:				**25,63**	**58507,13**
11	**11-010102-0503 РСНБ РК 2015**	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**2283,0000**		**14,37**	**32808,53**
11. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00113	2,58	2305,22	5946,98
		Итого оплата труда:				**2,60**	**5946,98**
11. 2	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00113	2,58	6201,45	15998,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00113	2,58	1152,61	2973,73
		Итого эксплуатация машин:				**14,02**	**31996,88**
11. 3	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00014	0,31962	2539,44	811,66
		Итого материалов:				**0,36**	**811,65**
		НР первого уровня	%	59,1		1,54	3514,67
		НР второго уровня	%	4,1		0,65	1489,25
		Накладные расходы	%	--		2,19	5003,92
		Сметная прибыль	%	8		1,33	3025,00
		Сметная стоимость:				**17,89**	**40837,45**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	**7029948,51**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**378015,87**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**5043963,61**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**1381535,73**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**61219,25**
- перевозка грузов	Тенге	**1546749,77**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	**0,00**
Накладные расходы I уровня	Тенге	**1042252,65**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	**8072201,15**
Накладные расходы II уровня	Тенге	**330960,26**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО:		Тенге				8403161,42
	Сметная прибыль		Тенге				672252,91
	ИТОГО по смете:		Тенге				9075414,33
Временные здания и сооружения (4,48%)							406 578,56
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,6%)							530 991,60
Итого в текущих ценах на 4 квартал 2017г.							*10 012 984,49*
Итого без НДС 12% в текущих ценах 2018г.							*10 613 146,00*
НДС 12%							*1 273 577,52*
Итого с НДС							*11 886 723,52*

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Батаров И.В.

Директор ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Бармин В.Н.

Главный инженер ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Ягодин В.П.

И.о. начальника УРиМ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Семахин А.В.

Эксперт технического надзора ТОО "КазСтройИнжиниринг ПВ" _____ Тулеутаев Ж.Т.

Инженер УРиМ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Долгополова Л.А.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор АО "Трест Средазэнергомонтаж" _____ Хван С.М.

Зам. начальника ОППиК АО "Трест Средазэнергомонтаж" _____ Деревянко А.С.

Наименование стройки - РП "Наращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвала №2 Петропавловской ТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"
Наименование объекта - Подготовительные работы

Заказчик: АО "СЕВКАЗЭНЕРГО", БИН 990140000186
Подрядчик: АО "Трест Средазэнергомонтаж", БИН 931 040 000 184

Объект номер - 1-1

АКТ № 20
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2018 года

на Работы, определенные организацией и технологией производства работ

Основание: Объемы ПОС

Сметная стоимость, тыс. тенге	2752,022
Сметная заработная плата, тыс. тенге	1286,412
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	1,452

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Ограждающая дамба					
		Разводящие золошлакопроводы					
1	**11-240301-0207 РСНБ РК 2015**	**Золошлакопроводы из стальных труб диаметром 500 мм. Монтаж**	**км золошлакопроводов**	**0,8380**		**1469725,51**	**1231630,00**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=885,64)	чел-ч	1279	1071,802	885,64	949230,72
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,1	3,436	932,29	3203,17
		Итого оплата труда:				**1136555,96**	**952433,89**
1. 3	31-060201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	426	356,988	446,13	159263,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,02	0,85476	3161,68	2702,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,02	0,85476	1152,61	985,20
1. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	3,08	2,581	1800,99	4648,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,08	2,581	859,33	2217,93
		Итого эксплуатация машин:				**198823,34**	**166613,96**
1. 6	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,69	0,57822	200244,36	115785,29
		Итого материалов:				**138168,61**	**115785,29**
		НР первого уровня	%	62,1		705801,25	591461,45
		НР второго уровня	%	4,1		89196,60	74746,75
		Накладные расходы	%	--		794997,85	666208,20

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		181177,87	151827,05
		Сметная стоимость:				**2445901,23**	**2049665,23**
		Выпуски из золошлакопроводов					
2	**11-240301-0203 РСНБ РК 2015**	**Выпуски из стальных труб диаметром 300 мм. Монтаж**	**км золошлакопроводов**	**0,4820**		**865803,16**	**417317,12**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=885,64)	чел-ч	780	375,96	885,64	332965,21
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,25	1,085	933,63	1012,52
		Итого оплата труда:				**692899,86**	**333977,73**
2. 3	31-060201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	245	118,09	446,13	52683,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,57	0,27474	3161,68	868,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,57	0,27474	1152,61	316,67
2. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,68	0,80976	1800,99	1458,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,68	0,80976	859,33	695,85
		Итого эксплуатация машин:				**114129,67**	**55010,50**
2. 6	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,304	0,146528	200244,36	29341,41
		Итого материалов:				**60874,29**	**29341,41**
		НР первого уровня	%	62,1		430290,81	207400,17
		НР второго уровня	%	4,1		53139,85	25613,41
		Накладные расходы	%	--		483430,67	233013,58
		Сметная прибыль	%	8		107938,71	52026,46
		Сметная стоимость:				**1457172,53**	**702357,16**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге					**1648947,10**
	В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -		Тенге					**1648947,10**
Материалы -		Тенге					**145126,70**
Всего заработная плата -		Тенге					**1286411,63**
	Накладные расходы -	Тенге					**899221,78**
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**798861,62**
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**100360,16**
	Сметная прибыль -	Тенге					**203853,51**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге					**2752022,39**
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					**1452,28**
	Сметная заработная плата -	Тенге					**1286411,63**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**2752022,39**
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					**1452,28**
	Сметная заработная плата -	Тенге					**1286411,63**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:		Тенге					**1648947,10**
в том числе:							
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге					**1282195,94**
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**221624,46**
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**4215,69**
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге					**145126,70**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
	Накладные расходы I уровня		Тенге				798861,62
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				2447808,72
	Накладные расходы II уровня		Тенге				100360,16
	ИТОГО:		Тенге				2548168,88
	Сметная прибыль		Тенге				203853,51
	ИТОГО по смете:		Тенге				2752022,39
Временные здания и сооружения (4,48%)							123 290,60
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,6%)							161 017,53
Итого в текущих ценах на 4 квартал 2017г.							*3 036 330,52*
Итого без НДС 12% в текущих ценах 2018г.							*3 218 323,00*
НДС 12%							*386 198,76*
Итого с НДС							*3 604 521,76*

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Татаров И.В.

Директор ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Бармин В.Н.

Главный инженер ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Ягодин В.П.

И.о. начальника УРиМ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Семахин А.В.

Эксперт технического надзора ТОО "КазСтройИнжиниринг ПВ" _____ Тулеутаев К.Т.

Инженер УРиМ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Долгополова Л.А.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор АО "Трест Средазэнергомонтаж" _____ Хван С.М.

Зам. начальника ОППиК АО "Трест Средазэнергомонтаж" _____ Деревянко А.С.

Наименование стройки - РП "Наращивание ограждающих дамб секции [illegible]олоотвала №2 Петропавловской ТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭН[illegible]ГО"
Наименование объекта - Ограждающая дамба наращивания золоотвала

Заказчик: АО "СЕВКАЗЭНЕРГО", БИН 990140000186
Подрядчик: АО "Трест Средазэнергомонтаж", БИН 931 040 000 184

Объект номер - 1-1

АКТ № 21
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2018 года

на Дренаж дамбы.Гидротехнические работы

Основание: 1312.ГС-ЗУ.006.001

Сметная стоимость, тыс. тенге	298,143
Сметная заработная плата, тыс. тенге	17,624
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,018

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Дренаж дамбы					
		Антикоррозийная защита трубопроводов					
1	11-220601-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,0990		2568095,28	254241,43
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=898,47)	чел-ч	64	6,336	898,47	5692,71
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	113,79	11,265	1059,10	11931,00
		Итого оплата труда:				178017,27	17623,71
1. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,11	0,01089	3406,58	37,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,01089	859,33	9,36
1. 4	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	48,6	4,811	3935,62	18935,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	48,6	4,811	1152,61	5545,21
1. 5	32-040106-0201	Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 200-300 мм	маш.-ч	32,54	3,221	4278,17	13781,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	65,08	6,442	989,61	6375,07
		Итого эксплуатация машин:				330857,51	32754,89
1. 6	21-100402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	870	86,13	266,81	22980,35
1. 7	21-100502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,021	0,002079	1120908,60	2330,37
1. 8	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,12	0,01188	6598,38	78,39
1. 9	21-130809-1001	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	2550	252,45	736,44	185914,28
1.10	22-040101-9904	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,114	0,011286	365442,39	4124,38
1.11	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,02475	14281,97	353,48
1.12	21-130803-9902	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,0594	211,97	12,59
		Итого материалов:				2179735,69	215793,83

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	62		110548,73	10944,32
		НР второго уровня	%	4,1		109824,40	10872,62
		Накладные расходы	%	--		220373,13	21816,94
		Сметная прибыль	%	8		223077,47	22084,67
		Сметная стоимость:				**3011545,88**	**298143,04**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				**254241,43**
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**5692,71**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**32754,89**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**11931,00**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**215793,83**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**10944,32**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**265185,76**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**10872,62**
		ИТОГО:	Тенге				**276058,37**
		Сметная прибыль	Тенге				**22084,67**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**298143,04**
Временные здания и сооружения (4,48%)							**13 356,81**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,6%)							**17 443,99**
Итого в текущих ценах на 4 квартал 2017г.							***328 943,84***
Итого без НДС 12% в текущих ценах 2018г.							***348 660,00***
НДС 12%							***41 839,20***
Итого с НДС							***390 499,20***

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Татаров И.В.

Директор ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Бармин В.Н.

Главный инженер ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Ягодин В.П.

И.о. начальника УРиМ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Семахин А.В.

Эксперт технического надзора ТОО "КазСтройИнжиниринг ПВ" _____ Гулетаев К.Т.

Инженер УРиМ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Долгополова Л.А.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор АО "Трест Средазэнергомонтаж" _____ Хван С.М.

Зам. начальника ОППиК АО "Трест Средазэнергомонтаж" _____ Деревянко А.С.