Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«29» декабря 2023 года

Заказчик ГУ "Городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"; БИН 230640026458; 060000; Атырауская область; город Атырау; ул.Сатпаева 13 н/п №1; тел: (7122) 25-44-51

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения), телефон

на основании:

050640 000 298 Исправленному верить

Декларации о соответствии (прилагается) от «30» июня 2023г., ТОО «Казахдорстрой», БИН ~~181041037696~~, директор Абилхадиров С.М. Атырауская область; город Атырау; Кулманова 125; тел: +7(776) 172-16-51

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, БИН, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ(прилагается) от «29» августа 2023 г., ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза", БИН 040140001355 эксперт Куанышев Н.К *№KZ16VJE00054035 от 27.03.2020 г.; №KZ86VJE00054036 от 27.03.2020 г.; №KZ85VJE00039310 от 05.03.2019г.* тел: +7(705) 449-82-84

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов), телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту(прилагается) от «30» августа 2023 г.,ТОО«АлматыЖоба»,БИН 050840006402, Жанденеев К., приказ №44 от 09 августа 2021г. тел: +7 (771) 750-01-47

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов), телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Реконструкция автомобильных дорог в городе Атырау (от мкр.Балыкшы до с.Зарослый)»; технический не сложный II (нормальный) уровня ответственности

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта)

по адресу: от мкр.Балыкшы до с.Зарослый

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или

прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий
Решение №1747 от «08» августа 2019 года; Акимат города Атырау
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий:
Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области» KZ06REA00246462 от 07.10.2021 года, KZ17REA00235691 от 06.08.2021 года
(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Алматы Жоба», проект 032-АЖ-АД-2019
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) ГУ «Городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог», приказ №10 от 19.01.2021 года
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: « 7 » октября 2021 г.;
(месяц, год)
окончание работ: « 30 » августа 2023 г.;
(месяц, год)
при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства - 23 месяца;

фактически - 23 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**
Строительная длина дороги	км	5,712		5,712	
Категория дороги		магистральная улица районного значения транспортно-пешеходные			
Количество полос движения	шт	2-4		2-4	
Ширина проезжей части	м	7-15		7-15	
Тип дорожной одежды и вид покрытия		Капитального типа с усовершенствованным покрытием из асфальтобетона			

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Конструкция дорожной одежды на проектируемых улицах принята усовершенствованного капитального типа в соответствии с нормами СП РК 3.03-104-2014:

По проекту принята следующая конструкция дорожной одежды:

1. Дорожная одежда основной дороги Тип-I (по основной дороге, на остановочных полосах, на примыканиях по Тип-I и на парковках).

- подстилающий слой из природной ГПС фракции 0-70мм, толщиной 20см (по ГОСТ 8267-93*, ГОСТ 23735-2014);

- нижний слой основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси С6, толщиной 15см (по ГОСТ 25607-2009, СТ РК1549-2006);

- верхний слой основания из гравийно-щебеночно-цементной смеси (ГЩЦС смещение в установке с 7% цемента), толщиной 15см; - розлив (подгрунтовка основания), разогретого вязкого битума БНД-70/100 (СТ РК 1274-2014) с расходом битума - 0,7л/м2 ;

- нижний слой покрытия из крупнозернистого пористого асфальтобетона марка II, толщиной 10см (по СТ РК 1225-2019) на битуме БНД 70/100 (СТ РК 1274-2014);

- розлив (подгрунтовка по покрытию) разогретого вязкого битума БНД-70/100 (СТ РК 1274-2014), с расходом битума - 0,2л/м2 ;

- верхний слой покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона Типа Б марки I толщиной 5см (по СТ РК 1225-2019) на битуме БНД 70/100 (СТ РК 1274- 2014);

- присыпные обочины из природной ГПС фр. 0-70мм (ГОСТ 23735-2014) толщиной 50см;

- укрепление обочин из ГПС (фр. 0-40мм) с добавлением фрезерованного материала толщиной 15см;

2. Дорожная одежда на примыканиях Тип-III (на примыканиях по Тип-II).

- подстилающий слой из природной ГПС фракции 0-70мм, толщиной 20см (по ГОСТ 8267-93*, ГОСТ 23735-2014);

- верхний слой основания из гравийно-щебеночно-цементной смеси (ГЩЦС смещение в установке с 7% цемента), толщиной 12см;
- розлив (подгрунтовка основания), разогретого вязкого битума БНД-70/100 (СТ РК 1274-2014) с расходом битума - 0,7л/м2 ;

- нижний слой покрытия из крупнозернистого пористого асфальтобетона марка II, толщиной 7см (по СТ РК 1225-2019) на битуме БНД 70/100 (СТ РК 1274-2014);

- розлив (подгрунтовка по покрытию) разогретого вязкого битума БНД-70/100 (СТ РК 1274-2014), с расходом битума - 0,2л/м2 ;

- верхний слой покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона Типа Б марки I толщиной 5см (по СТ РК 1225-2019) на битуме БНД 70/100 (СТ РК 1274-2014);

3. Конструкция дорожной одежды на заездах к домам.

- подстилающий слой из природной ГПС фракции 0-70мм, толщиной 18см (по ГОСТ 8267-93*, ГОСТ 23735-2014);

- розлив (подгрунтовка основания), разогретого вязкого битума БНД-70/100 (СТ РК 1274-2014) с расходом битума - 0,7л/м2 ;

- верхний слой покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона Типа Б марки I толщиной 6см (по СТ РК 1225-2019) на битуме БНД 70/100 (СТ РК 1274- 2014);

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего *3 478 161,812* тыс. тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ *3 098 060,022* тыс. тенге;
оборудования, инструмента и инвентаря *6 820,132* тыс. тенге;
прочие *373 281,658* тыс. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию *3 478 161,812* тыс. тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ *3 098 060,022* тыс. тенге;
оборудования, инструмента и инвентаря *6 820,132* тыс. тенге;
прочие *373 281,658* тыс. тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Реконструкция автомобильных дорог в городе Атырау (от мкр.Балыкшы до с.Заросный)»

(наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик _____ Муханбеталиев А.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____ Куанышев Н.К.

фамилии, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

2) аккредитованная организация ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза» _____ Бекенов С.Д_

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Авторский надзор

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____ Жанденеев К.Ж

фамилии, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

2) аккредитованная организация ТОО «Алматы Жоба» _____ Жанденеев К.Ж

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик)_____ Абилхадиров С.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Кол-во	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	км	5,719		
2	Дорожное покрытие	км	5,712	Капитального типа с усовершенствованным покрытием из асфальтобетона	
3	Ширина проезжей части	м	7,0;15,0		
4	Площадь тротуаров	кв.м.	18 430,53		
5	Ширина тротуаров	м	2,25;1,5		
6	Ширина обочины	м	1;2,5		
7	Расчетная скорость	км/ч	70		
8	Количество полос	шт	2;4		
9	Остановочные павильоны	ед	22		
10	Дорожные знаки	шт	440		
11	Электроосвещение	шт	142		
12	Ж/б труба 3xd-1,5м	шт	1		

Заказчик _____ Муханбеталиев А.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, место печати (при наличии)

Авторский надзор_____Жанденеев К.Ж.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта, место печати (при наличии)

«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының
Әділет министрі
М. Бекетаев
2017 жылғы 25 сәуір

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен
бекітілген
нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2023 жылғы «29» желтоқсан

Тапсырыс беруші «Қалалық жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі; БСН 230640026458, 06000; Атырау облысы; Атырау қаласы; Сатпаев көшесі; 13 н/п №1 тел: (7122) 25-44-51

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы,БСН, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі, телефон

050640000298 с исправленному верить!

Сәйкестік туралы декларация (қоса беріледі) 2023 жылғы «30» маусым, «Казахдорстрой» ЖШС,БСН ~~181041037696~~ директор М.Н.Абилхадиров Атырау облысы; Атырау қаласы; Кулманова даңғылы; 125; тел: +7(776) 172-16-51

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы,БСН, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы, телефон

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды (қоса беріледі) 2023 жылғы «29» тамыз, «Есиль-Строй-Экспертиза» ЖШС, БСН 040140001355 сарапшылар Куанышев Н.К *№KZ16VJE00054035 27.03.2020 ж.; №KZ86VJE00054036 27.03.2020 ж.; №KZ49VJE00045002 05.03.2019 ж..* тел: +7(705) 449-82-84

корытынды күні, ұйымның атауы,БСН, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні, телефон

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды (қоса беріледі)
2023 жылғы «30» тамыз , «Алматы Жоба» ЖШС, БСН 050840006402, К. Жанденеев , 2021 жылғы 09 тамыз №44 бұйрық негізінде; тел: +7 (771) 750-01-47

корытынды күні, ұйымның атауы, БСН,авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған: «Атырау қаласындағы Балықшы ықшам ауданынан Зарослый ауылына дейінгі участке) автомобиль жолдарын реконструкциялау; техникалық күрделі емес II (қалыпты) жауапкершілік деңгейдегі

қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу), объектінің жауапкершілік деңгейі, техникалық және технологиялық күрделігі

Атырау облысы, Атырау қаласы, Балықшы ықшам ауданынан Зарослый ауылы мекенжайы бойынша

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:
1) 2020 жылғы «08» тамыз №1747 санды шешімі

жер учаскесіне құқықтар туындайтын, өзгертілетін немесе тоқтатылатын заңдық фактілердің (заңдық құрамдарының)

басталғанын растайтын құжат, оның ішінде шарттар, соттардың шешімдері, аткарушы органдардың құқықтық актілері, мұрагерлікке құқық туралы куәлік, меншік құқығымен жер учаскесіне иеленген немесе уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) құқығын сатып алған мемлекеттік емес заңды тұлғаларды қайта ұйымдастыру кезіндегі табыстау актісі немесе бөлу балансы жер учаскесіне құқық белгілейтін құжат немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

Атырау қаласы әкімдігінің
шешім шығарған органның атауы

2) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы «Атырау облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» мемлекеттік мекеме KZ06REA00246462 07.10.2021 жылғы талоны; KZ17REA00235691 06.08.2021 жылғы талоны
хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

3) «Қалалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесінің, 2021 жылғы 7 Қаңтар №10 бұйрықпен
бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

бекітілген жобаны

ТОО «Алматы Жоба», 032-АЖ-АД-2019 санды жоба
жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүзеге асырылған.

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы 2021 жылғы «7» қазан.;
айы, жылы
жұмыстардың аяқталуы 2023 жылғы «30» тамыз.;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша - 23 ай;
нақты - 23 ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	**Өлшем бірлігі**	**Жоба бойынша**		**Нақты**	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	**оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі**	**жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)**	**оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі**
Жолдың құрылыс ұзындығы	шақырым	5,712		5,712	
Жол санаты		қозғалысы реттелетін жалпы қалалық маңызы бар көше және облыстық маңызы бар автокөлік-жаяу жүргіншілер көшесі			
Қозғалыс жолағының саны	дана	2-4		2-4	
Қозғалыс жолағының ені	м	7-15		7-15	
Жол жабындысының және түрі		Жақсартылған асфальтобетон жабындысымен күрделі түрдегі			

Бастапқы кезеңде жобалық қуаттылықтарды игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады

Жол жабындысы ҚР СН 3.03-104-2014 талаптарына сәйкес төменде көрсетілген жақсартылған асфальтбетон жабындысымен күрделі тип құрылымдық қабаттарымен қабылданған:

- I типті негізгі жолдың жабындары (негізгі жолдың бойында, аялдама жолақтарында, I типтегі жол айрықтарында және автотұрақтарда);
- 0-70мм, қалыңдығы 20см табиғи ПГС фракциясының астарлы қабаты (ГОСТ 8267-93*, ГОСТ 23735-2014 бойынша);
- қиыршық тас-қиыршық тас-құмды қоспасынан жасалған негіздің төменгі қабаты С6, қалыңдығы 15 см (ГОСТ 25607-2009, СТ РК1549-2006 бойынша);
- 15 см қалыңдығы бар қиыршық тас-қиыршық тас-цемент қоспасынан негіздің үстіңгі қабаты (қондырғыдағы ҚТЦҚ ығысуы 7% цемент); - битум шығыны 0,7 л/м2 қыздырылған тұтқыр битум БНД-70/100 (ҚР СТ 1274-2014) құю (негізді толтыру);
- БНД 70/100 (ҚР СТ 1274-2014) битумында қалыңдығы 10 см (ҚР СТ 1225-2019 бойынша) II дәрежелі ірі түйіршікті кеуекті асфальтбетон жабынының төменгі қабаты;
- битум шығыны 0,2 л/м2 болатын қыздырылған тұтқыр битум БНД-70/100 (ҚР СТ 1274-2014) құю (жабынға төсеу);
- БНД 70/100 (ҚР СТ 1274-2014) битумында қалыңдығы 5 см (ҚР СТ 1225-2019 сәйкес) Б типті ыстық тығыз ұсақ түйіршікті асфальтбетонды жабудың үстіңгі қабаты, I сортты;
- табиғи ПГС-тен ұнтақ жол жиектері фр. 0-70мм (ГОСТ 23735-2014) қалыңдығы 50см;

- қалыңдығы 15см фрезерлік материалды қосу арқылы ПГС (фр. 0-40мм) жасалған жол жиектерін нығайту;

2. III типті түйіспелердегі жабын (II типті торапта рда).

- 0-70мм, қалыңдығы 20см табиғи ПГС фракциясының астарлы қабаты (ГОСТ 8267-93*, ГОСТ 23735-2014 бойынша);

- негіздің үстіңгі қабаты қиыршықтас-қиыршық тас-цемент қоспасынан (7% цементпен қондырғыдағы ГЦЦС ығысуы), қалыңдығы 12 см;

- битум шығыны 0,7 л/м2 қыздырылған тұтқыр битум БНД-70/100 (ҚР СТ 1274-2014) құю (негізді толтыру);
- БНД 70/100 битумында (ҚР СТ 1274-2014) қалыңдығы 7 см (ҚР СТ 1225-2019 бойынша) II дәрежелі ірі түйіршікті кеуекті асфальтбетон жабынының төменгі қабаты;

- битум шығыны 0,2 л/м2 болатын қыздырылған тұтқыр битум БНД-70/100 (ҚР СТ 1274-2014) құю (жабынға төсеу);

- БНД 70/100 (ҚР СТ 1274-2014) битумында қалыңдығы 5 см (ҚР СТ 1225-2019 сәйкес) Б типті ыстық тығыз ұсақ түйіршікті асфальтбетонды жабудың үстіңгі қабаты, I сортты;

3. Тұрғын үйлердің кіреберісіндегі жол төсемінің жобасы.

- 0-70 мм, қалыңдығы 18 см (ГОСТ 8267-93*, ГОСТ 23735-2014 бойынша) табиғи ПГС фракциясының астарлы қабаты;

- битум шығыны 0,7 л/м2 қыздырылған тұтқыр битум БНД-70/100 (ҚР СТ 1274-2014) құю (негізді толтыру);

- БНД 70/100 (ҚР СТ 1274-2014) битумында қалыңдығы 6 см (ҚР СТ 1225-2019 бойынша) I маркалы Б типті ыстық тығыз ұсақ түйіршікті асфальтбетонды жабудың үстіңгі қабаты;

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:
барлығы *3 478 161,812* мың теңге, оның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстары *3 098 060,022* мың теңге;
жабдықтар, мүкәммалдар мен құрал-саймандар *6 820,132* мың теңге;
басқа *373 281,658* мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны *3 478 161,812* мың теңге, оның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстары *3 098 060,022* мың теңге;
жабдықтар, мүкәммалдар мен құрал-саймандар *6 820,132* мың теңге;
басқа *373 281,658* мың теңге;

9. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада 100 % көзделеді және іс жүзінде 100% қолданылды (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10. Ғимараттың энергия тиімділігі класы _____;

11. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған.

«Атырау қаласындағы (Балықшы ықшам ауданынан Зарослый ауылына дейінгі учаске) автомобиль жолдары реконструкциялау»

объектінің (кешеннің) атауы

пайдалануға қабылдауды **ШЕШТІ**.

Тапсырыс беруші _____ А.М. Муханбеталиев
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, Мөрдің орны (болған жағдайда)

Техникалық қадағалау:

1) сертификатталған сарапшы(лар) _____ Куанышев Н.К.
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, Мөрдің орны (болған жағдайда)

2) аккрдиттелген ұйым_____ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза»_____Бекенов С.Д_
(ұйымның атауы) сертификатталған сарапшысы(лар), басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

Авторлық қадағалау:

1) сертификатталған сарапшы(лар) _____ Жанденеев К.Ж.
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, Мөрдің орны (болған жағдайда)

2) аккрдиттелген ұйым_____ТОО «Алматы Жоба»_____ Жанденеев К.Ж.
(ұйымның атауы) сертификатталған сарапшысы(лар), басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер)_____ Абилхадиров С.М.
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, Мөрдің орны (болған жағдайда)