Заказчик: **ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Уральска"**

Подрядчик: **ТОО "Адал Арна"**

СПРАВКА №1

стоимости выполненных работ за Декабрь 2021 год

по договору №361/д-иои от 25.11.2021 г.

По объекту: **"Строительство подъездного пути к городскому суду №2 г. Уральск ЗКО"**

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость выполненных работ , тенге			
		Сначала строительства по отчетный месяц		Отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	"Строительство подъездного пути к городскому суду №2 г. Уральск ЗКО"	76 060 112,00	**85 187 325,44**	76 060 112,00	**85 187 325,44**
	Сумма к оплате:				**85 187 325,44**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Уральск"

_____ Дуйсенгалиев Ж. А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Адал Арна"

_____ Нурлыбаев Ж.Х.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "ОЖКХ ПТ и АД г. Уральска"**
организация, адрес, телефон, факс

Технадзор **ТОО "KaiRas Safety"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Адал Арна"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство подъездного пути к городскому суду №2 г. Уральск ЗКО"**
(наименование, адрес)

Акт приемки выполненных работ
за декабрь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СМЕТА №1 на выполнение изыскательских топографо-геодезических работ										
1	Смета №1	Восстановление трассы для строительства автомобильной дороги ед. изм. км. II кат. слосности	тенге	0,35								10499
		ЛС 1-1-1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы										
1	1127-0302-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 15 см	м2 покрытия	190		283,22	274,12	53811	52082	--	8322	67104
		НР - 108%; СП - 8%				9,10	31,46	1728	5977		4971	
2	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	180		72,07	72,07	12973	12972	--	3096	17355
		НР - 72%; СП - 8%				--	23,89	--	4300		1285	
3	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	180		60,54	60,54	10897	10897	--	2600	14577
		НР - 72%; СП - 8%				--	20,06	--	3611		1080	
4	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	250		949,97	--	237492	--	--	256492	533502
		НР - 108%; СП - 8%				949,97	--	237492	--		39519	
5	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	9,6		117,00	--	1123	--		--	1213
		СП - 8%				--	--	--	--		90	
6	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	288		38,00	--	10944	--		--	11820

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		876	
7	414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка-Разюорка строительного мусора с основания дороги на толщину 20см с вывозом на ТБО до 30 км**	т	648		117,00	--	75816	--		--	81881
		СП - 8%				--	--	--	--		6065	
8	412-102-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	19440		38,00	--	738720	--		--	797818
		СП - 8%				--	--	--	--		59098	
9	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	450		63,42	63,42	28539	28539	--	6810	38177
		НР - 72%; СП - 8%				--	21,02	--	9459		2828	
10	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	450		53,33	53,33	23998	23998	--	5728	32104
		НР - 72%; СП - 8%				--	17,68	--	7956		2378	
11	1101-0102-0331 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	90		277,44	266,96	24969	24027	60	4291	31601
		НР - 72%; СП - 8%				9,80	56,42	882	5078		2341	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	211-201-0607	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	0,0001	0,009	6775,00				61		
12	412-102-0101 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	126		163,00	--	20530	--		--	22172
		СП - 8%				--	--	--	--		1642	
13	1101-0203-0101 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1**	м2 спланированной площади	450		6,88	6,88	3096	3096	--	651	4047
		НР - 72%; СП - 8%				--	2,01	--	904		300	
14	1101-0102-0331 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	360		277,44	266,96	99878	96105	246	17164	126405
		НР - 72%; СП - 8%				9,80	56,42	3527	20311		9363	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	211-201-0607	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	0,0001	0,036	6775,00				244		
15	412-102-0101 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	504		163,00	--	82152	--		--	88724
		СП - 8%				--	--	--	--		6572	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	360		63,42	63,42	22831	22831	--	5448	30542
		НР - 72%; СП - 8%				--	21,02	--	7567		2262	
		ЛС 2-1-1 АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА										
		РАЗДЕЛ 1. Земляное полотно с креплением										
		Подраздел безнаименования										
17	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	730		80,84	80,84	59013	59013	--	17954	83125
		НР - 72%; СП - 8%				--	34,16	--	24937		6157	
18	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	422		72,07	72,07	30414	30414	--	7259	40687
		НР - 72%; СП - 8%				--	23,89	--	10082		3014	
19	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	422		245,04	245,04	103407	103407	--	24675	138328
		НР - 72%; СП - 8%				--	81,21	--	34271		10247	
20	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1045		89,34	89,34	93360	93360	--	27756	130805
		НР - 72%; СП - 8%				--	36,89	--	38550		9689	
21	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1045		42,48	42,48	44392	44392	--	10300	59068
		НР - 72%; СП - 8%				--	13,69	--	14306		4375	
22	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1045		112,69	90,94	117759	95032	10241	24339	153466
		НР - 72%; СП - 8%				11,95	20,40	12486	21318		11368	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1	104,5	98,00				10241		
23	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	4105		57,11	25,37	234430	104144	--	111451	373552
		НР - 72%; СП - 8%				31,74	5,97	130287	24507		27671	
		1.1 Крепление откоса насыпи ж/б плитами -19025 АД лист 15										
24	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	318		4820,24	222,75	1532837	70835	981494	357718	2041800
		НР - 72%; СП - 8%				1511,03	51,33	480508	16323		151244	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,102	32,436	28117,00				912003		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25	211-201-0406 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	15,9		6518,00	--	103636	--	103636	--	111927
		СП - 8%				--	--	--	--		8291	
26	211-201-0407 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	15,9		6423,00	--	102126	--	102126	--	110296
		СП - 8%				--	--	--	--		8170	
27	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,8904		94225,00	21682,25	83898	19305	1317	64531	160303
		НР - 91%; СП - 8%				71064,25	8577,59	63276	7637		11874	
28	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,8904		337503,00	--	300513	--	300513	--	324554
		СП - 8%				--	--	--	--		24041	
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда (с примыканием на ПК00+00)										
29	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	м2 основания или покрытия	2528,802		577,08	173,33	1459326	438318	878859	289175	1888381
		НР - 108%; СП - 8%				56,21	49,67	142149	125606		139880	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	211-601-0101	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	0,1868	472,380214	1855,00				876265		
29.2	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,0105	26,552421	98,00				2602		
30	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	2498,104		1648,69	241,65	4118597	603667	3409038	314956	4788237
		НР - 108%; СП - 8%				42,39	74,35	105892	185734		354684	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	211-201-0507	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	0,189	472,141656	6596,00				3114246		
30.2	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,03	74,94312	98,00				7344		
31	1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=3	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203**	м2 основания	2498,104		283,94	34,61	709312	86459	622853	29758	798196
		НР - 108%; СП - 8%				--	11,03	--	27554		59126	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	211-201-0507	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	0,0378	94,428331	6596,00				622849		
32	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	2,0123		112720,02	2366,85	226825	4763	222062	2519	247692
		НР - 108%; СП - 8%				--	1159,25	--	2333		18348	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	216-201-0203	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130**	т	1,03	2,072659	107139,00				222063		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2133		2066,40	226,41	4407635	482933	3864654	134860	4905894
		НР - 108%; СП - 8%				28,15	30,39	60048	64822		363400	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	0,0959	204,5547	18892,00				3864447		
33.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	2,133	98,00				209		
34	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	2133		886,57	0,09	1891054	192	1869767	22783	2066944
		НР - 108%; СП - 8%				9,89	--	21095	--		153107	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	0,0464	98,9712	18892,00				1869764		
35	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,8575		112720,02	2366,85	96657	2030	94627	1074	105549
		НР - 108%; СП - 8%				--	1159,25	--	994		7818	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,03	0,883225	107139,00				94628		
36	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2133		2610,02	239,66	5567177	511194	4995935	133155	6156359
		НР - 108%; СП - 8%				28,15	29,65	60048	63243		456027	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	2,133	98,00				209		
		2.1 Укладка бордюр на основной дороге и примыканию										
37	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	611		1806,39	37,39	1103702	22846	494769	643031	1886472
		НР - 108%; СП - 8%				959,23	15,24	586087	9312		139739	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	212-101-0314	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	0,029535	18,045885	25041,00				451887		
38	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 БР 100.30.18	м3	31,768		61477,00	--	1953001	--	1953001	--	2109241
		СП - 8%				--	--	--	--		156240	
		РАЗДЕЛ 3. Укрепление обочин по соновной дороге с устройством покрытия из брусчатки (с одной стороны на участке ПК2+25 по ПК3+50,6)										
39	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированой площади	90		57,09	25,36	5138	2282	--	2443	8187
		НР - 72%; СП - 8%				31,73	5,97	2856	537		606	
40	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	11,2		2842,68	1233,23	31838	13812	16028	5650	40487
		НР - 108%; СП - 8%				178,35	288,73	1998	3234		2999	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
40.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	12,32	1301,00				16028		
41	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	90		536,73	46,66	48305	4200	57	49449	105575
		НР - 108%; СП - 8%				489,42	19,32	44048	1739		7820	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0005	0,045	1301,00				59		
42	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	7,32		1855,00	--	13579	--	13579	--	14665
		СП - 8%				--	--	--	--		1086	
43	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	1,81		26692,00	--	48313	--	48313	--	52178
		СП - 8%				--	--	--	--		3865	
44	255-102-0205 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	90		3264,00	--	293760	--	293760	--	317261
		СП - 8%				--	--	--	--		23501	
45	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	164		1474,79	37,39	241865	6132	78420	172598	447620
		НР - 108%; СП - 8%				959,23	15,24	157313	2499		33157	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	212-101-0314	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	0,016512	2,708017	25041,00				67811		
46	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8	м3	2,62		61477,00	--	161070	--	161070	--	173956
		СП - 8%				--	--	--	--		12886	
		РАЗДЕЛ 4. Устройство тротуаров										
		4.1 пожготовительные работы										
47	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	45		58,51	58,51	2633	2633	--	745	3648
		НР - 72%; СП - 8%				--	22,99	--	1035		270	
		4.2 Присыпные обочины										
48	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	35		72,07	72,07	2522	2522	--	602	3374
		НР - 72%; СП - 8%				--	23,89	--	836		250	
		4.3 Покрытие тротуаров										
49	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	53,32		2842,68	1233,23	151572	65756	76306	26897	192747
		НР - 108%; СП - 8%				178,35	288,73	9510	15395		14278	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	58,652	1301,00				76306		
50	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	430		536,73	46,66	230793	20064	280	236257	504414

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%				489,42	19,32	210449	8308		37364	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	0,0005	0,215	1301,00				280		
51	211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	349,59		1855,00	--	648489	--	648489	--	700368
		СП - 8%				--	--	--	--		51879	
52	216-101-0101 РСНБ РК 2015	**Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0**	т	8,6		26692,00	--	229551	--	229551	--	247915
		СП - 8%				--	--	--	--		18364	
53	255-102-0205 РСНБ РК 2015	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017**	м2	430		3264,00	--	1403520	--	1403520	--	1515802
		СП - 8%				--	--	--	--		112282	
54	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	425		1475,65	37,39	627150	15891	203588	447280	1160385
		НР - 108%; СП - 8%				959,23	15,24	407671	6477		85954	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	212-101-0314	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	м3	0,016547	7,032305	25041,00				176096		
55	255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8**	м3	6,8		61477,00	--	418044	--	418044	--	451487
		СП - 8%				--	--	--	--		33443	
		ЛС 2-1-2 ВОДООТВОДНЫЕ ЛОТКИ										
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
56	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	90		435,03	435,03	39153	39153	--	5323	48034
		НР - 72%; СП - 8%				--	82,15	--	7394		3558	
57	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	10		2497,11	--	24971	--	--	17979	46386
		НР - 72%; СП - 8%				2497,11	--	24971	--		3436	
58	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	30		1086,50	--	32595	--	--	23468	60548
		НР - 72%; СП - 8%				1086,50	--	32595	--		4485	
59	1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	м2 спланированной поверхности	94		180,54	--	16971	--	--	12219	31525
		НР - 72%; СП - 8%				180,54	--	16971	--		2335	
60	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	10		3721,30	1279,85	37213	12798	22631	5176	45781
		НР - 108%; СП - 8%				178,35	300,94	1784	3009		3391	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
60.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	12,2	1855,00				22631		
		РАЗДЕЛ 2. Лоток арычный Л-3 тип1 (протяженность 138 п.м.)										
61	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	16,836		16252,28	6871,98	273623	115696	80318	135037	441353
		НР - 108%; СП - 8%				4609,69	2816,90	77609	47425		32693	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,092	1,548912	13674,00				21180		
61.2	261-105-0503	Мастика разная Мастика бутилкаучуковая МББП-65 "Лило-1" ГОСТ 25621-83	кг	19,3	324,9348	182,00				59138		
62	225-203-0501 РСНБ РК 2015	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	16,836		80315,00	--	1352183	--	1352183	--	1460358
		СП - 8%				--	--	--	--		108175	
63	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	3,423		104505,48	11336,63	357722	38806	104282	212864	616232
		НР - 93%; СП - 8%				62703,41	4163,53	214634	14252		45647	
64	222-509-0802 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,1-0,5 т	т	3,423		642829,00	--	2200404	--	2200404	--	2376436
		СП - 8%				--	--	--	--		176032	
65	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	207		948,60	22,85	196360	4730	119363	67851	285348
		НР - 93%; СП - 8%				349,12	3,34	72267	691		21137	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,03312	178205,00				5902		
65.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,04968	53822,00				2674		
65.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	496,8	223,00				110786		
		РАЗДЕЛ 3. Водоотведение с проезжей части дороги										
66	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,1		2080,93	--	2289	--	--	1648	4252
		НР - 72%; СП - 8%				2080,93	--	2289	--		315	
67	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство дна лотка из монолитного бетона В15 F300 W6	м3	1,51		39709,05	1595,29	59961	2409	51475	6053	71296
		НР - 91%; СП - 8%				4024,56	380,86	6077	575		5281	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	212-101-2024	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	1,015	1,53265	32420,00				49689		
68	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	56		1061,31	37,39	59433	2093	3623	58936	127838
		НР - 108%; СП - 8%				959,23	15,24	53717	853		9470	
69	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8	м3	0,9		61477,00	--	55329	--	55329	--	59755
		СП - 8%				--	--	--	--		4426	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с боков крепления блоков. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,4	1086,50	--	435	--	--	313	808
		НР - 72%; СП - 8%			1086,50	--	435	--		60	
		РАЗДЕЛ 4. Водосбросной колодец ж/бетонный д.2м - 19025-АД-лист 16									
		4.1 Устройство колодца									
71	1101-0101-0416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	30	426,25	426,25	12788	12788	--	1459	15387
		НР - 72%; СП - 8%			--	67,56	--	2027		1140	
72	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3	2497,11	--	7491	--	--	5394	13916
		НР - 72%; СП - 8%			2497,11	--	7491	--		1031	
73	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7	1086,50	--	7605	--	--	5476	14127
		НР - 72%; СП - 8%			1086,50	--	7605	--		1047	
74	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	17	41,01	41,01	697	697	--	197	966
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,11	--	274		72	
75	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками под колодцы на глубину 1 м	м3 уплотненного грунта	3	195,60	89,78	592	272	--	326	992
		НР - 72%; СП - 8%			105,82	43,89	320	133		74	
		4.2 Устройство колодца									
76	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,71	27843,25	11205,98	75455	30368	10158	47221	132490
		НР - 99%; СП - 8%			12889,09	4711,75	34929	12769		9814	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,133 0,36043	24905,00				8977		
77	225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	52841,00	--	52841	--	52841	--	57068
		СП - 8%			--	--	--	--		4227	
78	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	3	34983,00	--	104949	--	104949	--	113345
		СП - 8%			--	--	--	--		8396	
79	261-101-0382 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,48	74347,00	--	35687	--	35687	--	38542
		СП - 8%			--	--	--	--		2855	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
80	212-103-0204 РСНБ РК 2015	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,48		-981,00	--	-471	--	-471	--	-509
		СП - 8%				--	--	--	--		-38	
81	212-103-0205 РСНБ РК 2015	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0,48		-833,00	--	-400	--	-400	--	-432
		СП - 8%				--	--	--	--		-32	
82	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1		3889,00	--	3889	--	3889	--	4200
		СП - 8%				--	--	--	--		311	
83	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство - песчаной подготовки	м3 основания	0,3		4644,02	2041,30	1393	613	452	564	2113
		НР - 93%; СП - 8%				1091,87	929,06	328	279		157	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,15	0,345	1301,00				449		
84	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	23		948,60	22,85	21818	526	13262	7539	31706
		НР - 93%; СП - 8%				349,12	3,34	8030	77		2349	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00368	178205,00				656		
84.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00552	53822,00				297		
84.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	55,2	223,00				12310		
85	244-202-0301 РСНБ РК 2015	Дождеприемник магистральный круглый, тип ДМ (С250)	комплект	1		44654,00	--	44654	--	44654	--	48226
		СП - 8%				--	--	--	--		3572	
		ЛС 2-1-3 УСТРОЙСТВО ПАРКОВОЧНОЙ АВТОСТОЯНКИ										
		РАЗДЕЛ 1. Устройство парковочной автостоянки										
86	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	222,15		72,07	72,07	16010	16010	--	3821	21418
		НР - 72%; СП - 8%				--	23,89	--	5307		1587	
87	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	222,15		242,20	233,50	53806	51872	180	8542	67336
		НР - 72%; СП - 8%				7,89	45,51	1754	10110		4988	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,00012	0,026658	6775,00				181		
88	412-102-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	5831,44		41,00	--	239089	--		--	258216
		СП - 8%				--	--	--	--		19127	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
89	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1481		7,98	7,98	11818	11818	--	2517	15481
		НР - 72%; СП - 8%				--	2,36	--	3495		1147	
90	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	292		3728,16	1279,85	1088624	373716	662829	151150	1338956
		НР - 108%; СП - 8%				178,35	300,94	52079	87874		99182	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	356,24	1855,00				660825		
90.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	20,44	98,00				2003		
91	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	1481		1648,69	241,65	2441708	357883	2021047	186722	2838704
		НР - 108%; СП - 8%				42,39	74,35	62778	110112		210274	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,189	279,909	6596,00				1846280		
91.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,03	44,43	98,00				4354		
92	1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=3	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	1481		283,94	34,61	420515	51257	369258	17642	473210
		НР - 108%; СП - 8%				--	11,03	--	16335		35053	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0378	55,9818	6596,00				369256		
93	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,19664		112720,02	2366,85	134885	2832	132053	1498	147294
		НР - 108%; СП - 8%				--	1159,25	--	1387		10911	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,03	1,23254	107139,00				132053		
94	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1481		2066,40	226,41	3060341	335314	2683334	93637	3406296
		НР - 108%; СП - 8%				28,15	30,39	41693	45008		252318	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	0,0959	142,0279	18892,00				2683191		
94.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	1,481	98,00				145		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
95	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	1481		886,57	0,09	1313010	133	1298230	15819	1435135
		НР - 108%; СП - 8%				9,89	–	14647	–		106306	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	0,0464	68,7184	18892,00				1298228		
96	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,5894		112720,02	2366,85	66437	1395	65042	738	72549
		НР - 108%; СП - 8%				–	1159,25	–	683		5374	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96.1	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,03	0,607082	107139,00				65042		
97	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1481		2610,02	239,66	3865443	354937	3468813	92453	4274528
		НР - 108%; СП - 8%				28,15	29,65	41693	43912		316632	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	1,481	98,00				145		
		Укладка бордюр на основной дороге и примыканию										
98	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	187		1806,51	37,39	337817	6992	151450	196803	577390
		НР - 108%, СП - 8%				959,23	15,24	179375	2850		42770	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	212-101-0314	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	0,02954	5,523961	25041,00				138326		
99	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 БР 100.30.18	м3	9,72		61477,00	–	597556	–	597556	–	645361
		СП - 8%				–	–	–	–		47805	
		ЛС 2-1-4 УСТРОЙСТВО ОБСТАНОВКИ ДОРОГИ										
100	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	15		5908,55	946,99	88628	14205	7245	77942	179895
		НР - 108%; СП - 8%				4478,56	332,66	67178	4990		13326	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00048	0,0072	647579,00				4663		
100.2	261-201-0303	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,002903	523700,00				1520		
101	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	3		1069,47	–	3208	–	311	3129	6844
		НР - 108%; СП - 8%				965,69	–	2897	–		507	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00048	0,00144	216199,00				311		
102	251-102-0711 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.45	шт.	8		9755,00	–	78040	–	78040	–	84283
		СП - 8%				–	–	–	–		6243	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	251-102-0712 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.50	шт.	7	10839,00	--	75873	--	75873	--	81943
		СП - 8%			--	--	--	--		6070	
104	251-101-0104 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	4	9288,00	--	37152	--	37152	--	40124
		СП - 8%			--	--	--	--		2972	
105	251-101-0118 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 500 мм х 2250 мм	шт.	1	20168,00	--	20168	--	20168	--	21781
		СП - 8%			--	--	--	--		1613	
106	251-101-0103 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	1	7227,00	--	7227	--	7227	--	7805
		СП - 8%			--	--	--	--		578	
107	251-101-0113 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	7	10030,00	--	70210	--	70210	--	75827
		СП - 8%			--	--	--	--		5617	
108	251-101-0127 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм	шт.	3	5169,00	--	15507	--	15507	--	16748
		СП - 8%			--	--	--	--		1241	
109	251-101-0110 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	2	9783,00	--	19566	--	19566	--	21131
		СП - 8%			--	--	--	--		1565	
110	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	18	416,00	--	7488	--	7488	--	8087
		СП - 8%			--	--	--	--		599	
111	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство В12,5	м3	0,34	35858,76	1373,27	12192	467	9393	2225	15571
		НР - 91%; СП - 8%			6857,80	334,71	2332	114		1153	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 0,3468	25487,00				8839		

ЛС 6-1-1 УСТРОЙСТВО ФУТЛЯРА НА СЕТИ ВОДОПРОВОДА ПОД ДОРОГОЙ ПЭ Д№ 225 ММ

РАЗДЕЛ 1. Устройство стальных резервных футляров из труб д.325х6 на остальных пересечениях

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
112	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	100		256,08	256,08	25608	25608	--	3079	30982
		НР - 72%; СП - 8%				--	42,76	--	4276		2295	
113	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	10		2497,11	--	24971	--	--	17979	46386
		НР - 72%; СП - 8%				2497,11	--	24971	--		3436	
114	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,013		2439197,68	1125977,50	31654	14582	1286	20597	56431
		НР - 99%; СП - 8%				1214273,50	386063,16	15786	5019		4180	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	70	0,91	874,00				795		
114.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,14	0,00182	211214,00				384		
115	241-102-0250 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	13,052		22555,00	--	294388	--	294388	--	317939
		СП - 8%				--	--	--	--		23551	
116	1122-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,013		4689838,28	700463,27	60968	9106	46193	8074	74565
		НР - 99%; СП - 8%				436098,40	191323,36	5669	2487		5523	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
116.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	8700	113,1	263,00				29745		
116.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	159	2,067	4019,00				8307		
117	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,6		1086,50	--	1738	--	--	1251	3228
		НР - 72%; СП - 8%				1086,50	--	1738	--		239	
118	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,6		1855,00	--	2968	--	2968	--	3205
		СП - 8%				--	--	--	--		237	
119	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	100		43,96	43,96	4396	4396	--	1049	5881
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,57	--	1457		436	
120	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	100		21,19	21,19	2119	2119	--	505	2834
		НР - 72%; СП - 8%				--	7,02	--	702		210	
		РАЗДЕЛ 2. Поднятие горловины водопроводных колодцев										
121	1216-0101-0801 РСНБ РК 2015	Люки чугунные. Демонтаж	люк	1		2356,26	--	2356	--	--	1696	4376

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2356,26	--	2356	--		324	
122	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,3	27698,41	11205,98	8310	3362	1081	5228	14621
		НР - 99%; СП - 8%			12889,09	4711,74	3867	1414		1083	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122.1	212-101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,133 0,0399	23816,00				950		
123	225-101-0101 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	2	3992,00	--	7984	--	7984	--	8623
		СП - 8%			--	--	--	--		639	
124	225-101-0201 РСНБ РК 2015	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	10	3889,00	--	38890	--	38890	--	42001
		СП - 8%			--	--	--	--		3111	
125	244-202-0108 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)**	комплект	1	62811,00	--	62811	--	62811	--	67836
		СП - 8%			--	--	--	--		5025	
		ЛС 6-1-2 ПЕРЕУСТРОЙСТВО ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
126	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	100	256,08	256,08	25608	25608	--	3079	30982
		НР - 72%; СП - 8%			--	42,76	--	4276		2295	
127	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	20	2497,11	--	49942	--	--	35958	92772
		НР - 72%; СП - 8%			2497,11	--	49942	--		6872	
128	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	20	1086,50	--	21730	--	--	15646	40366
		НР - 72%; СП - 8%			1086,50	--	21730	--		2990	
129	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	100	41,01	41,01	4101	4101	--	1160	5682
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,11	--	1611		421	
130	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	100	20,25	20,25	2025	2025	--	572	2805
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,95	--	795		208	
131	1101-0201-0105 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см**	м3 уплотненного грунта	100	41,07	41,07	4107	4107	--	1215	5747
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,87	--	1687		426	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
132	1101-0201-0111 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	100		4,77	4,77	477	477	--	111	635
		НР - 72%; СП - 8%				--	1,54	--	154		47	
		РАЗДЕЛ 2. Устройство каналов										
133	1107-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Плиты перекрытий. Укладка	м3 сборных конструкций	8,05		7323,21	2936,54	58952	23639	16266	26655	92456
		НР - 118%; СП - 8%				2366,06	440,04	19047	3542		6849	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
133.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,071	0,57155	25487,00				14567		
134	225-202-1107 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м2 П19-15 В25 W6 ГОСТ 13015-2012	м3	8,05		93923,00	--	756080	--	756080	--	816566
		СП - 8%				--	--	--	--		60486	
135	298-888-8917 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	8,05		270,00	--	2174	--	2174	--	2346
		СП - 8%				--	--	--	--		174	
136	290-000-0000 РСНБ РК 2015	Надбавка на бетон	м3	8,05		1409,00	--	11342	--	11342	--	12249
		СП - 8%				--	--	--	--		174	
137	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плиты каналов. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	65		948,60	22,85	61659	1485	37481	21306	89602
		НР - 93%; СП - 8%				349,12	3,34	22693	217		6637	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
137.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,0104	178205,00				1853		
137.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,0156	53822,00				840		
137.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	156	223,00				34788		
		ЛС 7-1-1 ОЗЕЛЕНЕНИЕ										
		РАЗДЕЛ 1. Озеленение										
		Посадка газонов										
138	1147-0112-0101 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	м2	1075,79		48,19	2,02	51845	2173	--	44507	104060
		НР - 88%; СП - 8%				46,17	0,84	49672	904		7708	
139	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	1075,79		343,60	204,25	369643	219730	72294	111683	519832
		НР - 88%; СП - 8%				72,15	45,82	77619	49293		38506	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
139.1	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	0,02	21,5158	2870,00				61750		
140	1147-0118-0403 РСНБ РК 2015	Газоны обыкновенные. Уход	м2	1075,79		623,91	178,90	671192	192458	10544	449998	1210886
		НР - 88%; СП - 8%				435,21	40,13	468190	43171		89695	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
140.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1	107,579	98,00				10543		
						Посадка кустраников						
141	1147-0103-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,3х0,3 м. Посадка	шт.	744		1342,35	193,81	998976	144233	88210	703017	1838153
		НР - 88%; СП - 8%				1030,01	43,47	766533	32350		136159	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
141.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	11,163	6931,00				77371		
142	1147-0102-0106 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,3х0,3 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	744		580,31	86,96	431830	64710	–	344964	838937
		НР - 88%; СП - 8%				493,35	33,44	367120	24884		62143	
143	254-104-0102 РСНБ РК 2015	Ирга с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	744		9249,00	–	6881256	–	6881256	–	7431756
		СП - 8%				–	–	–	–		550500	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									72625159
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					5664761				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						5763898			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1376926			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							47866535		
		- Перевозка грузов	Тенге					1168374				
		- Накладные расходы	Тенге								6758827	
		- Сметная прибыль	Тенге								5377793	
			ед.изм.	СМР	транспорт	прочие	ВСЕГО					
		Итого по акту в ценах 2021 г.	тенге	72 614 660		10 499	72 625 159					
		Временные здания и сооружени (1,3%) К=0,8	тенге	755 192			755 192					
		ИТОГО:	тенге	73 369 852			73 369 852					
		Затраты на зимнее время работы 1,62%	тенге	1 188 592			1 188 592					
		ИТОГО:	тенге	74 558 444	-		74 558 444					
		Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге	1 491 169			1 491 169					
		ИТОГО:	тенге	76 049 613		10 499	76 060 112					
		НДС 12%	тенге	9 125 954		1 260	9 127 213					
		ВСЕГО по общестроительным работам:	**тенге**	**85 175 567**		**11 759**	**85 187 325**					

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "ОЖКХ ПТ и АД г. Уральск" _____Дуйсенгалиев Ж. А."_____"_____2021г.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "KaiRas Safety" _____Таукешев М. М. "_____"_____2021г.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт авторского надзора:
ТОО "УРАЛВОДПРОЕКТ" _____Аблалиева Г. В. "_____"_____2021г.

ПОДРЯДЧИК :
Директор ТОО "Адал Арна" _____Нурлыбаев Ж. Х. "_____"_____2021г.