Форма № КС-3
Утверждена
приказом и.о.министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от " 5 " августа 2021 г. №420

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "РаЗа Строй"
ДОГОВОР №230037/00 от 10.07.2023 г.
Наименование стройки: Строительство наружных инженерных сетей к жилым домам в с. Маканчи Урджарского района

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2023 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		230037/00	10.07.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство наружных инженерных сетей к жилым домам в с. Маканчи Урджарского района	61 038 122,00	30 288 561,61		-	-	-	-	-	3 634 627,39	33 923 189,00
Погашение аванса 30%									1 090 388,22	10 176 956,70
Всего к оплате:	**61 038 122,00**	**30 288 561,61**							**2 544 239,18**	**23 746 232,30**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай "
БИН 190140019833
_____ Торсыкбаев Б.Г.

Подрядчик:
Директор ТОО "РаЗа Строй"
БИН 050640017585
_____ Сагынаев Н.К.

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"
БИН 041240010935
KZ40VJE00039985 от 19.03.2020 г.
_____ Нурекенов Ж.О.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "РаЗа Строй"
ДОГОВОР №230037/00 от 10.07.2023 г.
Наименование стройки: Строительство наружных инженерных сетей к жилым домам в с. Маканчи Урджарского района

Акт выполненных работ №2
за сентябрь 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1. Наружные сети водоснабжения									
	Раздел 2 Система В1										
12	1122-0801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР=99 %**	**шт.**	**40**	1908,1	1177,8	76324	47112	–	43332	129228
					730,3	363,95	29212	14558	–	9572	
13	241-211-0609	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм**	**шт.**	**40**	2409		96360		96360	–	104069
					–		–		–	7709	
14	1122-0901-0103	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР=99 %**	**задвижка или клапан**	**3**	2808,86	120,3	8427	361	921	7244	16925
					2381,4	57,57	7144	173	–	1254	
15	242-101-1205	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100**	**шт.**	**3**	80407		241221		241221	–	260519
					–		–		–	19298	

16 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %	шт.	60	3003,7	106,95	180222	6417	18220	153601	360529
				2593,08	19,19	155585	1151	–	26706	
17 242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	60	1247		74820		74820	–	80806
				–		–		–	5986	
18 241-116-0303	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм К=2,000;	шт.	120	631		75720		75720	–	81778
				–		–		–	6058	
19 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %	шт.	3	3003,7	106,95	9011	321	911	7680	18026
				2593,08	19,19	7779	58	–	1335	
20 242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	3	1051		3153		3153	–	3405
				–		–		–	252	
21 241-116-0302	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 15 мм К=2,000;	шт.	6	438		2628		2628	–	2838
				–		–		–	210	
22 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка.Тройник стальной. НР=99 %	т фасонных частей	0,0032	1837673,7	645906,77	5881	2067	1518	2955	9543
				717333,8	215502,95	2295	690	–	707	
23 241-113-0227	Тройник стальной равнопроходной Д=100	шт.	1	13833		13833		13833	–	14940
				–		–		–	1107	
24 1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. УстановкаТройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ д=100мм НР=99 %	т фасонных частей	0,3287	444411,53	4210,5	146078	1384	122470	22657	182234
				67612,6	2014,95	22224	662	–	13499	

25	241-509-0102	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами д=100 мм	шт.	2	294969		589938		589938	–	637133
					–		–		–	47195	
26	241-505-0303	Тройник переходной ГОСТ 5525-88 размерами 200х100 мм	шт.	1	107603		107603		107603	–	116211
					–		–		–	8608	
27	241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	5	151884		759420		759420	–	820174
					–		–		–	60754	
28	241-517-0102	Заглушка чугунная фланцевая ГОСТ5525 DN 100	шт.	2	5536		11072		11072	–	11958
					–		–		–	886	
29	245-405-0611	Вставка гибкая резиновая ZKB фланцевая, Тмакс 95 °С ГОСТ 17378 PN 16, DN 100	шт.	21	46897		984837		984837	–	1063624
					–		–		–	78787	
30	245-405-0614	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95 °С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 200	шт.	2	113209		226418		226418	–	244531
					–		–		–	18113	
31	1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети НР=99 %	врезка	63	6003,82	3006,69	378241	189421	10359	242780	670703
					2832,7	1059,87	178460	66772	–	49682	
32	241-215-0224	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 110х3/4"	шт.	3	1147		3441		3441	–	3716
					–		–		–	275	
33	241-215-0225	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 110х1"	шт.	60	1223		73380		73380	–	79250
					–		–		–	5870	
34	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка (для вантуза) НР=99 %	фланец	4	796,36	34,38	3185	138	112	2907	6579
					734,08	–	2936	–	–	487	
35	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 12820-80 диаметром 50 мм	шт.	4	1800		7200		7200	–	7776
					–		–		–	576	
36	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР=99 %	фланец	4	1526,07	68,76	6104	275	324	5451	12479

				1376,4	–	5506	–	–	924	
37	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 12820-80 диаметром 100 мм	шт.	4	3291		13164		13164	–	14217
				–		–		–	1053	
38	1122-1201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР=99 %	фланец	2	3661,88	219,64	7324	439	324	6533	14966
				3280,42	19,19	6561	38	–	1109	
39	241-116-0313	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	2	8345		16690		16690	–	18025
				–		–		–	1335	
40	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР=99 %	фланец	21	1526,07	68,76	32047	1444	1699	28615	65515
				1376,4	–	28904	–	–	4853	
41	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	21	2895		60795		60795	–	65659
				–		–		–	4864	
42	241-214-0306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110*6,6 мм	шт.	21	1456		30576		30576	–	33022
				–		–		–	2446	
43	241-214-0312	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225*13,4 мм	шт.	2	5567		11134		11134	–	12025
				–		–		–	891	
44	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР=99 %	шт.	2	59257,78	80,2	118516	160	112640	5734	134190
				2857,68	38,38	5715	77	–	9940	
45	1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР=98 %	фильтр	1	25644,02	288,22	25644	288	23693	1728	29562
				1662,57	100,07	1663	100	–	2190	
46	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	1	1698,83	40,1	1699	40	162	1501	3456
				1496,88	19,19	1497	19	–	256	

47	242-101-1202	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**шт.**	**1**	46063		46063		46063	–	49748
					–		–		–	3685	
48	1122-0801-0105	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99 %**	**т фасонных частей**	**0,0062**	1387968,7	645906,77	8605	4005	153	5725	15476
					717333,8	215502,95	4447	1336	–	1146	
49	241-114-0123	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х6,0-57х4,0 мм**	**шт.**	**2**	1557		3114		3114	–	3363
					–		–		–	249	
50	1116-0901-0201	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР=98 %**	**узел**	**60**	23388,16	368,77	1403290	22126	753532	621204	2186453
					10460,52	104,18	627631	6251	–	161959	
51	244-301-0406	**Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15 К=60,000;**	**шт.**	**60**	4100		246000		246000	–	265680
					–		–		–	19680	
52	242-404-0802	**Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130 °С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15 К=60,000;**	**шт.**	**60**	9528		571680		571680	–	617414
					–		–		–	45734	
53	242-301-1202	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20 К=60,000;**	**шт.**	**60**	1247		74820		74820	–	80806
					–		–		–	5986	
54	241-114-0101	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 20*15 мм К=60,000;**	**шт.**	**60**	259		15540		15540	–	16783

				–		–		–	1243	
68 222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,5921	994397		588782		588782	–	635885
				–		–		–	47103	
69 244-201-0304	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	комплект	19	9792		186048		186048	–	200932
				–		–		–	14884	
70 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР=99 %	шт.	7	3672,04	250,36	25704	1753	3491	21035	50478
				2922,92	112,41	20460	787	–	3739	
71 244-404-0109	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	2	57226		114452		114452	–	123608
				–		–		–	9156	
72 244-404-0110	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2750 мм	шт.	3	60975		182925		182925	–	197559
				–		–		–	14634	
73 244-404-0111	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 3000 мм	шт.	2	69571		139142		139142	–	150273
				–		–		–	11131	
74 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка.Крышка люка. НР=90 % К=19,000;	древесины в конструкции	0,342	175627,94	1500,48	60065	513	47617	10954	76701
				34897,5	690,84	11935	236	–	5682	
75 261-404-0210	Скоба накладная ГОСТ Р 51177-2017 К=19,000;	100 шт.	0,19	4705		894		894	–	966
				–		–		–	72	
76 217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный К=19,000;	кг	1,9	783		1488		1488	–	1607
				–		–		–	119	
77 261-107-0468	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем К=19,000;	м3	0,057	9465		540		540	–	583
				–		–		–	43	
78 1125-0129-0501	Установка указателя пожарного гидранта (прим.) НР=91 %	знак	7	2968,02	–	20776	–	3136	16052	39774
				2520	–	17640	–	–	2946	

79	214-102-0101	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм К=7,000;**	т	0,0245	555187		13602		13602	–	14690
					–		–		–	1088	
80	241-102-0168	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,0 мм К=7,000;**	м	17,5	3183		55703		55703	–	60159
					–		–		–	4456	
81	212-101-0302	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2 К=7,000;**	м3	0,28	36582		10243		10243	–	11062
					–		–		–	819	
82	1122-0801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР=99 %**	шт.	1	1908,1	1177,8	1908	1178	–	1083	3230
					730,3	363,95	730	364	–	239	
83	241-208-1506	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	1	2362		2362		2362	–	2551
					–		–		–	189	
85	222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,52651	1012800		533249		533249	–	575909
					–		–		–	42660	
86	1106-0101-0102	**Обоймы, упоры бетонные. Устройство НР=91 %**	м3	0,8	50993,05	2254,85	40794	1804	33325	5564	50067
					7082,46	560,52	5666	448	–	3709	

Итого по смете	**10 761 368**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 143 990
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	281 246
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	93 720
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 324 657
- накладные расходы, тенге	1 214 335
в т.ч. зарплата, тенге	109 290
- сметная прибыль (8 %), тенге	797 138

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1. Наружные сети электроснабжения 10кВ

Раздел 2 Трансформаторная подстанция

8	581-001-0001 (пл) (об)	**КТПН-У-630кВа с силовым трансформатором ТМГ-630/10-0,4кВ,РУ-0,4кВ из 3-х панелей ЩО-70, приборы учёта** Меркурий 234 ARTM-03 PB.G на вводе и отх.фидерах.На **основании опросного листа №П-0258-ЭС.ОП1.**	шт	1	11386850		11386850		–	–	11386850
					–		–		11386850	–
		Итого по разделу 2					**11 386 850**			
		в том числе								
		- оборудование, тенге					11 386 850			
		Раздел 3 ВЛ 10кВ								
		3.2 Опора промежуточная П10-2								
18	1133-0202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80 %**	опора	3	10711,16	4671,9	32133	14016	2796	17607	53719
					5107,14	2229,17	15321	6688	–	3979	
19	225-204-0308	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105 К=3,000;**	шт.	3	85491		256473		256473	–	276991
					–		–		–	20518	
		3.3 Угловая анкерная опора УА 10-1									
28	1133-0202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80 %**	опора	2	10711,16	4671,9	21422	9344	1864	11738	35813
					5107,14	2229,17	10214	4458	–	2653	
29	225-204-0308	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105 К=2,000;**	шт.	6	85491		512946		512946	–	553982
					–		–		–	41036	
30	225-204-1001	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и К=2,000;**	шт.	6	9303		55818		55818	–	60283
					–		–		–	4465	
		3.4 Анкерная (концевая) опора А 10-1									
51	1133-0202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80 %**	опора	3	10711,16	4671,9	32133	14016	2796	17607	53719
					5107,14	2229,17	15321	6688	–	3979	

52	225-204-0308	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105 К=3,000;**	шт.	6	85491		512946		512946	–	553982
					–		–		–	41036	
53	225-204-1001	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и К=3,000;**	шт.	6	9303		55818		55818	–	60283
					–		–		–	4465	

Итого по разделу 3 **1 648 772**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 40 856
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 37 376
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 17 834
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 401 457
- накладные расходы, тенге 46 952
  - в т.ч. зарплата, тенге 4 226
- сметная прибыль (8 %), тенге 122 131

Итого по смете **13 035 622**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 40 856
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 37 376
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 17 834
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 401 457
- оборудование, тенге 11 386 850
- накладные расходы, тенге 46 952
  - в т.ч. зарплата, тенге 4 226
- сметная прибыль (8 %), тенге 122 131

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-2-1. Сети электроснабжения 0,4 кВ

Раздел 4 Опора промежуточная П10-1

21	1133-0202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80 %**	опора	26	10711,16	4671,9	278490	121469	24235	152595	465572
					5107,14	2229,17	132786	57958	–	34487	
22	225-204-0308	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105 К=26,000;**	шт.	26	85491		2222766		2222766	–	2400587
					–		–		–	177821	

Итого по разделу 4 **2 866 159**

	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					132 786				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					121 469				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					57 958				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 247 001				
	- накладные расходы, тенге					152 595				
	в т.ч. зарплата, тенге					13 734				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					212 308				
	Раздел 5 Опора угловая анкерная УА10-1									
23	**1133-0202-0102**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80 %**	**опора**	**2**	21716,74	10804	43433	21608	1864	24217	73062
					9980,62	5154,8	19961	10310	–	5412	
24	**225-204-0308**	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105 К=2,000;**	**шт.**	**6**	85491		512946		512946	–	553982
					–		–		–	41036	
25	**1133-0203-0201**	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР=80 % К=2,000;**	**шт.**	**6**	3431,49	1826,25	20589	10958	–	11456	34609
					1605,24	781,45	9631	4689	–	2564	
26	**225-204-1001**	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и К=2,000;**	**шт.**	**6**	9303		55818		55818	–	60283
					–		–		–	4465	
	Итого по разделу 5						**721 936**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						29 592				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						32 566				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						14 999				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						570 628				
	- накладные расходы, тенге						35 673				
	в т.ч. зарплата, тенге						3 211				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						53 477				
	Раздел 6 Опора анкерная А10-1										
29	**1133-0202-0102**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80 %**	**опора**	**13**	21716,74	10804	282318	140452	12118	157408	474904
					9980,62	5154,8	129748	67012	–	35178	

30	225-204-0308	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105 К=13,000;**	шт.	26	85491		2222766		2222766	–	2400587
					–		–		–	177821	
31	1133-0203-0201	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР=80 % К=13,000;**	шт.	26	3431,49	1826,25	89219	47483	–	49643	149971
					1605,24	781,45	41736	20318	–	11109	
32	225-204-1001	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и К=13,000;**	шт.	26	9303		241878		241878	–	261228
					–		–		–	19350	

Итого по разделу 6	**3 286 690**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	171 484
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	187 935
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	87 330
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 476 762
- накладные расходы, тенге	207 051
в т.ч. зарплата, тенге	18 635
- сметная прибыль (8 %), тенге	243 458

Итого по смете	**6 874 785**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	333 862
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	341 970
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	160 287
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 294 391
- накладные расходы, тенге	395 319
в т.ч. зарплата, тенге	35 580
- сметная прибыль (8 %), тенге	509 243

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7:									30 671 775
		в т.ч.оборудование									11 386 850
		в т.ч. прочие									-
		Временные здания и сооружения 2%									385 699
		Итого:									31 057 474
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,76 %)									346 203
		Затраты на оплату труда в зонах экологического бедствия									78 683
		Итого:									31 482 359
		Непредвиденные работы и затраты (2%)									400 337

		ИТОГО									31 882 696
		Итого с понижающим коэффициентом		0,95000							30 288 561
		Налог на добавленную стоимость-12%									3 634 627
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**33 923 189**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай
БИН 190140019833
_____ Торсыкбаев Б.Г.

Подрядчик:
Директор ТОО "РаЗа Строй"
БИН 050640017585
_____ Сагынаев Н.К.

Авторский надзор:
ТОО "«Казахстанский Проектно-Инжиниринговый Центр «ЛИТЕРА 3»
БИН 030240007792
KZ30VJE00028078 от 30.01.2015 г.
_____Лунева Т.А.

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ А и К"
БИН 041240010935
KZ40VJE00030905 от 13.03.2020г.
_____ Нурекенов Ж.О.