ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-031040000364-20220330-32221931
1.1. Номер учетной системы: 29
2. Дата выписки: 30.03.2022
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 17.03.2022
4. Исправленный: ☐
4.1 Дата:
4.2 Номер:
4.3 Регистрационный номер:
5. Дополнительный: ☐
5.1 Дата:
5.2 Номер:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 031040000364
6.1 БИН реорганизованного лица:
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Промстрой-Энерго
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: РК, 050031, г.Алматы, Толе би 302
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 60001
9.2. Номер: 0045654
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента: ☐
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ76914002203KZ00G1G
14. БИК: SABRKZKA
15. Наименование банка: ДБ АО "Сбербанк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 970740000838
16.1 БИН реорганизованного лица:
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
17. Получатель: Акционерное Общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
17.1 Доля участия:
18. Адрес места нахождения: 010010, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 031040000364
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью Промстрой-Энерго
25.3 Адрес отправки: РК, 050031, г.Алматы, Толе би 302

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 971241003022
26.2 Наименование: Филиал Акционерного Общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Сарбайские межсистемные электрические сети"
26.3 Адрес доставки: Республика Казахстан, 111501, Республика Казахстан, г.Рудный,

	ул.Топоркова,31 26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг 27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг 27.3. Номер №01-25-Д-620 27.4. Дата 19.08.2019	30 Поставка товаров осуществлена по доверенности 30.1 Номер 30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору Согласно договора 29. Способ отправления 99	31. Пункт назначения 31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг	32.1 Номер 00000000014 32.2 Дата 17.03.2022

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. | 33.1 Код валюты KZT | 33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительно-монтажные работы по "Реконструкции ВЛ 220кВ Л-2136 "Апановка (т) - Кусмурын (т), (цепь левая)", Л-2146"Апановка (т) - Аманкарагай (т), (цепь правая)", Л-2156 "Аманкарагай (т) - Кусмурын (т), (цепь правая)",				1	153065032.85	153065032.85			153065032.85	12%	18367803.94	171432836.79			1	

		в рамках проекта "Реконструкция ВЛ 220кВ филиала АО "KEGOC" "Сарбайские МЭС"																
					Всего по счету:	153065032.85		0.00	153065032.85		18367 803.94	171432836.79						

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	FHUZ1fLZM7p6rx4NbGMO6BPeF2C7C4bnDyC2pQQYc OWgxKVsiJ5b58LdXOb/JPJD7hHyEhE89R+0JdR8xBB A2A==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	ЕРМЕКБАЕВ СЕЙДУАЛИ СЕЙТХАЛОВИЧ

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC", 010010, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"РК, 050031, г.Алматы, Толе би 302

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция ВЛ 220 кВ филиала АО "KEGOC" "Сарбайские межсистемные электрические сети" , РК, Костанайская обл, г. Рудный.ул Топоркова , дом 31

"Реконструкция ВЛ 220 кВ Л-2136 "Апановка (т) - Кусмурын (т), (цепь левая)", Л-2146 "Апановка (т) - Аманкарагай (т), (цепь правая)", Л-2156 "Аманкарагай (т) - Кусмурын (т) , (цепь правая)"

Справка № № 000 000 000 14

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за Март 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование			
970 740 000 838	031040000364	01-25-Д-620	19.08.2019г							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчет-ном месяце СМР	из них: оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция ВЛ 220 кВ Л-2136 "Апановка (т) - Кусмурын (т), (цепь левая)", Л-2146 "Апановка (т) - Аманкарагай (т), (цепь правая)", Л-2156 "Аманкарагай (т) - Кусмурын (т) , (цепь правая)"	171 432 836,79	153 065 032,85	149 965 032,85	149 965 032,85		3 100 000,00			18 367 803,94	171 432 836,79
ИТОГО	171 432 836,79	153 065 032,85	149 965 032,85	149 965 032,85	-	3 100 000,00	-	-	18 367 803,94	171 432 836,79

Заказчик:

Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Абдулов Е.Т.

(подпись) (ФИО)

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC""Сарбайские межсистемные электрические сети"

Дайнеко А.Н

(подпись) (ФИО)

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"

Ермекбаев С.С

(подпись) (ФИО)

Инженер технического надзора Товарищество с ограниченной ответственностью "АСАР Эксперт"

Нугметжанов А.М

Эксперт авторского надзора Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергостройпроект"

Новоковский В.А

(подпись) (ФИО)

Дата подписания 17.03.2022

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : **Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC", 010010, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"РК, 050031, г.Алматы, Толе би 302**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция ВЛ 220 кВ филиала АО "KEGOC" "Сарбайские межсистемные электрические сети"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Реконструкция ВЛ 220 кВ Л-2136 "Апановка (т) - Кусмурын (т), (цепь левая)", Л-2146 "Апановка (т) - Аманкарагай (т), (цепь правая)", Л-2156 "Аманкарагай (т) - Кусмурын (т) , (цепь правая)"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ № 01-25-Д-620 от 19.08.2019г.**

Акт выполненных работ № 000 000 000 14
за Март 2022 (месяц, год)
на Строительно-монтажные работы

Основание:
Составлен (а) в текущих ценах на 2020г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01 Демонтажные работы										
			Раздел: 1. ВЛ 220 кВ Л-2136 "Апановка (т) - Кусмурын (т), (цепь левая)"										
1	2	**Е11-330105-0204 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 п.1.17 Ктр=0,75, Кэм=0,75#ТЧ 33 табл.1 п.3.10 Ктр=1,10, Кэм=1,10**	**Провода напряжением 220 кВ (3 провода) сечением свыше 240 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета свыше 1 км. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов**		11,266	279818,08	150781,48	3152430	1698704	0	1478875	5001809	
				км линии		129036,6	35049,46	1453726	394867		370504		
2	21	**Е11-330105-0302 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 п.1.17 Ктр=0,65, Кэм=0,65**	**Трос грозозащитный напряжением 35-500 кВ. Подвеска одного троса. Длина анкерного пролета свыше 1 км. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов**		11,266	28481,11	8270,92	320868	93180	0	200334	562898	
				км линии		20210,19	2017,57	227688	22730		41696		
			Итого по разделу: 1. ВЛ 220 кВ Л-2136 "Апановка (т) - Кусмурын (т), (цепь левая)"									5564707	
			Раздел: 3. ВЛ 220 кВ Л-2156 "Аманкарагай (т) - Кусмурын (т) , (цепь правая)"										
3	54	**Е11-330105-0204 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 п.1.17 Ктр=0,75, Кэм=0,75#ТЧ 33 табл.1 п.3.10 Ктр=1,10, Кэм=1,10**	**Провода напряжением 220 кВ (3 провода) сечением свыше 240 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета свыше 1 км. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов**		11,226	279818,08	150781,48	3141238	1692673	0	1473624	4984051	
				км линии		129036,6	35049,46	1448565	393465		369189		
			Итого по разделу: 3. ВЛ 220 кВ Л-2156 "Аманкарагай (т) - Кусмурын (т) , (цепь правая)"									4984051	
			Раздел: 4. Перевозка демонтированных материалов										
4	64	С341-310103-0401	Проволока в кругах. Погрузка		75,955	802		60916				65789	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							4873		
5	65	С341-020103-1190	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 190 км		75,955	2778		211003				227883	
				т							16880		
6	66	Е11-330106-0101	Изоляторы. Погрузка		5,1424	6931,43	0	35644	0	0	28515	69292	
				т		6931,43	0	35644	0		5133		
7	68	Е11-330106-0102	Линейная арматура. Погрузка		1,6	5319,95	0	8512	0	0	6810	16548	
				т		5319,95	0	8512	0		1226		
8	69	С341-020103-2190	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 190 км		6,746	3268		22046				23810	
				т							1764		
			Итого по разделу: 4. Перевозка демонтированных материалов									403322	
			ИТОГО:					6952657	3484557		3188158	10 952 080,00	
								3174135	811062		811265		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01 Строительно-монтажные работы										
			Раздел: 1. ВЛ 220 кВ Л-2136 "Апановка (т) - Кусмурын (т), (цепь левая)"										
1	2	Е11-330105-204 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 табл.1 п.3.10 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Провода напряжением 220 кВ (3 провода) сечением свыше 240 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета свыше 1 км. Подвеска второй цепи на двухцепных опорах ВЛ 35-500 кВ при полностью снятом напряжении на первой цепи ВЛ, применен коэффициент к затратам труда - 1,10; к времени эксплуатации машин - 1,10		11,266	373090,77	201041,97	4203241	2264939	0	1971833	6669080	
				км линии		172048,8	46732,62	1938302	526490		494006		
2	18	С123-061004-0132	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок АС сечением 300/39 мм2 ГОСТ 839-80		28,3	1030044		29150245		29150245		31482265	Казахстан
				т							2332020		
3	20	Е11-330105-302 Изм. и доп. вып. 4	Трос грозозащитный напряжением 35-500 кВ. Подвеска одного троса. Длина анкерного пролета свыше 1 км		11,266	43817,09	12724,49	493643	143354	0	308207	865998	
				км линии		31092,6	3103,95	350289	34969		64148		
4	40	С121-050310-1302	Канат стальной оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1800-1900 Н/мм2, диаметром 11 мм ГОСТ 3241-91		1274,184919	3974		5063611		5063611		5468700	
				10 м							405089		
5	41	С124-040204-0305	Зажимы соединительные прессуемые САС-330-1 ГОСТ Р 51177-2017		18	6318		113724		113724		122822	
				шт.							9098		
6	42	С121-130201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87		0,2	1052		210		210		227	
				кг							17		
7	43	Прайс-лист ТОО "VALSA LTd"	Ограничители гололедообразования и колебаний на провод ОГК-7,0-13		315	7877,67		2481467		2481467		2679984	
				шт							198517		
8	44	Прайс-лист ТОО "VALSA LTd"	Ограничители гололедообразования и колебаний на трос ОГК-1,0-9,1		3	4098,22		12295		12295		13279	
				шт							984		
9	45	Прайс-лист ТОО "VALSA LTd"	Гаситель вибрации на провод ГВУ-1,6-2,4-11-500/3		177	5191,08		918820		918820		992326	
				шт							73506		
10	46	Прайс-лист ТОО "VALSA LTd"	Гаситель вибрации на трос ГВУ-0,8-1,2-9,1-400/1		69	4917,86		339332		339332		366479	
				шт							27147		
11	48	С124-040204-0602	Зажимы соединительные СВС-70-3 ГОСТ Р 51177-2017		6	708		4248		4248		4588	
				шт.							340		
12	50	С124-040204-1503	Зажимы заземляющие ЗПС-70-3В ГОСТ Р 51177-2017		23	469		10787		10787		11650	
				шт.							863		
13	51	С124-040203-0902	Зажимы натяжные прессуемые НС-70-3 ГОСТ Р 51177-2017		13	2739		35607		35607		38456	
				шт.							2849		
14	52	С124-040203-0405	Зажимы натяжные прессуемые НАС 330-1 ГОСТ Р 51177-2017		27	8096		218592		218592		236079	
				шт.							17487		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	53	С124-040202-0101	Зажимы поддерживающие глухие ПГ-1-11 ГОСТ Р 51177-2017		28	5344		149632		149632		161603	
				шт.							11971		
16	54	С124-040202-0112	Зажимы поддерживающие глухие ПГН-5-3 ГОСТ Р 51177-2017		85	10227		869295		869295		938839	
				шт.							69544		
17	56	С124-040201-0806	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-12-3 ГОСТ Р 51177-2017		40	2541		101640		101640		109771	
				шт.							8131		
18	57	С124-040201-0703	Звенья промежуточные прямые типа ПР-12-6 ГОСТ Р 51177-2017		40	1196		47840		47840		51667	
				шт.							3827		
19	58	С124-040201-0736	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-12-1А ГОСТ Р 51177-2017		40	3848		153920		153920		166234	
				шт.							12314		
20	59	С124-040201-0762	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-12-1 ГОСТ Р 51177-2017		27	1235		33345		33345		36013	
				шт.							2668		
21	61	С124-040106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-2017		1600	3510		5616000		5616000		6065280	
				шт.							449280		
22	62	С124-040106-0120	Изоляторы подвесные стеклянные ПСВ120Б 112W ГОСТ 6490-2017		540	7222		3899880		3899880		4211870	
				шт.							311990		
23	64	Прайс-лист ТОО "VALSA LTd"	Протектор L=500 для ГВУ и ОГК FYH-24.0-3.6/500		417	1821,42		759534		759534		820297	
				шт							60763		
24	65	Прайс-лист ТОО "VALSA LTd"	Протектор L=2300 для провода FYH-24.0-3.6/2300		85	9471,42		805071		805071		869477	
				шт							64406		
25	66	С124-040205-1308	Рога разрядные РР-156 ГОСТ Р 51177-2017		22	770		16940		16940		18295	
				шт.							1355		
26	67	С124-040205-1309	Рога разрядные РР-168 ГОСТ Р 51177-2017		2	775		1550		1550		1674	
				шт.							124		
27	68	С124-040201-0103	Серьги типа СР-12-16 ГОСТ Р 51177-2017		125	665		83125		83125		89775	
				шт.							6650		
28	69	С124-040201-0603	Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-2017		66	1746		115236		115236		124455	
				шт.							9219		
29	71	С124-040201-0623	Скобы типа СКД-16-1 ГОСТ Р 51177-2017		27	2507		67689		67689		73104	
				шт.							5415		
30	72	С124-040201-0408	Узлы крепления типа КТП-12-1 ГОСТ Р 51177-2017		85	2474		210290		210290		227113	
				шт.							16823		
31	73	С124-040201-0404	Узлы крепления типа КТП-7-2Б ГОСТ Р 51177-2017		28	1651		46228		46228		49926	
				шт.							3698		
32	74	С124-040201-0212	Ушки двухлапчатые типа У2-12-16 ГОСТ Р 51177-2017		27	2854		77058		77058		83223	
				шт.							6165		
33	75	С124-040201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017		28	1301		36428		36428		39342	
				шт.							2914		
34	76	С124-040201-0204	Ушки однолапчатые типа У1-12-16 ГОСТ Р 51177-2017		13	1981		25753		25753		27813	
				шт.							2060		
35	78	Е11-330106-0102	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную		3,1	5319,95	0	16492	0	0	13193	32060	
				т		5319,95	0	16492	0		2375		
36	79	С341-010205-2140	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 140 км		3,1	3318		10286				11109	
				т							823		
37	80	С341-310103-0401	Проволока в кругах. Погрузка		53,1	802		42586				45993	
				т							3407		
38	81	С341-310103-0402	Проволока в кругах. Разгрузка		53,1	802		42586				45993	
				т							3407		
39	82	С341-210201-1020	Перевозка кроме навалочных грузов тракторами. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км		53,1	1883		99987				107986	
				т							7999		
40	83	С341-210201-1991 К=29	Перевозка кроме навалочных грузов тракторами. 1 класс груза. За каждый следующий км свыше 20 км		53,1	1189		63136				68187	
				т·км							5051		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	84	С341-010205-1072	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 72 км		53,1	1550		82305				88889	
				т							6584		
42	85	Е11-330106-0101	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную		6,3	6931,43	0	43668	0	0	34934	84890	
				т		6931,43	0	43668	0		6288		
43	86	Е11-330106-0102	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную		3,9	5319,95	0	20748	0	0	16598	40334	
				т		5319,95	0	20748	0		2988		
44	87	С341-210201-2020	Перевозка кроме навалочных грузов тракторами. Класс груза 2. Расстояние перевозки 20 км		10,2	2215		22593				24400	
				т							1807		
45	88	С341-210201-2991 К=29	Перевозка кроме навалочных грузов тракторами. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 20 км		10,2	1392		14198				15334	
				т*км							1136		
46	89	С341-010205-2072	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 72 км		12,02	1824		21924				23678	
				т							1754		
			Итого по разделу: 1. ВЛ 220 кВ Л-2136 "Апановка (т) - Кусмурын (т), (цепь левая)"									63 706 557,00	
			Раздел: 3. Л-2156 "Аманкарагай (т) - Кусмурын (т) , (цепь правая)"										
47	152	Е11-330105-204 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 табл.1 п.3.10 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Провода напряжением 220 кВ (3 провода) сечением свыше 240 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета свыше 1 км. Подвеска второй цепи на двухцепных опорах ВЛ 35-500 кВ при полностью снятом напряжении на первой цепи ВЛ, применен коэффициент к затратам труда - 1,10; к времени эксплуатации машин - 1,10		11,266	373090,77	201041,97	4203241	2264939	0	1971833	6669080	
				км линии		172048,8	46732,62	1938302	526490		494006		
48	161	С123-061004-0132	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 300/39 мм2 ГОСТ 839-80		38,3	1030044		39450685		39450685		42606740	Казахстан
				т							3156055		
49	162	С124-040204-0305	Зажимы соединительные прессуемые САС-330-1 ГОСТ Р 51177-2017		18	6318		113724		113724		122822	
				шт.							9098		
50	163	Прайс-лист ТОО "VALSA LTd"	Ограничители гололедообразования и колебаний на провод ОГК-7,0-13		312	7877,67		2457834		2457834		2654461	
				шт							196627		
51	164	Прайс-лист ТОО "VALSA LTd"	Гаситель вибрации на провод ГВУ-1,6-2,4-11-500/3		312	5191,08		1619616		1619616		1749185	
				шт							129569		
52	167	С124-040203-0405	Зажимы натяжные прессуемые НАС 330-1 ГОСТ Р 51177-2017		24	8096		194304		194304		209848	
				шт.							15544		
53	168	С124-040202-0112	Зажимы поддерживающие глухие ПГН-5-3 ГОСТ Р 51177-2017		82	10227		838614		838614		905703	
				шт.							67089		
54	170	С124-040201-0806	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-12-3 ГОСТ Р 51177-2017		24	2541		60984		60984		65863	
				шт.							4879		
55	171	С124-040201-0703	Звенья промежуточные прямые типа ПР-12-6 ГОСТ Р 51177-2017		24	1196		28704		28704		31000	
				шт.							2296		
56	172	С124-040201-0736	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-12-1А ГОСТ Р 51177-2017		24	3848		92352		92352		99740	
				шт.							7388		
57	173	С124-040201-0762	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-12-1 ГОСТ Р 51177-2017		24	1235		29640		29640		32011	
				шт.							2371		
58	174	С124-040106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-2017		1500	3510		5265000		5265000		5686200	
				шт.							421200		
59	175	С124-040106-0120	Изоляторы подвесные стеклянные ПСВ120Б 112W ГОСТ 6490-2017		480	7222		3466560		3466560		3743885	
				шт.							277325		
60	176	Прайс-лист ТОО "VALSA LTd"	Протектор L=500 для ГВУ и ОГК FYH-24.0-3.6/500		99	1821,42		180321		180321		194747	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	177	Прайс-лист ТОО "VALSA LTd"	Протектор L=2300 для провода FYH-24.0-3.6/2300	шт	82	9471,42		776657		776657	14426	838790	
62	178	С124-040201-0103	Серьги типа СР-12-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт	106	665		70490		70490	62133	76129	
63	179	С124-040201-0603	Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24	1746		41904		41904	5639	45256	
64	180	С124-040201-0623	Скобы типа СКД-16-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24	2507		60168		60168	3352	64981	
65	181	С124-040201-0408	Узлы крепления типа КТП-12-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	82	2474		202868		202868	4813	219097	
66	182	С124-040201-0212	Ушки двухлапчатые типа У2-12-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24	2854		68496		68496	16229	73976	
67	183	Е11-330106-0102	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	шт.	3,9	5319,95	0	20748	0	0	5480	40334	
68	184	С341-010205-2140	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 140 км	т	3,9	5319,95	0	20748	0		16598	13975	
69	185	С341-310103-0401	Проволока в кругах. Погрузка	т	51	802		40902			2988	44174	
70	186	С341-310103-0402	Проволока в кругах. Разгрузка	т	51	802		40902			1035	44174	
71	187	С341-210201-1020	Перевозка кроме навалочных грузов тракторами. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	51	1883		96033			3272	103716	
72	188	С341-210201-1991 К=29	Перевозка кроме навалочных грузов тракторами. 1 класс груза. За каждый следующий км свыше 20 км	т	51	1189		60639			7683	65490	
73	189	С341-010205-1072	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 72 км	т*км	51	1550		79050			4851	85374	
74	190	Е11-330106-0101	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	т	9,3	6931,43	0	64462	0	0	6324	125315	
75	191	Е11-330106-0102	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	4,9	6931,43	0	64462	0		51570	50676	
76	192	С341-210201-2020	Перевозка кроме навалочных грузов тракторами. Класс груза 2. Расстояние перевозки 20 км	т	14,2	5319,95	0	26068	0	0	9283	33969	
77	193	С341-210201-2991 К=29	Перевозка кроме навалочных грузов тракторами. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 20 км	т	14,2	2215		31453			20854	21347	
78	194	С341-010205-2072	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 72 км	т*км	14,2	1392		19766			3754	27973	
				т	14,2	1824		25901			2516	21347	
			Итого по разделу: 3. Л-2156 "Аманкарагай (т) - Кусмурын (т) , (цепь правая)"								1581	66746031	
			ИТОГО:					116383811	4673232	106484313	2072		
								4419079	1087949		4405620	130 452 588,00	
			ИТОГО ПО АКТАМ:					123336468	8157789	106484313	9663157		
								7593214	1899011	0	7593778	141 404 668,00	
			В том числе :								10474422		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,64 %		3 733 083,24					
			Итого с временными									145 137 751,24	
			Зимние удорожания			1,3 %		1 886 790,77					
			Итого с зимними удорожаниями									147 024 542,01	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с затратами, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ					**3 100 000,00**				**150 124 542,01**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**2 940 490,84**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**149 965 032,85**	
			ИТОГО по акту									**153 065 032,85**	
			НДС			**12 %**		**18 367 803,94**					
			Итого с НДС									**171 432 836,79**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ермекбаев С.С**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Такуов Е.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC"Сарбайские межсистемные электрические сети"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Дайнеко А.Н

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Инженер технического надзораТоварищество с ограниченной ответственностью "АСАР Эксперт"

Нугметжанов А.М

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзораТоварищество с ограниченной ответственностью "Энергостройпроект" :

Новоковский В.А

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или

Дата подписания

Начальник СПС Одинокова Ю.Н.

Гл. инженер ПТЭС Мулдахметов М.Б.

Сакова А.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА МАРТ МЕСЯЦ 2022г

"Реконструкция ВЛ 220 кВ Л-2136 "Апановка (т) - Кусмурын (т), (цепь левая)", Л-2146 "Апановка (т) - Аманкарагай (т), (цепь правая)", Л-2156 "Аманкарагай (т) - Кусмурын (т) , (цепь правая)"

(наименование стройки)

составлена в текущих ценах 2020г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость в тенге			
			СМР	оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	*Всего, тенге*
1	2	3	4	5	6	7
Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства						
1	01-01	ВЛ 220 кВ Л-2136 "Апановка (т) - Кусмурын (т), (цепь левая)"	5 564 707,00			5 564 707,00
	01-01	ВЛ 220 кВ Л-2156 "Аманкарагай (т) - Кусмурын (т) , (цепь правая)"	5 387 373,00			5 387 373,00
		Всего по главе	10 952 080,00	-	-	10 952 080,00
Глава 2. Основные объекты строительства						
Приобретение и монтаж оборудования						
2	02-01	ВЛ 220 кВ Л-2136 "Апановка (т) - Кусмурын (т), (цепь левая)"	63 706 557,00			63 706 557,00
	02-01	ВЛ 220 кВ Л-2156 "Аманкарагай (т) - Кусмурын (т) , (цепь правая)"	66 746 031,00			66 746 031,00
						-
		Всего по главе	130 452 588,00	-	-	130 452 588,00
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	141 404 668,00	-	-	141 404 668,00
		Временные здания и сооружения 2,64%	3 733 083,24			3 733 083,24
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	145 137 751,24	-	-	145 137 751,24
		Глава 9. Прочие работы затраты				
		Доп затраты при производстве в зимнее время 1,3%	1 886 790,77			1 886 790,77
		Командировочные расходы			3 100 000,00	3 100 000,00
		Всего по главе	1 886 790,77	-	3 100 000,00	4 986 790,77
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	147 024 542,00	-	3 100 000,00	150 124 542,00
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%	2 940 490,84			2 940 490,84
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	149 965 032,85	-	3 100 000,00	153 065 032,85
24	Решения Правительства	НДС (12%)			18 367 803,94	18 367 803,94
		СТОИМОСТЬ СТРОНТЕЛЬСТВА	149 965 032,85	-	21 467 803,94	171 432 836,79
		ВСЕГО по Л2136,Л2146				
		ВЛ 220 кВ Л-2136 "Апановка (т) - Кусмурын (т), (цепь левая)"	73 464 812,21		1 550 000,00	75 014 812,21
		с НДС			9 001 777,47	84 016 589,68
		ВЛ 220 кВ Л-2156 "Аманкарагай (т) - Кусмурын (т) , (цепь правая)"	76 500 220,63		1 550 000,00	78 050 220,63
		с НДС			9 366 026,48	87 416 247,10
			149 965 032,84		21 467 803,95	171 432 836,79

Директор
ТОО"Промстрой-Энерго" С.С Ермекбаев

"Промстрой-Энерго"

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА МАРТ МЕСЯЦ 2022г

"Реконструкция ВЛ 220 кВ Л-2136 "Апановка (т) - Кусмурын (т), (цепь левая)", Л-2146 "Апановка (т) - Аманкарагай (т), (цепь правая)", Л-2156 "Аманкарагай (т) - Кусмурын (т) , (цепь правая)"

(наименование стройки)

составлена в текущих ценах 2020г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость в тенге			
			СМР	оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	*Всего, тенге*
1	2	3	4	5	6	7
Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства						
1	01-01	ВЛ 220 кВ Л-2136 "Апановка (т) - Кусмурын (т), (цепь левая)"	5 564 707,00			5 564 707,00
	01-01	ВЛ 220 кВ Л-2156 "Аманкарагай (т) - Кусмурын (т) , (цепь правая)"	5 387 373,00			5 387 373,00
		Всего по главе	10 952 080,00	-	-	10 952 080,00
Глава 2. Основные объекты строительства						
Приобретение и монтаж оборудования						
2	02-01	ВЛ 220 кВ Л-2136 "Апановка (т) - Кусмурын (т), (цепь левая)"	63 706 557,00			63 706 557,00
	02-01	ВЛ 220 кВ Л-2156 "Аманкарагай (т) - Кусмурын (т) , (цепь правая)"	66 746 031,00			66 746 031,00
						-
		Всего по главе	130 452 588,00	-	-	130 452 588,00
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	141 404 668,00	-	-	141 404 668,00
		Временные здания и сооружения 2,64%	3 733 083,24			3 733 083,24
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	145 137 751,24	-	-	145 137 751,24
		Глава 9. Прочие работы затраты				
		Доп затраты при производстве в зимнее время 1,3%	1 886 790,77			1 886 790,77
		Командировочные расходы			3 100 000,00	3 100 000,00
		Всего по главе	1 886 790,77	-	3 100 000,00	4 986 790,77
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	147 024 542,00	-	3 100 000,00	150 124 542,00
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%	2 940 490,84			2 940 490,84
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	149 965 032,85	-	3 100 000,00	153 065 032,85
24	Решения Правительства	НДС (12%)			18 367 803,94	18 367 803,94
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	149 965 032,85	-	21 467 803,94	171 432 836,79
		ВСЕГО по Л2136,Л2146				
		ВЛ 220 кВ Л-2136 "Апановка (т) - Кусмурын (т), (цепь левая)"	73 464 812,21		1 550 000,00	75 014 812,21
		с НДС			9 001 777,47	84 016 589,68
		ВЛ 220 кВ Л-2156 "Аманкарагай (т) - Кусмурын (т) , (цепь правая)"	76 500 220,63		1 550 000,00	78 050 220,63
		с НДС			9 366 026,48	87 416 247,10
			149 965 032,84		21 467 803,95	171 432 836,79

Директор
ТОО"Промстрой-Энерго" С.С Ермекбаев