Генеральный подрядчик : ТОО "ДАНЕКЕР"

Суб подрядчик : ТОО "Марал Курылыс"

Форма 4

Наименование объекта : Строительство водопровода в с.Улкен Енбек Теректинского района ЗКО
Скважины №1,2

АКТ №4

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ 2023 г.

на скважина №1

Основание: Договор №08 от 01.01.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителе	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителе	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-040101-1703 1104-0101-1703 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.7 Кзтр=1,5, Кэм=1,5, Кмр=1,5[кроме долот]	**Скважины глубиной бурения до 40 м. Бурение ударно-канатное станками типа БС-1м. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5; к расходу материалов (кроме долот) - 1,5** *НР - 85% СП - 8%*	**м бурения**	**4,8**		**4551,15**	**3351,98**	**21845**	**16090**	**836**	**9633**	139%
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,795	3,82	1289,05		4919				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7067	3,39							
1.3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01365	0,06552		4844,00		317			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01365	0,06552		1901,00		125			
1.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,04032		4992,00		201			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,04032		1901,00		77			
1.5	2024 С	Установки и станки ударно-канатного бурения на базе автомобиля, глубина бурения до 50 м, диаметр скважин до 200 мм	маш.-ч	0,672	3,2256		4774,00		15399			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,672	3,2256		1901,00		6132			
1.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0126	0,06048		2729,00		165			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,06048		1331,00		81			
1.7	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0525	0,252		27,00		7			
1.8	**239862 С**	**Желонки с плоским клапаном, тип ЖПК.01.01.00**	**шт.**	**0,00225**	**0,0108**	**77514,00**				**837**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2	**Е11-040101-1703 1104-0101-1703 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.7 Кзтр=1,5, Кэм=1,5, Кмр=1,5[кроме долот]**	**Скважины глубиной бурения до 40 м. Бурение ударно-канатное станками типа БС-1м. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5; к расходу материалов (кроме долот) - 1,5**	**м бурения**	**5,7**		**4551,15**	**3351,98**	**25942**	**19106**	**995**	**11439**	**40371**
		НР - 85%; СП - 8%				**1024,76**	**1336,16**	**5841**	**7616**		**2990**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,795	4,53	1288,98		5841				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7067	4,03							
2.3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01365	0,077805		4844,00		377			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01365	0,077805		1901,00		148			
2.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,04788		4992,00		239			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,04788		1901,00		91			
2.5	2024 С	Установки и станки ударно-канатного бурения на базе автомобиля, глубина бурения до 50 м, диаметр скважин до 200 мм	маш.-ч	0,672	3,8304		4774,00		18286			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,672	3,8304		1901,00		7282			
2.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0126	0,07182		2729,00		196			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,07182		1331,00		96			
2.7	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0525	0,29925		27,00		8			
2.8	**239862 С**	**Желонки с плоским клапаном, тип ЖПК.01.01.00**	**шт.**	**0,00225**	**0,012825**	**77514,00**				**994**		
3	**Е11-040101-1704 1104-0101-1704 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]**	**Скважины глубиной бурения до 40 м. Бурение ударно-канатное станками типа БС-1м. Грунты 4 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2**	**м бурения**	**6**		**4118,31**	**3163,90**	**24710**	**18983**	**112**	**11203**	**38786**
		НР - 85%; СП - 8%				**935,81**	**1260,94**	**5615**	**7566**		**2873**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,726	4,36	1289,03		5615				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6664	4							
3.3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01092	0,06552		4844,00		317			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01092	0,06552		1901,00		125			
3.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00684	0,04104		4992,00		205			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00684	0,04104		1901,00		78			
3.5	2024 С	Установки и станки ударно-канатного бурения на базе автомобиля, глубина бурения до 50 м, диаметр скважин до 200 мм	маш.-ч	0,6384	3,8304		4774,00		18286			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6384	3,8304		1901,00		7282			
3.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0102	0,0612		2729,00		167			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0102	0,0612		1331,00		81			
3.7	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,048	0,288		27,00		8			
3.8	**239862 С**	**Желонки с плоским клапаном, тип ЖПК.01.01.00**	**шт.**	**0,00024**	**0,00144**	**77514,00**				**112**		
4	**С124-030101-0322 2403-0101-0322 РСНБ РК 2015**	**Долота шнековые трехлопастные диаметром 393,7 мм, для бурения в породах средней плотности, марки 3Л-393,7 МС /Долото диам.395 мм/**	**шт.**	**1**		**137715,00**	**--**	**137715**	**--**	**137715**	**--**	**148732**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**11017**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	**Е11-040101-1704 1104-0101-1704 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]**	**Скважины глубиной бурения до 40 м. Бурение ударно-канатное станками типа БС-1м. Грунты 4 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2**	**м бурения**	**12,5**		**4118,31**	**3163,90**	**51479**	**39549**	**232**	**23340**	**80805**
		НР - 85%; СП - 8%				**935,81**	**1260,94**	**11698**	**15762**		**5986**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,726	9,07	1289,04		11698				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6664	8,33							
5.3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01092	0,1365		4844,00		661			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01092	0,1365		1901,00		259			
5.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00684	0,0855		4992,00		427			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00684	0,0855		1901,00		163			
5.5	2024 С	Установки и станки ударно-канатного бурения на базе автомобиля, глубина бурения до 50 м, диаметр скважин до 200 мм	маш.-ч	0,6384	7,98		4774,00		38097			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6384	7,98		1901,00		15170			
5.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0102	0,1275		2729,00		348			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0102	0,1275		1331,00		170			
5.7	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,048	0,6		27,00		16			
5.8	**239862 С**	**Желонки с плоским клапаном, тип ЖПК.01.01.00**	**шт.**	**0,00024**	**0,003**	**77514,00**				**233**		
6	**Е11-040101-1704 1104-0101-1704 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]**	**Скважины глубиной бурения до 40 м. Бурение ударно-канатное станками типа БС-1м. Грунты 4 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2**	**м бурения**	**6**		**4118,31**	**3163,90**	**24710**	**18983**	**112**	**11203**	**38786**
		НР - 85%; СП - 8%				**935,81**	**1260,94**	**5615**	**7566**		**2873**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,726	4,36	1289,03		5615				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6664	4							
6.3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01092	0,06552		4844,00		317			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01092	0,06552		1901,00		125			
6.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00684	0,04104		4992,00		205			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00684	0,04104		1901,00		78			
6.5	2024 С	Установки и станки ударно-канатного бурения на базе автомобиля, глубина бурения до 50 м, диаметр скважин до 200 мм	маш.-ч	0,6384	3,8304		4774,00		18286			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6384	3,8304		1901,00		7282			
6.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0102	0,0612		2729,00		167			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0102	0,0612		1331,00		81			
6.7	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,048	0,288		27,00		8			
6.8	**239862 С**	**Желонки с плоским клапаном, тип ЖПК.01.01.00**	**шт.**	**0,00024**	**0,00144**	**77514,00**				**112**		
7	**С124-030101-0164 2403-0101-0164 РСНБ РК 2015**	**Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2**	**шт.**	**1**		**198759,00**	**--**	**198759**	**--**	**198759**	**--**	**214660**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**15901**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	**Е11-040201-0301 1104-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 1 группы по устойчивости**	**м закрепленной скважины**	**16,5**		**1449,68**	**990,65**	**23920**	**16346**	**194**	**9876**	**36499**
		НР - 85%; СП - 8%				**447,28**	**256,88**	**7380**	**4238**		**2704**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,347	5,73	1288,97		7380				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,187	3,09							
8.3	128 С	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,026	0,429		629,00		270			
8.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,014	0,231		4992,00		1153			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,231		1901,00		439			
8.5	2026 С	Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные, глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм	маш.-ч	0,152	2,508		5573,00		13977			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,152	2,508		1331,00		3338			
8.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,021	0,3465		2729,00		946			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,021	0,3465		1331,00		461			
8.7	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00002	0,00033	216144,00				71		
8.8	147340 С	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00003	0,000495	247708,00				123		
9	**С123-010303-0162 2301-0303-0162 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 324, толщина стенки 9,5 мм**	**м**	**16,5**		**30997,00**	**--**	**511451**	**--**	**511451**	**--**	**552367**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**40916**	
10	**Е11-040301-0106 1104-0301-0106 РСНБ РК 2015**	**Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м станками ударно-канатного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг**	**колонна**	**1**		**326914,10**	**210517,40**	**326914**	**210517**	**--**	**159607**	**525443**
		НР - 85%; СП - 8%				**116396,70**	**71376,23**	**116397**	**71376**		**38922**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	90,3	90,3	1289,00		116397				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	48,93	48,93							
10.3	113 С	Автоцементовозы, 13 т	маш.-ч	0,24	0,24		5114,00		1227			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,24	0,24		1591,00		382			
10.4	1772 С	Автоцистерна	маш.-ч	0,09	0,09		5696,00		513			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,09		1331,00		120			
10.5	2026 С	Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные, глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм	маш.-ч	24,8	24,8		5573,00		138210			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,8	24,8		1331,00		33009			
10.6	2040 С	Установки цементационные автоматизированные, 15 м3/ч	маш.-ч	23,8	23,8		2965,00		70567			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	23,8	23,8		1591,00		37866			
11	**С121-130703-1405 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015**	**Вода техническая**	**м3**	**0,792**		**98,00**	**--**	**78**	**--**	**78**	**--**	**84**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6**	
12	**С121-130101-1501 2113-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Портландцемент тампонажный бездобавочный ГОСТ 1581-96**	**т**	**1,584**		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		--	
13	**Е11-040201-0409 1104-0201-0409 РСНБ РК 2015**	**Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении**	**м спуска или подъема труб**	**35,5**		**592,51**	**403,40**	**21034**	**14321**	**581**	**8809**	**32231**
		НР - 85%; СП - 8%				**172,73**	**119,20**	**6132**	**4232**		**2387**	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,134	4,76	1289,05		6132				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,069	2,45							
13.3	128 С	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,035	1,2425		629,00		782			
13.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,014	0,497		4992,00		2481			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,497		1901,00		945			
13.5	2020 С	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч	0,034	1,207		7476,00		9024			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,034	1,207		1901,00		2295			
13.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,021	0,7455		2729,00		2034			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,021	0,7455		1331,00		992			
13.7	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00003	0,001065	216144,00				230		
13.8	147340 С	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,00142	247708,00				352		
14	**Е11-040401-0103 1104-0401-0103 РСНБ РК 2015**	**Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения**	**м труб**	**36,5**		**1647,26**	**1114,34**	**60125**	**40673**	**1197**	**24112**	**90975**
		НР - 85%; СП - 8%				**500,13**	**277,03**	**18255**	**10112**		**6739**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,388	14,16	1289,01		18255				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,203	7,41							
14.3	128 С	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,07	2,555		629,00		1607			
14.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,012	0,438		4992,00		2186			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,438		1901,00		833			
14.5	2026 С	Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные, глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм	маш.-ч	0,172	6,278		5573,00		34987			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,172	6,278		1331,00		8356			
14.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,019	0,6935		2729,00		1893			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	0,6935		1331,00		923			
14.7	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00006	0,00219	216144,00				473		
14.8	147340 С	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,00292	247708,00				723		
15	**С123-010303-0141 2301-0303-0141 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 8,9 мм**	**м**	**35,5**		**19287,00**	**--**	**684689**	**--**	**684689**	**--**	**739464**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**54775**	
16	**Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 прим.**	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором. /Перфорация труб/**	**отверстие**	**375**		**62,05**	**0,89**	**23268**	**333**	**--**	**16513**	**42963**
		НР - 72%; СП - 8%				**61,16**	**--**	**22934**	**--**		**3182**	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,0549	20,59	1113,98		22934				
16.2	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0494	18,525		18,00		333			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	**Е11-040501-0109 1104-0501-0109 РСНБ РК 2015**	**Скважины глубиной до 50 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания**	**сутки откачки**	**3**		**303440,86**	**216860,56**	**910323**	**650582**	**--**	**382031**	**1395742**
		НР - 85%; СП - 8%				**86580,30**	**63235,81**	**259741**	**189707**		**103388**	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	57,3	171,9	1511,00		259741				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	47,51	142,53							
17.3	867 С	Комплекты оборудования для откачки воды с компрессором и двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	24	72		3573,00		257256			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24	72		1331,00		95832			
17.4	1772 С	Автоцистерна	маш.-ч	0,71	2,13		5696,00		12132			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,71	2,13		1331,00		2835			
17.5	2026 С	Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные, глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм	маш.-ч	22,8	68,4		5573,00		381193			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	22,8	68,4		1331,00		91040			
18	**Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3./Бетонирование устья скважины бетоном В7,5/.Устройство**	**м3**	**0,48**		**31878,98**	**1738,12**	**15302**	**834**	**12110**	**2316**	**19027**
		НР - 91%; СП - 8%				**4912,74**	**388,76**	**2358**	**187**		**1409**	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,41	2,12	1113,95		2358				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,1394							
18.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001296		4544,00		6			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001296		1331,00		2			
18.4	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,12624		40,00		5			
18.5	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,13368		6038,00		807			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,13368		1331,00		178			
18.6	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,001776		4992,00		9			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,001776		1901,00		3			
18.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,002688		2729,00		7			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,002688		1331,00		4			
18.8	**100467 С**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,02**	**0,4896**	**22773,00**				**11150**		
18.9	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,18	70,00				13		
18.10	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,003264	50384,00				164		
18.11	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,00013	21529,00				3		
18.12	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,07344	6931,00				509		
18.13	249132 С	Вода техническая	м3	0,00441	0,002117	98,00				0		
18.14	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,30768	759,00				234		
18.15	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,11424	326,00				37		
19	**Е11-040401-0301 1104-0401-0301 РСНБ РК 2015**	**Пространство межтрубное скважины. Засыпка щебнем**	**м3**	**0,59**		**20937,48**	**--**	**12353**	**--**	**4860**	**6369**	**20220**
		НР - 85%; СП - 8%				**12699,60**	**--**	**7493**	**--**		**1498**	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	11,4	6,73	1114,04		7493				
19.2	**100063 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**1,26**	**0,7434**	**6538,00**				**4860**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Прочие материалы по таблице А.9 согласно т.ч. п1.15									
20	С121-130804-0101 2113-0804-0101 РСНБ РК 2015	Веревка техническая из пенькового волокна ГОСТ 1868-88	т	0,0001292	1211322,00	--	157	--	157	--	169
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
21	С121-130703-0201 2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0001407	53700,00	--	8	--	8	--	8
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
22	С121-130701-0401 2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,03215	283,00	--	292	--	292	--	315
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
23	С121-130702-1101 2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00084	336755,00	--	283	--	283	--	306
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
24	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0000621	499540,00	--	31	--	31	--	34
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
25	С121-130803-1001 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,4193	90,00	--	38	--	38	--	41
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
26	С121-130209-0104 2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,367535	326,00	--	120	--	120	--	129
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
27	С121-130816-2305 2113-0816-2305 РСНБ РК 2015	Резина прессованная	кг	0,01834	1143,00	--	21	--	21	--	23
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
28	С121-130701-1002 2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,55111	146,00	--	80	--	80	--	87
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
29	С121-130809-0801 2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭП.1, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,03647	652,00	--	24	--	24	--	26
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
		ИТОГО ПО АКТу:	Тенге	4 052 289							

Генеральный подрядчик

ТОО "ДАНЕКЕР" _____ **Искаков Б.А.**

Суб подрядчик

ТОО "Марал Курылыс" _____ **Айдаболов Ж.К.**