НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Карагандинская область. Бухар-Жырауский район. п.Г.Мустафина ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство жилого дома в п.Г.Мустафина участок 1008, Учетный квартал 115 Бухар-Жырауского ОБЬЕКТ НОМЕР 2-3

АКТ 1

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕНЫХ СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2015Г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11

Курс тенге к доллару США -185,8
Курс тенге к EUP.-206,98
Курс тенге к руб.РФ -3,6
по состоянию на 05.05.2015г. Нац.банка РК

2,55742-коэф-т пересчета стоимости материала в ц.2001г

РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1

1	С130901-24	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Ду 15 мм	3	328	-	984	-	-	-	-	-	-	-
		шт											
		Водомерный узел холодной воды, в составе - 1шт											
2	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	-	67,5	-	68
		1счетчик											
3	С131102-1	-Водосчетчик холодной воды Itron Unimag Ду 15 мм	1	1501,23	-	1501	-	-	-	-	-	-	-

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		налипающих на стенки и зубья								
		м3								
3	Е0101-163-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м сильно налипающего на инструмент / без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,55	642,82	-	2925	-	3305	3,88	18
	т.ч. п-3.178 К=1,2			642,82	-	2925	-	113	-	-
	т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2									
		м3								
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	25,683	6,48	6,48	166	166	52	-	-
				-	2,1	-	54	97	0,01	-
		м3								
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	11,007	134,1	-	1476	-	1668	0,97	11
				134,1	-	1476	-	113	-	-
		м3								
6	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (лишний грунт)	28,31	42,2	40,26	1195	1140	351	0,01	-
				1,86	10,92	53	309	97	0,04	1
		м3								
7	Е10333-А7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	55,204	57,6	57,6	3180	3180	636	-	-
				-	11,52	-	636	100	0,24	13
		т								
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы	25,683	21,55	4,52	553	116	424	0,11	3
				17,03	-	437	-	97	-	-
		м3								
9	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	28,31	3,79	3,24	107	92	44	-	-
				0,48	1,12	14	32	97	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			12423	7361			33

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			5058	1702			17
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12423	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6760	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7280	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1092	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1182	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20885	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		53
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7852	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			20885	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		53
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7852	-		-

РАЗДЕЛ 2. Фундаменты

ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ ФЛ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом до полного насыщения	52,264	652,69	24,55	34112	1283	3152	0,26	14
				39,83	9,2	2082	481	123	0,04	2
		м2								
11	Е0107-1-1	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	6	302,09	197,24	1813	1183	1448	0,65	4
				104,85	67,51	629	405	140	0,25	1
		шт								
12	Е0107-1-2	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	12	408,67	272,99	4904	3276	3867	0,83	10
				135,68	94,48	1628	1134	140	0,36	4
		шт								
13	Е0107-1-3	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	3	626,36	424,53	1879	1274	1476	1,21	4
				201,83	149,49	605	448	140	0,61	2
		шт								
14	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	7,59	18871	-	143231	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004 изм.доп. вып.2 к-1,13	/кл.В10,W6; на сульфатостойком цементе/ м3								
15	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 изм.доп. вып.2 к-1,36	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ /кл.В10,W6; на сульфатостойком цементе/ м3	1,03	22712	-	23393	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	С143001-44	-Вычитается позиция: скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15 м3	8,62	-179	-	-1543	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	С143001-43	-Вычитается позиция: скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 10 до 12,5 м3	8,62	-179	-	-1543	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		БЛОКИ ФБС								
18	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т шт	31	512,56	243,37	15889	7545	8331	0,67	21
				106,88	85,08	3313	2637	140	0,34	10
19	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т шт	23	1117,27	598,4	25697	13763	13192	1,18	27
				195,53	214,16	4497	4926	140	0,91	21
20	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /W6; на сульфатостойком цементе/ м3	5,856	11000	-	64416	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-20	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /W6; на сульфатостойком	2,317	10600	-	24560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-03-2002	цементе/								
		м3								
22	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /W6; на сульфатостойком цементе/	15,617	10200	-	159293	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
23	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных /местные заделки из бетона кл.В10,F50,W6; на сульфатостойком цементе/	1,4	9498,8	311,32	13298	436	821	2,82	4
				441	117,61	617	165	105	0,57	1
		м3								
24	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных /местные заделки из бетона кл.В15,F50,W6; на сульфатостойком цементе/	1	9681,5	311,32	9682	311	587	2,82	3
				441	117,61	441	118	105	0,57	1
		м3								
25	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций /сетки С1,С2, Вр-1 д-5мм/	0,033	49879,65	422,15	1646	14	328	56,4	2
				8257,5	157,5	272	5	118	0,77	-
		т								
		Гидроизоляция боковая								
26	Е0113-13-1	-Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	121,517	13,91	0,07	1690	9	884	0,04	5
				8,06	0,02	979	2	90	-	-
		м2								
27	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (битум БН70/30)	121,517	90,88	3,82	11043	464	5562	0,21	26
				37,35	1,44	4539	175	118	0,01	1
		м2								
		Гидроизоляция горизонтальная на отм.-0,030								
28	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов /гидроизол/	26,868	771,66	11,21	20733	301	1132	0,2	5
				31,5	4,21	846	113	118	0,02	1
		м2								

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Коммуникационные футляры Ф1,Ф2								
29	Е0116-1-6пр-им.	Прокладка труб диам. 200 мм /футляр Ф1- д=219х5/	3,1	222,14	38,97	689	121	636	0,92	3
				145,8	14,6	452	45	128	0,07	-
		м								
30	С130806-100-Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	3,1	1751	-	5428	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
31	Е0116-1-8пр-им.	Прокладка труб диам. 300 мм /футляр Ф2- д=325х4/	1,91	342,9	70,6	655	135	548	1,29	2
				197,55	26,44	377	51	128	0,13	-
		м								
32	С130806-109-Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм	1,91	2145	-	4097	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			565063	30115			129
			Тенге			21280	10705			45
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			565063	-	-		-
		Материалы -	Тенге			50801	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	31985	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9525	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			453344	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			41962	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6294	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36422	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			643447	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		195
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	38279	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			643447	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		195
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	38279	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			577486	37475			162
			Тенге			26337	12407			62
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			577486	-	-		-
		Материалы -	Тенге			50801	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	38744	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9525	-	-		-

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			453348	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			49243	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7386	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37604	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			664333	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		248
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	46131	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			664333	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		248
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	46131	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			577486	37475			162
			----			---	---			---
			Тенге			26337	12407			62
		Накладные расходы -	Тенге			49243	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37604	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			664333	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		248
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	46131	-		-

В текущих ценах 2015г К=2,5574 1698965

Налоги,сборы и обязательные платежи 2% 33979

ИТОГО 1732944

НДС 12% 207953

ВСЕГО 1940897

СКИДКА -970447

ВСЕГО ПО АКТУ 970450

СДАЛ: _____ ПРИНЯЛ: _____

Тех.надзор _____

Scanned with CamScanner

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Карагандинская область. Бухар-Жырауский район. п.Г.Мустафина

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство жилого дома в п.Г.Мустафина участок 1008, Учетный квартал 115 Бухар-Жырауского

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-3

АКТ 2

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕНЫХ СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2015Г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей		ЗП рабочих-строителей			рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Курс тенге к доллару США -185,8
Курс тенге к EUP.-206,98
Курс тенге к руб.РФ -3,6
по состоянию на 05.05.2015г. Нац.банка РК

2,55742-коэф-т пересчета стоимости материала в ц.2001г

РАЗДЕЛ 1. Отопление жилого дома

1	E0118-6-2	-Установка стальных радиаторов	9,462	234,78	19,17	2221	181	1302	0,61	6
		1кВт		100,35	7,19	950	68	128	0,04	-
2	C131204-615	-Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 500 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	1	3755	-	3755	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.17			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
3	C131204-619	-Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 900 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	1	5718	-	5718	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.17			-	-	-	-	-	-	-

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100 м2	11,049	7402	-	81785	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом /толщиной 120 мм/ при высоте этажа до 4 м /кирпич М100,р-р М75/ м3	13,941	7249,84	335,84	101070	4682	13584	4,54	63
				699,75	126	9755	1757	118	0,61	9
		Деталь наружной стены								
6	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций /сетки С3..С6, Вр-1 д-5мм/ т	0,3	49879,65	422,15	14964	127	2979	56,4	17
				8257,5	157,5	2477	47	118	0,77	-
		Внутренние стены толщ.250мм из пеноблока								
7	Е0108-22-1	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м /пеноблок,р-р М50/ м3	0,864	1627,61	372,83	1406	322	748	3,72	3
				594	139,5	513	121	118	0,68	1
8	Прайс-лист КЗПП "Восточный " 2015г	-Стоимость пеноблоков /с автоуслугами/ м3	0,795	4713,18	-	3747	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Пояс монолитный ОБм-1								
9	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке /бетон кл.В15,W4,F50/ м3	2,5	11447,07	316,01	28618	790	3904	8,25	21
				1368	119,39	3420	298	105	0,58	1
10	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	2,538	381	-	967	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,041	50600 -	- -	2075 -	- -	- -	- -	- -
12	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,197	52400 -	- -	10323 -	- -	- -	- -	- -
13	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг /МН113-3; -10х120/ 1т	0,067	93997,62 33075	304,24 114,75	6298 2216	20 8	2335 105	198 0,56	13 -
		Стены парапета толщ.380мм								
14	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м /кирпич М75,р-р М50/ м3	10,8	9013,44 699,75	335,84 126	97345 7557	3627 1361	10523 118	4,54 0,61	49 7

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	468855	15870			233
	Тенге	35833	5942			29
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	468855	-	-		-
Материалы -	Тенге	27658	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	41775	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	183068	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	206427	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	48412	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		24
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7262	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	31036	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	548303	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		286
Сметная заработная плата -	Тенге	-	49037	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	548303	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		286
Сметная заработная плата -	Тенге	-	49037	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	468855	15870			233

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			35833	5942			29
		Накладные расходы -	Тенге			48412	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31036	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			548303	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		286
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	49037	-		-
		В текущих ценах 2015г К=2,5574				1402230				
		Налоги,сборы и обязательные платежи 2%				28045				
		ИТОГО				1430275				
		НДС 12%				171633				
		ВСЕГО				1601908				
		СКИДКА				-796908				
		ВСЕГО ПО АКТУ				805000				

СДАЛ: "Олжа*-2002"

Тех.надзор: "Kristallstroy"

Scanned with CamScanner

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Карагандинская область. Бухар-Жырауский район. п.Г.Мустафина

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство жилого дома в п.Г.Мустафина участок 1008,
Учетный квартал 115 Бухар-Жырауского

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-3

АКТ 3

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕНЫХ СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2015Г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		Курс тенге к доллару США -185,8 Курс тенге к EUP.-206,98 Курс тенге к руб.РФ -3,6 по состоянию на 05.05.2015г. Нац.банка РК														
		2,55742-коэф-т пересчета стоимости материала в ц.2001г														
1	Е0118-2-1	-Установка котлов стальных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	1	10848,59	1763,76	10849	1764	11346	47,38	47						
				8203,95	660,49	8204	660	128	3,22	3						
		1котел														
2	75-1-122 прим	-Котел стальной отопительно-водогрейный мощностью 10кВт, габаритами 750x450x600(h), марки КСВр-0,01	1	15700	-	15700	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
		к-т														
3	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3150,83	123,78	3151	124	2984	13,39	13						
				2285,05	46,35	2285	46	128	0,23	-						

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Участок монолитный Ум-1								
4	Е0106-22-9	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0,2	11459,65	269,2	2292	54	301	8,21	2
				1332	101,7	266	20	105	0,5	-
5	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм м3	0,006	53600	-	322	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
6	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,016	52400	-	838	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			210121	3438			26
			Тенге			4555	1244			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			210121	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4342	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5800	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1160	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			196626	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8019	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1203	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13088	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			231228	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7002	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			231228	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7002	-		-

РАЗДЕЛ 2. Кровля

ЧЕРДАК

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	72	103,08	0,99	7422	71	1026	0,07	5
		м2		11,59	0,38	834	27	119	-	-
		КРЫША								
8	Е0110-14-1	-Установка стропил	2,3	20967,48	334,28	48225	769	9725	22,1	51
		м3		3397,5	126	7814	290	120	0,62	1
9	Е0110-49-2	-Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,203	20966,29	309,62	4256	63	626	13,8	3
		м3		2452,5	117	498	24	120	0,57	-
10	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	26,645	377,6	7,54	10061	201	6955	1,43	38
		м2		214,65	2,86	5719	76	120	0,01	-
11	Е0114-34-1п	-Покрытие пленкой кровель рим.	136,3	72,38	0,07	9866	10	2684	0,12	17
		м2		18,56	0,02	2530	3	106	-	-
12	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	3,797	573,75	28,11	2179	107	612	0,78	3
		м3		123,75	10,58	470	40	120	0,05	-
13	Е0110-52-1	-Огнезащита деревянных конструкций -обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	136,3	20,48	0,91	2792	124	821	0,03	4
		м2		4,68	0,34	638	46	120	-	-
14	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /L 100х7,прим.2,л.АС-14/	0,136	175710,1	1826,1	23897	248	1674	42,7	6
		т		8100	690,75	1102	94	140	3,37	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	108697	1593		126
	Тенге	19605	600		3
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	108697	-	-	-
Материалы -	Тенге	87499	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	20205	-	-
Накладные расходы -	Тенге	24122	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	12
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3618	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7969	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	140788	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	141
Сметная заработная плата -	Тенге	-	23824	-	-

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			140788	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		141
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23824	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Проемы								
		ОКНА								
15	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 /ОК-1/ м2	3,022	348,93	18,88	1054	57	644	1,02	3
				171,01	6,57	517	20	120	0,03	-
16	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 /ОК-2/ м2	8,585	346,04	18,87	2971	162	1471	0,82	7
				136,44	6,39	1171	55	120	0,03	-
17	С12061-716 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 /ОК-1/	3,022	5781	-	17470	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м2 -Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 /ОК-2/	8,585	5618 --	- -	48231 -	- -	- -	- -	- -
19	Е0110-22-2	м2 -Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	11,607	237,31 94,05	5,58 2,12	2754 1092	65 25	1339 120	0,59 0,01	7 -
20	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м2проем -Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм /ПД-1; ПД-2 м	8,7	4100 --	- -	35670 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге ---- Тенге			108150 2780	284 99			17 -
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			108150	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3405	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2879	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			101371	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			311	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3455	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	518	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6696	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			118302	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3397	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			118302	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3397	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге ---- Тенге			426968 26940	5314 1944			169 9

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			35596	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27754	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			490319	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		196
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34223	-		-
		В текущих ценах 2015г К=2,5574				1253942				
		Налоги,сборы и обязательные платежи 2%				25079				
		ИТОГО				1279021				
		НДС 12%				153483				
		ВСЕГО				1432504				
		СКИДКА				-332504				
		ВСЕГО ПО АКТУ				1100000				

СДАЛ: _____

ПРИНЯЛ: _____

Тех.надзор: _____

Scanned with CamScanner

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Карагандинская область. Бухар-Жырауский район. п.Г.Мустафина

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство жилого дома в п.Г.Мустафина участок 1008, Учетный квартал 115 Бухар-Жырауского

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-3

АКТ 2

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕНЫХ СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2015Г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						

Курс тенге к доллару США -185,8
Курс тенге к EUP.-206,98
Курс тенге к руб.РФ -3,6
по состоянию на 05.05.2015г. Нац.банка РК

2,55742-коэф-т пересчета стоимости материала в ц.2001г

Щит распределительный встраиваемый ЩК в составе -1шт

1	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1	1245,7	66,7	1246	67	261	2	2		
				261	13,5	261	14	95	0,08	-		
		шт										
2	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,2	13,2	2506	66	1089	1	5		
				227	2,3	1135	11	95	0,01	-		
		шт										
3	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-,	1	862	28	862	28	327	2	2		

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1285	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3247	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			57355	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8543	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			57355	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8543	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Перекрытие								
2	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	9	1483,62	373,54	13353	3362	7570	2,66	24
				465,75	135,07	4192	1216	140	0,61	5
		шт								
3	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	74,4	2570	-	191208	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Участок монолитный Ум-1								
4	Е0106-22-9	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0,2	11459,65	269,2	2292	54	301	8,21	2
				1332	101,7	266	20	105	0,5	-
		м3								
5	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,006	53600	-	322	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
6	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,016	52400	-	838	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			208012	3416			26

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			4458	1236			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			208012	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2353	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5694	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1160	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			196626	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7871	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1181	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12953	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			228837	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6875	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			228837	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6875	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Кровля								
		ЧЕРДАК								
7	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	72	103,08	0,99	7422	71	1026	0,07	5
			м2	11,59	0,38	834	27	119	-	-
8	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	72	194,25	15,94	13986	1148	3479	0,24	17
			м2	34,65	5,96	2495	429	119	0,03	2
9	Е0112-17-2 К=5	-Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек(до толщины 20мм)	72	32,36	0,7	2330	50	69	-	-
			м2	0,55	0,25	40	18	119	-	-
		КРЫША								
10	Е0110-14-1	-Установка стропил	2,5	20967,48	334,28	52419	836	10571	22,1	55
			м3	3397,5	126	8494	315	120	0,62	2
11	Е0110-49-2	-Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,203	20966,29	309,62	4256	63	626	13,8	3
			м3	2452,5	117	498	24	120	0,57	-
12	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	26,645	377,6	7,54	10061	201	6955	1,43	38

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				214,65	2,86	5719	76	120	0,01	-
13	Е0112-7-5	-Устройство кровель различных м2 типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	136,3	1019,64	8,2	138976	1118	44771	1,71	233
	Изм. и доп. вып. 12			272,95	3,08	37203	420	119	0,02	2
14	С11011-3059	-Планка плоского конька для м2 кровли из металлочерепицы	36	343	-	12348	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	ГОСТ 14918-80		-	-	-	-	-	-	-
15	С11011-3051	-Планка карнизная для кровли м из металлочерепицы ГОСТ	46,8	163	-	7628	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	14918-80		-	-	-	-	-	-	-
16	С11011-3049	-Планка ендовы нижней для м кровли из металлочерепицы	12,1	194	-	2347	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.17	ГОСТ 14918-80		-	-	-	-	-	-	-
17	Е0114-34-1п	-Покрытие пленкой кровель м2	136,3	72,38	0,07	9866	10	2684	0,12	17
	рим.			18,56	0,02	2530	3	106	-	-
18	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных м3 конструкций - ферм, арок,	2,703	573,75	28,11	1551	76	436	0,78	2
		балок, стропил, мауэрлатов		123,75	10,58	334	29	120	0,05	-
19	Е0110-52-1	-Огнезащита деревянных м2 конструкций -обрешетка под	136,3	20,48	0,91	2792	124	821	0,03	4
		кровлю, покрытия и настилы по фермам		4,68	0,34	638	46	120	-	-
20	Е0110-12-1	-Подшивка карниза и настила м2	39,4	700,7	5,48	27608	216	4076	0,53	21
				84,15	2,07	3316	82	120	0,01	-
		Слуховое окна ОС1								
21	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон шт	1	2555,21	81,61	2555	82	1193	6,08	6
				963	31,5	963	31	120	0,15	-
22	Е0112-7-6	-Устройство кровель различных	1,5	777,82	8,2	1167	12	427	1,48	2
	Изм. и доп. вып.	типов. Устройство покрытия слуховых окон		236,25	3,08	354	5	119	0,02	-

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12		металлочерепицей								
		м2								
23	Е0110-12-1	-Подшивка карниза и настила	11,44	700,7	5,48	8016	63	1184	0,53	6
				84,15	2,07	963	24	120	0,01	-
		м2								
24	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных	0,093	573,75	28,11	53	3	15	0,78	-
		конструкций - ферм, арок,								
		балок, стропил, мауэрлатов		123,75	10,58	12	1	120	0,05	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			305381	4071			410
			Тенге			64392	1529			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			305381	-	-		-
		Материалы -	Тенге			202220	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	65921	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22324	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			12375	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			78333	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11750	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23023	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			406737	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		457
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	77671	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			406737	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		457
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	77671	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Двери								
25	Е0110-90-2	-Установка металлических	2,1	330,85	32,08	695	67	717	1,49	3
		дверных коробок с навеской								
		дверных полотен /Д-1/		272,25	12,13	572	25	120	0,06	-
		м2								
26	С12022-2при-м.	-Двери металлические	1	18700	-	18700	-	-	-	-
		утепленные ДГ-1.0х2.1								
		огрунтованные и окрашенные		-	-	-	-	-	-	-
		/Д-1/								
		шт								
27	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и	1,89	398,48	102,53	753	194	425	0,9	2
		внутренних дверных проемах в								
		каменных стенах, площадь		151,65	35,67	287	67	120	0,14	-
		проема до 3 м2 /Д-2;								
		прим.п.9,л.АС-9/								
		м2								
28	С12064-4при-	-Блоки дверные с однопольными	1,89	11200	-	21168	-	-	-	-

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	м.	утепленными полотнами ДГ 2,1х0,9 /Д-2/		-	-	-	-	-	-	-
29	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 м2	13,02	634,99 190,8	31,85 12,04	8268 2484	415 157	3169 120	1,15 0,06	15 1
30	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние /Д-2/ м2	5,67	4010 -	- -	22737 -	- -	- -	- -	- -
31	С12062-11	-Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние /Д-3/ м2	1,89	3640 -	- -	6880 -	- -	- -	- -	- -
32	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние /Д-4/ м2	2,94	4250 -	- -	12495 -	- -	- -	- -	- -
33	С12062-14	-Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние /Д-5/ м2	2,52	3900 -	- -	9828 -	- -	- -	- -	- -
34	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание комплект	2	1960 -	- -	3920 -	- -	- -	- -	- -
35	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	6	1380 -	- -	8280 -	- -	- -	- -	- -
36	С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение комплект	1	1500 -	- -	1500 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге --- Тенге			115223 3343	676 250			20 1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			115223	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5697	-	-		-

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3592	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			105507	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4311	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	647	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7172	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			126705	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4239	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			126705	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4239	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Перегородки								
		Деталь опирания перегородки /фундамент/								
37	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	16,26	95,3	2,62	1550	43	230	0,07	1
				10,51	0,99	171	16	123	-	-
		м2								
38	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В15 на сульфатостойком цементе	1,8	8745,97	66,01	15743	119	417	1,35	2
				195,75	24,93	352	45	105	0,12	-
		м3								
39	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,053	5239,08	327,33	278	17	112	11,6	1
				1890	123,75	100	7	105	0,6	-
		1т								
40	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,053	41200	-	2184	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
41	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов /рубероид/	3,252	4260,86	11,21	13856	36	137	0,2	1
				31,5	4,21	102	14	118	0,02	-
		м2								
		Перегородки кирпичные толщ.120мм								
42	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-20	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м /кирпич М75; р-р ц/п М50;Вр-1 д-4мм/	9,68	1304,4	34,73	12627	336	2719	1,43	14
				225	13,01	2178	126	118	0,06	1
		м2								

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04, СН РК 8.02-17-20 06									
		Перегородки кирпичные толщ.65мм								
43	Е0108-7-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м /кирпич М75; р-р ц/п М50;Вр-1 д-4мм/ м2	3,795	801,12	18,89	3040	72	904	1,24	5
				194,85	7,07	739	27	118	0,03	-
		Перегородки из пеноблоков толщ.120мм								
44	Е0108-22-1	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м /пеноблок; р-р ц/п М50/ м3	4,942	1627,61	372,83	8044	1843	4277	3,72	18
				594	139,5	2936	689	118	0,68	3
45	Прайс-лист КЗПП "Восточный " 2015г	-Стоимость пеноблоков /с автоуслугами/ м3	4,546	4807,44	-	21855	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций /Вр-1 д-4мм/ т	0,023	40979,65	422,15	943	10	228	56,4	1
				8257,5	157,5	190	4	118	0,77	-
		Перемычки								
47	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	11	106,26	66,43	1169	731	735	0,15	2
				23,85	23,85	262	262	140	0,11	1
48	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 м3	0,236	24500	-	5782	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
49	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /уголок L110x8/ т	0,1	13010,1	1826,1	1301	183	1231	42,7	4
				8100	690,75	810	69	140	3,37	-

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	СЦ1011-0899 Изм. к доп.вып.9 СЕ РК 8.02-04-20 02, СЕ РК 8.02-04С-2 004	-Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности проката из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс т	0,1	59200 -	- -	5920 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге Тенге		94289 7841	3389 1258			49 6
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		94289	-	-		-
	Материалы -			Тенге		15421	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	9100	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		29958	-	-		-
	Местные материалы -			Тенге		37680	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		10990	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	1649	-		-
	Непредвиденные и непредвиденные затраты -			Тенге		6317	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		111596	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		60
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	10748	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге		111596	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		60
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	10748	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Полы								
51	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной вдоль наружной стены /шлак толщ.300мм,шир.1,5м/ м3	14,256	2620,36 499,5	261,86 99	37356 7121	3733 1411	10495 123	3,44 0,48	49 7
		Тип пола 1								
52	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем м2	3,98	95,3 10,51	2,62 0,99	379 42	10 4	56 123	0,07 -	- -
53	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных /толщ.70мм/ м3	0,279	8958,88 567	- -	2500 158	- -	195 123	3,66 -	1 -
54	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной	3,98	323,65 85,95	18,42 6,91	1288 342	73 28	455 123	0,42 0,03	2 -

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мастике первый слой								
55	Е0111-4-1	-Дополнительный слой гидроизоляции в с/узлах м2	3,591	323,65	18,42	1162	66	410	0,42	1
				85,95	6,91	309	25	123	0,03	-
56	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	3,98	250,66	9,95	998	40	274	0,36	1
				52,2	3,74	208	15	123	0,02	-
57	Е0111-11-2	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ.25мм/ м2	3,98	36,34	0,67	145	3	4	-	-
				0,63	0,25	3	1	123	-	-
58	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток м2	3,98	1041,83	15,2	4146	60	884	1,07	4
				173,3	7,37	690	29	123	0,04	-
		Тип пола 2 ==========								
59	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем м2	50,12	95,3	2,62	4776	131	709	0,07	3
				10,51	0,99	527	50	123	-	-
60	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных /толщ.80мм/ м3	4,01	8958,88	-	35925	-	2797	3,66	15
				567	-	2274	-	123	-	-
61	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2	50,12	323,65	18,42	16221	923	5725	0,42	21
				85,95	6,91	4308	346	123	0,03	2
62	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	50,12	250,66	9,95	12563	499	3449	0,36	18
				52,2	3,74	2616	187	123	0,02	1
63	Е0111-11-2	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ.25мм/ м2	50,12	36,34	0,67	1821	34	54	-	-
				0,63	0,25	32	13	123	-	-
64	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из	50,12	972,01	4,9	48717	246	3720	0,38	19

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приклеиваемые на мастике КН-2								
65	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 м2	53,628	58,5	1,85	2932	93	123	0,01	-
				123,31	0,16	6613	9	1072	0,09	5
				16,18	0,07	868	4	123	-	-
		м								
		Тип пола 3								
66	Е0111-1-2	Устройство грунта щебнем	6,73	95,3	2,62	641	18	95	0,07	-
67	Е0111-2-9	Устройство уплотнения щебеночных оснований слоев толщиной /толщ.6см/ м2	0,538	10,51	0,99	71	7	123	-	-
				8958,88	-	4820	-	375	3,66	2
				567	-	305	-	123	-	-
68	Е0111-4-1	Устройство фундаментных плитных оснований монолитных на гипсовом растворе первый слой м2	6,73	320,65	18,42	2178	124	769	0,42	3
				85,95	6,91	578	47	123	0,03	-
69	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 25 мм м2	6,73	250,66	9,95	1687	67	463	0,36	2
				52,2	3,74	351	25	123	0,02	-
70	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ.25мм/ м2	6,73	36,36	0,67	245	5	7	-	-
				9,63	0,25	4	2	123	-	-
71	Е0111-27-1 Изм. и доп.пп.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из бетонов на основе из одной смеси с приготовлением бетона в бетоносмесителе передвижном м2	6,73	1950,96	30,36	13130	204	1161	0,8	5
				192,85	7,45	894	50	123	0,04	-
		Тип пола 4								
72	Е0111-1-2	Устройство грунта щебнем	6,19	95,3	2,62	590	16	88	0,07	-
73	Е0111-2-9	Устройство уплотнения щебеночных оснований слоев толщиной /толщ.6см/ м2	0,31	10,51	0,99	40	4	123	-	-
				8958,88	-	2777	-	216	3,66	1
				567	-	176	-	123	-	-

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
74	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	6,19	323,65	18,42	2003	114	707	0,42	3
				85,95	6,91	532	43	123	0,03	-
		м2								
75	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	6,19	366,27	14,76	2267	91	441	0,36	2
				52,43	5,54	325	34	123	0,03	-
		м2								
76	Е0111-15-2 К=6	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий /до толщ.80мм/	6,19	264,77	4,02	1639	25	89	0,06	-
				10,14	1,5	63	9	123	0,01	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			206588	6491			160
			Тенге			25791	2428			12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			206588	-	-		-
		Материалы -	Тенге			105825	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	28219	-		-
		Местные материалы -	Тенге			68481	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			34710	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5206	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14478	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			255776	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		189
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33426	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			255776	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		189
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33426	-		-

РАЗДЕЛ 7. Внутренняя отделка

1 ЭТАЖ

Потолок

77	Е0115-69-4	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	67,02	58,11	0,35	3894	23	3668	0,3	20
				51,98	0,14	3484	9	105	-	-
		м2								
78	Е0115-180-2	-Простая окраска потолков поливинилацетатными	67,02	80,76	1,65	5413	111	1771	0,15	10

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску		24,53	0,63	1644	42	105	-	-
		м2								
		Стены =====								
79	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	204,8	239,68	3,39	49087	693	25315	0,65	133
				117	0,72	23962	147	105	0,05	10
		м2								
80	Е0115-180-1	-Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	189	77,74	1,19	14693	225	4511	0,14	26
				22,28	0,45	4211	85	105	-	-
		м2								
81	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	15,8	1028,3	4,62	16247	73	4241	1,52	24
				254,97	3,14	4029	50	104	0,02	-
		м2								
82	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	8,023	666,24	6,33	5345	51	2655	1,79	14
				312,75	2,39	2509	19	105	0,01	-
		м2								
83	Е0115-180-1	-Простая окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	8,023	77,74	1,19	624	10	191	0,14	1
				22,28	0,45	179	4	105	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			95303	1186			229
			Тенге			40017	357			11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			95303	-	-		-

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			23722	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	40373	-		-
		Местные материалы -	Тенге			30379	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			42351	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6353	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8259	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			145914	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		262
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	46726	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			145914	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		262
			Тенге			-	46726	-		-

РАЗДЕЛ 8. Разные работы

Крыльцо Кр1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	10,24	95,3	2,62	976	27	145	0,07	1
		м2		10,51	0,99	108	10	123	-	-
85	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом до полного насыщения	5,28	652,69	24,55	3446	130	318	0,26	1
				39,83	9,2	210	49	123	0,04	-
		м2								
86	Е0106-1-16	-Устройство площадок железобетонных из бетона марки В15	1,5	8995,21	196,62	13493	295	546	1,79	3
				272,25	74,27	408	111	105	0,36	1
		м3								
87	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,027	41200	-	1112	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
88	Е0106-36-4	-Железнение поверхности	5,231	55,56	0,23	291	1	282	0,29	2
		м2		51,3	0,09	268	-	105	-	-
89	Е0113-13-1	-Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	0,92	13,91	0,07	13	-	7	0,04	-
				8,06	0,02	7	-	90	-	-
		м2								
90	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,	0,92	90,88	3,82	84	4	42	0,21	-
				37,35	1,44	34	1	118	0,01	-

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетону стен, фундаментов (битум БН70/30)								
91	Е0101-165-6	м2 -Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,2	218,93	-	44	-	49	1,54	-
				218,93	-	44	-	113	-	-
92	Е0109-34-1	м3 -Монтаж опорных конструкций массой до 0,1 т(Ст1)	0,075	17355,77	2191,29	1302	164	854	73,6	6
				12555	101,25	942	8	90	0,49	-
93	С12021-41	т -Стойка металлическая Ст1	0,075	147100	-	11033	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
94	Е0106-1-1	т -Устройство бетонного заполнения основания стойки Ст1 из бетона марки В15	0,095	8745,97	66,01	831	6	22	1,35	-
				195,75	24,93	19	2	105	0,12	-
95	Е0113-16-6	м3 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,967	21,8	0,05	43	-	10	0,03	-
				5,81	0,02	11	-	90	-	-
96	Е0113-26-6 К=2	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,967	40,72	0,04	80	-	15	0,04	-
				8,32	-	16	-	90	-	-
97	Е0115-64-1	м2 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементным раствором стен	0,45	108,83	1,19	49	1	29	0,37	-
				60,3	0,45	27	-	105	-	-
98	Е0115-162-2	м2 -Окраска по подготовленной поверхности кремнийорганическая	0,45	310,85	1,42	140	1	11	0,14	-
				23,63	0,54	11	-	105	-	-
		м2								
		Деталь облицовки цоколя								
99	Е0115-64-1	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементным раствором стен	10,449	108,83	1,19	1137	12	667	0,37	4
				60,3	0,45	630	5	105	-	-
100	Е0115-162-2	м2 -Окраска фасадов по	10,449	310,85	1,42	3248	15	265	0,14	1

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подготовленной поверхности кремнийорганическая		23,63	0,54	247	6	105	-	-
		м2								
		Отмостка								
101	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	35,62	95,3	2,62	3395	93	504	0,07	2
		м2		10,51	0,99	374	35	123	-	-
102	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки под отмостку /бетон кл.В7,5/	3,562	8246,17	66,01	29373	235	825	1,35	5
				195,75	24,93	697	89	105	0,12	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			70088	984			25
			---- Тенге			4055	317			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			70088	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6805	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4371	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12145	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			46099	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4592	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	689	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4481	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			79160	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5060	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			79160	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5060	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			1140429	21539			960
			---- Тенге			156660	7870			47
		Накладные расходы -	Тенге			191723	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79929	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1412081	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1103
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	193288	-		-
		В текущих ценах 2015г к=2,5574				3611256				
		Налоги,сборы и обязательные платежи 2%				72225				
		ИТОГО				3683481				

Scanned with CamScanner

НДС 12%	442018
ВСЕГО ПО АКТУ	4125499
СКИДКА	-2131949
ВСЕГО СО СКИДКОЙ ПО АКТУ	1993550

СДАЛ: _____

Тех. надзор _____

ПРИНЯЛ: _____

Scanned with CamScanner