НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Карагандинская область. Бухар-Жырауский район. п.Г.Мустафина ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство жилого дома в п.Г.Мустафина учетный квартал 115, участок 1006 Бухар-Жыраусского района ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

АКТ 1

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕНЫХ СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2015Г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				328	-	984	-	-	-	-
1	С130901-24	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	3	-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Водомерный узел холодной воды, в составе - 1шт								
				75,82	1,57	76	2	86	0,41	-
2	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	67,5	-	68	-	128	-	-
		1счетчик								
				1501,23	-	1501	-	-	-	-
3	С131102-1	-Водосчетчик холодной воды Itron Unimag Ду 15 мм	1	-	-	-	-	-	-	-

Курс тенге к доллару США -185,8
Курс тенге к EUP.-206,98
Курс тенге к руб.РФ -3,6
по состоянию на 05.05.2015г. Нац.банка РК

2,55742-коэф-т пересчета стоимости материала в ц.2001г

РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	механизированным способом/								
		м3								
3	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	23,881	3,35	3,35	80	80	27	-	-
				-	1,16	-	28	97	-	-
		м3								
4	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	10,235	134,1	-	1373	-	1551	0,97	10
				134,1	-	1373	-	113	-	-
		м3								
5	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/лишний грунт /	22,585	32,25	30,77	728	695	214	0,01	-
				1,42	8,34	32	188	97	0,03	1
		м3								
6	С010333-А7--1ССЦ	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1/перевозка лишний грунт/	44,042	57,6	-	2537	-	507	0,24	11
				11,52	-	507	-	100	-	-
		т								
7	Е0101-166-2-	Засыпка вручную грунта для засыпки под полы	12,298	134,1	-	1649	-	1864	0,97	12
				134,1	-	1649	-	113	-	-
		м3								
8	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы	23,881	21,55	4,52	515	108	394	0,11	3
		м3		17,03	-	407	-	97	-	-
9	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	22,585	3,79	3,24	86	73	35	-	-
				0,48	1,12	11	25	97	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			12128	3277			54
			Тенге			6819	826			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12128	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	7645	-		-
	Местные материалы -		Тенге			3	-	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			2537	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			8348	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		4

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1252	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1229	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21705	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		61
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8897	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			21705	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		61
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8897	-		-

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ ФЛ

10	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом до полного насыщения	42,584	652,69	24,55	27794	1045	2568	0,26	11
				39,83	9,2	1696	392	123	0,04	2
		м2								
11	Е0107-1-1	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	4	302,09	197,24	1208	789	965	0,65	3
				104,85	67,51	419	270	140	0,25	1
		шт								
12	Е0107-1-2	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	11	408,67	272,99	4495	3003	3544	0,83	9
				135,68	94,48	1492	1039	140	0,36	4
		шт								
13	Е0107-1-3	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	3	626,36	424,53	1879	1274	1476	1,21	4
				201,83	149,49	605	448	140	0,61	2
		шт								
14	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 изм.доп. вып.2 к-1,13	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	6,75	18871	-	127379	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
15	С143014-3 Изм. и	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные,	0,69	16700	-	11523	-	-	-	-

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
16	С143001-43	-Вычитается позиция: скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 10 до 12,5	7,44	-179	-	-1332	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
17	С143001-44	-Вычитается позиция: скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15	7,44	-179	-	-1332	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		БЛОКИ ФБС								
18	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	29	512,56	243,37	14864	7058	7794	0,67	19
				106,88	85,08	3100	2467	140	0,34	10
		шт								
19	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	2	769,13	389,08	1538	778	814	0,94	2
				153,9	136,92	308	274	140	0,55	1
		шт								
20	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	18	1117,27	598,4	20111	10771	10324	1,18	21
				195,53	214,16	3520	3855	140	0,91	16
		шт								
21	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	4,824	11000	-	53064	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
22	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	2,979	10600	-	31577	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
23	С143003-21	-Блоки бетонные для стен	13,308	10200	-	135742	-	-	-	-

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
24	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных /местные заделки из бетона кл.В10,F50/	0,8	9498,8 441	311,32 117,61	7599 353	249 94	469 105	2,82 0,57	2 -
		м3								
25	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных /местные заделки из бетона кл.В15,F50/	1	9681,5 441	311,32 117,61	9682 441	311 118	587 105	2,82 0,57	3 1
		м3								
26	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,032	8679,65 8257,5	422,15 157,5	278 264	14 5	318 118	56,4 0,77	2 -
		т								
27	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм/сетки С1,С2,С3/	0,032	41200 -	- -	1318 -	- -	- -	- -	- -
		т								
		Гидроизоляция боковая								
28	Е0113-13-1	-Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	109,04	13,91 8,06	0,07 0,02	1517 879	8 2	793 90	0,04 -	5 -
		м2								
29	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (битум БН70/30)	109,04	90,88 37,35	3,82 1,44	9910 4073	417 157	4991 118	0,21 0,01	23 1
		м2								
		Гидроизоляция горизонтальная на отм.-0,030								
30	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов /гидроизол/	26,7	771,66 31,5	11,21 4,21	20603 841	299 112	1125 118	0,2 0,02	5 1
		м2								

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Футляры для ввода коммуникаций								
31	E0116-1-6	-Прокладка в траншеях труб диам. 200 мм	3,1	222,14	38,97	689	121	636	0,92	3
				145,8	14,6	452	45	128	0,07	-
		м								
32	C130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	3,131	1751	-	5482	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
33	E0116-1-8	-Прокладка в траншеях труб диам. 300 мм	1,949	342,9	70,6	668	138	559	1,29	3
				197,55	26,44	385	52	128	0,13	-
		м								
34	C130806-109 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм	1,949	2145	-	4181	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге		490438	26274			114
				Тенге		18828	9331			39
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		479418	-	-		-
	Материалы -			Тенге		43387	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	27225	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		1318	-	-		-
	Местные материалы -			Тенге		390706	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		35768	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		18
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	5365	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		30911	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		546097	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		165
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	32590	-		-
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге		11020	-	-		-
	Материалы -			Тенге		262	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	934	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		9663	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		1195	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	179	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		733	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -			Тенге		12948	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		6
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	1113	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге		559045	-	-		-

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		172
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33703	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			502567	29551			168
			----			---	---			---
			Тенге			25647	10157			42
		Накладные расходы -	Тенге			45310	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32873	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			580750	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		232
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42600	-		-

В текущих ценах 2015г К=2,5574 1485210

Налоги,сборы и обязательные платежи 2% 29704

ИТОГО 1514914

НДС 12% 181790

ВСЕГО 1696704

СКИДКА -848354

ВСЕГО ПО АКТУ 848350

СДАЛ: _____

ПРИНЯЛ: _____

Тех.надзор: _____

Scanned with CamScanner

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Карагандинская область. Бухар-Жырауский район. п.Г.Мустафина ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство жилого дома в п.Г.Мустафина учетный квартал 115, участок 1006 Бухар-Жырауского района ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

АКТ 2

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕНЫХ СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2015Г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0118-6-2	-Установка стальных радиаторов	7,191	234,78	19,17	1688	138	990	0,61	4
		1кВт		100,35	7,19	722	52	128	0,04	-
2	С131204-615 Изм. и доп. вып.17	-Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 500 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	1	3755	-	3755	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
3	С131204-619 Изм. и доп. вып.17	-Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 900 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	1	5718	-	5718	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Курс тенге к доллару США -185,8
Курс тенге к EUP.-206,98
Курс тенге к руб.РФ -3,6
по состоянию на 05.05.2015г. Нац.банка РК

2,55742-коэф-т пересчета стоимости материала в ц.2001г

РАЗДЕЛ 1. Отопление жилого дома

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
4	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100	9,992	7402 -	- -	73961 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
5	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом /толщиной 120 мм/ при высоте этажа до 4 м /кирпич М100,р-р М75/	11,798	7249,84 699,75	335,84 126	85534 8256	3962 1487	11496 118	4,54 0,61	54 7
		м3								
		Деталь наружной стены								
		==========								
6	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций /сетки С4..С8, Вр-1 д-5мм/	0,3	8679,65 8257,5	422,15 157,5	2604 2477	127 47	2979 118	56,4 0,77	17 -
		т								
7	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,3	41200 -	- -	12360 -	- -	- -	- -	- -
		т								
		Обвязочный пояс монолитный Пм-1								
		==========								
8	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке /бетон кл.В15,W4/	2,2	11447,07 1368	316,01 119,39	25184 3010	695 263	3436 105	8,25 0,58	18 1
		м3								
9	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,233	381 -	- -	851 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
10	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,162	52400 -	- -	8489 -	- -	- -	- -	- -

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
11	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,036	50600 -	- -	1822 -	- -	- -	- -	- -
	02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
12	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,089	93997,62 33075	304,24 114,75	8366 2944	27 10	3102 105	198 0,56	18 -
		1т								
		Стены на кровле толщ.380мм /фронтон/ ==========								
13	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м толщ.380мм/кирпич М75,р-р М50/	11,57	9013,44 699,75	335,84 126	104286 8096	3886 1458	11274 118	4,54 0,61	53 7
		м3								
14	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом /толщиной 120 мм/ при высоте этажа до 4 м /кирпич М100,р-р М75/	0,432	7249,84 699,75	335,84 126	3132 302	145 54	421 118	4,54 0,61	2 -
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	433631	14446		220
	----	---	---		---
	Тенге	33895	5410		26
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	433631	-	-	-
Материалы -	Тенге	15485	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	39305	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	172344	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	197461	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	45471	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	23
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6821	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	28746	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	507847	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	269
Сметная заработная плата -	Тенге	-	46125	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	507847	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	269
Сметная заработная плата -	Тенге	-	46125	-	-

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			433631	14446			220
			Тенге			33895	5410			26
		Накладные расходы -	Тенге			45471	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28746	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			507847	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		269
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	46125	-		-
		В текущих ценах 2015г К=2,5574				1298768				
		Налоги,сборы и обязательные платежи 2%				25975				
		ИТОГО				1324743				
		НДС 12%				158969				
		ВСЕГО				1483712				
		СКИДКА				-741812				
		ВСЕГО ПО АКТУ				741900				

СДАЛ: _____

ПРИНЯЛ: _____

Тех.надзор _____

Scanned with CamScanner

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Карагандинская область. Бухар-Жырауский район. п.Г.Мустафина

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство жилого дома в п.Г.Мустафина учетный квартал 115, участок 1006 Бухар-Жырауского района

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

АКТ 3

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕНЫХ СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2015Г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Курс тенге к доллару США -185,8 Курс тенге к EUP.-206,98 Курс тенге к руб.РФ -3,6 по состоянию на 05.05.2015г. Нац.банка РК								
		2,55742-коэф-т пересчета стоимости материала в ц.2001г								
1	Е0118-2-1	-Установка котлов стальных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	1	10848,59	1763,76	10849	1764	11346	47,38	47
				8203,95	660,49	8204	660	128	3,22	3
		1котел								
2	75-1-120 прим	-Котел стальной отопительно-водогрейный мощностью 7кВт, габаритами 650х450х600(h), марки КСВр-0,007	1	13600	-	13600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		к-т								
3	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3150,83	123,78	3151	124	2984	13,39	13
				2285,05	46,35	2285	46	128	0,23	-

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2283	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	746	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			2283	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		4
			Тенге			-	746	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Перемычки								
2	E0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	9	106,26	66,43	956	598	601	0,15	1
				23,85	23,85	215	215	140	0,11	1
3	C143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,188	24500	-	4606	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	E0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /уголок L110x8/	0,095	175710,1	1826,1	16692	173	1169	42,7	4
				8100	690,75	770	66	140	3,37	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			22255	771			5
			----			---	---			---
			Тенге			984	280			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22255	-	-		-
		Материалы -	Тенге			15749	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1264	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4750	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1770	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	266	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1441	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25466	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1530	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			25466	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		8
			Тенге			-	1530	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Плиты перекрытия								
5	E0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	8	1483,62	373,54	11869	2988	6729	2,66	21
				465,75	135,07	3726	1081	140	0,61	5
6	C143017-8	-Многопустотные панели, плиты	60,24	2570	-	154817	-	-	-	-

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	приведенной толщиной 11 см								
		м2		-	-	-	-	-	-	-
7	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /МС5/	0,016	175710,1	1826,1	2811	29	197	42,7	1
				8100	690,75	130	11	140	3,37	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			169497	3018			22

			Тенге			3856	1092			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			169497	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4469	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4947	-		-
		Местные материалы -	Тенге			158155	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6926	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1039	-		3
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10585	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			187009	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5986	-		30
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			187009	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5986	-		30
		РАЗДЕЛ 4. Кровля								
		Чердачное пространство								
8	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	59	103,08	0,99	6082	58	840	0,07	4
				11,59	0,38	684	22	119	-	-
		м2								
		Устройство кровли								
9	Е0110-14-1	-Установка стропил	1,8	5935,82	334,28	10684	602	7611	22,1	40
				3397,5	126	6116	227	120	0,62	1
10	Е0110-49-2	-Укладка по фермам прогонов из брусьев	1,543	3496,97	309,62	5396	478	4758	13,8	21
				2452,5	117	3784	181	120	0,57	1
		м3								

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	18,44	228,96	7,54	4222	139	4813	1,43	26
				214,65	2,86	3958	53	120	0,01	-
		м2								
12	Е0112-15-3	-Устройство прокладной гидроизоляции в один слой	111,2	12,58	0,99	1399	110	1584	0,07	8
				11,59	0,38	1289	42	119	-	-
		м2								
13	С11011-507	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,111	30400	-	3374	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
14	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	3,152	573,75	28,11	1808	89	508	0,78	2
				123,75	10,58	390	33	120	0,05	-
		м3								
15	Е0110-52-1	-Огнезащита деревянных конструкций -обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	44,317	20,48	0,91	908	40	267	0,03	1
				4,68	0,34	207	15	120	-	-
		м2								
16	С11021-29	-Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, II сорта	0,212	18300	-	3880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
17	С11021-13	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	1,8	13800	-	24840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
18	С11021-71	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	1,672	13200	-	22070	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
19	С11021-25	-Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорта	0,457	16000	-	7312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
20	С11021-75	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,009	12200	-	110	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			92085	1516			103
			Тенге			16428	573			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			92085	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12555	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17001	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			61586	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			20381	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3057	-		10
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6748	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			119214	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20058	-		116
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			119214	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20058	-		116
		РАЗДЕЛ 5. Окна								-
21	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 /ОК-1/	м2	3,022	348,93	18,88	1054	57	644	1,02	3
					171,01	6,57	517	20	120	0,03	-
22	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 /ОК-2/	м2	4,292	346,04	18,87	1485	81	736	0,82	4
					136,44	6,39	586	27	120	0,03	-

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02									
23	С12061-716 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99/ОК-1/	3,022	5781	-	17470	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
24	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99/ОК-2/	4,292	5618	-	24112	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
25	Е0110-22-2	-Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	7,315	237,31	5,58	1736	41	844	0,59	4
				94,05	2,12	688	16	120	0,01	-
		м2проем								
26	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм /ПД-1; ПД-2	5,5	4100	-	22550	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			68408	179			11
			Тенге			1790	63			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			68408	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2110	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1853	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			64133	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			196	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2224	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	334	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4238	-	-		-

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			74870	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2187	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			74870	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2187	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			353652	5806			144
			Тенге			23571	2128			10
		Накладные расходы -	Тенге			32049	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23142	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			408843	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		170
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30507	-		-

В текущих ценах 2015г К=2,5574 1045575

Налоги, сборы и обязательные платежи 2% 20912

ИТОГО 1066487

НДС 12% 127978

ВСЕГО 1194465

СКИДКА -194465

ВСЕГО ПО АКТУ 1000000

СДАЛ: _____

ПРИНЯЛ: _____

Тех.надзор _____

Scanned with CamScanner

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Карагандинская область. Бухар-Жырауский район. п.Г.Мустафина ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство жилого дома в п.Г.Мустафина учетный квартал 115, участок 1006 Бухар-Жырауского района ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

АКТ 4

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕНЫХ СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2015Г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

Курс тенге к доллару США -185,8
Курс тенге к EUP.-206,98
Курс тенге к руб.РФ -3,6
по состоянию на 05.05.2015г. Нац.банка РК

2,55742-коэф-т пересчета стоимости материала в ц.2001г

Комплектные устройства для распределения энергии при напряжении 1000В

Щит распределительный встраиваемый ЩК в составе -1шт

1	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1	1245,7	66,7	1246	67	261	2	2
				261	13,5	261	14	95	0,08	-
2	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или	5 шт	501,2	13,2	2506	66	1089	1	5
				227	2,3	1135	11	95	0,01	-

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			6381	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	957	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2419	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			42733	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6365	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			42733	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6365	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Внутренние стены и перегородки								
2	E0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м(кирпич М75, раствор М50, толщ.120мм) м2	9,73	1298,56 225	34,73 13,01	12635 2189	338 127	2733 118	1,43 0,06	14 1
3	E0108-7-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м (кирпич М75, раствор М50, толщ.65мм) м2	3,795	781,74 194,85	18,89 7,07	2967 739	72 27	904 118	1,24 0,03	5 -
4	C12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм т	0,014	32300 -	- -	452 -	- -	- -	- -	- -
5	E0108-22-1	-Кладка стен из легкобетонных камней толщ.250мм без облицовки при высоте этажа до 4 м /пеноблок,р-р М50/ м3	0,864	1627,61 594	372,83 139,5	1406 513	322 121	748 118	3,72 0,68	3 1
6	E0108-22-1	-Кладка перегородок из легкобетонных камней толщ.120 мм без облицовки при высоте этажа до 4 м /пеноблок,р-р	2,851	1627,61 594	372,83 139,5	4640 1693	1063 398	2468 118	3,72 0,68	11 2

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М50/								
7	Прайс-лист КЗПП "Восточный " 2015г	м3 -Стоимость пеноблоков /с автоуслугами/	3,418	4807,44 -	- -	16432 -	- -	- -	- -	- -
8	Е0108-12-1	м3 -Армирование кладки стен и других конструкций	0,026	8679,65 8257,5	422,15 157,5	226 215	11 4	258 118	56,4 0,77	1 -
9	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т -Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,026	32300 -	- -	840 -	- -	- -	- -	- -
10	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	т -Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	1,075	861,74 222,86	4,85 1,41	926 240	5 2	253 105	1,29 0,01	1 -
		м2 Деталь опирания перегородки /фундамент/								
11	Е0108-4-2	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	2,29	435,92 22,1	7,14 2,68	998 51	16 6	67 118	0,14 0,01	- -
12	Е0106-19-1	м2 -Устройство фундаментов под перегородки из бетона марки В 15	1,5	11447,07 1368	316,01 119,39	17171 2052	474 179	2343 105	8,25 0,58	12 1
13	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	м3 -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,038	41200 -	- -	1566 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге --- Тенге			60259 7692	2301 862			48 4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			60259	-	-		-
	Материалы -		Тенге			3768	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	8555	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19289	-	-		-

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			27208	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9773	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1466	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4202	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			74234	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		57
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10021	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			74234	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		57
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10021	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Перемычки=======								
14	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	9	106,26	66,43	956	598	601	0,15	1
				23,85	23,85	215	215	140	0,11	1
			шт							
15	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,188	24500	-	4606	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
16	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /уголок L110x8/	0,095	175710,1	1826,1	16692	173	1169	42,7	4
				8100	690,75	770	66	140	3,37	-
			т							
17	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок /скоба СК-1,СК-2, ар-ра д-6АI/	0,004	89308,57	2434,57	357	10	184	170	1
				31950	920,25	128	4	140	4,49	-
			т							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			22612	781			6

			Тенге			1112	284			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22612	-	-		-
		Материалы -	Тенге			15969	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1396	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4750	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1954	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	293	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1474	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26040	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1689	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			26040	-	-		-

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1689	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Плиты перекрытия								
18	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	8	1483,62	373,54	11869	2988	6729	2,66	21
				465,75	135,07	3726	1081	140	0,61	5
19	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	60,24 шт	2570	-	154817	-	-	-	-
			м2	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			166686	2988			21

			Тенге			3726	1081			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			166686	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1816	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4807	-		-
		Местные материалы -	Тенге			158155	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6729	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1009	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10405	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			183820	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5816	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			183820	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5816	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Кровля								
		Чердачное пространство								
20	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	59	103,08	0,99	6082	58	840	0,07	4
			м2	11,59	0,38	684	22	119	-	-
		Устройство кровли								
21	Е0110-14-1	-Установка стропил	1,6	5935,82	334,28	9497	535	6765	22,1	35

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3397,5	126	5436	202	120	0,62	1
22	Е0110-49-2	м3 -Укладка по фермам прогонов из брусьев	1,543	3496,97	309,62	5396	478	4758	13,8	21
				2452,5	117	3784	181	120	0,57	1
23	Е0110-3-5	м3 -Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	18,44	228,96	7,54	4222	139	4813	1,43	26
				214,65	2,86	3958	53	120	0,01	-
24	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	м2 -Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	107,4	830,08	8,2	89151	881	35278	1,71	184
				272,95	3,08	29315	331	119	0,02	2
25	Е0112-15-3	м2 -Устройство прокладной гидроизоляции в один слой	111,2	12,58	0,99	1399	110	1584	0,07	8
				11,59	0,38	1289	42	119	-	-
26	С11011-507	м2 -Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,111	30400	-	3374	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	Е0110-51-1	1000м2 -Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	3,143	573,75	28,11	1803	88	507	0,78	2
				123,75	10,58	389	33	120	0,05	-
28	Е0110-52-1	м3 -Огнезащита деревянных конструкций -обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	44,317	20,48	0,91	908	40	267	0,03	1
				4,68	0,34	207	15	120	-	-
29	С11021-29	м2 -Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, II сорта	0,212	18300	-	3880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	С11021-13	м3 -Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	1,5	13800	-	20700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	С11021-71	м3 -Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ	1,672	13200	-	22070	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		8486-86								
		м3								
32	С11021-25	-Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорта	0,457	16000	-	7312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
33	С11021-75	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,009	12200	-	110	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
34	Е0110-12-1	-Подшивка карниза и настила	31,5	700,7	5,48	22072	173	3259	0,53	17
		м2		84,15	2,07	2651	65	120	0,01	-
35	С11011-3051 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Планка карнизная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	41,4	163	-	6748	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
36	С11011-3049 Изм. и доп. вып.17	-Планка ендовы нижней для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	6,1	194	-	1183	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Устройство слухового окна ОС1								
		=====								
37	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	1	1155,99	81,61	1156	82	1193	6,08	6
		шт		963	31,5	963	31	120	0,15	-
38	С11021-13	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,014	13800	-	193	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
39	С11021-25	-Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорта	0,006	16000	-	96	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
40	С11021-63	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта	0,001	13800	-	14	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
41	Е0112-7-6	-Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия	1,7	777,82	8,2	1322	14	484	1,48	3
	Изм. и доп. вып. 12	слуховых окон металлочерепицей		236,25	3,08	402	5	119	0,02	-
		м2								
42	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,097	573,75	28,11	56	3	16	0,78	-
				123,75	10,58	12	1	120	0,05	-
		м3								
43	Е0110-12-1	-Подшивка карниза и настила	11,44	700,7	5,48	8016	63	1184	0,53	6
		м2		84,15	2,07	963	24	120	0,01	-
44	Е0110-53-3	-Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	111,2	131,98	0,55	14676	61	891	0,04	4
				6,48	0,2	721	22	120	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге		231437	2724			318
				Тенге		50773	1028			5
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		231437	-	-		-
	Материалы -			Тенге		112259	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	51800	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		65681	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		61839	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		31
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	9276	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		17597	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		310873	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		354
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	61076	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге		310873	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		354
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	61076	-		-
	РАЗДЕЛ 6. Двери									
45	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен /Д-1/	2,1	330,85	32,08	695	67	717	1,49	3
				272,25	12,13	572	25	120	0,06	-
		м2								
46	С12022-2при-м.	-Двери металлические утепленные ДГ-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные /Д-1/	1	18700	-	18700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт							
47	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	10,5	634,99	31,85	6667	334	2556	1,15	12
				190,8	12,04	2003	126	120	0,06	1
			м2							
48	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние /Д-2;Д-3/	5,67	4010	-	22737	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
49	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние /Д-4/	2,94	4250	-	12495	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
50	С12064-4	-Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП (Д-2 утепленная)	1,89	11200	-	21168	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
51	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960	-	3920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			комплект							
52	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	5	1380	-	6900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			комплект							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			93282	402			15

			Тенге			2575	152			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			93282	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4385	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2727	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			85920	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3272	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	491	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5793	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			102348	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3218	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			102348	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3218	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Полы								
		Утепление вдоль наружных стен								
53	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной шлаком	15,858	2620,36	261,86	41554	4153	11674	3,44	55
				499,5	99	7921	1570	123	0,48	8
		м3								
		Ванная.с/у								
54	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	3,98	95,3	2,62	379	10	56	0,07	-
				10,51	0,99	42	4	123	-	-
		м2								
55	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона марки В7,5	3,98	351,28	14,76	1398	59	284	0,36	1
				52,43	5,54	209	22	123	0,03	-
		м2								
56	Е0111-15-2 К=8	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий из бетона марки В7,5 до толщины 70мм	3,98	353,03	5,36	1405	21	76	0,08	-
				13,52	2	54	8	123	0,01	-
		м2								
57	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	3,98	323,65	18,42	1288	73	455	0,42	2
				85,95	6,91	342	28	123	0,03	-
		м2								
58	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,98	250,66	9,95	998	40	274	0,36	1
				52,2	3,74	208	15	123	0,02	-
		м2								
59	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 25мм	3,98	36,34	0,67	145	3	4	-	-
				0,63	0,25	3	1	123	-	-
		м2								
60	Е0111-4-1	-Дополнительный слой гидроизоляции в с/узлах	1,839	323,65	18,42	595	34	210	0,42	1
				85,95	6,91	158	13	123	0,03	-
		м2								
61	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем	3,98	1041,83	15,2	4146	60	884	1,07	4
				173,3	7,37	690	29	123	0,04	-

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	плиток м2								
		Прихожая, комнаты, кухня								
62	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	37,37	95,3	2,62	3561	98	529	0,07	3
		м2		10,51	0,99	393	37	123	-	-
63	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона марки В7,5	37,37	351,28	14,76	13127	552	2665	0,36	13
				52,43	5,54	1959	207	123	0,03	1
64	Е0111-15-2 К=10	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий из бетона марки В7,5 до толщины 80мм	37,37	441,29	6,7	16491	250	892	0,1	4
				16,9	2,5	632	93	123	0,01	-
65	Е0111-4-1	м2 -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	37,37	323,65	18,42	12095	688	4268	0,42	16
				85,95	6,91	3212	258	123	0,03	1
66	Е0111-11-1	м2 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	37,37	250,66	9,95	9367	372	2571	0,36	13
				52,2	3,74	1951	140	123	0,02	1
67	Е0111-11-2	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 25мм	37,37	36,34	0,67	1358	25	40	-	-
				0,63	0,25	24	9	123	-	-
68	Е0111-36-2	м2 -Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	37,37	972,01	4,9	36324	183	2774	0,38	14
				58,5	1,85	2186	69	123	0,01	-
69	Е0111-40-1	м2 -Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	39,986	123,31	0,16	4931	6	799	0,09	4
				16,18	0,07	647	3	123	-	-
		м Тамбур								
70	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	6,73	95,3	2,62	641	18	95	0,07	-
		м2		10,51	0,99	71	7	123	-	-
71	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона	6,73	351,28	14,76	2364	99	480	0,36	2

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		марки В7,5		52,43	5,54	353	37	123	0,03	-
72	Е0111-15-2 К=10	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий из бетона марки В7,5 до толщины 80мм	6,73	441,29	6,7	2970	45	161	0,1	1
				16,9	2,5	114	17	123	0,01	-
73	Е0111-4-1	м2 -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	6,73	323,65	18,42	2178	124	769	0,42	3
				85,95	6,91	578	47	123	0,03	-
74	Е0111-11-1	м2 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6,73	250,66	9,95	1687	67	463	0,36	2
				52,2	3,74	351	25	123	0,02	-
75	Е0111-11-2	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 25мм	6,73	36,34	0,67	245	5	7	-	-
				0,63	0,25	4	2	123	-	-
76	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	м2 -Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	6,73	1950,96	30,36	13130	204	1161	0,8	5
				132,85	7,46	894	50	123	0,04	-
		Топочная								
77	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	6,49	95,3	2,62	618	17	92	0,07	-
				10,51	0,99	68	6	123	-	-
78	Е0111-15-1	м2 -Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона марки В7,5	6,49	351,28	14,76	2280	96	463	0,36	2
				52,43	5,54	340	36	123	0,03	-
79	Е0111-15-2 К=4	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий из бетона марки В7,5 до толщины 50мм	6,49	176,52	2,68	1146	17	62	0,04	-
				6,76	1	44	6	123	-	-
80	Е0111-4-1	м2 -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	6,49	323,65	18,42	2100	120	741	0,42	3
				85,95	6,91	558	45	123	0,03	-

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
81	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона марки В15	6,49	366,27	14,76	2377	96	463	0,36	2
				52,43	5,54	340	36	123	0,03	-
		м2								
82	Е0111-15-2 К=10	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий из бетона марки В7,5 до толщины 80мм	6,49	441,29	6,7	2864	43	155	0,1	1
				16,9	2,5	110	16	123	0,01	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		183763	7578			154
				Тенге		24454	2836			14
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		183763	-	-		-
		Материалы -		Тенге		92395	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	27290	-		-
		Местные материалы -		Тенге		59336	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		33567	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	5035	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		13040	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		230370	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		185
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	32325	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		230370	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		185
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	32325	-		-

РАЗДЕЛ 8. Внутренняя отделка

83	Е0115-69-4	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	54,59	58,11	0,35	3172	19	2987	0,3	16
				51,98	0,14	2838	8	105	-	-
		м2								
84	Е0115-180-2	-Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	54,59	80,76	1,65	4409	90	1442	0,15	8
				24,53	0,63	1339	34	105	-	-
		м2								
85	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или	168,62	239,68	3,39	40416	571	20842	0,65	110
				117	0,72	19729	121	105	0,05	9

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цементным раствором по камню и бетону стен								
		Оштукату								
86	Е0115-180-1-	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	152,82	77,74	1,19	11880	182	3647	0,14	21
				22,28	0,45	3405	69	105	-	-
		м2								
87	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	15,8	1028,3	4,62	16247	73	4241	1,52	24
				254,97	3,14	4029	50	104	0,02	-
		м2								
88	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	12,068	666,24	6,33	8040	76	3993	1,79	22
				312,75	2,39	3774	29	105	0,01	-
		м2								
89	Е0115-180-1-	Простая окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	12,068	77,74	1,19	938	14	288	0,14	2
				22,28	0,45	269	5	105	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			85102	1026			203

			Тенге			35382	316			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			85102	-	-		-
		Материалы -	Тенге			21280	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	35698	-		-
		Местные материалы -	Тенге			27415	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			37442	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5616	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7353	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			129897	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		231
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	41314	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			129897	-	-		-

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		231
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	41314	-		-
		РАЗДЕЛ 9. РАЗНОЕ								
		Крыльцо КР1								
90	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	4,65	95,3	2,62	443	12	66	0,07	-
		м2		10,51	0,99	49	5	123	-	-
91	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.до полного насыщения	5,12	652,69	24,55	3342	126	309	0,26	1
				39,83	9,2	204	47	123	0,04	-
		м2								
92	Е0106-1-16	-Устройство площадок железобетонных из бетона марки В15	1	8995,21	196,62	8995	197	364	1,79	2
				272,25	74,27	272	74	105	0,36	-
		м3								
93	Е0113-13-1	-Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	0,92	13,91	0,07	13	-	7	0,04	-
				8,06	0,02	7	-	90	-	-
		м2								
94	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (битум БН70/30)	0,92	90,88	3,82	84	4	42	0,21	-
				37,35	1,44	34	1	118	0,01	-
		м2								
95	Е0106-36-4	-Железнение поверхности	5,12	55,56	0,23	284	1	276	0,29	1
		м2		51,3	0,09	263	-	105	-	-
96	Е0115-64-1	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	0,375	108,83	1,19	41	-	24	0,37	-
				60,3	0,45	23	-	105	-	-
		м2								
97	Е0115-162-2	-Окраска по подготовленной поверхности кремнийорганическая	0,375	310,85	1,42	117	1	10	0,14	-
				23,63	0,54	9	-	105	-	-
		м2								
98	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,027	41200	-	1112	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
99	Е0101-165-6	-Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,2	218,93	-	44	-	49	1,54	-
				218,93	-	44	-	113	-	-
		м3								
100	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций массой до 0,1 т(Ст1)	0,075	17355,77	2191,29	1302	164	854	73,6	6
				12555	101,25	942	8	90	0,49	-
		т								
101	С12021-41	-Стойка металлическая Ст1	0,075	147100	-	11033	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
102	Е0106-1-1	-Устройство бетонного заполнения основания стойки Ст1 из бетона марки В15	0,095	8745,97	66,01	831	6	22	1,35	-
				195,75	24,93	19	2	105	0,12	-
		м3								
103	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,161	21,8	0,05	47	-	11	0,03	-
				5,81	0,02	13	-	90	-	-
		м2								
104	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,161	40,72	0,04	88	-	16	0,04	-
				8,32	-	18	-	90	-	-
		м2								
		Деталь облицовки цоколя								
105	Е0115-64-1	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	8,267	108,83	1,19	900	10	527	0,37	3
				60,3	0,45	499	4	105	-	-
		м2								
106	Е0115-162-2	-Окраска фасадов по подготовленной поверхности кремнийорганическая	8,267	310,85	1,42	2570	12	210	0,14	1
				23,63	0,54	195	4	105	-	-
		м2								
		Отмостка								
107	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	30,62	95,3	2,62	2918	80	433	0,07	2
		м2		10,51	0,99	322	30	123	-	-

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки /бетон кл.В7,5/	3,062	8246,17	66,01	25250	202	710	1,35	4
		м3		195,75	24,93	599	76	105	0,12	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			59412	815			22

			Тенге			3511	253			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			48380	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5920	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3764	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1112	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			37022	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3930	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	589	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3139	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			55448	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4353	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			11033	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11033	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			662	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			11694	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			67143	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4353	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			936485	19605			818

			Тенге			134263	7181			42
		Накладные расходы -	Тенге			164889	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66082	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1167456	-	-		-
		В текущих ценах 2015г к=2,5574				2985652				
		Налоги,сборы и обязательные платежи 2%				59713				
		ИТОГО				3045365				
		НДС 12%				365444				
		ВСЕГО ПО АКТУ				3410809				

Scanned with CamScanner

СКИДКА -2284059

ВСЕГО СО СКИДКОЙ ПО АКТУ 1126750

СДАЛ: _____

Тех.надзор _____

ПРИНЯЛ: _____

Scanned with CamScanner