АКТ № 16 выполненных работ и произведенных затрат за АВГУСТ 2017 года

Дата составления: 10.08.2017г

Заказчик Управление строительства Атырауской области, БИН 060140020860

Инвестор Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В. (НКОК Н.В.), БИН 000241000874

Подрядчик ТОО "КАЕС Строй Ко" , БИН 021040003961

Контракт Поправка №2 к контракту № UI54360 «Строительство общеобразовательной школы имени М.Отаралиева в г.Атырау»

Приложение 2

Таблица разбивки цен (Дополнительные работы)

№ п.п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2,2	*Фундаменты*														
	Блок Б														
2.2.14	Устройство монолитных ж/б стен фундамента из бетона класса В25 на с/с цементе	м3	83,70	35 307,00	2 955 195,90	4 796,00	401 425,20	40 103,00	3 356 621,10	83,70	100,00	3 356 621,10	83,70	100,00	3 356 621,10
2.2.15	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	1,63	222 121,00	362 057,23			222 121,00	362 057,23	1,63	100,00	362 057,23	1,63	100,00	362 057,23
2.2.16	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,9647	186 261,08	179 686,06			186 261,08	179 686,06	0,9647	100,00	179 686,06	0,9647	100,00	179 686,06
2.2.17	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	1,91	186 216,00	355 672,56			186 216,00	355 672,56	1,91	100,00	355 672,56	1,91	100,00	355 672,56
2.2.18	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм	т	0,9041	166 134,00	150 201,75			166 134,00	150 201,75	0,9041	100,00	150 201,75	0,9041	100,00	150 201,75
2.2.19	Вязальная проволока	т	0,107	222 121,00	23 766,95			222 121,00	23 766,95	0,107	100,00	23 766,95	0,107	100,00	23 766,95
2.2.21	Вертикальная гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов, соприкасающихся с грунтом: 2 слоями горячего битума по холодной битумной грунтовке	м2	770,64	886,00	682 787,04	118,00	90 935,52	1 004,00	773 722,56	770,64	100,00	773 722,56	770,64	100,00	773 722,56
	Фундаменты под перегородки														
2.2.23	Устройство монолитных ж/б стен фундамента из бетона класса В15 под перегородки на с/с цементе	м3	10,70	47 899,00	512519,30	2471,00	26 439,70	50 370,00	538 959,00	10,70	100,00	538 959,00	10,70	100,00	538 959,00
2.2.24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0355	194 065,00	6889,31			194 065,00	6 889,31	0,0355	100,00	6 889,31	0,0355	100,00	6 889,31
2.2.25	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,1776	186 261,08	33079,97			186 261,08	33 079,97	0,1776	100,00	33 079,97	0,1776	100,00	33 079,97
2,6	*Стены и перегородки*														
	Перегородки гипсокартонные														
2.6.10	Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий на металлическом каркасе общитого с двух сторон (гипсокартонными листами толщиной 12 мм) в один слои с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм	м2	19,22	7810,00	150108,20	1378,00	26 485,16	9 188,00	176 593,36	19,22	100,00	176 593,36	19,22	100,00	176 593,36
2,8	*Наружная отделка*														
	Утепление цокольной части Блока "А"														
2.8.8	Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях	м2	462,00	1136,00	524832,00	65,00	30 030,00	1 201,00	554 862,00	462,00	100,00	554 862,00	462,00	100,00	554 862,00
2.8.9	Изоляция плоских поверхностей пеноплексом	м2	462,00	738,00	340956,00	417,00	192 654,00	1155,00	533 610,00	462,00	100,00	533 610,00	462,00	100,00	533 610,00
2.8.10	Пеноплекс	м3	25,41	100409,00	2551392,69			100 409,00	2 551 392,69	25,41	100,00	2 551 392,69	25,41	100,00	2 551 392,69
	Клеевая шткатурка фасада														
2.8.11	Клеевая шпаклевка фасада	м2	1740,00	119,00	207060,00	59,00	102 660,00	178,00	309 720,00	1740,00	100,00	309 720,00	1740,00	100,00	309 720,00
	Клеевая штукатурка фасада по утеплителю с укладкой синтетической сетки S=370м2														
2.8.12	Монтаж сетки синтетической на фасаде	м2	370	639,00	236430,00	598,00	221 260,00	1 237,00	457 690,00	370	100,00	457 690,00	370	100,00	457 690,00
2.8.13	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	444	488,00	216672,00			488,00	216 672,00	444	100,00	216 672,00	444	100,00	216 672,00
2.8.14	Клеевая шпаклевка фасада	м2	370	119,00	44030,00	59,00	21 830,00	178,00	65 860,00	370	100,00	65 860,00	370	100,00	65 860,00
2,9	*Кровля*														
	Литера А														
2.9.5	Устройство прокладной пароизоляции из пленки пароизоляционной ЮТАФОЛ Д в один слой	м2	1174	349,00	409 726,00	62,00	72 788,00	411,00	482 514,00	1174	100,00	482 514,00	1174	100,00	482 514,00
2,10	*Каркас и стены*														
	Ферма ВС3 (3шт)														

№ п.п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.10.21	Монтаж вертикальных связей ВС1 (2шт)	т	0,6613			52 222,00	34 534,41	52 222,00	34 534,41	0,6613	100,00	34 534,41	0,6613	100,00	34 534,41
2.10.22	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63х6 мм	т	0,3871	123 219,00	47 698,07			123 219,00	47 698,07	0,3871	100,00	47 698,07	0,3871	100,00	47 698,07
2.10.23	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50х4 мм	т	0,201	127 807,00	25 689,21			127 807,00	25 689,21	0,201	100,00	25 689,21	0,201	100,00	25 689,21
2.10.24	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм	т	0,0731	132 286,00	9 670,11			132 286,00	9 670,11	0,0731	100,00	9 670,11	0,0731	100,00	9 670,11
2.10.25	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0023	404 310,00	929,91			404 310,00	929,91	0,0023	100,00	929,91	0,0023	100,00	929,91
2.10.26	Монтаж ферм Ф-1 пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	т	3,15			38 171,00	120 238,65	38 171,00	120 238,65	3,15	100,00	120 238,65	3,15	100,00	120 238,65
2.10.27	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63х6 мм	т	2,5	123 219,00	308 047,50			123 219,00	308 047,50	2,5	100,00	308 047,50	2,5	100,00	308 047,50
2.10.28	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм	т	0,5359	133 060,00	71 306,85			133 060,00	71 306,85	0,5359	100,00	71 306,85	0,5359	100,00	71 306,85
2.10.29	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм	т	0,1142	132 286,00	15 107,06			132 286,00	15 107,06	0,1142	100,00	15 107,06	0,1142	100,00	15 107,06
2.10.30	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	м2	302,4			849,00	256 737,60	849,00	256 737,60	302,4	100,00	256 737,60	302,4	100,00	256 737,60
2.10.31	Панели кровельные трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 125 кг/м3, толщина 150 мм.	м2	302,4	12 024,00	3 636 057,60			12 024,00	3 636 057,60	302,4	100,00	3 636 057,60	302,4	100,00	3 636 057,60
2,11	*Полы*														
	Устройство щебеночного основания Т=100 под подстилающий бетонный слой полов Тип 5 в Блоке "Б"														
2.11.64	Устройство щебеночного основания толщиной 100 мм, с пропиткой битумом	м2	196	9290,00	1820840,00	400,00	78 400,00	9 690,00	1 899 240,00	196	100,00	1 899 240,00	196	100,00	1 899 240,00
	Полы линолеумные ТИП 1.5,6 наливные полы под линолеум										100,00	0,00		100,00	0,00
2.11.65	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающимися смесями, толщиной слоя 5 мм	м2	1337,77	1526,00	2041437,02	164,00	219 394,28	1 690,00	2 260 831,30	1337,77	100,00	2 260 831,30	1337,77	100,00	2 260 831,30
2.11.66	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 4 мм	т	0,539	111071,00	59867,27			111 071,00	59 867,27	0,539	100,00	59 867,27	0,539	100,00	59 867,27
2,12	*Отделочные работы*														
	Устройство экрана над умывальниками														
2.12.6	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей с установкой плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	42	4986,00	209412,00	727,00	30 534,00	5 713,00	239 946,00	42	100,00	239 946,00	42	100,00	239 946,00
	Устройство гипсокартонных коробов														
2.12.15	Устройство коробов из ГКЛ по металлическому каркасу	м2	500	2261,00	1130500,00	689,00	344 500,00	2 950,00	1 475 000,00	500	100,00	1 475 000,00	500	100,00	1 475 000,00
2.12.16	Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль стоечный 50х40х0,55 мм	м	1630	261,00	425430,00			261,00	425 430,00	1630	100,00	425 430,00	1630	100,00	425 430,00
2.12.17	Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль направляющий 60х27 мм	м	750	179,00	134250,00	0,00	0,00	179,00	134 250,00	750	100,00	134 250,00	750	100,00	134 250,00
2.12.18	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм стен	м2	500	1861,00	930500,00	356,00	178 000,00	2 217,00	1 108 500,00	500	100,00	1 108 500,00	500	100,00	1 108 500,00
2.12.19	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков водно-дисперционной краской	м2	500	1047,00	523500,00	252,00	126 000,00	1 299,00	649 500,00	500	100,00	649 500,00	500	100,00	649 500,00
	Монтаж синтетической сетки										100,00	0,00		100,00	0,00
2.12.20	Монтаж сетки синтетической на стены	м2	620	639,00	396180,00	598,00	370 760,00	1 237,00	766 940,00	620	100,00	766 940,00	620	100,00	766 940,00
2.12.21	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	744	488,00	363072,00			488,00	363 072,00	744	100,00	363 072,00	744	100,00	363 072,00
	Установка синтетической сетки для монтажа в техподполье на потолки														
2.12.22	Монтаж сетки синтетической на потолки	м2	1174	639,00	750186,00	598,00	702 052,00	1 237,00	1 452 238,00	1174	100,00	1 452 238,00	1174	100,00	1 452 238,00
2.12.23	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1408,8	488,00	687494,40			488,00	687 494,40	1408,8	100,00	687 494,40	1408,8	100,00	687 494,40
2,13	*Проемы*														
	Витражи														
	Устройство ограждении витража В-1														
2.13.37	Монтаж металлических ограждении лестниц из труб с гальваническим покрытием	т	0,1853	50668,00	9388,78	43891,00	8 133,00	94 559,00	17 521,78	0,1853	100,00	17 521,78	0,1853	100,00	17 521,78

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.13.18	Трубы оцинкованные d-15 мм	м	47,8	901,00	43067,80			901,00	43 067,80	47,8	100,00	43 067,80	47,8	100,00	43 067,80
2.13.19	Трубы оцинкованные d-50 мм	м	26,6	2063,00	54875,80			2 063,00	54 875,80	26,6	100,00	54 875,80	26,6	100,00	54 875,80
	Двери														
2.13.17	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (без стоимости блоков)	м2	23,1	0,00	0,00	1 427,00	32 963,70	1 427,00	32 963,70	23,1	100,00	32 963,70	23,1	100,00	32 963,70
2.13.22	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние (3шт.)	м2	5,67	10 859,00	61 570,53			10 859,00	61 570,53	5,67	100,00	61 570,53	5,67	100,00	61 570,53
2.13.23	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П внутренние (2шт)	м2	4,2	10 859,00	45 607,80			10 859,00	45 607,80	4,2	100,00	45 607,80	4,2	100,00	45 607,80
2.13.40	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-12П внутренние	м2	10,08	12173,00	122703,84			12 173,00	122 703,84	10,08	100,00	122 703,84	10,08	100,00	122 703,84
2.13.25	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П внутренние	м2	3,15	10 182,00	32 073,30			10 182,00	32 073,30	3,15	100,00	32 073,30	3,15	100,00	32 073,30
2.13.32	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	20	2 286,00	45 720,00			2 286,00	45 720,00	20	100,00	45 720,00	20	100,00	45 720,00
	Дверные проемы														
2.13.37	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен (без стоимости блоков)	м2	23,1	0,00	0,00	2499,00	57 726,90	2 499,00	57 726,90	23,1	100,00	57 726,90	23,1	100,00	57 726,90
2.13.38	Двери стальные утепленные двупольные, огрунтованные и окрашенные	шт	5	139610,00	698050,00			139 610,00	698 050,00	5	100,00	698 050,00	5	100,00	698 050,00
2.13.39	Двери стальные утепленные однопольные, огрунтованные и окрашенные	шт	5	128606,00	643030,00			128 606,00	643 030,00	5	100,00	643 030,00	5	100,00	643 030,00
	Перегородки гипсокартонные														
2.13.41	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	м2	1,9	0,00	0,00	1 427,00	2 711,30	1 427,00	2 711,30	1,9	100,00	2 711,30	1,9	100,00	2 711,30
2.13.42	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами в перегородке ДГ 21-9	м2	1,9	13789,00	26199,10			13 789,00	26 199,10	1,9	100,00	26 199,10	1,9	100,00	26 199,10
13,3	*МАФы*														
	Изготовление и монтаж баскетбольных стоек с щитами														
13.3.24	Стойка баскетбольная, тип II, строительные работы	стойка	2	51 336,00	102672,00	9 809,00	19 618,00	61 145,00	122 290,00	2	100,00	122 290,00	2	100,00	122 290,00
13.3.25	Стойка баскетбольная, тип II, монтаж металлоконструкций	стойка	2	93 559,00	187118,00	15 613,00	31 226,00	109 172,00	218 344,00	2	100,00	218 344,00	2	100,00	218 344,00
13,4	*Покрытие*														
	Монтаж цементных плит и бортовых камней для дорожек к выходным группам и пола навеса														
13.4.13	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	10,4	10 031,00	104 322,40	96,00	998,40	10 127,00	105 320,80	10,4	100,00	105 320,80	10,4	100,00	105 320,80
13.4.44	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 9 см с применением битума	м2	104	2732,00	284128,00	46,00	4 784,00	2 778,00	288 912,00	104	100,00	288 912,00	104	100,00	288 912,00
13.4.15	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	104	2428,00	252512,00	248,00	25 792,00	2 676,00	278 304,00	104	100,00	278 304,00	104	100,00	278 304,00
13.4.16	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	96	2689,00	258144,00	380,00	36 480,00	3 069,00	294 624,00	96	100,00	294 624,00	96	100,00	294 624,00
13.4.17	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	1,54	88488,00	136271,52			88 488,00	136 271,52	1,54	100,00	136 271,52	1,54	100,00	136 271,52
	Строительство Автостоянки														
13.4.44	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	27,3	10 031,00	273 846,30	96,00	2 620,80	10 127,00	276 467,10	27,3	100,00	276 467,10	27,3	100,00	276 467,10
13.4.45	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	390	868,00	338520,00	133,00	51 870,00	1 001,00	390 390,00	390	100,00	390 390,00	390	100,00	390 390,00
13.4.46	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	м3	27,3	2439,00	66584,70	41,00	1 119,30	2 480,00	67 704,00	27,3	100,00	67 704,00	27,3	100,00	67 704,00
13.4.47	Устройство бетонной подготовки	м3	19,5	27993,00	545863,50	531,00	10 354,50	28 524,00	556 218,00	19,5	100,00	556 218,00	19,5	100,00	556 218,00
13.4.48	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	19,5	7699,00	150130,50	99,00	1 930,50	7 798,00	152 061,00	19,5	100,00	152 061,00	19,5	100,00	152 061,00
13.4.49	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	390	2428,00	946920,00	248,00	96 720,00	2 676,00	1 043 640,00	390	100,00	1 043 640,00	390	100,00	1 043 640,00
13.4.50	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	26	2689,00	69914,00	380,00	9 880,00	3 069,00	79 794,00	26	100,00	79 794,00	26	100,00	79 794,00
13.4.51	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	0,416	88488,00	36811,01			88 488,00	36 811,01	0,416	100,00	36 811,01	0,416	100,00	36 811,01
2,25	*Ограждение радиаторов спортзала*														
2.25.1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,3	94036,00	28210,80	12402,00	3 720,60	106 438,00	31 931,40	0,3	100,00	31 931,40	0,3	100,00	31 931,40
2.25.2	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщ.16 мм	м2	45	1738,00	78210,00	378,00	17 010,00	2 116,00	95 220,00	45	100,00	95 220,00	45	100,00	95 220,00

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.25.3	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	0,3	7760,00	2328,00	1066,00	319,80	8 826,00	2 647,80	0,3	100,00	2 647,80	0,3	100,00	2 647,80
2.25.4	Окраска эмалевыми составами деревянных заполнений проемов дверных с подготовкой поверхности	м2	45	604,00	27180,00	391,00	17 595,00	995,00	44 775,00	45	100,00	44 775,00	45	100,00	44 775,00
	Исключаемые работы														
13.4	*Покрытие*														
	Проезды ТИП1														
13.4.1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка средней крупности толщиной 10 см	м3	78,4	7 699,00	603 601,60	99,00	7 761,60	7 798,00	-611 363,20	78,4	100,00	-611 363,20	78,4	100,00	-611 363,20
13.4.2	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне (Геотекстиль - 1646,4м2)	м2	1568	1 404,00	2 201 472,00	52,00	81 536,00	1 456,00	-2 283 008,00	1568	100,00	-2 283 008,00	1568	100,00	-2 283 008,00
13.4.3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, толщиной 15 см	м3	117,1	10 031,00	1 174 630,10	96,00	11 241,60	10 127,00	-1 185 871,70	117,1	100,00	-1 185 871,70	117,1	100,00	-1 185 871,70
	Площадки, ТИП 2														
13.4.9	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка средней крупности, толщиной 10 см	м3	57,9	7 699,00	445 772,10	99,00	5 732,10	7 798,00	-451 504,20	57,9	100,00	-451 504,20	57,9	100,00	-451 504,20
13.4.10	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне (Геотекстиль - 607,95м2)	м2	579	1 404,00	812 916,00	52,00	30 108,00	1 456,00	-843 024,00	579	100,00	-843 024,00	579	100,00	-843 024,00
13.4.12	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных, толщиной 10 см	м3	28,9	8 090,00	233 801,00	1 377,00	39 795,30	9 467,00	-273 596,30	28,9	100,00	-273 596,30	28,9	100,00	-273 596,30
13.4.13	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, толщиной 10 см	м3	28,9	10 031,00	289 895,90	96,00	2 774,40	10 127,00	-292 670,30	28,9	100,00	-292 670,30	28,9	100,00	-292 670,30
	Площадка (плац для НВП), ТИП 3														
13.4.24	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка средней крупности, толщиной 10 см	м3	20	7 699,00	153 980,00	99,00	1 980,00	7 798,00	-155 960,00	20	100,00	-155 960,00	20	100,00	-155 960,00
13.4.25	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне (Геотекстиль)	м2	200	1 404,00	280 800,00	52,00	10 400,00	1 456,00	-291 200,00	200	100,00	-291 200,00	200	100,00	-291 200,00
13.4.26	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, толщиной 15 см	м3	30	10 031,00	300 930,00	96,00	2 880,00	10 127,00	-303 810,00	30	100,00	-303 810,00	30	100,00	-303 810,00
	Спортплощадка, ТИП 5														
13.4.33	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка средней крупности, толщиной 10 см	м3	54	7 699,00	415 746,00	99,00	5 346,00	7 798,00	-421 092,00	54	100,00	-421 092,00	54	100,00	-421 092,00
13.4.34	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне (Геотекстиль- 567 м2)	м2	540	1 404,00	758 160,00	52,00	28 080,00	1 456,00	-786 240,00	540	100,00	-786 240,00	540	100,00	-786 240,00
13.4.35	Устройство песчанной подушки, толщиной 5 см	м3	27	7 604,00	205 308,00	99,00	2 673,00	7 703,00	-207 981,00	27	100,00	-207 981,00	27	100,00	-207 981,00
13.4.36	Устройство однослойных оснований из щебня фракционированного - 5-40 мм, толщиной 10 см	м2	1	1 370,00	1 370,00	48,00	48,00	1 418,00	-1 418,00	1	100,00	-1 418,00	1	100,00	-1 418,00
14	*Технологическое оборудование*														
14.2	Приобретение и монтаж технологического оборудования, мебели и инвентаря школы (Дополнительно)	Согласно приложению 2д			4015557,00		0,00		4 015 557,00		100,00	4 015 557,00		100,00	4 015 557,00
	Итого:								29 190 262,26			29 190 262,26			29 190 262,26
	Технический надзор, 1.76%								513 748,62			513 748,62			513 748,62
	Авторский надзор, 0.2%								58 380,52			58 380,52			58 380,52
	Всего:								29 762 391,40			29 762 391,40			29 762 391,40

Подрядчик

Директор ТОО "КАЕС Строй Ко"

Конакбаев Б.С.

Исполнитель

Начальник участка

Картбаев Р.

Технадзор

ТОО "Caspian Alliance Kazakhstan"

Мурзагалиев З.С.

Аттестат эксперта № K707VJE00013069 от 10 сентября 2015 г.

Мурзагалиев З.С.

" " 4 - 4 20 г.

Инвестор Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В. (НКОК Н.В.)

Руководитель группы по реализации проектов отдела СИП

Байгенжеев А.

Приложение 3 к АКТу № 16 выполненных работ и произведенных затрат за АВГУСТ 2017 года

Дата составления: 04.08.2017г

Заказчик Управление строительства Атырауской области, БИН 060140020860

Инвестор Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В. (НКОК Н.В.), БИН 000241000874

Подрядчик ТОО "КАЕС Строй Ко" , БИН 021040003961

Контракт Поправка №2 к контракту № UI54360 «Строительство общеобразовательной школы имени М.Отаралиева в г.Атырау»

Разбивка цен технологического оборудования, мебели и инвентаря (Дополнительно)

№ п/п	№	Наименование мебели, оборудования и инвентаря	Марка	Производитель	Ед. изм.	Объем	Стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
							За единицу	Общая стоимость	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Оборудование												
451	б/п	Вывеска 5х0,64 м («Болашақ – білімді жастар қолында»)			шт	1	66560,00	66560,00	1	100,00	66560,00	1	100,00	66560,00
452	б/п	Вывеска 2,7х0,62 м («Қош келдіңіздер»)			шт	1	34820,00	34820,00	1	100,00	34820,00	1	100,00	34820,00
453	б/п	Жалюзи вертикальные (с установкой)			м2	432,4	3646,98	1576952,00	432,4	100,00	1576952,00	432,4	100,00	1576952,00
454	б/п	Шторы для занавеса, в комплекте из 5 наименований (с установкой): - шторы из бархата с орнаментом снизу, - шторы из бархата с орнаментом сбоку, - маркиза из тюли (за кулиса), - ламбрекен из бархата с орнаментом, - шторы из бархата (боковые)			комплект	1	1737225,00	1737225,00	1	100,00	1737225,00	1	100,00	1737225,00
455	б/п	Ковер 3х4м			шт	3	70000,00	210000,00	3	100,00	210000,00	3	100,00	210000,00
456	б/п	Ковер 3х5м			шт	1	150000,00	150000,00	1	100,00	150000,00	1	100,00	150000,00
457	б/п	Дорожка ковровая шириной 1.2 м			м	30	4000,00	120000,00	30	100,00	120000,00	30	100,00	120000,00
458	б/п	Стенд с Государственными символиками РК с комплектом (материал: ЛДСП, стекло), размер 2,90х15, 90х1,20			шт	1	120000,00	120000,00	1	100,00	120000,00	1	100,00	120000,00
		Итого:						**4 015 557,00**			**4 015 557,00**			**4 015 557,00**

Подрядчик:

Директор ТОО "КАЕС Строй Ко"

Конакбаев Б.С.

Инвестор Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В. (НКОК Н.В.):

Руководитель группы по реализации проектов отдела СИП

Байгенжеев А.

Исполнитель:
Начальник участка

Картбаев Р.

Технадзор:
ТОО "Caspian Alliance Kazakhstan"

Аттестат эксперта
№ KZ07VJE00013069
г.Атырау от 10 сентября 2015 г.

Мурзагалиев З.С.

"____" _____ 20____г.