Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012 года № 170

Заказчик (застройщик) - **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**
РК, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, И.АЛТЫНСАРИНА,31, 57е; БИН 060 140 005 361 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ950 70103 KSN06 18000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик **ТОО "ESG HOLDING"**

РК, г.Астана, АМАНГЕЛЬДИ ИМАНОВ, 19 БИН 060 340 017 134, ИИК KZ069 6515F 00073 60613 АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

Наименование строительства и его адрес: **Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки №1 г.Актобе.5-ти этажные жилые дома №№49,51(Инженерные сети), расположенных по адресу: 30000, РК, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе**

Справка от 20.12.2022г.
о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		03-3/289	15.08.2018г.				
		Доп. №10	2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**56 766 114,72**									
Акт №6	**378 533,33**	**337 976,19**	6 719 452	6 719 452	0	0	0	0	**40 557,14**	**378 533,33**
Всего к оплате										**378 533,33**

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе» **Кусмухамбетов Ж.А.**

Технический надзор: Эксперт ТОО «Құрылыс Инжиниринг Актобе» **Урбисинов Г.З**
аттестат эксперта №KZ10VJE00038041 от 21.05.2018г.

Подрядчик: Директор ТОО«ESG HOLDING» **Ермагамбетов Ж.Е.**

"SANA-2015".

Приложение 5-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"; РК, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, И.АЛТЫНСАРИНА,31, 57е; БИН 060 140 005 361 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ950 70103 KSN06 18000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ESG HOLDING" РК, г.Астана, АМАНГЕЛЬДИ ИМАНОВ, 19 БИН 060 340 017 134, ИИК KZ069 6515F 00073 60613 АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки №1 г.Актобе.5-ти этажные жилые дома №№49,51(Инженерные сети), расположенных по адресу: 30000, РК, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе

(наименование, адрес)

Объект : Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки №1 г.Актобе.5-ти этажные жилые дома №№49,51(Инженерные сети)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 03-3/289 от 15.08.2018г., Дополнительное соглашение №10 б/н

Акт приемки выполненных работ №6
за декабрь 2022 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 года

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 4-1-1 Сети 0,4 кВ и заземление											
РАЗДЕЛ 1.Монтаж											
1	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	107	309,06	158,57	33070	16967	1940	13642	50449
		НР - 72%; СП - 8%			132,36	44,72	14163	4785		3737	
2	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	128	467,48	401,30	59837	51366	–	18419	84517
		НР - 72%; СП - 8%			66,18	133,68	8471	17111		6260	
3	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	м кабеля	18	137,06	115,00	2467	2070	–	782	3509
		НР - 72%; СП - 8%			22,06	38,31	397	690		260	

4	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	10	407,16 66,18	340,98 113,59	4072 662	3410 1136	--	1294 429	5795
5	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	5	237,36 33,09	204,27 68,05	1187 165	1021 340	1	364 124	1675
6	1308-0201-2502 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	22803,66 5515,00	17215,77 5654,22	136822 33090	103295 33925	437	48251 14806	199879
7	1308-0303-0101 РСНБ	Рубильник на ток до 250 А. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	1455,31 1252,00	3,02 --	4366 3756	9 --	601	2704 566	7636
8	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий *НР - 76%; СП - 8%*	канало-километр трубопровода	0,039	1143514,72 158725,00	-- --	44597 6190	-- --	38407	4705 3944	53246
9	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	39	406,54 165,45	195,24 54,32	15855 6453	7614 2119	1788	6171 1762	23788
10	1308-0201-0703 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	42	875,68 176,48	446,55 136,33	36779 7412	18755 5726	10612	9459 3699	49937
11	1308-0201-1501 РСНБ РК 2015	Герметизация кабельных вводов *НР - 72%; СП - 8%*	проход кабеля	3	1095,37 518,41	-- --	3286 1555	-- --	1731	1120 352	4758
РАЗДЕЛ 2.Материалы											
12	2306-0137-0709 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,061	1783788,00 --	-- --	108811 --	-- --	108811	-- 8705	117516
13	2306-0137-0708 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,127	1335402,00 --	-- --	169596 --	-- --	169596	-- 13568	183164
14	СТПРАЙСЛИСТ	Муфта концевая 1кВ 1КВТпН-4-35/50	шт	6	11917,86 --	-- --	71507 --	-- --	71507	-- 5721	77228

15	СТПРАЙСЛИСТ	Лента сигнальная ЛСЭ-250	м	89	100,38	–	8934	–	8934	–	9649
					–	–	–	–		715	
16	СТПРАЙСЛИСТ	Лента сигнальная ЛСЭ-300	м	9	119,71	–	1077	–	1077	–	1164
					–	–	–	–		86	
17	СТПРАЙСЛИСТ	Рубильник РПС 250А	шт	3	12053,57	–	36161	–	36161	–	39054
					–	–	–	–		2893	
РАЗДЕЛ 3.Строительные работы											
18	1101-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	20,48	60,59	60,59	1241	1241	–	287	1650
		НР - 72%; СП - 8%			–	19,48	–	399		122	
19	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	20,48	30,77	30,77	630	630	–	157	850
		НР - 72%; СП - 8%			–	10,62	–	218		63	
20	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2,56	2378,00	–	6088	–	6088	–	6575
					–	–	–	–		487	
21	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,063	43142,00	–	2718	–	2718	–	2935
					–	–	–	–		217	
РАЗДЕЛ 4.Монтаж											
22	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и пер. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	9	1491,83	181,32	13427	1632	3144	6558	21584
		НР - 72%; СП - 8%			961,20	50,90	8651	458		1599	
23	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и пер. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	80	236,22	22,79	18898	1824	5112	8952	30078
		НР - 72%; СП - 8%			149,52	5,89	11962	472		2228	
РАЗДЕЛ 5.Материалы											
24	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1008	253878,00	–	25591	–	25591	–	27638
					–	–	–	–		2047	

25	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,10845	219334,00	–	23787	–	23787	–	25690
					–	–	–	–		1903	
РАЗДЕЛ 6.Строительные работы											
26	1101-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5,4	60,59	60,59	327	327	–	76	435
					–	19,48	–	105		32	
27	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5,4	30,77	30,77	166	166	–	41	224
					–	10,62	–	57		17	
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 4-1-1:	Тенге				831 296	210 327	518 043	122 982	1 030 623
							102 927	67 541 –		76 342	

Локальная смета 6-1-1 Наружный водопровод

РАЗДЕЛ 1.Строительные работы

35	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	18252,00	–	36504	–	36504	–	39424
					–	–	–	–		2920	
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 6-1-1:	Тенге				36 504	0	36 504	0	39 424
							0	0 –		2 920	

Локальная смета 6-2-1 Наружная канализация

РАЗДЕЛ 1.Строительные работы

20	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	9	14841,00	–	133569	–	133569	–	144255
					–	–	–	–		10686	
21	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18252,00	–	18252	–	18252	–	19712
					–	–	–	–		1460	
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 6-2-1:	Тенге				151 821	0	151 821	0	163 967
							0	0 –		12 146	

Локальная смета 6-3-1 Наружное газоснабжение

ОТДЕЛ 1.Газопровод низкого давления к жилому дому №49

РАЗДЕЛ 1.Строительные работы

1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	7	186,96	178,08	1309	1247	–	243	1676
		НР - 72%; СП - 8%			8,89	39,40	62	276		124	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2	м3 грунта	1	1648,42	–	1648	–	–	1187	3062
		НР - 72%; СП - 8%			1648,42	–	1648	–		227	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6	30,77	30,77	185	185	–	46	249
		НР - 72%; СП - 8%			–	10,62	–	64		18	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2	716,36	–	1433	–	–	1032	2661
		НР - 72%; СП - 8%			716,36	–	1433	–		197	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6	133,11	63,24	799	379	1	427	1324
		НР - 72%; СП - 8%			69,88	28,95	419	174		98	
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,75	3628,98	149,24	2722	112	1962	670	3663
		НР - 99%; СП - 8%			863,94	38,61	648	29		271	
7	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы газоснабжения из полиэтиленовых труб диаметром 63х3,8мм.Укладка	км трубопровода	0,0075	260825,68	72825,52	1956	546	–	1542	3778
		НР - 99%; СП - 8%			187950,00	19686,40	1410	148		280	
8	2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	7,575	511,00	–	3871	–	3871	–	4180
					–	–	–	–		310	
9	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 57х3мм.Прокладка по фасаду дома	м трубопровода	145,5	1681,69	36,33	244686	5285	148962	90344	361833
		НР - 98%; СП - 8%			621,57	12,02	90439	1749		26802	

10	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 25х2мм.Прокладка по фасаду дома	м трубопровода	17	946,69	36,33	16094	618	4909	10556	28781
		НР - 98%; СП - 8%			621,57	12,02	10567	204		2132	
11	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	170	462,24	--	78581	--	2497	74562	165394
		НР - 98%; СП - 8%			447,55	--	76084	--		12251	
12	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	13	4778,52	2656,57	62121	34535	1812	34034	103848
		НР - 99%; СП - 8%			1982,58	661,90	25774	8605		7692	
13	2304-0902-5504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов муфтовые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	3783,00	--	45396	--	45396	--	49028
					--	--	--	--		3632	
14	2304-0902-1025 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	14486,00	--	14486	--	14486	--	15645
					--	--	--	--		1159	
15	2302-0101-0105 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12	111,00	--	1332	--	1332	--	1439
					--	--	--	--		107	
16	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	33	379,00	--	12507	--	12507	--	13508
					--	--	--	--		1001	
17	2302-0103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	2	1140,00	--	2280	--	2280	--	2462
					--	--	--	--		182	
18	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Крепление газопровода к стене.Установка	т стальных элементов	0,03915	680105,51	6018,15	26626	236	24404	2396	31344
		НР - 118%; СП - 8%			50727,60	1136,09	1986	44		2322	
19	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Алюминиевый провод сечением 4мм2.Прокладка	м кабеля	7,5	283,43	144,90	2126	1087	129	872	3238

		НР - 72%; СП - 8%			121,33	40,17	910	301		240	
20	2105-0307-9902 РСНБ РК 2015	Стоимость алюминиевого провода сечением 4мм2	т	0,00075	549893,00	–	412	–	412	–	445
					–	–	–	–		33	
21	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015	Полиэтиленовая пленка поверх подсыпки.Укладка	м2 изолируемой поверхности	1,5	1799,12	71,96	2699	108	132	2379	5484
		НР - 94%; СП - 8%			1639,44	48,08	2459	72		406	
22	1125-0128-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования	стык	1	10000,24	9150,85	10000	9151	–	2307	13292
		НР - 91%; СП - 8%			849,39	1686,32	849	1686		985	
23	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонная отмостка из бетона В7,5.Устройство	м3	0,05	21220,91	1046,86	1061	52	957	57	1207
		НР - 91%; СП - 8%			1043,55	199,97	52	10		89	
24	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за два раза	м2	56,8	89,75	2,21	5098	126	2874	1456	7079
		НР - 69%; СП - 8%			36,93	0,22	2098	13		524	
25	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза	м2	56,8	139,75	2,84	7938	161	6855	649	9274
		НР - 69%; СП - 8%			16,22	0,33	922	19		687	
26	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляр из стальной электросварной трубы диаметром 159х4мм.Укладка	км трубопровода	0,0008	921990,13	339945,37	738	272	38	525	1363
		НР - 99%; СП - 8%			534820,00	127630,98	428	102		101	
27	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (футляр)	м	0,8032	3794,00	–	3047	–	3047	–	3291
					–	–	–	–		244	
28	1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	8252,14	1032,54	8252	1033	1191	5968	15357
		НР - 99%; СП - 8%			6027,96	–	6028	–		1138	
29	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции (футляр)	км трубопровода	0,0008	2199162,90	189141,73	1759	151	1389	242	2162
		НР - 99%; СП - 8%			273408,00	32400,55	219	26		160	

30	СТПРАЙСЛИСТ	Патрубок-накладка , диаметр 400/63мм	шт	1	49548,18	–	49548	–	49548	–	53512
					–	–	–	–		3964	
31	СТПРАЙСЛИСТ	Переход ПЭ-ВП/сталь , диаметр 63/57мм	шт	1	3696,43	–	3696	–	3696	–	3992
					–	–	–	–		296	
32	СТПРАЙСЛИСТ	Отвод , диаметр 63мм	шт	1	6266,45	–	6266	–	6266	–	6768
					–	–	–	–		501	
33	СТПРАЙСЛИСТ	Муфта , диаметр 63мм	шт	1	2287,97	–	2288	–	2288	–	2471
					–	–	–	–		183	
ОТДЕЛ 2.Газопровод низкого давления к жилому дому №51											
РАЗДЕЛ 2.Строительные работы											
34	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	40	186,96	178,08	7479	7123	–	1391	9579
		НР - 72%; СП - 8%			8,89	39,40	356	1576		710	
35	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kзтр=1.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2	м3 грунта	1	1648,42	–	1648	–	–	1187	3062
		НР - 72%; СП - 8%			1648,42	–	1648	–		227	
36	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	30,75	30,77	30,77	946	946	–	235	1276
		НР - 72%; СП - 8%			–	10,62	–	327		95	
37	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,25	716,36	–	7343	–	–	5287	13640
		НР - 72%; СП - 8%			716,36	–	7343	–		1010	
38	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	30,75	133,11	63,24	4093	1945	1	2188	6784
		НР - 72%; СП - 8%			69,88	28,95	2149	890		503	
39	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3,5	3628,98	149,24	12701	522	9155	3127	17095
		НР - 99%; СП - 8%			863,94	38,61	3024	135		1266	
40	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Футляр из полиэтиленовой трубы, диаметр 160х9,5мм.Укладка	км трубопровода	0,008	401240,18	131595,86	3210	1053	118	2305	5956
		НР - 99%; СП - 8%			254904,00	36116,52	2039	289		441	

41	2301-0502-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (футляр)	м	8,08	3198,00	--	25840	--	25840	--	27907
					--	--	--	--		2067	
42	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 100мм.Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	8	1094,59	7,08	8757	57	1253	7388	17436
					930,93	1,88	7447	15		1292	
43	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы газоснабжения из полиэтиленовых труб диаметром 90x5,4мм.Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0265	295919,06	92118,74	7842	2441	3	6006	14956
					203700,00	25234,29	5398	669		1108	
44	2301-0502-0607 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	34,845	1031,00	--	35925	--	35925	--	38799
					--	--	--	--		2874	
45	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 89x3мм.Прокладка по фасаду дома *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	63,5	2503,78	63,70	158990	4045	103199	51956	227821
					814,90	20,00	51746	1270		16876	
46	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 76x3мм.Прокладка по фасаду дома *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	202,5	2144,15	43,65	434191	8839	276040	149115	629970
					737,34	14,06	149312	2846		46664	
47	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 57x3мм.Прокладка по фасаду дома *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	207,5	1681,69	36,33	348951	7538	212437	128842	516016
					621,57	12,02	128976	2495		38223	
48	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 25x2мм.Прокладка по фасаду дома *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	49	1821,69	36,33	89263	1780	57026	30425	129263
					621,57	12,02	30457	589		9575	
49	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое *НР - 98%; СП - 8%*	м газопровода	557	462,24	--	257467	--	8181	244301	541910
					447,55	--	249286	--		40141	
50	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	30	4778,52	2656,57	143356	79697	4182	78541	239648

		НР - 99%; СП - 8%									
51	2304-0902-5504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов муфтовые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	30	1982,58	661,90	59477	19857		17752	
					3783,00	--	113490	--	113490	--	122569
					--	--	--	--		9079	
52	1124-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка	комплект	1	7648,96	4284,35	7649	4284	202	4174	12768
		НР - 99%; СП - 8%			3162,96	1052,74	3163	1053		946	
53	2304-0902-1027 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	17386,00	--	17386	--	17386	--	18777
					--	--	--	--		1391	
54	2302-0101-0105 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	74	111,00	--	8214	--	8214	--	8871
					--	--	--	--		657	
55	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	66	379,00	--	25014	--	25014	--	27015
					--	--	--	--		2001	
56	2302-0103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	2	1140,00	--	2280	--	2280	--	2462
					--	--	--	--		182	
57	2302-0101-2901 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	2	1914,00	--	3828	--	3828	--	4134
					--	--	--	--		306	
58	2302-0101-1027 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	569,00	--	1138	--	1138	--	1229
					--	--	--	--		91	
59	2302-0101-1017 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	490,00	--	980	--	980	--	1058

60	СТ123-020101	Отвод 157", диаметром 50мм			--	--	--	--		78	
61	2302-0101-0163 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт	4	2962,00	--	11848	--	11848	--	12796
					--	--	--	--		948	
62	СТ123-020101	Отвод 112", диаметром 70мм	шт.	53	499,00	--	26447	--	26447	--	28563
					--	--	--	--		2116	
63	2302-0101-0173 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт	2	4804,00	--	9608	--	9608	--	10377
					--	--	--	--		769	
64	СТ123-020101	Отвод 112", диаметром 80мм	шт.	11	758,00	--	8338	--	8338	--	9005
					--	--	--	--		667	
65	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Крепление газопровода к стене.Установка	шт	2	6977,00	--	13954	--	13954	--	15070
					--	--	--	--		1116	
		НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,1271	680105,51	6018,15	86441	765	79229	7778	101757
					50727,60	1136,09	6447	144		7538	
66	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Алюминиевый провод сечением 4мм2.Прокладка	м кабеля	34,5	283,43	144,90	9778	4999	593	4012	14893
		НР - 72%; СП - 8%			121,33	40,17	4186	1386		1103	
67	2105-0307-9902 РСНБ РК 2015	Стоимость алюминиевого провода сечением 4мм2	т	0,00345	549893,00	--	1897	--	1897	--	2049
					--	--	--	--		152	
68	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015	Полиэтиленовая пленка поверх подсыпки.Укладка	м2 изолируемой поверхности	6,9	1799,12	71,96	12414	496	606	10945	25228
		НР - 94%; СП - 8%			1639,44	48,08	11312	332		1869	
69	1125-0128-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования	стык	1	10000,24	9150,85	10000	9151	--	2307	13292
		НР - 91%; СП - 8%			849,39	1686,32	849	1686		985	
70	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонная отмостка из бетона В7,5.Устройство	м3	0,05	21220,91	1046,86	1061	52	957	57	1207
		НР - 91%; СП - 8%			1043,55	199,97	52	10		89	

71	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за два раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	218,62	89,75	2,21	19622	483	11064	5605	27245
					36,93	0,22	8075	48		2018	
72	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	218,62	139,75	2,84	30552	622	26383	2497	35694
					16,22	0,33	3547	72		2644	
73	1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляр из стальной электросварной трубы диаметром 219х5мм.Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0008	1239440,81	621883,70	992	498	51	607	1727
					554180,00	212802,73	443	170		128	
74	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 (футляр)	м	0,8032	6998,00	–	5621	–	5621	–	6070
					–	–	–	–		450	
75	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0008	2903053,49	213207,14	2322	171	1913	263	2793
					296904,00	35517,58	238	28		207	
76	1124-0202-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	1	11204,13	1817,07	11204	1817	1883	7429	20124
					7503,81	–	7504	–		1491	
77	СТПРАЙСЛИСТ	Патрубок-накладка , диаметр 400/90мм	шт	1	64326,87	–	64327	–	64327	–	69473
					–	–	–	–		5146	
78	СТПРАЙСЛИСТ	Переход ПЭ-ВП/сталь , диаметр 90/89мм	шт	1	5716,07	–	5716	–	5716	–	6173
					–	–	–	–		457	
79	СТПРАЙСЛИСТ	Отвод , диаметр 90мм	шт	1	11042,73	–	11043	–	11043	–	11926
					–	–	–	–		883	
80	СТПРАЙСЛИСТ	Муфта , диаметр 90мм	шт	1	4593,52	–	4594	–	4594	–	4961
					–	–	–	–		367	
	ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 6-3-1:		Тенге				2 698 721	194 607	1 535 205	989 462	3 983 234
							968 909	49 410	–	295 054	

Локальная смета 6-4-1 Теплосети

РАЗДЕЛ 5.Тепловая камера УТ1-1шт

133	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	22	240,81 60,75	27,89 9,71	5298 1336	614 214	3348	1457 540	7295
134	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,92	19673,57 1043,55	1046,86 199,97	37773 2004	2010 384	33759	2173 3196	43142
135	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство из бетона В15 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1	24520,99 2653,62	1277,81 251,23	24521 2654	1278 251	20589	2643 2173	29338
136	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены тепловой камеры из стеновых блоков на растворе М50 *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	16,6	7981,37 3500,52	2533,52 485,32	132491 58109	42056 8056	32326	61533 15522	209546
138	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Щебень для дренажа *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,025	5712,40 719,95	1462,70 612,82	143 18	37 15	88	31 14	188
139	1106-0601-0101 РСНБ РК 2015	Приямок из бетона В7,5.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,1	60921,38 23336,80	7999,75 1534,72	6092 2334	800 153	2958	2263 668	9024
140	1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	19,2	732,02 215,74	79,80 27,77	14055 4142	1532 533	8381	4395 1476	19925
141	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	4	421,97 142,08	241,69 47,43	1688 568	967 190	153	894 207	2789
142	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	3	2057,46 780,48	1243,73 238,25	6172 2341	3731 715	100	3606 782	10561
143	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,557	76729,00 --	-- --	42738 --	-- --	42738	-- 3419	46157
144	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Опорные подушки.Монтаж	шт. сборных конструкций	4	421,97	241,69	1688	967	153	894	2789

		НР - 118%; СП - 8%			142,08	47,43	568	190		207	
145	2104-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92	шт.	4	4200,00	–	16800	–	16800	–	18144
					–	–	–	–		1344	
146	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж металлических балок	т конструкций	0,60192	26503,17	9363,92	15953	5636	2169	6642	24402
		НР - 69%; СП - 8%			13536,00	2455,59	8148	1478		1808	
147	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	0,60192	11372,74	1468,34	6845	884	1060	3383	11047
		НР - 69%; СП - 8%			8142,75	3,31	4901	2		818	
148	2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,50232	346798,00	–	174204	–	174204	–	188140
					–	–	–	–		13936	
149	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0996	220004,00	–	21912	–	21912	–	23665
					–	–	–	–		1753	
150	1107-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	10	6820,48	1173,13	68205	11731	40960	22066	97492
		НР - 118%; СП - 8%			1551,42	318,57	15514	3186		7222	
151	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	1	9589,02	1498,40	9589	1498	6017	2938	13530
		НР - 118%; СП - 8%			2074,32	415,86	2074	416		1002	
152	2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,2713981	65868,00	–	83744	–	83744	–	90444
					–	–	–	–		6700	
154	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,28	12055,59	6714,05	3376	1880	120	2346	6180
		НР - 118%; СП - 8%			4913,27	2188,23	1376	613		458	
155	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	4350,00	–	17400	–	17400	–	18792

156	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	–	–	–	–		1392	
					3419,00	–	13676	–	13676	–	14770
157	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,03872	–	–	–	–		1094	
					284439,51	6018,15	11013	233	8816	2370	14454
		НР - 118%; СП - 8%			50727,60	1136,09	1964	44		1071	
158	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж металлических лестниц МС1	т конструкций	0,14456	63167,50	23522,79	9131	3400	1269	3771	13935
		НР - 69%; СП - 8%			30865,20	6941,63	4462	1003		1032	
159	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стоимость металлических лестниц МС1	т	0,14456	521281,00	–	75356	–	75356	–	81385
					–	–	–	–		6029	
160	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	26,8	588,80	96,54	15780	2587	8159	5159	22614
		НР - 92%; СП - 8%			187,84	21,40	5034	573		1675	
161	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	26,8	691,66	24,53	18536	657	13443	4166	24518
		НР - 92%; СП - 8%			165,54	3,42	4436	92		1816	
162	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	4	20936,55	173,60	83746	694	78121	5187	96048
		НР - 99%; СП - 8%			1232,71	77,21	4931	309		7115	
163	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	56,9	822,58	18,61	46805	1059	32646	12300	63833
		НР - 93%; СП - 8%			230,23	2,21	13100	126		4728	
164	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	44,4	70,30	1,57	3122	70	2093	668	4093
		НР - 69%; СП - 8%			21,60	0,22	959	10		303	
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 6-4-1:	Тенге				967 852	84 321	742 558	150 885	1 208 240
							140 973	18 553	0	89 500	
		Итого прямые затраты по Акту №6					4 686 194	489 255	2 984 131	1 263 329	6 425 488
		в том числе					1 212 809	135 504		475 962	

Временные здания и сооружения (0,9 %)	57 829
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,61%)	104 381
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	131 754
Итого в текущих ценах	**6 719 452**
Итого по Договорной цене	**337 976,19**
НДС (12 %)	40 557,14
ВСЕГО по Акту	**378 533,33**

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе" — **Кусмухамбетов Ж.А.**

Технический надзор: Эксперт ТОО «Құрылыс Инжиниринг Актобе» — **Урбисинов Г.З**

аттестат эксперта №KZ10VJE00038041 от 21.05.2018г.

Авторский надзор: Председатель ПрК «Актюбгражданпроект» — **Ажгалиев А.Г**

приказ №171-к от 08.10.2018 г

Подрядчик: Директор ТОО«ESG HOLDING» — **Ермагамбетов Ж.Е.**