Генподрядчик: ТОО фирма "Рахат"
Субподрядчик: ТОО "Stroy Company 2017"

Наименование стройки: **Капитальный ремонт здания ГУ "Бескарагайская СОШ" Лебяжинского района Павлодарской области**

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2018 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		9-2п	15.02.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1							
			СМР	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	228 198								27 384	255 582
в том числе:										
за июнь всего:		228 198	228 198						27 384	255 582
Всего к оплате:		**228 198**	**228 198**						**27 384**	**255 582**

Подрядчик:
Директор ТОО фирма "Рахат"
_____ Шакенов Н.М.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Stroy Company 2017"
_____ Шелекбаев Д.А.

Подрядчик: **ТОО фирма "Рахат"**
Субподрядчик: **ТОО "Stroy Company 2017"**
Объект: **Капитальный ремонт здания ГУ "Бескарагайская СОШ" Лебяжинского района Павлодарской области**
Договор: **№9-2п от 15.02.2018 г.**

Акт выполненных работ №1 за июнь месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы								
32	12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка *м*	56	59,47 / 59,43	0,04 / 0,00	3 330 / 3 328	2 / 0	1 967 / 59,1	0,09100 / 0,00000	5,09600 / 0,00000
1	12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий *м2 кровли*	156,818	193,57 / 192,22	1,35 / 0,00	30 356 / 30 143	212 / 0	17 815 / 59,1	0,28750 / 0,00000	45,08518 / 0,00000
33	12-080101-0302	Окна слуховые прямоугольные односкатные. Разборка *окно*	3	2106,13 / 2104,04	2,09 / 0,00	6 318 / 6 312	6 / 0	3 730 / 59,1	3,09000 / 0,00000	9,27000 / 0,00000
2	12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами *м2 кровли*	156,818	118,82 / 103,23	15,59 / 3,80	18 633 / 16 188	2 445 / 595	9 919 / 59,1	0,15160 / 0,00460	23,77361 / 0,72136
3	11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка *м2*	57,04	1252,04 / 1146,55	105,49 / 56,57	71 416 / 65 399	6 017 / 3 227	34 862 / 50,8	1,65390 / 0,07740	94,33846 / 4,41490
34	12-190101-0901	Чердак. Очистка от строительного мусора *т*	3,0784056	1470,99 / 1470,99	0,00 / 0,00	4 528 / 4 528	0 / 0	2 676 / 59,1	2,14000 / 0,00000	6,58779 / 0,00000
35	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка *т*	3,0784056	73,00	0,00	225				

,о 41-020101-1003						
Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	*т*	3,0784056	157,47	0,00	485	
Итого прямые затраты по разделу 1					**135 291**	**337**
						6,51626
в том числе						
- зарплата рабочих-строителей, тенге					125 899	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 682	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 822	
- перевозка, тенге					709	
- материалы, изделия и конструкции, тенге					0	
Накладные расходы I уровня, тенге					70 969	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге					206 260	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					7 425	
Итого, тенге					213 686	
Сметная прибыль (8 %), тенге					17 095	
Итого по смете на подряд, тенге					**230 780**	
Итого прямые затраты по смете					**135 291**	**337**
						6,51626
в том числе						
- зарплата рабочих-строителей, тенге					125 899	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 682	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 822	
- материалы, изделия и конструкции, тенге					0	
Накладные расходы I уровня, тенге					70 969	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге					206 260	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					7 425	
Итого, тенге					213 686	
Сметная прибыль (8 %), тенге					17 095	
Итого по смете на подряд, тенге					**230 780**	
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8					2 769	
Сметная зарплата (К=0,1551)					430	
Итого с временными зданиями и сооружениями					233 550	
Дополнительные затраты на строительство:						
Затраты на производство СМР в зимнее время (2, 42 %)					5 652	
Сметная зарплата в зимних (40,909 %)					2 312	
Итого с дополнительными затратами на строительство:					239 202	

Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 01.07.17 г.	**239 202**
- в текущих и прогнозных ценах (Кинф =1,060)	**253 554**
минус генподрядные услуги 10%	**-25 355**
Итого	**228 198**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**27 384**
Сметная стоимость строительства	**255 582**

Подрядчик:

Директор ТОО фирма "Рахат"

_____ Шакенов Н.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Stroy Company 2017"

_____ Шелекбаев Д.А.