Подрядчик: ТОО фирма "Рахат"
Субподрядчик: ТОО "Stroy Company 2017"

Наименование стройки: **Капитальный ремонт здания ГУ "Бескарагайская СОШ" Лебяжинского района Павлодарской области**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2018 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		9-2п	15.02.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1							
			СМР	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	107 052								12 846	119 899
в том числе:										
за август всего:		107 052	107 052						12 846	119 899
Всего к оплате:		**107 052**	**107 052**						**12 846**	**119 899**

Подрядчик:
Директор ТОО фирма "Рахат"
_____Шакенов Н.М.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Stroy Company 2017"
_____Шелекбаев Д.А.

Подрядчик: **ТОО фирма "Рахат"**
Субподрядчик: **ТОО "Stroy Company 2017"**
Объект: **Капитальный ремонт здания ГУ "Бескарагайская СОШ" Лебяжинского района Павлодарской области**
Договор: **№9-2п от 15.02.2018 г.**

Акт выполненных работ №4 за август месяц от 17 августа 2018 года

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4							
	Раздел 1 Демонтажные работы									
1	12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	50	193,57	1,35	9 679	68	5 680	0,28750	14,37500
		м2 кровли		192,22	0,00	9 611	0	59,1	0,00000	0,00000
2	12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	50	118,82	15,59	5 941	780	3 163	0,15160	7,58000
		м2 кровли		103,23	3,80	5 161	190	59,1	0,00460	0,23000
34	12-190101-0901	Чердак. Очистка от строительного мусора	0,96	1470,99	0,00	1 412	0	835	2,14000	2,05440
		т		1470,99	0,00	1 412	0	59,1	0,00000	0,00000
35	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	0,96	73,00	0,00	70				
		т								
36	41-020101-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	0,96	157,47	0,00	151				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 1				**17 253**				**24**
										0,23000
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				16 185				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				847				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				190				
		- перевозки, тенге				221				

	- материалы, изделия и конструкции, тенге				0				
	Накладные расходы I уровня, тенге				9 677				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				26 930				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				969				
	Итого, тенге				27 900				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				2 232				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**30 132**				
	Раздел 3 Заполнение проемов								
	3.1 Оконные проемы								
11	11-340108-0703								
	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм - откосы наружние	12,9	689,55	7,84	8 895	101	5 479	0,85560	11,03724
	м2 поверхности		681,71	2,25	8 794	29	62,1	0,00275	0,03548
12	12-080101-1804								
	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	18,9	192,23	1,34	3 633	25	2 140	0,26120	4,93668
	м		190,89	0,68	3 608	13	59,1	0,00090	0,01701
37	12-110101-0207								
	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	11,25	1689,15	9,01	19 003	101	11 203	2,26600	25,49250
	м2		1680,14	4,79	18 902	54	59,1	0,00670	0,07538
38	1211-0101-0109								
	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	11,25	621,46	17,87	6 991	201	4 103	0,73800	8,30250
	м2		603,59	13,51	6 790	152	59,1	0,01900	0,21375
39	11-150403-0308								
	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	11,25	469,00	3	5 276	34	3 105	0,73800	8,30250
	м2		466	1	5 243	11	59,1	0,01900	0,21375
	Итого прямые затраты по разделу 3				**43 800**				**16**
									0,05249
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				43 337				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				463				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				259				

- материалы, изделия и конструкции, тенге	0	
Накладные расходы I уровня, тенге	26 030	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	69 830	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	2 514	
Итого, тенге	72 343	
Сметная прибыль (8 %), тенге	5 787	
Итого по разделу на подряд, тенге	**78 130**	
Итого прямые затраты по смете	**61 053**	**40**
		0,28249
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	59 522	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 310	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	449	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0	
Накладные расходы I уровня, тенге	35 708	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	96 761	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	3 483	
Итого, тенге	100 244	
Сметная прибыль (8 %), тенге	8 020	
Итого по смете на подряд, тенге	**108 264**	
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	1 299	
Сметная зарплата (К=0,1551)	202	
Итого с временными зданиями и сооружениями	109 563	
Дополнительные затраты на строительство:		
Затраты на производство СМР в зимнее время (2, 42 %)	2 651	
Сметная зарплата в зимних (40,909 %)	1 085	
Итого с дополнительными затратами на строительство:	112 214	
Итого по сметному расчету:		
- в текущих ценах с 01.01.17 г.	**112 214**	
- в текущих и прогнозных ценах (Кинф =1,060)	**118 947**	
минус генподрядные услуги 10%	**-11 895**	
Итого	**107 052**	
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**12 846**	
Сметная стоимость строительства	**119 899**	

Подрядчик:

Директор ТОО фирма "Рахат"

_____ Шакенов Н.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Stroy Company 2017"

_____ Шелекбаев Д.А.